Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял : ЗАКАЗЧИК ГУ "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау, МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72. БИН 020740003270

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Иман", БИН/ИИН 980140004226.

Наименование объекта: Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Бесикти,вдоль улицы А.Егизбаева.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь месяц 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№139	17.11.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**19 624 975,66**	**17 522 299,70**							**2 102 675,96**	**19 624 975,66**
Акт № 1	17 131 586,86	15 296 059,70	15 296 059,70						1 835 527,16	17 131 586,86
Акт № 2	2 493 388,80	2 226 240,00	2 226 240,00						267 148,80	2 493 388,80
Итого к оплате: 19 624 975,66 (девятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысяча девятьсот семьдесят пять) тенге 66 тиын										

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

_____ Кенжалиев Н.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KBG CITY"

_____ Бактыбаев Т.А.

ПОДРЯДЧИК (генеральный подрядчик)
ТОО "Иман"

_____ Салибеков Б.К.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау, МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72. БИН 020740003270**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Бесикти,вдоль улицы А.Егизбаева.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Бесикти,вдоль улицы А.Егизбаева.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139** от **17.11.2022 г.**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка лист 5										
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**800**	**1,18**	**1,18**	**944**	**944**	**--**	**300**	**1343**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**0,52**	**--**	**416**		**99**	
2	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**162**	**52,74**	**52,74**	**8544**	**8544**	**--**	**2532**	**11962**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**21,71**	**--**	**3517**		**886**	
3	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**162**	**45,13**	**45,13**	**7311**	**7311**	**--**	**2167**	**10236**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**18,58**	**--**	**3010**		**758**	
4	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**648,7**	**247,69**	**238,00**	**160677**	**154390**	**728**	**27090**	**202788**
		НР - 72%, СП - 8%				**8,57**	**49,43**	**5559**	**32065**		**15021**	
5	**С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**		**5351,775**	**66,00**	**--**	**353217**	**--**		**--**	**381474**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28257**	
6	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство качественной насыпи бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**810,7**	**73,10**	**73,10**	**59262**	**59262**	**--**	**18842**	**84352**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**32,28**	**--**	**26169**		**6248**	
7	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**810,7**	**80,72**	**80,72**	**65440**	**65440**	**--**	**20348**	**92651**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,86	--	28261		6863	
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	810,7	38,07	38,07	30863	30863	--	7547	41483
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,93	--	10482		3073	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	810,7	100,42	80,62	81410	65358	6891	17850	107200
		НР - 72%; СП - 8%			11,30	19,28	9161	15630		7941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				767668	392112	7619	96676	933489
							14720	119550	--	69146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				767668				
	Материалы		Тенге				7618				
	Всего заработная плата		Тенге					134270			
	Транспортные расходы		Тенге				353217				
		Накладные расходы	Тенге				96676				
		Сметная прибыль	Тенге				69146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				933490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					134270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				933490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					134270			
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение листб									
		Деревья									
10	Е11-470104-0110 1147-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	40	3225,92	--	129037	--	15282	100105	247473
		НР - 88%; СП - 8%			2843,88	--	113755	--		18331	
11	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	40	4097,52	1041,49	163901	41660	5195	115927	302214
		НР - 88%; СП - 8%			2926,16	367,22	117046	14689		22386	
12	С1254-101-1301 254-101-1301 РСНБ РК 2015	**Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	40	9713,00	--	388520	--	388520	--	419602
		СП - 8%			--	--	--	--		31082	
		Газон обыкновенный									
13	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	116	476,78	17,18	55306	1993	--	47336	110853
		НР - 88%; СП - 8%			459,60	4,11	53314	477		8211	
14	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=15	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	м2	116	944,98	2,23	109618	259	--	96236	222322
		НР - 88%; СП - 8%			942,75	--	109359	--		16468	
15	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	116	315,10	181,06	36552	21003	7645	11375	51761
		НР - 88%; СП - 8%			68,14	43,29	7904	5022		3834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				882934	64915	416642	370979	1354225
							401378	20188	--	100312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				882934				
	Материалы		Тенге				28121				
	Всего заработная плата		Тенге					421566			
	Местные материалы		Тенге				388520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				370979				
		Сметная прибыль	Тенге				100312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1354225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					421566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1354225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					421566			
		РАЗДЕЛ 3.Тротуар лист6									
16	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,125**	**9893,48**	**1137,43**	**11130**	**1280**	**9660**	**550**	**12615**
		НР - 108%; СП - 8%			**168,62**	**284,37**	**190**	**320**		**934**	
17	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**7,5**	**4468,34**	**146,23**	**33513**	**1096**	**22278**	**9846**	**46827**
		НР - 94%; СП - 8%			**1351,85**	**44,71**	**10139**	**335**		**3469**	
18	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**5**	**2693,98**	**33,74**	**13470**	**169**	**8771**	**4970**	**19915**
		НР - 108%; СП - 8%			**906,00**	**14,40**	**4530**	**72**		**1475**	
19	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**0,08**	**71580,00**	**--**	**5726**	**--**	**5726**	**--**	**6184**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**458**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**63839**	**2545**	**46435**	**15366**	**85541**
							14859	**727**	**--**	**6336**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63839				
	Материалы		Тенге				40709				
	Всего заработная плата		Тенге					15586			
	Местные материалы		Тенге				5726				
		Накладные расходы	Тенге				15366				
		Сметная прибыль	Тенге				6336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15586			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				85541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15586			
		РАЗДЕЛ 4.Футбольная площадка лист6									
20	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**800**	**2217,82**	**261,56**	**1774256**	**209248**	**1532984**	**108251**	**2033107**
		НР - 108%; СП - 8%			**40,03**	**85,26**	**32024**	**68208**		**150601**	
21	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**800**	**-641,36**	**-51,62**	**-513088**	**-41296**	**-471792**	**-15008**	**-570343**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,37	--	-13896		-42248	
22	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	40	9893,48	1137,43	395739	45497	343497	19569	448533
		НР - 108%; СП - 8%			168,62	284,37	6745	11375		33225	
23	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	800	4596,00	261,00	3676800	208800	2774400	720000	4748800
		НР - 900 Тенге, СП - 440 Тенге			867,00	85,00	693600	68000		352000	
24	С1211-402-0101 211-402-0101 РСНБ РК 2015	**Песок кварцевый**	т	27,72	1392,00	--	38586	--	38586	--	41673
		СП - 8%			--	--	--	--		3087	
25	С1261-107-0894 261-107-0894 РСНБ РК 2015	**Крошка резиновая**	кг	560	82,00	--	45920	--	45920	--	49594
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
26	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	комплект	2	111426,00	1972,00	222852	3944	205288	11426	253020
		НР - 5713 Тенге, СП - 9371 Тенге			6810,00	668,00	13620	1336		18742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5641065	426193	4468883	844238	7004384
							745989	135023	--	519081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5641065				
	Материалы		Тенге				4384377				
	Всего заработная плата		Тенге					881012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45920				
	Местные материалы		Тенге				38586				
		Накладные расходы	Тенге				844238				
		Сметная прибыль	Тенге				519081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7004384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					881012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7004384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге					881012			
		РАЗДЕЛ 5.Ограждение									
		Фундамент под ограждение лист8									
27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	6	12208,46	1851,96	73251	11112	55953	10652	90615
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	6186	5267		6712	
28	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	13,06	42675,27	2127,22	557339	27782	463735	65752	672939
		НР - 91%; СП - 8%			5040,00	492,57	65822	6433		49847	
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,53904	346394,00	--	186720	--	186720	--	201658
		СП - 8%			--	--	--	--		14938	
		Ограждение лист7									
30	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам. Установка**	м оград	117	4409,77	1043,37	515943	122074	1460	521875	1120844
		НР - 118%; СП - 8%			3353,92	426,14	392409	49858		83025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	44078,94 28675,80	5369,04 2260,46	44079 28676	5369 2260	10034	36505 6447	87030
32	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (панель ограждения). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,79299	192228,05 143780,00	43152,34 15659,20	536891 401576	120524 43736	14791	307265 67533	911689
33	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** *СП - 8%*	т	1,4112	478807,00 --	-- --	675692 --	-- --	675692	-- 54055	729747
34	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	1,22802	424901,00 --	-- --	521787 --	-- --	521787	-- 41743	563530
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,12787	349485,00 --	-- --	44689 --	-- --	44689	-- 3575	48264
36	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0265	464522,00 --	-- --	12310 --	-- --	12310	-- 985	13295
37	С1261-102-0247 261-102-0247 РСНБ РК 2015	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82** *СП - 8%*	м2	423,66	1737,00 --	-- --	735897 --	-- --	735897	-- 58872	794769
38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	80,99671	99,53 52,92	2,70 0,32	8062 4286	219 26	3557	2975 883	11920
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	80,99671	167,83 61,86	3,84 0,63	13594 5010	311 51	8273	3492 1367	18453
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3926254 903965	287391 107631	2734898 --	948516 389982	5264753
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3389363				
Материалы			Тенге				543011				
Всего заработная плата			Тенге					566284			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2177095				
		Накладные расходы	Тенге				641251				
		Сметная прибыль	Тенге				322449				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4353063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					566284			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				536891				
Материалы			Тенге				14791				
Всего заработная плата			Тенге					445312			
		Накладные расходы	Тенге				307265				
		Сметная прибыль	Тенге				67533				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				911689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					445312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5264752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642
		Сметная заработная плата	Тенге					1011596			
		ИТОГО по Акту:	**Тенге**								14642392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2080911				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1173156			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					383119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7674474		
		- Перевозка грузов	Тенге				353217				
		- Накладные расходы	Тенге							2275775	
		- Сметная прибыль	Тенге							1084857	

		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				190 351,10				
		Итого:	**Тенге**								14 832 743,10
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	**Тенге**				200 242,03				
		Итого:	**Тенге**								15 032 985,13
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				300 659,70				
		Итого:	**Тенге**								15 333 644,83
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	**Тенге**				767 470,39				
		Итого:	**Тенге**								16 101 115,22
		Пониж.коэф 0,95	**Тенге**				805 055,52				
		Итого:	**Тенге**								15 296 059,70
		НДС 12%	**Тенге**				1 835 527,16				
		Итого с НДС	**Тенге**								17 131 586,86

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Камалов У.С.**

Заместитель руководителя

_____ **Калимов К.Т.**

Заведующий ПТС

_____ **Гумаров А.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

_____ **Кенжальев Н.Д.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KBG CITY"

_____ **Бактыбаев Т.А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ИМАН"
Директор

_____ **Садибеков Б.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Атырауская область, г.Атырау, МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72. БИН 020740003270**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", БИН/ИИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Шугыла, 24Б, 41.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Бесикти,вдоль улицы А.Егизбаева.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство футбольной площадки в г.Атырау,Кайыршахтинский аульный округ,аул Бесикти,вдоль улицы А.Егизбаева.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139** от **17.11.2022 г.**

Акт выполненных работ №2

за Июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Наружное электроснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	23,4		385,44	385,44	9019	9019	--	1307	11153
		НР - 72%; СП - 8%				--	77,60	--	1816		826	
2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,15		36,96	36,96	597	597	--	177	836
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,22	--	246		62	
3	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,25		70,38	70,38	510	510	--	132	693
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,30	--	183		51	
4	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	130		255,28	160,48	33186	20862	--	16253	53394
		НР - 72%; СП - 8%				94,80	78,84	12324	10249		3955	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	6,42		7240,00	--	46481	--	46481	--	50199
		СП - 8%				--	--	--	--		3718	
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	130		248,93	154,13	32361	20037	--	15086	51243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			94,80	66,38	12324	8629		3796	
7	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,428	50575,00	--	21646	--	21646	--	23378
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
8	Ц13-080206-1705 1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка	м	4	1401,48	139,59	5606	559	273	3604	9947
		НР - 72%; СП - 8%			1193,40	57,94	4774	232		737	
9	С1241-101-0310 241-101-0310 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	4	4945,00	--	19780	--	19780	--	21362
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
		Монтажные работы									
10	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	130	393,36	170,34	51137	22144	6399	21655	78616
		НР - 72%; СП - 8%			173,80	57,56	22594	7483		5823	
11	С1243-113-0304 243-113-0304 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	км	0,13	395729,00	--	51445	--	51445	--	55561
		СП - 8%			--	--	--	--		4116	
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	364,09	161,08	18204	8054	2250	7655	27928
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	7900	2732		2069	
13	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	73647,00	--	3682	--	3682	--	3977
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
14	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	6	1361,68	51,22	8170	307	36	5735	15017
		НР - 72%; СП - 8%			1304,48	23,02	7827	138		1112	
15	С1247-103-0102 247-103-0102 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный РКУ LED SMD FF 3030, мощность 150 Вт, IP23	шт.	6	46618,00	--	279708	--	279708	--	302085
		СП - 8%			--	--	--	--		22377	
16	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	13509,16	7297,67	81055	43786	4308	34911	125243
		НР - 72%; СП - 8%			5493,51	2587,78	32961	15527		9277	
17	С1247-306-0309 247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа К1-1,5/2-ФЗ-Ц высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	7992,00	--	47952	--	47952	--	51788
		СП - 8%			--	--	--	--		3836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	6	29674,16	10023,74	178045	60142	11487	105351	306068
		НР - 80%; СП - 8%			17736,00	4212,17	106416	25273		22672	
19	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6	32918,00	--	118505	--	118505	--	127985
		СП - 8%			--	--	--	--		9480	
20	С1247-306-0104 247-306-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	6	70040,00	--	420240	--	420240	--	453859
		СП - 8%			--	--	--	--		33619	
21	Е11-210502-0103 1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7572,28	239,09	7572	239	2599	3483	11940
		НР - 72%; СП - 8%			4734,13	103,98	4734	104		884	
22	С1247-201-0830 247-201-0830 РСНБ РК 2015	Щит наружного освещения ЯУО-9602	шт.	1	60657,00	--	60657	--	60657	--	65510
		СП - 8%			--	--	--	--		4853	
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1653,95	--	9924	--	78	7089	18374
		НР - 72%; СП - 8%			1641,00	--	9846	--		1361	
24	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический до 10А типа ВА5731 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	1965,00	--	11790	--	11790	--	12733
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
25	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1653,95	--	1654	--	13	1182	3062
		НР - 72%; СП - 8%			1641,00	--	1641	--		227	
26	С1247-211-0623 247-211-0623 РСНБ РК 2015	Фотореле ФР-7	шт.	1	6181,00	--	6181	--	6181	--	6675
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
		Заземление									
27	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4440,91	175,27	26645	1051	19168	4859	34024
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	6426	322		2520	
28	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	м	6	604,63	18,70	3628	112	2047	1081	5085
		НР - 72%; СП - 8%			244,80	5,37	1469	32		377	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1555380	187419	1136725	229560	1927735
							231236	72966	--	142794	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1138874				
	Материалы		Тенге				34537				
	Всего заработная плата		Тенге					157465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				875474				
		Накладные расходы	Тенге				113375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				100181				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1352430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					157465			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				396726				
	Материалы		Тенге				14122				
	Всего заработная плата		Тенге					146737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6181				
	Местные материалы		Тенге				186632				
		Накладные расходы	Тенге				116185				
		Сметная прибыль	Тенге				41031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				553942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					146737			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19780				
		Сметная прибыль	Тенге				1582				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1927734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					304202			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,22кВ									
29	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 85%*	опора	2	8756,03 4204,44	3874,36 1834,96	17512 8409	7749 3670	1354	9663 2174	29349
30	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 85%*	шт.	2	52068,00 --	--	104136 --	--	104136	-- 8331	112467
31	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции(Траверсы ТН9 Хомут-Х10 ЗП-2). Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%*	т	0,0061	994818,37 82160,00	18506,56 6676,38	6068 501	113 41	5454	390 517	6975
32	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 85%*	шт.	1	9073,00 --	--	9073 --	--	9073	-- 726	9799
33	С1252-102-0303 252-102-0303 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа НП-18 (без колпачка)** *СП - 85%*	шт.	2	239,00 --	--	478 --	--	478	-- 38	516
34	С1252-108-0701 252-108-0701 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)** *СП - 85%*	шт.	2	45,00 --	--	90 --	--	90	-- 7	97
35	С1252-202-0101 252-202-0101 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий глухой типа ПА** *СП - 85%*	шт.	3	6168,00 --	--	18504 --	--	18504	-- 1480	19984
36	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1** *СП - 85%*	шт.	2	333,00 --	--	666 --	--	666	-- 53	719
37	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 85%*	км линии	0,025	41080,04 23795,80	16014,52 7015,20	1027 595	400 175	32	616 131	1775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1243-604-0103 243-604-0103 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2**	км	0,025	126729,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
39	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	4440,91	175,27	4441	176	3194	810	5671
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	1071	54		420	
40	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	3119,82	121,82	3120	122	1927	793	4226
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	30,70	1071	31		313	
41	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	6707,18	204,10	6707	204	5126	1044	8371
		НР - 72%; СП - 8%			1377,00	72,90	1377	73		620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				174990	8764	153202	13316	203370
							13024	4044	--	15063	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				24072				
		Материалы	Тенге				15702				
		Всего заработная плата	Тенге					4219			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3736				
		Накладные расходы	Тенге				3037				
		Сметная прибыль	Тенге				2168				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4219			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				150918				
		Материалы	Тенге				1386				
		Всего заработная плата	Тенге					12849			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28243				
		Местные материалы	Тенге				104136				
		Накладные расходы	Тенге				10279				
		Сметная прибыль	Тенге				12895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				174092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				203369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17068			
		ИТОГО по Акту:	**Тенге**								2131103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				244260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					196183			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77010			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1289929		
		- Накладные расходы	Тенге							242876	
		- Сметная прибыль	Тенге							157857	

		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				27 704,34				
		Итого:	**Тенге**								2 158 807,34
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	**Тенге**				29 143,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	Тенге								2 187 951,24
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				43 759,02				
		Итого:	Тенге								2 231 710,26
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге				111 700,22				
		Итого:	Тенге								2 343 410,48
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				117 170,48				
		Итого:	Тенге								2 226 240,00
		НДС 12%	Тенге				267 148,80				
		Итого с НДС	Тенге								2 493 388,80

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Камалов У.С.**

Заместитель руководителя

_____ **Калимов К.Т.**

Заведующий ПТС

_____ **Гумаров А.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМСТРОЙ"

_____ **Кенжалыев Н.Д.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КВС СПУ"

_____ **Бактыбаев Т.А.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Иман"
Директор

_____ **Садибеков Б.К.**

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 06 2023г.

Заказчик ***ГУ «Городской отдел строительства» в лице руководителя Камалов У.С., Атырауская область, г.Атырау, МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72, БИН 020740003270, тел: 8(7122)354025.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «Иман», в лице Садибекова Б.К., ГСЛ №0001423 от 21.03.2001г., Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, БИН 980140004226, тел: 8(747)5309644.***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «KBG CITY» в лице Бактыбаева Т.А., Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, Г. АСТАНА, РАЙОН НҰРА, УЛИЦА СЫҒАНАҚ, 14/1, КВ 66, KZ77VJE00051579 от 19.12.2019г., KZ22VJE00048107 от 16.07.2019г., KZ45VJE00028778 от 18.07.2017г., БИН 150240013991, тел: 87013793050.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от «28» 06 2023 года ТОО «Эдемстрой» в лице Кенжалыева Н.Д., ГСЛ № 0001798 от 31.08.2006г., Г. АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛИЦА 38, Д 14, КВ 63, БИН 050640005417, тел: 8(775)2232363.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева», новое строительства, II категория нормального уровня ответственности технически не сложный***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Атырауская область, город Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____» _____20____г., дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок ***земельно-кадастровый план земельного участка, общей площадью 0.1125 га, кадастровый номер 04-066-050-3959, неделимый, целевое назначение – для установки футбольной площадки, расположенный по адресу: Атырауская область, город Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева от 23 апреля 2019 года (запись в книге актов 365).***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» KZ79REA00336813 от 13.06.2023г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭДЕМСТРОЙ», рабочий проект №2021.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ***приказом ГУ «Городской отдел строительства» № 11о от 10.02.2022.***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2023 года***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2023 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 ***месяц***;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 месяц***;
фактически, месяц: ***1 месяц***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели генплана					
Площадь участка	га	0,1125	0,1125	0,1125	0,1125
Площадь покрытия	м2	800	800	800	800
Протяженность ограждения площадки	м	120	120	120	120
Площадь проездов, тротуаров и площадок	м2	7,5	7,5	7,5	7,5
Площадь озеленения	м2	317,5	317,5	317,5	317,5
Основные показатели электроснабжение территории					
Категория надежности электроснабжения		III	III	III	III
Напряжение проектирования	В	220	220	220	220
Расчетная нагрузка	кВт	0,90	0,90	0,90	0,90
Количество опор освещения	шт	6	6	6	6
Протяженность ВЛ 0,220кВ	м	10	10	10	10
Протяженность КЛ 0,220кВ освещения	м	130	130	130	130

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ограждение территории
Протяжность ограждения 120,0 м, высота 4,0 м, шаг стоек 3,0 м. Основные конструктивные решения: Фундаменты под стойки – на естественно основании, столбчатые, монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, высотой 600 мм из бетона класса В15 по прочности. Стойки ограждения заглублены в фундамент на 500 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;
фундаментные балки - монолитные железобетонные сечением 300х300 мм, из бетона класса В15 по прочности с армированием продольными стержнями из арматуры диаметром 12AIII по ГОСТ 5781-82* с объединением в пространственный каркас хомутами из арматуры диаметром 12AI по ГОСТ 5781-82* с шагом 300 мм. Под основанием предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пролитая горячим битумом до полного насыщения;стойки ограждения – стальной труба 89х3мм по ГОСТ 10705-80;
заполнение ограждения – сетчатое ограждение с ячейкой 50х50 мм по ГОСТ 5336-80; Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 2,0х2,0 см.
связи жесткости по углам – стальной прокатный уголок 40х4 по ГОСТ 8509-93; калитка - проем размером 3,0х2,0(h) м. Мероприятия по защите конструкций
Все металлические детали защищены от коррозии в соответствии с СН РК 2.01-01- 2013 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Стальные части, входящие в состав сварных соединений (соединительные накладки анкерные стержни), имеют антикоррозионное покрытие – один слой грунта ГФ - 0119 ТУ 6-10- 1399-77 и два слоя эмали ПФ - 115 ГОСТ 6465-76, общей толщиной - 60 мкм.
Основные технические показатели: протяжность ограждения - 120,0 м
В данном проекте предусматривается наружное электроосвещение футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аулный округ, аул Бесікті. Электроснабжение освещение футбольной площадки осуществляется по воздушной линии ВЛ-0,22 кВ от существующей ВЛ-0,4кВ КТПНГ-92/10. Для прокладки принять провод марки АС 2х25мм2 .Магистральные линии освещения выполняются кабелем марки АВБбШв 2х10мм2 в траншее. При прокладке кабельных линии 0,4кВ непосредственно в земле кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли.
Напряжения питания наружного освещения 220В. Установленная мощность - 0,9кВт. Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов». Число светильников – 6. Освещение выполняется светодиодными светильниками марки РКУ LED SMD FF3030 мощностью 150Вт которые устанавливаются на металлических стойках типа ОГК-7.
Питание наружного освещение осуществляется от щита управления наружного освещение установленной на опоре по кабельной линий 0,22кВ.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***22,419 млн.тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***18,4445 млн.тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***3,9745 млн.тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***21,297 млн.тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***17,5222 млн.тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***3,7757 млн.тенге***;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания ___**С**___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Бесикты, вдоль улицы А.Егизбаева» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Камалов Умирбек Серикович*** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____« _____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «KBG CITY»,

Директор Таскужин Даулет Садырович

_____« _____» _____2023г.

(наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Бактыбаев Табын Алимович, аттестаты KZ77VJE00051579 от 19.12.2019г., KZ22VJE00048107 от 16.07.2019г., KZ45VJE00028778 от 18.07.2017г.

_____« _____» _____2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

_____« _____» _____ 2023г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эдемстрой»,

директор Кенжалыев Нуркен Дуйсенович _____« _____ » _____ 2023г.

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Кенжалыев Нуркен Дуйсенович _____« _____ » _____ 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

« _____ » _____ 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Садибеков Баубек Конысбекович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)