форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО «T&S Construction»

Объект : «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома «Болашак» 2 этап с коммерческими помещениями с инженерными сетями по адресу: Мангистауская область, район Мунайлинский, село Мангистау, квартал 22, дом 35

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			2023/12	11.08.2022						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-мон работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего.
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	95 043 246,14									
в том числе за отчетный месяц		84 860 041,20							10 183 204,94	95 043 246,14
Итого к оплате:										**95 043 246,14**

ТОО СК А-Строй
гл.инженер _____ **Балкыев С.**

ТОО «T&S Construction»
Руководитель _____ **зам.директора Жумагалиев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома «Болашак» 2 этап с коммерческими помещениями с инженерными сетями по адресу: Мангистауская область, район Мунайлинский, село Мангистау, квартал 22, дом 35**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома "Болашак" 2 этап с коммерческими помещениями с инженерными сетями по адресу: Мангистауская область, район Мунайлинский, село Мангистау, квартал 22, дом 35**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 2023/12 от 11.08.2022

Акт выполненных работ 9

за ноябрь 2022 "Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома "Болашак" 2 этап с коммерческими помещениями с инженерными сетями по адресу: Мангистауская область, район Мунайлинский, село Мангистау, квартал 22, дом 35

Составлен (а) в текущих ценах на 14.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЮК, АР										
1	Э610013: 1, 4, 7	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	194,04	472,00 0,00	472,00 102,00	91586,88 0,00	91586,88 19792,08			91586,88	
2	Э610013: 2	7101-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка недоборa грунта в выемках группа грунта 2	м^3	7,29	3145,00 2238,00	900,00 196,00	22927,05 16315,02	6561,00 1428,84	51,03		22927,05	
3	Э610013: 3	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1	м^3	2,43	13112,00 13112,00	0,00 0,00	31862,16 31862,16	0,00 0,00			31862,16	
4	Э610013: 5, 8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	322,128	47,00		15139,98				15139,98	
5	Э610013: 6	6101-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	138,15	61,00 12,00	50,00 13,00	8427,15 1657,80	6907,50 1795,95			8427,15	
6	Э610013: 9	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с) группа грунта 1	м^3	47,34	79,00 0,00	79,00 20,00	3739,86 0,00	3739,86 946,80			3739,86	
7	Э610013: 10	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м^3	47,34	46,00 0,00	46,00 12,00	2177,64 0,00	2177,64 568,08			2177,64	
8	Э610013: 11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	47,34	618,00 384,00	234,00 77,00	29256,12 18178,56	11077,56 3645,18			29256,12	
9	Э610013: 12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	15,84	3585,00 3585,00	0,00 0,00	56786,40 56786,40	0,00 0,00			56786,40	
10	Э610013: 13, 39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	4,0194	30827,00 5546,00	2808,00 529,00	123906,06 22291,56	11286,45 2126,25	90328,05		123906,06	
11	Э610013: 14	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м^3	20,25	50455,00 13512,00	4392,00 803,00	1021713,75 273618,00	88938,00 16260,75	659157,75		1021713,75	
12	Э610013: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,950837	355882,00		338385,69		338385,69		338385,69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Э610013: 17, 38, 43 Э610023: 23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	72,1035	4810,00	40,00	346817,79	2884,14	255678,93		346817,79	
						1224,00	6,00	88254,72	432,63				
14	Э610013: 18, 52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	8,928	71577,00	11758,00	639039,42	104975,46	304105,50		639039,42	
						25757,00	2208,00	229958,46	19713,06				
15	Э610013: 21, 40	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм**	$м^3$	5,5926	87069,00	6405,00	486942,12	35820,54	194684,13		486942,12	
						45853,00	1246,00	256437,45	6968,34				
16	Э610013: 23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм**	м	0,054	30038,00	231,00	1622,07	12,51	1330,74		1622,07	
						5163,00	63,00	278,82	3,42				
17	Э610013: 24, 25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	0,108	6537,00		705,96		705,96		705,96	
18	Э610013: 26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$**	$м^3$ заделки	0,045	479401,00	3875,00	21573,09	174,42	6260,76		21573,09	
						336398,00	1255,00	15137,91	56,52				
19	Э610013: 27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	0,036	56733,00	4955,00	2042,37	178,38	1190,52		2042,37	
						18708,00	910,00	673,47	32,76				
20	Э610013: 28, 69	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	23,615892	2928,00	36,00	69147,36	850,23	24040,98		69147,36	
						1874,00	12,00	44256,15	283,41				
21	Э610013: 29, 78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	9,1008	140347,00	4718,00	1277270,01	42937,65	524042,19		1277270,01	
						78047,00	922,00	710290,17	8390,97				
22	Э610013: 49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	0,3024	135953,00	4718,00	41112,18	1426,77	16083,99		41112,18	
						78047,00	922,00	23601,42	278,82				
23	Э610013: 31, 55, 60, 81	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,077341	316465,00	3942,00	24475,59	304,83			24475,59	
						312523,00	1238,00	24170,76	95,67				
24	Э610013: 32	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	т	0,004239	96078,00		407,25		407,25		407,25	
25	Э610013: 36, 56, 61, 82	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,104949	96078,00		10083,33		10083,33		10083,33	
26	Э610013: 94	СТ12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,013997	96078,00		1344,78		1344,78		1344,78	
27	Э610013: 33, 83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$**	$м^3$ заделки	0,054	333721,00	2176,00	18020,97	117,54	4645,80		18020,97	
						245511,00	700,00	13257,63	37,80				
28	Э610013: 34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,1512	120790,00	14736,00	18263,43	2228,04	5311,80		18263,43	
						70923,00	4334,00	10723,59	655,29				
29	Э610013: 35, 59, 93, 101 Э610023: 49, 128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,067636	1070829,00	3942,00	72426,69	266,76			72426,69	
						1066887,00	1238,00	72160,20	83,88				
30	Э610013: 37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,011376	1356392,00	26842,00	15430,32	305,37	12624,21		15430,32	
						219825,00	7268,00	2500,74	82,71				
31	Э610013: 42	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	т	0,000346	196572,00	5558,00	67,95	1,89	4,41		67,95	
						178353,00	1550,00	61,65	0,54				
32	Э610013: 44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,032512	371695,00	50642,00	12084,39	1646,46	131,94		12084,39	
						316995,00	12692,00	10305,99	412,65				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Э610013: 45, 87	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	0,29952	228823,00 80912,00	3944,00 1238,00	68537,07 24234,75	1181,34 370,80	43120,98		68537,07	
34	Э610013: 46 Э610023: 177, 188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	0,039882	18469,00 9589,00	127,00 40,00	736,65 382,41	5,13 1,62	349,11		736,65	
35	Э610013: 47, 89	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам**	$м^2$	53,856	4569,00 2072,00	153,00 38,00	246068,10 111589,65	8239,95 2046,51	126238,50		246068,10	
36	Э610013: 48, 68 Э610023: 53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,039442	694126,00		27377,37		27377,37		27377,37	
37	Э610013: 50, 91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,9545	152724,00 90055,00	7012,00 1245,00	756671,04 446177,52	34740,90 6168,33	275752,62		756671,04	
38	Э610013: 57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	10,6146	101111,00 57953,00	13422,00 2596,00	1073252,79 615147,93	142469,10 27555,48	315635,76		1073252,79	
39	Э610013: 62, 99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	22,450401	41503,00 28274,00	7330,00 1564,00	931759,02 634762,62	164561,40 35112,42	132435,00		931759,02	
40	Э610013: 63	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки**	$м^3$	23,807657	28197,00 18611,00	6798,00 1284,00	671304,51 443084,31	161844,48 30569,04	66375,72		671304,51	
41	Э610013: 64	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплоблоки**	$м^3$	21,903044	23889,70		523257,12		523257,12		523257,12	
42	Э610013: 65	СТ11011-250	**Клей**	кг	642,806734	38,00		24426,63		24426,63		24426,63	
43	Э610013: 66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,120312	88309,00 56410,00	27372,00 7042,00	10624,59 6786,81	3293,19 847,26	544,59		10624,59	
44	Э610013: 67	СТ11011-907	**Швеллеры из горячекатанного проката**	т	0,11268	167300,00		18851,40		18851,40		18851,40	
45	Э610013: 70	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	0,027	139895,00 65540,00	10812,00 1970,00	3777,21 1769,58	291,96 53,19	1715,67		3777,21	
46	Э610013: 72	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального**	м шва	107,1	401,00 208,00	21,00 7,00	42947,10 22276,80	2249,10 749,70	18421,20		42947,10	
47	Э610013: 73	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального**	м шва	87,3	810,00 432,00	36,00 12,00	70713,00 37713,60	3142,80 1047,60	29856,60		70713,00	
48	Э610013: 74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом**	$м^3$ заделки	0,09	195120,00 130838,00	1544,00 496,00	17560,80 11775,42	138,96 44,64	5646,42		17560,80	
49	Э610013: 75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	0,54	66855,00 28097,00	5553,00 1051,00	36101,70 15172,38	2998,62 567,54	17930,70		36101,70	
50	Э610013: 84	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	1,66212	307869,00 105045,00	2198,00 639,00	511715,25 174597,39	3653,37 1062,09	333464,49		511715,25	
51	Э610013: 85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,003357	1528659,00		5131,17		5131,17		5131,17	
52	Э610013: 86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	1,66212	15443,00 3902,00	176,00 56,00	25668,09 6485,58	292,50 93,06	18890,01		25668,09	
53	Э610013: 88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	53,1	547,00 148,00	9,00 3,00	29045,70 7858,80	477,90 159,30	20762,10		29045,70	
54	Э610013: 90 Э610023: 58, 121, 137, 144, 164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**		36,427068	7751,00	37,00	282346,29	1347,75	108880,56		282346,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		4725,00	8,00	172117,98	291,42				
55	Э610013: 95	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,535243	112978,00 79108,00	25654,00 6497,00	60470,64 42341,94	13731,12 3477,51	4397,58		60470,64	
56	Э610013: 96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,535243	1219174,00		652553,82		652553,82		652553,82	
57	Э610013: 97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,535243	4445,00		2379,15		2379,15		2379,15	
58	Э610013: 98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	5,4	8758,00 6583,00	99,00 34,00	47293,20 35548,20	534,60 183,60	11210,40		47293,20	
59	Э610013: 100	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,4104	55615,00 24043,00	2972,00 584,00	22824,36 9867,24	1219,68 239,67	11737,44		22824,36	
60	Э610013: 102 Э610093: 4, 15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	15,417	635,00		9789,84		9789,84		9789,84	
61	Э610013: 103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^2$ заделки	0,045	452301,00 334795,00	3604,00 1167,00	20353,59 15065,82	162,27 52,56	5125,50		20353,59	
62	Э610013: 104 Э610023: 56	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	14,085	5592,00 1154,00	37,00 7,00	78763,32 16254,09	521,19 98,64	61988,04		78763,32	
63	Э610013: 105	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	10,2375	3551,00 942,00	172,00 51,00	36353,34 9643,77	1760,85 522,09	24948,72		36353,34	
64	Э610013: 106	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	10,2375	-641,00 -120,00	-34,00 -10,00	-6562,26 -1228,50	-348,12 -102,42	-4985,64		-6562,26	
65	Э610013: 107 Э610023: 42, 69, 76, 93, 170	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,144019	64628,00 60283,00	4169,00 1309,00	9307,80 8681,85	600,48 188,55	25,47		9307,80	
66	Э610013: 109	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,212759	1322909,00 198383,00	15043,00 2977,00	281460,96 42207,75	3200,58 633,42	236052,63		281460,96	
67	Э610013: 110, 114 Э610023: 27, 145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	64,028473	251,00 184,00	5,00 1,00	16071,21 11781,27	320,22 64,08	3969,72		16071,21	
68	Э610013: 111, 115 Э610023: 28, 146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	64,028473	378,00 215,00	7,00 1,00	24202,80 13766,13	448,29 64,08	9988,38		24202,80	
69	Э610013: 112 Э610023: 131, 135	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	25,3989	6101,00 3841,00	44,00 14,00	154958,67 97557,21	1117,62 355,59	56283,84		154958,67	
70	Э610013: 113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	10,263735	1598,00		16401,42		16401,42		16401,42	
71	Э610023: 1, 109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	1,1736	9865,00 9075,00	401,00 126,00	11577,60 10650,42	470,61 147,87	456,57		11577,60	
72	Э610023: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	1,1736	30000,00		35208,00		35208,00		35208,00	
73	Э610023: 3	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	0,54	6042,00 5480,00	123,00 28,00	3262,68 2959,20	66,42 15,12	237,06		3262,68	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	Э610023: 4, 9, 14, 84	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	46,4832	658,00	87,00	30585,96	4044,06	12457,44		30585,96	
						303,00	24,00	14084,46	1115,64				
75	Э610023: 5, 10, 85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,73872	44340,00	15,00	32754,78	11,07	21331,26		32754,78	
						15449,00	0,00	11412,45	0,00				
76	Э610023: 6, 11, 77, 83	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	19,2474	2807,00	79,00	54027,45	1520,55	22327,02		54027,45	
						1568,00	11,00	30179,88	211,77				
77	Э610023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	278,1468	2062,00	82,00	573538,77	22807,89	154649,97		573538,77	
						1424,00	29,00	396080,91	8066,07				
78	Э610023: 8, 13, 75, 87, 92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	11,79	680,00	55,00	8017,29	648,54	6543,45		8017,29	
						70,00	19,00	825,30	224,10				
79	Э610023: 68	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	37,3662	851,00	69,00	31798,62	2578,23	25932,15		31798,62	
						88,00	24,00	3288,24	896,76				
80	Э610023: 79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	151,074	-170,00	-14,00	-25682,58	-2115,00	-20848,23		-25682,58	
						-18,00	-5,00	-2719,35	-755,37				
81	Э610023: 82, 95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	22,7997	-340,00	-28,00	-7751,88	-638,46	-6315,39		-7751,88	
						-35,00	-10,00	-798,03	-228,06				
82	Э610023: 169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	7,2	340,00	28,00	2448,00	201,60	1994,40		2448,00	
						35,00	10,00	252,00	72,00				
83	Э610023: 15	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	39,096	1335,00	376,00	52193,16	14700,06	26507,16		52193,16	
						281,00	90,00	10985,94	3518,64				
84	Э610023: 16	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м²	39,096	71,00	16,00	2775,78	625,50	2072,07		2775,78	
						2,00	5,00	78,21	195,48				
85	Э610023: 17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	3,12768	26410,00	4956,00	82602,00	15500,79	24327,09		82602,00	
						13676,00	1519,00	42774,12	4750,92				
86	Э610023: 18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	7,6176	3465,00	228,00	26395,02	1736,82	2879,46		26395,02	
						2859,00	100,00	21778,74	761,76				
87	Э610023: 19	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	м²	5,5413	1932,00	16,00	10705,77	88,65	820,08		10705,77	
						1769,00	6,00	9802,53	33,21				
88	Э610023: 20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	10,4076	597,00	6,00	6213,33	62,46	478,71		6213,33	
						545,00	2,00	5672,16	20,79				
89	Э610023: 21	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м²	2,7513	1214,00	5,00	3340,08	13,77	800,64		3340,08	
						918,00	2,00	2525,67	5,49				
90	Э610023: 22	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м²	73,9602	395,00	5,00	29214,27	369,81	1405,26		29214,27	
						371,00	2,00	27439,20	147,96				
91	Э610023: 24	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³ изоляции	0,3492	138175,00	3547,00	48250,71	1238,58	9440,64		48250,71	
						107593,00	992,00	37571,49	346,41				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	Э610023: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,428036	301789,00 216588,00	63839,00 18214,00	129176,46 92707,38	27325,53 7796,34	9143,55		129176,46	
93	Э610023: 26, 44, 126, 130, 163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т**	т	0,404217	1096172,00		443091,51		443091,51		443091,51	
94	Э610023: 29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**	отверстие	1,35	3526,00 3458,00	67,00 0,00	4760,10 4668,30	90,45 0,00			4760,10	
95	Э610023: 30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	**Полки антресольные. Установка дверных блоков**	блок	1,35	2553,00 1347,00	174,00 44,00	3446,55 1818,45	234,90 59,40	1393,20		3446,55	
96	Э610023: 31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	1,0935	779,00		851,85		851,85		851,85	
97	Э610023: 32	СТ11011-818	**Петля врезная**	шт	2,7	50,00		135,00		135,00		135,00	
98	Э610023: 33	СТ11011-819	**Задвижка**	шт	1,35	96,00		129,60		129,60		129,60	
99	Э610023: 133	СТ11011-819	**Петли**	шт	30,96	96,00		2972,16		2972,16		2972,16	
100	Э610023: 34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	20,583	2443,00 872,00	55,00 9,00	50284,26 17948,34	1132,02 185,22	31203,90		50284,26	
101	Э610023: 35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой**	$м^2$	48,42	13290,00 8560,00	2996,00 939,00	643501,80 414475,20	145066,32 45466,38	83960,28		643501,80	
102	Э610023: 36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	12,258	3601,00 2305,00	127,00 27,00	44141,04 28254,69	1556,73 330,93	14329,62		44141,04	
103	Э610023: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	20,137581	48924,00		985211,01		985211,01		985211,01	
104	Э610023: 38	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	36,162	2206,00 904,00	132,00 28,00	79773,39 32690,43	4773,33 1012,50	42309,63		79773,39	
105	Э610023: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	6,877691	31922,00		219549,60		219549,60		219549,60	
106	Э610023: 40, 45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	57,879	1794,00 989,00	275,00 57,00	103834,89 57242,34	15916,77 3299,13	30675,78		103834,89	
107	Э610023: 41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	48,42	507,00 55,00	62,00 13,00	24548,94 2663,10	3002,04 629,46	18883,80		24548,94	
108	Э610023: 46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	6,84	676,00 73,00	83,00 18,00	4623,84 499,32	567,72 123,12	3556,80		4623,84	
109	Э610023: 43, 143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,036574	242912,00 228653,00	5781,00 1055,00	8884,35 8362,80	211,50 38,61	310,05		8884,35	
110	Э610023: 60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,008478	265777,00 251518,00	5781,00 1055,00	2253,24 2132,37	48,96 8,91	71,91		2253,24	
111	Э610023: 47	6110-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	$м^2$	6,84	4547,00 1598,00	279,00 57,00	31101,48 10930,32	1908,36 389,88	18262,80		31101,48	
112	Э610023: 48	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	$м^2$	2,619	1886,00 776,00	38,00 9,00	4939,47 2032,38	99,54 23,58	2807,55		4939,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	Э610023: 50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,081	3293,00		266,76		266,76		266,76	
114	Э610023: 51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,076572	123239,00 75414,00	39327,00 10149,00	9436,68 5774,58	3011,40 777,15	650,70		9436,68	
115	Э610023: 52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	2,1978	2200,00		4835,16		4835,16		4835,16	
116	Э610023: 54	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,71	1724,00 701,00	62,00 14,00	18464,04 7507,71	664,02 149,94	10292,31		18464,04	
117	Э610023: 55, 124, 176, 187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,076071	269834,00 106646,00	3298,00 1051,00	20526,57 8112,78	250,83 79,92	12162,96		20526,57	
118	Э610023: 57, 136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,025545	419919,00		10726,74		10726,74		10726,74	
119	Э610023: 59	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	7,83	6300,00 943,00	614,00 202,00	49329,00 7383,69	4807,62 1581,66	37137,69		49329,00	
120	Э610023: 61 Э610063: 115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	11,484	2712,00		31144,59		31144,59		31144,59	
121	Э610023: 62, 138, 182	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,095796	16324,00 796,00	96,00 31,00	1563,84 76,23	9,27 2,97	1478,34		1563,84	
122	Э610023: 63, 139, 183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,016254	31162,00		506,52		506,52		506,52	
123	Э610023: 65, 72, 89	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	41,769	1375,00 1280,00	94,00 31,00	57432,42 53464,32	3926,34 1294,92			57432,42	
124	Э610023: 70, 80	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	188,4402	5686,00 1071,00	118,00 36,00	1071470,97 201819,51	22235,94 6783,84	847415,52		1071470,97	
125	Э610023: 97	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	57,0105	1325,00 1277,00	5,00 2,00	75538,89 72802,44	285,03 114,03	2451,42		75538,89	
126	Э610023: 98	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	194,0769	766,00 504,00	3,00 1,00	148662,90 97814,79	582,21 194,04	50265,90		148662,90	
127	Э610023: 99, 165	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,03987	1431989,00 249186,00	50157,00 14973,00	57093,39 9935,10	1999,71 596,97	45158,58		57093,39	
128	Э610023: 100	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	7,9002	8585,00 4910,00	1870,00 400,00	67823,19 38790,00	14773,41 3160,08	14259,78		67823,19	
129	Э610023: 101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	1,4202	30000,00		42606,00		42606,00		42606,00	
130	Э610023: 102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	6,48	26768,00		173456,64		173456,64		173456,64	
131	Э610023: 103	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	26,352	7733,00 6193,00	351,00 114,00	203779,98 163197,90	9249,57 3004,11	31332,51		203779,98	
132	Э610023: 104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	$м^2$	6,48	3640,00		23587,20		23587,20		23587,20	
133	Э610023: 105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	8,91	4010,00		35729,10		35729,10		35729,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	Э610023: 106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	4,032	3780,00		15240,96		15240,96		15240,96	
135	Э610023: 107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	6,93	4250,00		29452,50		29452,50		29452,50	
136	Э610023: 108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	$м^2$ площади остекления	4,303368	8710,00 3851,00	88,00 22,00	37482,30 16572,24	378,72 94,68	20531,34		37482,30	
137	Э610023: 111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	3,6	585,00		2106,00		2106,00		2106,00	
138	Э610023: 112	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	4,8582	11951,00 6646,00	536,00 178,00	58060,35 32287,59	2603,97 864,72	23168,79		58060,35	
139	Э610023: 113	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	5,7015	10079,00 5672,00	540,00 180,00	57465,45 32338,89	3078,81 1026,27	22047,75		57465,45	
140	Э610023: 114	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	9,9	7589,00 4165,00	535,00 180,00	75131,10 41233,50	5296,50 1782,00	28601,10		75131,10	
141	Э610023: 115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	$м^2$	4,8582	56804,00		275965,20		275965,20		275965,20	
142	Э610023: 116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	15,6015	54824,00		855336,60		855336,60		855336,60	
143	Э610023: 117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	12,15	4039,00 2941,00	336,00 114,00	49073,85 35733,15	4082,40 1385,10	9258,30		49073,85	
144	Э610023: 118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	4,5009	1331,00		5990,67		5990,67		5990,67	
145	Э610023: 119	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5,184	12193,00 6567,00	557,00 186,00	63208,53 34043,31	2887,56 964,26	26277,66		63208,53	
146	Э610023: 120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	5,184	56297,00		291843,63		291843,63		291843,63	
147	Э610023: 122, 150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	334,3536	1140,00 1003,00	8,00 3,00	381163,05 335356,65	2674,80 1003,05	43131,60		381163,05	
148	Э610023: 123, 186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,50471	133700,00		602279,73		602279,73		602279,73	
149	Э610023: 127	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,40554	40245,00 8783,00	4347,00 852,00	16320,96 3561,84	1762,83 345,51	10996,29		16320,96	
150	Э610023: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	15,48	48,00		743,04		743,04		743,04	
151	Э610023: 134	СТ11011-811	Ручка	шт	15,48	339,00		5247,72		5247,72		5247,72	
152	Э610023: 140, 180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	1,44	389,00		560,16		560,16		560,16	
153	Э610023: 141	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена		0,279	2975,00	7,00	830,07	1,98	78,12		830,07	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		2688,00	2,00	749,97	0,54				
154	Э610023: 142, 185	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,005714	273415,00 180516,00	67104,00 18374,00	1562,31 1031,49	383,49 105,03	147,33		1562,31	
155	Э610023: 147	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,332	7730,00 636,00	2677,00 525,00	10296,36 847,17	3565,80 699,30	5883,39		10296,36	
156	Э610023: 148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	8,91	959,00 817,00	9,00 2,00	8544,69 7279,47	80,19 17,82	1185,03		8544,69	
157	Э610023: 149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	85,6989	4760,00 3940,00	297,00 128,00	407926,80 337653,63	25452,54 10969,47	44820,63		407926,80	
158	Э610023: 151	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	62,0055	2251,00 1936,00	14,00 5,00	139574,34 120042,63	868,14 310,05	18663,57		139574,34	
159	Э610023: 152	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена	$м^2$	48,6594	2682,00 2364,00	10,00 3,00	130504,50 115030,80	486,63 145,98	14987,07		130504,50	
160	Э610023: 153	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	19,9368	10510,00 7538,00	44,00 14,00	209535,75 150283,62	877,23 279,09	58374,90		209535,75	
161	Э610023: 154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	4,3218	3960,00 3512,00	16,00 5,00	17114,31 15178,14	69,12 21,60	1867,05		17114,31	
162	Э610023: 155	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	16,9812	104329,00 94111,00	4595,00 1489,00	1771631,64 1598117,67	78028,65 25285,05	95485,32		1771631,64	
163	Э610023: 171	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	12,294	92054,00 81836,00	4595,00 1489,00	1131711,84 1006091,82	56490,93 18305,73	69129,09		1131711,84	
164	Э610023: 157	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	171,24894	2597,00 2171,00	133,00 43,00	444733,47 371781,45	22776,12 7363,71	50175,90		444733,47	
165	Э610023: 158, 173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	185,6439	8068,00 5915,00	99,00 34,00	1497774,96 1098083,70	18378,72 6311,88	381312,54		1497774,96	
166	Э610023: 159, 174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	200,495412	503,00		100849,23		100849,23		100849,23	
167	Э610023: 160, 175	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	185,6439	594,00 461,00	4,00 1,00	110272,41 85581,90	742,59 185,67	23947,92		110272,41	
168	Э610023: 161	6111-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки	$м^2$ изолируемой поверхности	0,108	1520,00 1351,00	8,00 3,00	164,16 145,89	0,90 0,36	17,37		164,16	
169	Э610023: 166	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху	$м^3$ изоляции	0,22383	64333,00 52151,00	3416,00 992,00	14399,64 11673,00	764,55 222,03	1962,09		14399,64	
170	Э610023: 178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,189	13419,00 4288,00	41,00 13,00	2536,20 810,45	7,74 2,43	1718,01		2536,20	
171	Э610023: 181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,000637	1397405,00 269775,00	15399,00 3006,00	890,46 171,90	9,81 1,89	708,75		890,46	
172	Э610023: 184	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка пергамином	$м^2$	0,2592	597,00 422,00	3,00 1,00	154,71 109,35	0,81 0,27	44,55		154,71	
			ОВ, ВК										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	Э610033: 1, 34 Э610053: 1 Э610063: 40	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	м	227,52	2300,00 1685,00	52,00 15,00	523296,00 383371,20	11831,04 3412,80	128093,76		523296,00	
174	Э610033: 2, 35 Э610063: 41	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	64,08	2435,00 1685,00	52,00 15,00	156034,80 107974,80	3332,16 961,20	44727,84		156034,80	
175	Э610033: 3 Э610053: 2 Э610063: 42	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	4,86	2480,00 1685,00	52,00 15,00	12052,80 8189,10	252,72 72,90	3610,98		12052,80	
176	Э610033: 4 Э610063: 117	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	м	3,33	3044,00 1685,00	52,00 15,00	10136,52 5611,05	173,16 49,95	4352,31		10136,52	
177	Э610033: 5, 6 Э610053: 3 Э610063: 43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	м	16,56	3135,00 1685,00	52,00 15,00	51915,60 27903,60	861,12 248,40	23150,88		51915,60	
178	Э610033: 7, 36 Э610053: 6 Э610063: 3, 44, 108, 118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	318,69	364,00 360,00	2,00 0,00	116003,16 114728,40	637,38 0,00	637,38		116003,16	
179	Э610033: 8, 40	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов чугунных**	кВт	16,9776	22579,00 3598,00	478,00 162,00	383337,27 61085,43	8115,39 2750,40	314136,45		383337,27	
180	Э610033: 9, 38	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	шт.	14,67	901,00 756,00	0,00 0,00	13217,67 11090,52	0,00 0,00	2127,15		13217,67	
181	Э610033: 10	**СТПРАЙС**	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия**	шт	14,4	300,00		4320,00		4320,00		4320,00	
182	Э610033: 11	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия**	шт	8,91	718,00		6397,38		6397,38		6397,38	
183	Э610033: 12	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия**	шт	1,89	1092,00		2063,88		2063,88		2063,88	
184	Э610033: 13	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия**	шт	0,54	3954,00		2135,16		2135,16		2135,16	
185	Э610033: 14	**СТПРАЙС**	**Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания**	шт	1,71	8071,00		13801,41		13801,41		13801,41	
186	Э610033: 15	**СТПРАЙС**	**Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания**	шт	1,89	11047,00		20878,83		20878,83		20878,83	
187	Э610033: 16	**СТПРАЙС**	**Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания**	шт	0,99	13150,00		13018,50		13018,50		13018,50	
188	Э610033: 17	**СТПРАЙС**	**Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания**	шт	0,36	19608,00		7058,88		7058,88		7058,88	
189	Э610033: 22	**СТПРАЙС**	**Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания**	шт	14,4	2887,00		41572,80		41572,80		41572,80	
190	Э610033: 23	**СТПРАЙС**	**Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания**	шт	14,4	2772,00		39916,80		39916,80		39916,80	
191	Э610033: 24	**СТПРАЙС**	**Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания**	шт	14,4	1723,00		24811,20		24811,20		24811,20	
192	Э610033: 37	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия**	шт	0,18	1092,00		196,56		196,56		196,56	
193	Э610033: 39	**СТПРАЙС**	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия**	шт	0,27	300,00		81,00		81,00		81,00	
194	Э610053: 17	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия**	шт	0,81	17229,00		13955,49		13955,49		13955,49	
195	Э610053: 20	**СТПРАЙС**	**Клапан AVP, "Danfoss" Дания**	шт	0,09	46311,00		4167,99		4167,99		4167,99	
196	Э610053: 21	**СТПРАЙС**	**AV импульсная трубка "Danfoss" Дания**	шт	0,09	9332,00		839,88		839,88		839,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	Э610053: 23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,09	6207,00		558,63		558,63		558,63	
198	Э610053: 25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,18	11196,00		2015,28		2015,28		2015,28	
199	Э610053: 28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,18	64837,00		11670,66		11670,66		11670,66	
200	Э610053: 29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,18	10802,00		1944,36		1944,36		1944,36	
201	Э610053: 30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,09	111781,00		10060,29		10060,29		10060,29	
202	Э610053: 32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,27	10233,00		2762,91		2762,91		2762,91	
203	Э610053: 34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,18	5564,00		1001,52		1001,52		1001,52	
204	Э610053: 37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,09	103681,28		9331,29		9331,29		9331,29	
205	Э610053: 38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,09	86463,00		7781,67		7781,67		7781,67	
206	Э610053: 40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,09	6207,00		558,63		558,63		558,63	
207	Э610053: 41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,09	1387,00		124,83		124,83		124,83	
208	Э610053: 43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,09	11217,00		1009,53		1009,53		1009,53	
209	Э610053: 45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,09	8062,00		725,58		725,58		725,58	
210	Э610053: 48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,09	75416,00		6787,44		6787,44		6787,44	
211	Э610053: 53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,09	7038,00		633,42		633,42		633,42	
212	Э610053: 56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,09	1387,00		124,83		124,83		124,83	
213	Э610053: 58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,09	7000,00		630,00		630,00		630,00	
214	Э610053: 60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	0,18	11472,00		2064,96		2064,96		2064,96	
215	Э610053: 62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,09	3896,00		350,64		350,64		350,64	
216	Э610053: 65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,54	7091,00		3829,14		3829,14		3829,14	
217	Э610053: 67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,09	77328,00		6959,52		6959,52		6959,52	
218	Э610053: 69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,18	11790,00		2122,20		2122,20		2122,20	
219	Э610053: 70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,09	11790,00		1061,10		1061,10		1061,10	
220	Э610053: 71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	0,63	718,00		452,34		452,34		452,34	
221	Э610053: 72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,09	45462,00		4091,58		4091,58		4091,58	
222	Э610063: 23, 38, 63, 82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	11,52	718,00		8271,36		8271,36		8271,36	
223	Э610063: 24, 64, 76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	8,01	1092,00		8746,92		8746,92		8746,92	
224	Э610063: 25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	3,6	899,00		3236,40		3236,40		3236,40	
225	Э610063: 26, 66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	21,6	899,00		19418,40		19418,40		19418,40	
226	Э610063: 30, 69, 79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия		12,69	8162,00		103575,78		103575,78		103575,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227	Э610063: 31, 70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт шт	4,5	620,00		2790,00		2790,00		2790,00	
228	Э610063: 32, 71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт шт	8,1	391,00		3167,10		3167,10		3167,10	
229	Э610063: 35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт шт	0,09	8854,00		796,86		796,86		796,86	
230	Э610063: 36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт шт	0,09	3626,00		326,34		326,34		326,34	
231	Э610063: 39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт шт	0,27	6235,00		1683,45		1683,45		1683,45	
232	Э610063: 65, 83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт шт	0,36	1585,00		570,60		570,60		570,60	
233	Э610063: 73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт шт	0,09	15020,00		1351,80		1351,80		1351,80	
234	Э610063: 74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт шт	0,09	2390,00		215,10		215,10		215,10	
235	Э610063: 77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт шт	0,18	3954,00		711,72		711,72		711,72	
236	Э610063: 80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт шт	0,09	863,00		77,67		77,67		77,67	
237	Э610063: 124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт шт	0,36	9192,00		3309,12		3309,12		3309,12	
238	Э610033: 18 Э610053: 19, 36, 47, 68	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт. шт.	16,2	4699,00 4494,00	0,00 0,00	76123,80 72802,80	0,00 0,00	3321,00		76123,80	
239	Э610033: 19 Э610053: 27, 57	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт. шт.	0,81	4803,00 4494,00	0,00 0,00	3890,43 3640,14	0,00 0,00	250,29		3890,43	
240	Э610033: 20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,08	46696,00		50431,68		50431,68		50431,68	
241	Э610033: 21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,27	67910,00		18335,70		18335,70		18335,70	
242	Э610033: 25, 41 Э610053: 15 Э610063: 14, 54, 92, 109, 130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,0105	708,00		33991,38		33991,38		33991,38	
243	Э610033: 26, 42 Э610063: 110 Э610093: 24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	49,617	3351,00 3148,00	3,00 1,00	166266,54 156194,28	148,86 49,59	9923,40		166266,54	
244	Э610033: 27, 43 Э610053: 8 Э610063: 15, 56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	191,25	1960,00 1273,00	225,00 73,00	374850,00 243461,25	43031,25 13961,25	88357,50		374850,00	
245	Э610033: 28, 29, 30, 31, 44, 45 Э610063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	283641,6756	138,00		39142551,51		39142551,51		39142551,51	
246	Э610033: 32 Э610053: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм		12602,66733	138,00		1739168,10		1739168,10		1739168,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
247	Э610033: 33, 46 Э610053: 14 Э610063: 22, 122	СТ11031-544	**Самоклеящаяся лента**	м	178,47	40,00		7138,80		7138,80		7138,80	
248	Э610063: 62	СТ11031-544	**Самоклеящаяся лента**	м	115,83	57,95		6712,38		6712,38		6712,38	
249	Э610043: 1	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм**	шт.	2,7	7390,00 5754,00	129,00 29,00	19953,00 15535,80	348,30 78,30	4068,90		19953,00	
250	Э610043: 2, 8, 14, 20	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	17,55	14894,00 7980,00	146,00 44,00	261389,79 140049,00	2562,39 772,29	118778,40		261389,79	
251	Э610043: 3, 9, 15, 21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	$м^2$	4,896	14189,00 7307,00	116,00 35,00	69469,29 35775,00	567,99 171,36	33126,30		69469,29	
252	Э610043: 4, 10, 16, 22	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	$м^2$	10,836	15743,00 7307,00	112,00 29,00	170591,13 79178,67	1213,56 314,19	90198,90		170591,13	
253	Э610043: 5, 17	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм**	$м^2$	1,180125	12563,00 4757,00	112,00 29,00	14825,97 5613,84	132,21 34,20	9079,92		14825,97	
254	Э610043: 6, 12, 18, 25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	39,69	784,00		31116,96		31116,96		31116,96	
255	Э610043: 7, 19	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм**	шт.	3,6	9657,00 5754,00	129,00 29,00	34765,20 20714,40	464,40 104,40	13586,40		34765,20	
256	Э610043: 11, 23, 24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	$м^2$	5,1615	14691,00 6322,00	116,00 35,00	75827,61 32631,03	598,68 180,63	42597,90		75827,61	
257	Э610043: 13	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм**	шт.	2,25	7724,00 5754,00	129,00 29,00	17379,00 12946,50	290,25 65,25	4142,25		17379,00	
258	Э610043: 26	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$ изоляции	2,322	159239,00 116399,00	7039,00 2014,00	369752,94 270278,46	16344,54 4676,49	83129,94		369752,94	
259	Э610043: 27 Э610063: 96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	$м^3$	2,40534	18178,00		43724,34		43724,34		43724,34	
260	Э610053: 4 Э610063: 1 Э610093: 2, 10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	м	3,33	5361,00 3199,00	121,00 30,00	17852,13 10652,67	402,93 99,90	6796,53		17852,13	
261	Э610053: 5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	м	4,5	6711,00 3795,00	145,00 35,00	30199,50 17077,50	652,50 157,50	12469,50		30199,50	
262	Э610053: 7, 55 Э610063: 116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	15,408	370,00 360,00	2,00 0,00	5700,96 5546,88	30,78 0,00	123,30		5700,96	
263	Э610053: 16, 24 Э610063: 123	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	1,35	9516,00 7665,00	266,00 55,00	12846,60 10347,75	359,10 74,25	2139,75		12846,60	
264	Э610053: 18	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм**	шт.	0,18	82562,00 14686,00	441,00 69,00	14861,16 2643,48	79,38 12,42	12138,30		14861,16	
265	Э610053: 22, 39, 59	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	шт.	0,36	2598,00 2293,00	52,00 0,00	935,28 825,48	18,72 0,00	91,08		935,28	
266	Э610053: 26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	0,36	3246,00		1168,56		1168,56		1168,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	Э610053: 31, 33, 42, 44, 61, 64 Э610063: 27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	1,26	9431,00 7665,00	181,00 28,00	11883,06 9657,90	228,06 35,28	1997,10		11883,06	
268	Э610053: 35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	0,36	2363,00		850,68		850,68		850,68	
269	Э610053: 46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	0,18	2612,00		470,16		470,16		470,16	
270	Э610053: 49	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	0,09	79071,00 72315,00	1077,00 289,00	7116,39 6508,35	96,93 26,01	511,11		7116,39	
271	Э610063: 111	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	0,09	76933,00 70209,00	1045,00 280,00	6923,97 6318,81	94,05 25,20	511,11		6923,97	
272	Э610053: 50	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200x1000 мм**	шт.	0,09	51784,00 18181,00	6846,00 2070,00	4660,56 1636,29	616,14 186,30	2408,13		4660,56	
273	Э610053: 51 Э610063: 112	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т**	шт.	0,27	9105,00 6060,00	44,00 0,00	2458,35 1636,20	11,88 0,00	810,27		2458,35	
274	Э610053: 52	**СТПРАЙС**	**Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия**	шт	0,09	462906,00		41661,54		41661,54		41661,54	
275	Э610053: 54 Э610063: 114 Э610093: 9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.**	м	11,151	7667,00 4194,00	210,00 50,00	85494,69 46767,33	2341,71 557,55	36385,65		85494,69	
276	Э610053: 63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	0,18	1388,00		249,84		249,84		249,84	
277	Э610053: 66	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм**	шт.	0,09	14858,00 13482,00	962,00 312,00	1337,22 1213,38	86,58 28,08	37,26		1337,22	
278	Э610053: 73	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	шт.	1,26	1907,00 1755,00	0,00 0,00	2402,82 2211,30	0,00 0,00	191,52		2402,82	
279	Э610053: 74	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	шт.	0,72	5045,00 1847,00	0,00 0,00	3632,40 1329,84	0,00 0,00	2302,56		3632,40	
280	Э610063: 37, 75, 81	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	шт.	0,27	4991,00 1793,00	0,00 0,00	1347,57 484,11	0,00 0,00	863,46		1347,57	
281	Э610063: 2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	0,09	3409,00 1912,00	60,00 17,00	306,81 172,08	5,40 1,53	129,33		306,81	
282	Э610063: 4, 45	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	67,32	5970,00 5934,00	22,00 0,00	401900,40 399476,88	1481,04 0,00	942,48		401900,40	
283	Э610063: 5, 46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	67,41	6446,00 6406,00	26,00 0,00	434524,86 431828,46	1752,66 0,00	943,74		434524,86	
284	Э610063: 6, 47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	м	4,41	7036,00 6989,00	32,00 1,00	31028,76 30821,49	141,12 4,41	66,15		31028,76	
285	Э610063: 7, 48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	м	6,03	7784,00 7724,00	38,00 1,00	46937,52 46575,72	229,14 6,03	132,66		46937,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
286	Э610063: 8, 49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	0,54	8446,00 8368,00	43,00 1,00	4560,84 4518,72	23,22 0,54	18,90		4560,84	
287	Э610063: 9, 50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	123,14457	204,00		25121,52		25121,52		25121,52	
288	Э610063: 10, 51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	4,13658	329,00		1360,89		1360,89		1360,89	
289	Э610063: 11, 52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	5,65011	509,00		2875,95		2875,95		2875,95	
290	Э610063: 12, 53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,51084	767,00		391,77		391,77		391,77	
291	Э610063: 13, 55, 93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	240,3	19,00		4565,70		4565,70		4565,70	
292	Э610063: 28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,18	2229,00		401,22		401,22		401,22	
293	Э610063: 29, 34, 68, 72, 78 Э610093: 19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	16,47	2363,00 2253,00	85,00 28,00	38918,61 37106,91	1399,95 461,16	411,75		38918,61	
294	Э610063: 33	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	0,18	29392,00 1702,00	0,00 0,00	5290,56 306,36	0,00 0,00	4984,20		5290,56	
295	Э610063: 67	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	3,6	17534,00 3461,00	86,00 28,00	63122,40 12459,60	309,60 100,80	50353,20		63122,40	
296	Э610063: 84	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	1,26	22485,00 4368,00	138,00 38,00	28331,10 5503,68	173,88 47,88	22653,54		28331,10	
297	Э610063: 85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,54	2618,00 2566,00	0,00 0,00	1413,72 1385,64	0,00 0,00	28,08		1413,72	
298	Э610063: 86, 119	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	23,85	3460,00 3442,00	4,00 1,00	82521,00 82091,70	95,40 23,85	333,90		82521,00	
299	Э610063: 87	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	32,85	3342,00 3300,00	9,00 2,00	109784,70 108405,00	295,65 65,70	1084,05		109784,70	
300	Э610063: 88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	236,2266	940,00		222053,04		222053,04		222053,04	
301	Э610063: 89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	327,843	933,00		305877,51		305877,51		305877,51	
302	Э610063: 90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	31,86	196,00		6244,56		6244,56		6244,56	
303	Э610063: 91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	35,91	837,00		30056,67		30056,67		30056,67	
304	Э610063: 102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	3,6	837,00		3013,20		3013,20		3013,20	
305	Э610063: 94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	19,35	31,00		599,85		599,85		599,85	
306	Э610063: 95	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	8,46	99139,00 82900,00	4526,00 1459,00	838715,94 701334,00	38289,96 12343,14	99091,98		838715,94	
307	Э610063: 97	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,6	11782,00 11063,00	269,00 91,00	42415,20 39826,80	968,40 327,60	1620,00		42415,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	Э610063: 98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3,6	6577,00		23677,20		23677,20		23677,20	
309	Э610063: 99	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	3,6	5712,00 5086,00	53,00 17,00	20563,20 18309,60	190,80 61,20	2062,80		20563,20	
310	Э610063: 100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	3,6	7841,00		28227,60		28227,60		28227,60	
311	Э610063: 101	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3,6	26540,00 8715,00	171,00 56,00	95544,00 31374,00	615,60 201,60	63554,40		95544,00	
312	Э610063: 103	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	3,6	12428,00 11063,00	1040,00 346,00	44740,80 39826,80	3744,00 1245,60	1170,00		44740,80	
313	Э610063: 104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	3,6	4016,00 3971,00	0,00 0,00	14457,60 14295,60	0,00 0,00	162,00		14457,60	
314	Э610063: 105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	3,6	10685,00		38466,00		38466,00		38466,00	
315	Э610063: 106	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,36	3842,00 2110,00	97,00 28,00	1383,12 759,60	34,92 10,08	588,60		1383,12	
316	Э610063: 107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,09	405,00		36,45		36,45		36,45	
317	Э610063: 113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,18	158937,00		28608,66		28608,66		28608,66	
318	Э610063: 120	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	4,95	1960,00 1273,00	225,00 73,00	9702,00 6301,35	1113,75 361,35	2286,90		9702,00	
319	Э610063: 121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	1,44	13585,00		19562,40		19562,40		19562,40	
320	Э610063: 125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,72	4006,00		2884,32		2884,32		2884,32	
321	Э610063: 126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	0,99	992,00		982,08		982,08		982,08	
322	Э610063: 127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,08	2004,00		2164,32		2164,32		2164,32	
323	Э610063: 128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,62	1431,00		2318,22		2318,22		2318,22	
324	Э610063: 129	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	3,141	2001,00 1798,00	3,00 1,00	6285,15 5647,50	9,45 3,15	628,20		6285,15	
325	Э610063: 131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,27	19584,00		5287,68		5287,68		5287,68	
326	Э610063: 132	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	0,495	16991,00 8605,00	291,00 28,00	8410,59 4259,52	144,09 13,86	4006,98		8410,59	
327	Э610063: 133	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00432	4127253,00 2240383,00	1243305,00 327745,00	17829,72 9678,42	5371,11 1415,88	2780,19		17829,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЭС, ЭО. Слаботочные сети										
328	Э610073: 1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	0,09	1089463,00		98051,67		98051,67		98051,67	
329	Э610073: 2	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	шт.	0,09	65687,00 24242,00	9344,00 2828,00	5911,83 2181,78	840,96 254,52	2889,09		5911,83	
330	Э610073: 3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1,35	28158,00 24242,00	679,00 207,00	38013,30 32726,70	916,65 279,45	4369,95		38013,30	
331	Э610073: 4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	0,18	6530,00 6060,00	446,00 138,00	1175,40 1090,80	80,28 24,84	4,32		1175,40	
332	Э610073: 35	Прайс.лист	**Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С**	шт	0,27	23870,00		6444,90		6444,90		6444,90	
333	Э610073: 36	Прайс.лист	**Датчик температуры на проводе 15м**	шт	0,27	44587,00		12038,49		12038,49		12038,49	
334	Э610083: 36	Прайс.лист	**Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 А**	шт	0,27	37403,00		10098,81		10098,81		10098,81	
335	Э610073: 5	Прайс.лист *"Эл комплекс"*	**Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени**	шт	1,62	7851,00		12718,62		12718,62		12718,62	
336	Э610073: 7	Прайс.лист *"Эл комплекс"*	**Фотосопротивление типа ФСК-Г**	шт	0,09	2681,00		241,29		241,29		241,29	
337	Э610073: 6	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт.	1,62	8570,00 5744,00	37,00 0,00	13883,40 9305,28	59,94 0,00	4518,18		13883,40	
338	Э610073: 8 Э610083: 48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2**	шт.	0,36	6778,00 5834,00	883,00 276,00	2440,08 2100,24	317,88 99,36	21,96		2440,08	
339	Э610073: 9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	3,6	9191,00 6000,00	2924,00 1193,00	33087,60 21600,00	10526,40 4294,80	961,20		33087,60	
340	Э610073: 10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	2,52	6948,00 4606,00	2075,00 856,00	17508,96 11607,12	5229,00 2157,12	672,84		17508,96	
341	Э610073: 11	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	шт.	0,09	3071,00 3008,00	46,00 14,00	276,39 270,72	4,14 1,26	1,53		276,39	
342	Э610073: 12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	1,35	3012,00 2970,00	28,00 8,00	4066,20 4009,50	37,80 10,80	18,90		4066,20	
343	Э610073: 13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	7,2	4274,00 2970,00	30,00 9,00	30772,80 21384,00	216,00 64,80	9172,80		30772,80	
344	Э610073: 14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2**	шт.	15,75	6808,00 5834,00	883,00 276,00	107226,00 91885,50	13907,25 4347,00	1433,25		107226,00	
345	Э610073: 15, 41	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10**	шт.	3,87	21281,00 16952,00	71,00 0,00	82357,47 65604,24	274,77 0,00	16478,46		82357,47	
346	Э610073: 16, 17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	20,7	1783,00 1758,00	9,00 3,00	36908,10 36390,60	186,30 62,10	331,20		36908,10	
347	Э610073: 18, 19	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической**	шт.	51,39	4305,00 4121,00	39,00 8,00	221233,95 211778,19	2004,21 411,12	7451,55		221233,95	
348	Э610073: 20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	0,81	2032,00 2000,00	10,00 3,00	1645,92 1620,00	8,10 2,43	17,82		1645,92	
349	Э610073: 21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,007617	367909,00 322082,00	38124,00 10762,00	2802,24 2453,22	290,43 81,99	58,59		2802,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
350	Э610073: 22	6124-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкций сварных	т	0,00108	1337184,00 221680,00	49339,00 14073,00	1444,14 239,40	53,28 15,21	1151,46		1444,14	
351	Э610073: 23 Э610083: 8	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	37,8	1180,00 961,00	34,00 8,00	44604,00 36325,80	1285,20 302,40	6993,00		44604,00	
352	Э610073: 24	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	4,5	1397,00 904,00	51,00 13,00	6286,50 4068,00	229,50 58,50	1989,00		6286,50	
353	Э610073: 25, 38 Э610083: 7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	964,8	1038,00 961,00	25,00 8,00	1001462,40 927172,80	24120,00 7718,40	50169,60		1001462,40	
354	Э610073: 26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	10,8	1200,00 1074,00	74,00 23,00	12960,00 11599,20	799,20 248,40	561,60		12960,00	
355	Э610073: 27, 39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	538,65	316,00 283,00	3,00 1,00	170213,40 152437,95	1615,95 538,65	16159,50		170213,40	
356	Э610073: 28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	377,00 339,00	4,00 1,00	6786,00 6102,00	72,00 18,00	612,00		6786,00	
357	Э610073: 29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	18	449,00 396,00	9,00 3,00	8082,00 7128,00	162,00 54,00	792,00		8082,00	
358	Э610073: 30, 40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1134	144,00 113,00	3,00 1,00	163296,00 128142,00	3402,00 1134,00	31752,00		163296,00	
359	Э610073: 31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	36	337,00 283,00	18,00 6,00	12132,00 10188,00	648,00 216,00	1296,00		12132,00	
360	Э610073: 32	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	31,32	1406,00 875,00	453,00 117,00	44035,92 27405,00	14187,96 3664,44	2442,96		44035,92	
361	Э610073: 33, 43	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2,52	6185,00 5834,00	221,00 69,00	15586,20 14701,68	556,92 173,88	327,60		15586,20	
362	Э610073: 34	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	0,54	3110,00 1517,00	221,00 69,00	1679,40 819,18	119,34 37,26	740,88		1679,40	
363	Э610073: 37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,54	2718,00 2683,00	0,00 0,00	1467,72 1448,82	0,00 0,00	18,90		1467,72	
364	Э610073: 42	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	9,18	1686,00 700,00	860,00 257,00	15477,48 6426,00	7894,80 2359,26	1156,68		15477,48	
365	Э610073: 44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,18	11281,00		2030,58		2030,58		2030,58	
366	Э610073: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,09	5564,00		500,76		500,76		500,76	
367	Э610073: 50	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	7,2	132,00		950,40		950,40		950,40	
368	Э610073: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	2,61	142,00		370,62		370,62		370,62	
369	Э610073: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	3,24	132,00		427,68		427,68		427,68	
370	Э610073: 53	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	1,35	121,00		163,35		163,35		163,35	
371	Э610073: 54	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	7,2	96,00		691,20		691,20		691,20	
372	Э610073: 83	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30		9,18	28254,00		259371,72		259371,72		259371,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
373	Э610073: 84	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м м	9	319,00		2871,00		2871,00		2871,00	
374	Э610083: 32	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	шт	0,27	14202,00		3834,54		3834,54		3834,54	
375	Э610083: 33	СТПРАЙС.ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,09	19069,00		1716,21		1716,21		1716,21	
376	Э610083: 34	СТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,27	497,00		134,19		134,19		134,19	
377	Э610083: 38	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,27	3269,00		882,63		882,63		882,63	
378	Э610083: 39	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,27	3269,00		882,63		882,63		882,63	
379	Э610083: 40	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,27	3269,00		882,63		882,63		882,63	
380	Э610083: 41	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,27	3269,00		882,63		882,63		882,63	
381	Э610083: 42	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,27	3269,00		882,63		882,63		882,63	
382	Э610083: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	2,7	100,00		270,00		270,00		270,00	
383	Э610083: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	6,75	89,00		600,75		600,75		600,75	
384	Э610083: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	6,75	1857,00		12534,75		12534,75		12534,75	
385	Э610083: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,27	266,00		71,82		71,82		71,82	
386	Э610083: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	13,5	287,00		3874,50		3874,50		3874,50	
387	Э610083: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	135	142,00		19170,00		19170,00		19170,00	
388	Э610073: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	0,9	48820,00		43938,00		43938,00		43938,00	
389	Э610073: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,45	37161,00		16722,45		16722,45		16722,45	
390	Э610073: 55	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	12,15	86,00		1044,90		1044,90		1044,90	
391	Э610073: 56	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	35,64	86,00		3065,04		3065,04		3065,04	
392	Э610073: 64	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	12,15	90,00		1093,50		1093,50		1093,50	
393	Э610073: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2x18Вт типа KD 218	шт	3,6	11462,00		41263,20		41263,20		41263,20	
394	Э610073: 48	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1x21Вт типа TS 100	шт	2,52	1517,00		3822,84		3822,84		3822,84	
395	Э610073: 57	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	12,15	40,00		486,00		486,00		486,00	
396	Э610073: 58	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	12,15	55,00		668,25		668,25		668,25	
397	Э610073: 59	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	3,6	40,00		144,00		144,00		144,00	
398	Э610073: 70	СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	71,82	202,00		14507,64		14507,64		14507,64	
399	Э610073: 60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	3,6	2581,00		9291,60		9291,60		9291,60	
400	Э610073: 61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,07182	38957,00		2797,92		2797,92		2797,92	
401	Э610083: 55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,02673	38957,00		1041,30		1041,30		1041,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402	Э610073: 62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,01782	154872,00		2759,85		2759,85		2759,85	
403	Э610073: 63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой.степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,0882	57838,00		5101,29		5101,29		5101,29	
404	Э610073: 65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	8,55	373,00		3189,15		3189,15		3189,15	
405	Э610073: 66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	12,15	435,00		5285,25		5285,25		5285,25	
406	Э610073: 67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	51,12	466,00		23821,92		23821,92		23821,92	
407	Э610073: 68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,27	320,00		86,40		86,40		86,40	
408	Э610073: 69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,81	320,00		259,20		259,20		259,20	
409	Э610073: 71	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	3,51	1160,00		4071,60		4071,60		4071,60	
410	Э610073: 72	СТПРАЙС.ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	1,35	510,00		688,50		688,50		688,50	
411	Э610073: 73	СТПРАЙС.ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	2,34	686,00		1605,24		1605,24		1605,24	
412	Э610073: 74	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	3,51	1055,00		3703,05		3703,05		3703,05	
413	Э610073: 75	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,0297	106,70		3,15		3,15		3,15	
414	Э610073: 76	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,00162	433,19		0,72		0,72		0,72	
415	Э610073: 77, 86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,6255	89832,00		56189,97		56189,97		56189,97	
416	Э610073: 78, 87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,01115	154925,00		156652,38		156652,38		156652,38	
417	Э610073: 79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,054	225813,00		12193,92		12193,92		12193,92	
418	Э610073: 80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,054	522882,00		28235,61		28235,61		28235,61	
419	Э610073: 81, 88 Э610083: 54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	3745,125	181,00		677867,67		677867,67		677867,67	
420	Э610073: 82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	108	524,00		56592,00		56592,00		56592,00	
421	Э610073: 85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	0,27	3967,00		1071,09		1071,09		1071,09	
422	Э610083: 1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	0,81	13969,00 10333,00	3171,00 966,00	11314,89 8369,73	2568,51 782,46	376,65		11314,89	
423	Э610083: 2, 23, 43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	18,63	4347,00 4324,00	0,00 0,00	80984,61 80556,12	0,00 0,00	428,49		80984,61	
424	Э610083: 3	6125-0702-0421 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	0,09	73942,00 61999,00	10537,00 3210,00	6654,78 5579,91	948,33 288,90	126,54		6654,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
425	Э610083: 4	6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	0,27	43144,00 36166,00	6527,00 1988,00	11648,88 9764,82	1762,29 536,76	121,77		11648,88	
426	Э610083: 5	6125-0702-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,09	66550,00 51888,00	8299,00 2528,00	5989,50 4669,92	746,91 227,52	572,67		5989,50	
427	Э610083: 6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	10,8	1336,00 1187,00	98,00 30,00	14428,80 12819,60	1058,40 324,00	550,80		14428,80	
428	Э610083: 9, 50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	272,7	1003,00 583,00	371,00 98,00	273518,10 158984,10	101171,70 26724,60	13362,30		273518,10	
429	Э610083: 10	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	км	0,0342	108,27		3,69		3,69		3,69	
430	Э610083: 11	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,09	6,43		0,54		0,54		0,54	
431	Э610083: 14	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	0,27	5983,00		1615,41		1615,41		1615,41	
432	Э610083: 15	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,09	9046,00		814,14		814,14		814,14	
433	Э610083: 12	СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,09	8093,00		728,37		728,37		728,37	
434	Э610083: 13	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	3,78	192,00		725,76		725,76		725,76	
435	Э610083: 16	6125-0702-0919 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	0,09	15034,00 10860,00	3543,00 1079,00	1353,06 977,40	318,87 97,11	56,79		1353,06	
436	Э610083: 17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,27	48257,00 38923,00	0,00 0,00	13029,39 10509,21	0,00 0,00	2520,18		13029,39	
437	Э610083: 18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,27	1517,00		409,59		409,59		409,59	
438	Э610083: 19	6125-0411-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	0,27	10022,00 9817,00	0,00 0,00	2705,94 2650,59	0,00 0,00	55,35		2705,94	
439	Э610083: 20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	15,75	2647,00 2633,00	0,00 0,00	41690,25 41469,75	0,00 0,00	220,50		41690,25	
440	Э610083: 21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	15,75	141,00		2220,75		2220,75		2220,75	
441	Э610083: 22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	8,1	531,00		4301,10		4301,10		4301,10	
442	Э610083: 24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	0,54	3027,00 2683,00	221,00 69,00	1634,58 1448,82	119,34 37,26	66,42		1634,58	
443	Э610083: 25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,54	498,00		268,92		268,92		268,92	
444	Э610083: 26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	157,5	1117,00 904,00	7,00 2,00	175927,50 142380,00	1102,50 315,00	32445,00		175927,50	
445	Э610083: 27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,144	117575,00		16930,80		16930,80		16930,80	
446	Э610083: 28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0135	210518,00		2842,02		2842,02		2842,02	
447	Э610083: 29, 30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,63	303688,00 303688,00	0,00 0,00	191323,44 191323,44	0,00 0,00			191323,44	
448	Э610083: 31	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,27	9003,00		2430,81		2430,81		2430,81	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
449	Э610083: 35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала**	шт.	0,27	1206820,00 1206820,00	0,00 0,00	325841,40 325841,40	0,00 0,00			325841,40	
450	Э610083: 37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала**	шт.	1,35	62891,00 62891,00	0,00 0,00	84902,85 84902,85	0,00 0,00			84902,85	
451	Э610083: 44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала**	шт.	9,45	78755,00 78755,00	0,00 0,00	744234,75 744234,75	0,00 0,00			744234,75	
452	Э610083: 53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	108	436,00		47088,00		47088,00		47088,00	
			Газификация										
453	Э610093: 1, 11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	м	27,72	4464,00 3199,00	121,00 30,00	123742,08 88676,28	3354,12 831,60	31711,68		123742,08	
454	Э610093: 3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	11,43	347,00		3966,21		3966,21		3966,21	
455	Э610093: 5, 14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	1,71	764,00		1306,44		1306,44		1306,44	
456	Э610093: 6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	0,54	944,00		509,76		509,76		509,76	
457	Э610093: 7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,9	2002,00		1801,80		1801,80		1801,80	
458	Э610093: 8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	26,82	2320,00 2302,00	0,00 0,00	62222,40 61739,64	0,00 0,00	482,76		62222,40	
459	Э610093: 12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	0,243	3181,00		773,01		773,01		773,01	
460	Э610093: 13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	м	0,54	1265,00		683,10		683,10		683,10	
461	Э610093: 16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм**	соединение	0,27	11368,00 5658,00	206,00 28,00	3069,36 1527,66	55,62 7,56	1486,08		3069,36	
462	Э610093: 17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных**	шт.	3,6	9409,00 5996,00	743,00 244,00	33872,40 21585,60	2674,80 878,40	9612,00		33872,40	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	3,6								
463	Э610093: 18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	3,6	103946,00		374205,60		374205,60		374205,60	
464	Э610093: 20	**СТПРАЙС**	**Счетчики газа СГК-1,6**	шт	3,6	6583,00		23698,80		23698,80		23698,80	
465	Э610093: 21, 22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,68	887,00		4151,16		4151,16		4151,16	
466	Э610093: 23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10**	шт.	0,27	115998,00		31319,46		31319,46		31319,46	
467	Э610103: 1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы**	шт.	0,09	11810,00 11810,00	0,00 0,00	1062,90 1062,90	0,00 0,00			1062,90	
468	Э610103: 2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы**	шт.	0,09	47240,00 47240,00	0,00 0,00	4251,60 4251,60	0,00 0,00			4251,60	
469	Э610103: 3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик**	характеристика	0,09	12224,00 12224,00	0,00 0,00	1100,16 1100,16	0,00 0,00			1100,16	
470	Э610103: 4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	**Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик**	характеристика	0,09	18336,00 18336,00	0,00 0,00	1650,24 1650,24	0,00 0,00			1650,24	
			ИТОГО по акту					80598138,30	1888257,06	57952362,78	0,00	80598138,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								20200124,34	476435,52	542408,04	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							542408,04			
			Временные здания и сооружения	%	2,50			2001393,26					
			Итого с временными									82057123,52	
			Зимние удорожания	%	0,74			607222,71					
			Итого с зимними удорожаниями									82664346,23	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1653286,92					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									84317633,16	
			НДС	%	12,00			10183204,94					
			Итого с НДС									95043246,14	

ТОО СК А-Строй монтаж
гл.инженер _____ Балкыев С.

ТОО «T&S Construction»
Руководитель _____ зам.директора Жумагалиев А.Ж.