форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО «T&S Construction»

Объект :«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №24 в 19А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
		2023/2	16.12.2021							
				специфика						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	134 550 857,54									
в том числе за отчетный месяц		120 134 694,23							14 416 163,31	134 550 857,54
Итого к оплате:										**134 550 857,54**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО СК А-Строй монтаж

и.о. Директор _____ **Жумабаев Е.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «T&S Construction»

Руководитель _____ **зам.директора Жумагалиев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №24 в 19А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №24 в 19А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/2** от **16.12.2021**

Акт выполненных работ №2

за **март 2023** (месяц, год) **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов №24 в 19А микрорайоне города Актау» с инженерными сетями**

Составлен (а) в текущих ценах 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	128,43	307,79 0,00	307,79 83,20	39529,44 0,00	39529,44 10685,34		7692,93 3778,38	51000,75	
2	2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	7,29	1448,45 878,11	566,43 159,88	10559,16 6401,43	4129,29 1165,50	28,53	5448,15 1280,52	17287,83	
3	3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	2,43	5143,06 5143,06	0,00 0,00	12497,67 12497,67	0,00 0,00		8998,29 1719,63	23215,59	
4	4	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	2,43	307,79 0,00	307,79 83,20	747,90 0,00	747,90 202,14		145,53 71,46	964,89	
5	5	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	221,04	47,00		10388,88			831,15	11220,03	
6	6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	138,15	36,29 4,52	31,67 10,22	5013,45 624,42	4375,26 1411,92	13,86	1465,74 518,04	6997,23	
7	7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	63,18	307,79 0,00	307,79 83,20	19446,21 0,00	19446,12 5256,54		3784,50 1858,77	25089,48	
8	8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	101,088	47,00		4751,10			380,07	5131,17	
9	9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	47,34	50,39 0,00	50,39 16,43	2385,45 0,00	2385,45 777,78		560,07 235,71	3181,23	
10	10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	47,34	29,02 0,00	29,02 9,46	1373,85 0,00	1373,85 447,84		322,38 135,90	1832,13	
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	47,34	280,18 150,47	129,71 62,42	13263,75 7123,23	6140,52 2954,97		7256,25 1641,78	22161,78	
12	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		15,84	1405,52	0,00	22263,48	0,00		16029,63	41356,53	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Земляные работы	$м^3$ грунта		1405,52	0,00	22263,48	0,00		3063,42		
								142220,34	78127,83	42,39	51703,47	209438,64	
								48910,23	22902,03	0,00	15514,83		
			Раздел 2: Фундаменты										
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,96	28719,30	1812,14	113728,41	7176,06	97648,92	9655,56	133254,72	
						2248,34	431,09	8903,43	1707,12		9870,75		
14	14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	$м^3$	20,25	37417,68	2834,39	757708,02	57396,42	589392,90	112995,45	940359,87	
						5477,47	654,42	110918,79	13252,05		69656,40		
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00603	376202,00		2268,54		2268,54		2449,98	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18198	376202,00		68461,20		68461,20	181,44	73938,06	
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	58,5	1283,29	30,28	75072,51	1771,38	44270,46	5476,86	110516,49	
						496,25	4,76	29030,67	278,46		27257,49		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					1017238,68	66343,86	802042,02	8186,49		
								148852,89	15237,63	0,00	149908,50	1260519,12	
											93371,94		
			Раздел 3: Каркас										
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,224	52184,87	7574,29	63874,26	9270,90	41823,63	13633,38	83708,28	
						10440,98	1799,00	12779,73	2201,94		6200,64		
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01134	376202,00		4266,09		4266,09		4607,37	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029484	376202,00		11091,96		11091,96	341,28	11979,36	
			Итого по разделу 3: Каркас					79232,31	9270,90	57181,68	887,40		
								12779,73	2201,94	0,00	13633,38	100295,01	
											7429,32		
			Раздел 4: Стены, перегородки										
21	21	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	5,13	55369,56	4088,15	284045,85	20972,16	167722,29	91508,22	405598,41	
						18587,00	1015,04	95351,31	5207,13		30044,34		
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034704	376202,00		13055,67		13055,67		14100,12	
23	23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,054	26777,29	133,39	1445,94	7,20	1328,22	1044,45	1690,11	
						2047,85	51,31	110,61	2,79		118,98		
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,054	4218,00		227,79		227,79	125,19	245,97	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,054	4218,00		227,79		227,79	18,18	245,97	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,045	244047,21	2084,39	10982,16	93,78	4789,71	18,18	17435,16	
						135524,01	1022,44	6098,58	45,99		5161,50		
27	27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,036	40533,63	3197,09	1459,17	115,11	1071,09	1291,50	1870,47	
						7584,19	741,27	273,06	26,73		272,70		
28	28	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	0,215892	1614,94	19,32	348,66	4,23	180,36	138,60	543,42	
						760,27	9,51	164,16	2,07		154,53		
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					311793,03	21192,48	188602,92	40,23		
								101997,72	5284,71	0,00	97215,93	441729,63	
											32720,67		
			Раздел 5: Перекрытие										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	9	88646,78	3018,85	797821,02	27169,65	485718,03	265437,72	1148319,45	
						31659,26	750,72	284933,34	6756,48		85060,71		
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02646	376202,00		9954,27		9954,27		10750,59	
31	31	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,004239	128892,37	2155,41	546,39	9,18		796,32	1122,30	
						126736,96	1008,71	537,21	4,32		492,75		
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,004239	96078,00		407,25		407,25	83,16	439,83	
						166025,32	1173,85	1494,27	10,53	593,46	32,58	2426,04	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,009	98908,50	570,66	890,19	5,13		752,04		
			Итого по разделу 5: Перекрытие					810223,20	27189,36	496673,01	179,73	1163058,21	
								286360,74	6765,93	0,00	266682,51		
			Раздел 6: Разные работы								86152,50		
34	34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м²	0,1512	68809,24	8201,42	10404,00	1240,02	4817,34	4440,96	16032,51	
						28746,98	3529,42	4346,55	533,61		1187,55		
35	35	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005501	434809,17	2155,41	2391,84	11,88		2170,80	4927,68	
						432653,76	1008,71	2379,96	5,58		365,04		
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,005501	96078,00		528,48		528,48		570,78	
											42,30		
37	37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,011376	1146383,05	15570,14	13041,27	177,12	11850,39	1005,48	15170,49	
						89114,26	5920,62	1013,76	67,32		1123,74		
38	38	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,0728	1283,29	30,28	1376,73	32,49	811,89	499,86	2026,71	
						496,25	4,76	532,35	5,13		150,12		
39	39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,0594	28719,30	1812,14	1705,95	107,64	1464,75	144,81	1998,81	
						2248,34	431,09	133,56	25,65		148,05		
40	40	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	0,4626	55369,56	4088,15	25614,00	1891,17	15124,41	8251,83	36575,10	
						18587,00	1015,04	8598,33	469,53		2709,27		
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008395	376202,00		3158,28		3158,28		3410,91	
						384889,60	3174,13	133,02	1,08	106,92	252,63		
42	42	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,000346	72327,47	1262,64	25,02	0,45		23,13	168,66	
						1283,29	30,28	1154,97	27,27	681,12	12,51		
43	43	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,9	496,25	4,76	446,67	4,32		419,31	1700,19	
						162908,34	31207,27	5296,41	1014,57	104,22	125,91		
44	44	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,032512	128496,37	10337,38	4177,62	336,06		3114,45	9083,70	
						185696,47	2157,60	802,17	9,27	651,15	672,84		
45	45	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,00432	32813,09	1008,71	141,75	4,32		131,49	1008,36	
						18790,00	69,07	81,18	0,36	64,08	74,70		
46	46	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,00432	3886,94	32,61	16,83	0,18		15,21	104,13	
						2530,74	91,22	1913,22	69,03	1202,94	7,74		
47	47	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	0,756	848,31	31,25	641,34	23,67		611,73	2726,91	
						694126,00		239,85		239,85	201,96		
48	48	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,000346							259,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	т							19,17		
				м³	0,3024	84106,68	3018,85	25433,82	912,87	14947,20	8918,73	37100,79	
50	50	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**			31659,26	750,72	9573,75	226,98		2748,24		
				м³	0,0945	93759,03	4551,56	8860,23	430,20	4977,99	3228,57	13055,94	
51	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			36529,92	1013,93	3452,04	95,85		967,14		
				т	0,000238	376202,00		89,37		89,37		96,48	
			Итого по разделу 6: Разные работы								7,11		
								102224,79	5924,97	60820,38	32976,36	146017,17	
			Итого по подземной части					35479,53	1798,65	0,00	10816,02		
								2462932,35	208049,40	1605362,40	612120,15	3321057,78	
			Надземная часть					634380,84	54190,89	0,00	246005,28		
			Раздел 7: Каркас (л.2,5-10)										
52	52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м³	7,704	52184,87	7574,29	402032,25	58352,31	263242,62	85810,05	526869,72	
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			10440,98	1799,00	80437,32	13859,46		39027,42		
				т	0,0567	376202,00		21330,63		21330,63		23037,12	
54	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**								1706,49		
				т	0,163296	376202,00		61432,29		61432,29		66346,83	
55	55	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**								4914,54		
				т	0,02052	128892,37	2155,41	2644,83	44,19		2385,45	5432,67	
56	56	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**			126736,96	1008,71	2600,64	20,70		402,39		
				т	0,02052	96078,00		1971,54		1971,54		2129,22	
57	57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**								157,68		
				м³	10,6146	61551,34	8607,33	653342,85	91363,32	312605,28	247354,65	972753,30	
58	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**			23493,51	2114,46	249374,25	22444,11		72055,80		
				т	0,14094	376202,00		53021,88		53021,88		57263,67	
59	59	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								4241,79		
				т	0,026347	434809,17	2155,41	11455,74	56,79		10397,25	23601,24	
60	60	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**			432653,76	1008,71	11398,95	26,55		1748,25		
				т	0,04266	128892,37	2155,41	5498,55	91,98		4959,18	11294,37	
61	61	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**			126736,96	1008,71	5406,57	43,02		836,64		
				т	0,069007	96078,00		6630,03		6630,03		7160,40	
62	62	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**								530,37		
				м³ кладки	21,068325	21640,76	4664,03	455934,60	98263,26	116185,32	249553,44	761927,13	
63	63	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**			11462,04	1274,48	241486,02	26851,14		56439,09		
				м³ кладки	23,807657	14522,00	4385,43	345734,82	104406,75	61591,59	190319,13	578938,23	
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Теплоблоки**			7549,52	1046,21	179736,39	24907,77		42884,28		
				м³	21,903044	23889,70		523257,12		523257,12		565117,74	
65	65	СТ11011-250	**Клей**								41860,62		
				кг	642,806734	38,00		24426,63		24426,63		26380,80	
66	66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**								1954,17		
				т конструкций	0,120312	42457,33	16607,05	5108,13	1998,00	357,75	2375,28	8082,09	
67	67	СТ11011-907	**Швеллеры из горячекатанного проката**			22877,13	5735,26	2752,38	690,03		598,68		
				т	0,11268	167300,00		18851,40		18851,40		20359,53	
68	68	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**								1508,13		
				т	0,001166	694126,00		809,64		809,64		874,44	
69	69	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**								64,80		
				м² поверхности	23,4	1614,94	19,32	37789,56	452,16	19547,19	16752,06	58905,00	
						760,27	9,51	17790,30	222,57		4363,38		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки. Устройство**	м³	0,027	82714,31	6998,34	2233,26	189,00	1326,51	692,64	3159,99	
						26585,66	1605,08	717,84	43,38		234,09		
71	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001188	376202,00		446,94		446,94		482,67	
											35,73		
72	72	1107-0516-0104 *РСНБ РК 2022*	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	м шва	107,1	235,72	11,11	25245,63	1189,89	15018,66	11354,76	39528,54	
						84,38	5,47	9037,08	585,81		2928,15		
73	73	1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022*	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом**	м шва	87,3	472,53	19,32	41251,86	1686,69	24258,06	19041,84	65117,07	
						175,34	9,51	15307,20	830,25		4823,37		
74	74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом**	м³ заделки	0,09	96174,59	833,44	8655,75	74,97	3835,62	4016,43	13685,94	
						52723,33	404,22	4745,07	36,36		1013,76		
75	75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м³	0,54	47336,39	3578,56	25561,62	1932,39	17474,67	6021,45	34109,73	
						11397,34	856,37	6154,56	462,42		2526,66		
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00013	376202,00		48,78		48,78		52,65	
											3,87		
77	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00047	376202,00		176,76		176,76		190,89	
											14,13		
			Итого по разделу 7: Каркас (л.2,5-10)					2734893,09	360101,70	1547846,91	851033,61	3872800,98	
								826944,57	91023,57	0,00	286874,28		
			Раздел 8: Перекрытие (л.14,18,23)										
78	78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	0,1008	88646,78	3018,85	8935,56	304,29	5440,05	2972,88	12861,09	
						31659,26	750,72	3191,22	75,69		952,65		
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006912	376202,00		2600,28		2600,28		2808,27	
											207,99		
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2227	376202,00		83780,01		83780,01		90482,40	
											6702,39		
81	81	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,009922	128892,37	2155,41	1278,81	21,33		1153,35	2626,74	
						126736,96	1008,71	1257,39	9,99		194,58		
82	82	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей**	т	0,009922	96078,00		953,28		953,28		1029,51	
											76,23		
83	83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²**	м³ заделки	0,045	166025,32	1173,85	7471,17	52,83	2967,39	3760,29	12130,02	
						98908,50	570,66	4450,86	25,65		898,56		
			Итого по разделу 8: Перекрытие (л.14,18,23)					105019,11	378,45	95741,01	7886,52	121938,03	
								8899,47	111,33	0,00	9032,40		
			Раздел 9: Кровля (л.37)										
84	84	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**	м³ древесины в конструкции	1,66212	226057,13	1242,30	375734,07	2064,78	302873,22	64495,44	475447,86	
						42593,78	520,81	70795,98	865,62		35218,35		
85	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,003357	813201,00		2729,61		2729,61		2947,95	
											218,34		
86	86	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	1,66212	12077,37	95,99	20074,05	159,48	17283,42	2436,03	24310,89	
						1582,96	45,51	2631,06	75,60		1800,81		
87	87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м³ древесины в конструкции	0,2952	185696,47	2157,60	54817,56	636,93	44494,29	8985,78	68907,60	
						32813,09	1008,71	9686,43	297,81		5104,26		
88	88	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	53,1	422,06	4,45	22411,35	236,34	18991,71	2965,68	27407,07	
						59,95	2,11	3183,39	112,05		2030,04		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	53,1	2530,74	91,22	134382,33	4843,80	84493,26	42968,52	191539,17	
						848,31	31,25	45045,27	1659,42		14188,32		
90	90	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	6,3	5556,40	23,31	35005,32	146,79	22671,09	11249,64	49955,31	
						1934,51	6,42	12187,44	40,41		3700,35		
			Итого по разделу 9: Кровля (л.37)					645154,29	8088,12	493536,60	133101,09	840515,85	
								143529,57	3050,91	0,00	62260,47		
			Раздел 10: Лестницы										
91	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,86	93759,03	4551,56	455668,92	22120,56	256012,92	166041,45	671447,16	
						36529,92	1013,93	177535,44	4927,68		49736,79		
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,059813	376202,00		22501,80		22501,80		24301,98	
											1800,18		
93	93	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013997	434809,17	2155,41	6085,98	30,15		5523,57	12538,35	
						432653,76	1008,71	6055,74	14,13		928,80		
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,013997	96078,00		1344,78		1344,78		1452,33	
											107,55		
95	95	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,535243	52380,44	14769,42	28036,26	7905,24	2967,30	13797,18	45180,09	
						32067,24	5291,37	17163,72	2832,21		3346,65		
96	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,535243	1139868,00		610105,95		610105,95		658914,39	
											48808,44		
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,535243	4445,00		2379,15		2379,15		2569,50	
											190,35		
98	98	1115-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	5,4	3614,18	47,56	19516,59	256,77	4708,89	11760,03	33778,80	
						2694,60	27,64	14550,84	149,22		2502,18		
			Итого по разделу 10: Лестницы					1145639,43	30312,72	900020,79	197122,23	1450182,60	
								215305,74	7923,24	0,00	107420,94		
			Раздел 11: Разные работы										
99	99	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,382076	21640,76	4664,03	29909,16	6445,98	7621,74	16370,64	49982,22	
						11462,04	1274,48	15841,44	1761,39		3702,42		
100	100	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,4104	40200,15	1898,05	16498,17	778,95	11716,92	3819,87	21943,44	
						9752,18	475,95	4002,30	195,30		1625,40		
101	101	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002511	434809,17	2155,41	1091,79	5,40		990,90	2249,28	
						432653,76	1008,71	1086,39	2,52		166,59		
102	102	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2.2 мм	м	1,377	696,00		958,41		958,41		1035,09	
											76,68		
103	103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,045	216846,99	1938,83	9758,07	87,30	3601,35	5134,32	16083,81	
						134878,49	951,10	6069,51	42,84		1191,42		
104	104	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	11,7	2709,98	24,75	31706,73	289,53	25893,63	5143,23	39798,00	
						472,10	5,71	5523,57	66,78		2948,04		
105	105	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м²	10,2375	3041,95	95,23	31141,98	974,88	26259,84	3945,42	37894,41	
						381,66	41,85	3907,26	428,40		2807,01		
106	106	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	10,2375	-579,96	-18,73	-5937,30	-191,70	-5246,64	-530,91	-6985,71	
						-48,74	-8,25	-498,96	-84,42		-517,50		
107	107	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022522	26759,73	2279,78	602,64	51,39	0,99	522,72	1215,36	
						24437,95	1066,44	550,35	24,03		90,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000058	376202,00		21,69		21,69		23,40	
											1,71		
109	109	1107-0107-0104 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,212759	1127576,95	9275,02	239902,29	1973,34	220816,89	20801,07	281559,60	
						80429,22	2425,32	17112,06	515,97		20856,24		
110	110	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,063473	126,37	3,25	1398,06	35,91	528,30	578,88	2135,16	
						75,37	0,45	833,85	4,95		158,22		
111	111	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,063473	204,76	4,79	2265,39	53,01	1237,59	679,50	3180,42	
						88,11	0,90	974,79	9,99		235,53		
112	112	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	10,0134	4369,96	23,78	43758,18	238,14	27930,78	14135,31	62524,98	
						1556,84	11,65	15589,26	116,64		4631,49		
113	113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	10,263735	1576,00		16175,61		16175,61		17469,63	
											1294,02		
114	114	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	27	126,37	3,25	3411,99	87,75	1289,25	1412,64	5210,73	
						75,37	0,45	2034,99	12,15		386,10		
115	115	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	27	204,76	4,79	5528,52	129,33	3020,22	1658,34	7761,69	
						88,11	0,90	2378,97	24,30		574,83		
			Итого по разделу 11: Разные работы					42819,38	10959,21	341826,57	74661,93	543081,51	
								7540,78	3120,84	0,00	40228,20		
			Итого по надземной части					5058897,30	409840,20	3378971,88	1263805,38	6828518,97	
								1270085,13	105229,89	0,00	505816,29		
			ИТОГО по акту					7521829,65	617889,60	4984334,28	1875925,53	10149576,75	
								1904465,97	159420,78	0,00	751821,57		
			Временные здания и сооружения	%	2,50			253739,42					
			Итого с временными									10403316,17	
			Зимние удорожания	%	0,74			76984,54					
			Итого с зимними удорожаниями									10480300,71	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			209606,01					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10689906,72	
			2-1-2 общестроительные работы - АР										
			Раздел 1: ПРОЕМЫ (л.5)										
1	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	1,1924	5160,18	252,80	6152,96	301,40	464,97	4983,11	12026,96	
						4517,44	125,92	5386,59	150,15		890,89		
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	1,1924	30000,00		35772,00		35772,00		38633,76	
											2861,76		
3	3	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	0,66	3334,74	93,37	2200,88	61,60	289,85	2242,35	4798,64	
						2802,21	29,00	1849,43	19,14		355,41		
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ (л.5)					40114,40	330,00	33206,20	6568,60	50417,60	
								6578,20	153,90	0,00	3734,60		
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
4	4	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	2,4992	477,68	57,86	1193,83	144,54	669,13	414,48	1737,01	
						152,10	24,31	380,16	60,72		128,70		
5	5	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,24992	36652,37	12,72	9160,14	3,19	7216,88	1823,69	11862,51	
						7763,08	0,00	1940,18	0,00		878,68		
6	6	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		2,4992	2011,64	63,50	5027,44	158,73	2898,94	1877,70	7457,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		788,19	11,07	1969,88	27,72		552,42		
7	7	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство										
				$м^2$ стяжки	2,4992	1319,45	48,28	3297,58	120,67	1388,75	1749,77	5451,16	
						715,48	29,36	1788,16	73,37		403,81		
8	8	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
				$м^2$ стяжки	2,4992	622,69	32,80	1556,28	81,95	1385,89	128,70	1819,73	
						35,36	19,42	88,33	48,51		134,75		
9	9	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем										
				$м^2$ площади уплотнения	2,9909	477,68	57,86	1428,68	173,03	800,69	495,99	2078,67	
						152,10	24,31	454,96	72,71		154,00		
10	10	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
				$м^3$ подстилающего слоя	0,29909	36652,37	12,72	10962,38	3,85	8636,65	2182,51	14196,49	
						7763,08	0,00	2321,88	0,00		1051,60		
11	11	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой										
				$м^2$ изолируемой поверхности	2,9909	2011,64	63,50	6016,56	189,97	3469,29	2247,08	8924,74	
						788,19	11,07	2357,41	33,11		661,10		
12	12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство										
				$м^2$ стяжки	2,9909	1319,45	48,28	3946,36	144,32	1661,99	2094,07	6523,66	
						715,48	29,36	2139,94	87,78		483,23		
13	13	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
				$м^2$ стяжки	2,9909	622,69	32,80	1862,41	98,12	1658,58	154,00	2177,67	
						35,36	19,42	105,71	58,08		161,26		
14	14	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем										
				$м^2$ площади уплотнения	47,784	477,68	57,86	22825,44	2764,74	12792,78	7924,07	33209,44	
						152,10	24,31	7267,92	1161,60		2459,93		
15	15	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума										
				$м^2$ покрытия	47,784	1074,99	260,16	51367,36	12431,54	32354,52	11770,11	68188,23	
						137,73	90,34	6581,30	4316,84		5050,76		
16	16	1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704										
				$м^2$ покрытия	47,784	64,86	10,32	3099,25	493,13	2557,83	289,08	3659,26	
						1,01	4,59	48,29	219,34		270,93		
17	17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками										
				$м^3$ подстилающего слоя	3,82272	17801,53	3151,06	68050,29	12045,66	29733,99	30153,75	106060,35	
						6872,23	1519,30	26270,64	5807,89		7856,31		
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (л.4)					172540,00	26230,40	97478,10	57550,00	248496,80	
								48831,60	10879,70	0,00	18406,80		
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
18	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону										
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,3104	1928,81	114,13	17957,94	1062,49	3517,25	11448,03	31758,43	
						1436,90	100,10	13378,09	931,92		2352,46		
19	19	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором										
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,7727	1045,72	9,03	7082,35	61,16	999,46	4848,69	12885,51	
						889,12	5,78	6021,73	39,16		954,47		
20	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая										
				$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,7204	323,45	3,88	4114,44	49,39	580,25	2809,40	7477,69	
						273,95	2,12	3484,80	26,95		553,85		
21	21	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		3,3627	755,64	3,00	2541,00	10,01	979,44	1245,53	4089,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		461,38	1,61	1551,44	5,39		302,94		
22	22	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		90,3958	208,30	2,83	18829,47	255,75	1702,14	13610,85	35035,55	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		186,64	1,57	16871,47	141,90		2595,23		
23	23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,2153	4187,24	31,60	59522,87	449,24	50412,67	8131,86	73067,06	
24	24	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^2$ поверхности		609,27	5,84	8660,96	83,05		5412,33		
					0,4268	83465,02	2358,76	35622,84	1006,72	11538,67	17860,81	57762,32	
			Итого по разделу 3:	$м^3$ изоляции		54071,01	992,36	23077,56	423,50		4278,67		
								132428,10	2631,60	63390,80	54504,70	201887,30	
								66405,50	1501,70	0,00	14954,50		
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
25	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,009648	171534,53	42343,43	1655,06	408,54	206,14	839,08	2693,68	
26	26	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т конструкций		107829,81	18214,16	1040,38	175,78		199,54		
27	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,009648	1096172,00		10576,17		10576,17		11422,29	
				$м^2$	1,485	158,32	3,49	235,07	5,17	92,51	846,12		
28	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			92,53	0,55	137,39	0,77		95,37	356,84	
				$м^2$	1,485	268,92	5,22	399,30	7,81	231,00	26,40		
			Итого по разделу 4: **РАЗНЫЕ РАБОТЫ**			108,14	1,10	160,60	1,65		111,98	552,20	
								11696,00	383,20	10096,20	40,92		
								1216,70	162,00	0,00	951,30	13659,10	
			Надземная часть								1011,80		
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ										
29	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка										
				отверстие	1,65	1770,58	63,68	2921,49	105,05		2027,85	5345,23	
30	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков			1706,90	0,00	2816,44	0,00		395,89		
				блок	1,65	1819,71	117,24	3002,56	193,49	1702,47	1060,95	4388,56	
31	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм			670,67	43,78	1106,60	72,27		325,05		
				$м^2$	1,3365	779,00		1041,15		1041,15		1124,42	
32	32	СТ11011-818	Петля врезная								83,27		
				шт	3,3	50,00		165,00		165,00		178,20	
33	33	СТ11011-819	Задвижка								13,20		
				шт	1,65	96,00		158,40		158,40		171,05	
			Итого по разделу 5: **ПЕРЕГОРОДКИ**								12,65		
								6626,00	271,40	2788,20	2808,00	10188,60	
								3566,40	65,70	0,00	754,60		
			Раздел 6: КРОВЛЯ										
34	34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой										
				$м^2$ изолируемой поверхности	25,157	1997,13	43,03	50241,84	1082,51	38136,23	10350,56	65439,88	
35	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой			438,17	9,05	11022,99	227,70		4847,48		
				$м^2$	59,18	7914,57	1878,38	468384,29	111162,59	102637,70	214014,46	736990,54	
36	36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			4301,86	939,20	254584,11	55581,90		54591,79		
				$м^2$ утепляемого покрытия	14,982	2419,25	91,66	36245,22	1373,24	17519,92	16332,36	56783,76	
37	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130			1158,19	26,73	17351,95	400,51		4206,18		
				$м^3$	2,314719	48924,00		113245,33		113245,33		122304,93	
											9059,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	44,198	1719,09 454,35	95,34 28,02	75980,30 20081,38	4213,77 1238,38	51685,15	19614,21 7647,53	103242,04	
39	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м³	6,828591	31922,00		217982,27		217982,27		235420,90	
40	40	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м² стяжки	59,18	1224,42 496,97	197,28 56,62	72461,18 29410,70	11675,07 3350,82	31375,41	17438,63 30140,33 8208,31	110809,82	
41	41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	59,18	461,62 27,55	43,97 13,13	27318,72 1630,42	2602,16 777,04	23086,14	2215,07 2362,47	31896,26	
42	42	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,08525	32821,81 30011,52	2633,61 1309,28	2798,07 2558,49	224,51 111,65	15,07	2429,79 418,22	5646,08	
43	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,006446	126651,33 113830,75	4343,66 1954,93	816,42 733,70	28,05 6,82	54,67	510,95 106,15	1433,52	
44	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т**	т	0,006446	1096172,00		7065,96		7065,96		7631,25	
45	45	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м² стяжки	11,561	1224,42 496,97	197,28 56,62	14155,57 5745,52	2280,74 654,61	6129,31	565,29 5887,97 1603,47	21647,01	
46	46	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	8,36	615,50 36,74	58,62 17,51	5145,58 307,12	490,05 146,41	4348,41	417,23 444,95	6007,76	
47	47	1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м² кровли	8,36	3674,71 802,84	201,26 56,50	30720,58 6711,76	1682,56 472,34	22326,26	6609,35 2986,39	40316,32	
48	48	1112-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м² кровли	3,201	1488,08 390,11	26,52 9,09	4763,33 1248,72	84,92 29,15	3429,69	1175,57 475,09	6413,99	
49	49	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,000769	533605,09 531115,20	2489,89 1238,40	410,52 408,54	1,98 0,99		372,68 62,70	845,90	
50	50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	0,099	3293,00		326,04		326,04		352,11	
51	51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	т конструкций	0,093588	72779,61 37545,20	26735,65 10148,82	6811,31 3513,73	2502,17 949,85	795,41	26,07 3079,89 791,34	10682,54	
52	52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм**	м	2,6862	2200,00		5909,64		5909,64		6382,42	
53	53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,046358	694126,00		32178,52		32178,52	472,78	34752,85	
54	54	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	13,09	1357,64 352,42	44,22 13,51	17771,49 4613,18	578,82 176,88	12579,49	2574,33 4406,93 1774,19	23952,61	
55	55	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,0495	215050,63 53096,40	2064,38 1050,74	10645,03 2628,23	102,19 52,03	7914,50	2412,30 1044,56	14101,89	
56	56	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство**	м² стяжки	2,915	5008,75 579,78	27,54 7,00	14600,52 1690,04	80,30 20,46	12830,18	1573,66 1293,93	17468,11	
57	57	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	**Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм**	м³	0,029733	419919,00		12485,44		12485,44	998,80	13484,24	
58	58	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		24,220152	5389,87	26,27	130543,49	636,24	72400,79	53081,38	198314,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		2374,32	7,88	57506,35	190,85		14690,06		
59	59	1107-0516-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	9,57	5590,92 469,41	378,82 202,27	53505,10 4492,29	3625,27 1935,67	45387,54	7584,94 4887,19	65977,23	
60	60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,010362	138035,41 125213,83	4343,66 1054,93	1430,33 1297,45	44,99 10,89	87,89	902,77 186,67	2519,77	
61	61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,836	2712,00		2267,21		2267,21		2448,60	
62	62	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,11088	15887,73 396,35	59,58 31,23	1761,65 44,00	6,60 3,41	1711,05	181,39 55,99 145,42	1963,06	
63	63	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,01584	31162,00		493,57		493,57		533,06	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					128951**3,20**	131344,30	769458,90	39,49 348334,90	1768875,80	
								388709,70	60307,60	0,00	131027,70		
			Раздел 7: ПОЛЫ (л.10)										
64	64	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	45,6698	1319,45 715,48	48,28 29,36	60258,99 32675,83	2204,95 1340,90	25378,21	31975,68 7378,91	99613,58	
65	65	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	45,6698	701,64 643,49	58,15 31,23	32043,77 29388,04	2655,73 1426,26		28965,64 4880,70	65890,11	
66	66	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,411197	31922,00		45048,19		45048,19		48652,01	
67	67	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	45,6698	1319,45 715,48	48,28 29,36	60258,99 32675,83	2204,95 1340,90	25378,21	3603,82 31975,68 7378,91	99613,58	
68	68	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	45,6698	778,38 44,20	41,01 24,27	35548,48 2018,61	1872,86 1108,36	31656,90	2939,31 3079,01	41566,80	
69	69	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,042016	32821,81 30011,52	2633,61 1309,28	1379,07 1260,93	110,66 55,00	7,37	1197,57 206,14	2782,78	
70	70	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	45,6698	5110,22 538,26	75,10 35,86	233382,71 24582,25	3429,80 1637,68	205370,66	24646,60 20642,27	278671,58	
71	71	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,7257	1319,45 715,48	48,28 29,36	4915,90 2665,63	179,85 109,34	2070,31	2608,54 601,92	8126,36	
72	72	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	3,7257	701,64 643,49	58,15 31,23	2614,15 2397,45	216,70 116,38		2363,02 398,20	5375,37	
73	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,115124	31922,00		3674,99		3674,99		3969,02	
74	74	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,7257	1319,45 715,48	48,28 29,36	4915,90 2665,63	179,85 109,34	2070,31	294,03 2608,54 601,92	8126,36	
75	75	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,7257	622,69 35,36	32,80 19,42	2320,01 131,78	122,21 72,38	2066,02	191,84 200,97	2712,82	
76	76	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003428	32821,81 30011,52	2633,61 1309,28	112,53 102,85	9,02 4,51	0,66	97,68 16,83	227,04	
77	77	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	3,7257	2011,64 788,19	63,50 11,07	7494,74 2936,56	236,61 41,25	4321,68	2799,17 823,57	11117,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	184,646	1319,45 715,48	48,28 29,36	243631,19 132110,55	8914,73 5421,24	102605,91	129279,92 29833,21	402744,32	
79	79	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	184,646	-155,67 -8,84	-8,20 -4,85	-28743,88 -1632,29	-1514,04 -895,51	-25597,44	-2376,44 -2489,08	-33609,40	
80	80	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	184,646	5110,22 538,26	75,10 35,86	943581,65 99387,53	13866,93 6621,45	830327,19	99647,90 83458,10	1126687,65	
81	81	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,3088	1319,45 715,48	48,28 29,36	18879,74 10237,70	690,80 420,09	7951,24	10018,36 2311,87	31209,97	
82	82	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	14,3088	-311,35 -17,68	-16,40 -9,71	-4455,00 -253,00	-234,63 -138,93	-3967,37	-368,50 -385,88	-5209,38	
83	83	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,3088	2011,64 788,19	63,50 11,07	28784,14 11278,08	908,60 158,40	16597,46	10750,19 3162,83	42697,16	
84	84	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	3,5387	477,68 152,10	57,86 24,31	1690,37 538,23	204,71 86,02	947,43	586,85 182,16	2459,38	
85	85	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,35387	36652,37 7763,08	12,72 0,00	12970,21 2747,14	4,51 0,00	10218,56	2582,25 1244,21	16796,67	
86	86	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,5387	1319,45 715,48	48,28 29,36	4669,17 2531,87	170,94 103,95	1966,47	2477,64 571,78	7718,59	
87	87	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,5387	622,69 35,36	32,80 19,42	2203,52 125,18	116,05 68,75	1962,29	182,16 190,85	2576,53	
88	88	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1,6555	1319,45 715,48	48,28 29,36	2184,38 1184,48	79,97 48,62	919,93	1159,07 267,52	3610,97	
89	89	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	1,6555	701,64 643,49	58,15 31,23	1161,60 1065,35	96,25 51,70		1049,95 176,88	2388,43	
90	90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	0,051155	31922,00		1632,95		1632,95	130,68	1763,63	
91	91	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1,6555	1319,45 715,48	48,28 29,36	2184,38 1184,48	79,97 48,62	919,93	1159,07 267,52	3610,97	
92	92	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1,6555	622,69 35,36	32,80 19,42	1030,81 58,52	54,23 32,12	918,06	85,25 89,32	1205,38	
93	93	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001523	32821,81 30011,52	2633,61 1309,28	49,94 45,76	3,96 1,98	0,22	43,45 7,48	100,87	
94	94	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,5575	1319,45 715,48	48,28 29,36	17888,42 9700,13	654,61 398,09	7533,79	9492,23 2190,54	29571,19	
95	95	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	13,5575	-311,35 -17,68	-16,40 -9,71	-4221,14 -239,69	-222,42 -131,67	-3759,14	-349,14 -365,64	-4935,92	
96	96	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,5141	1319,45 715,48	48,28 29,36	9914,52 5376,14	362,78 220,66	4175,49	5260,97 1214,07	16389,56	
97	97	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		69,6795	687,43	3,16	47899,83	220,22	2951,63	42153,32	97257,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	237,2051	641,91	1,66	44727,98	115,72		7204,12		
				м плинтусов		514,59	1,58	122063,37	374,77	61630,58	56639,88	192999,62	
99	99	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка			253,19	0,83	60057,91	196,90		14296,37		
				т	0,03124	1289222,20	32530,60	40275,29	1016,18	35383,81	3952,08	47765,52	
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ (л.10)			124045,60	14973,31	3875,19	467,72		3538,15		
								1781130,80	35702,10	1274875,00	459814,30	2420221,70	
								470553,30	18780,20	0,00	179276,60		
			Раздел 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
100	100	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	9,6558	6000,52	1319,69	57939,86	12742,73	21591,90	24717,55	89269,95	
						2444,67	399,62	23605,23	3858,69		6612,54		
101	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м^2	1,7358	30000,00		52074,00		52074,00		56239,92	
											4165,92		
102	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м^2	7,92	26768,00		212002,56		212002,56		228962,80	
											16960,24		
103	103	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м^2	32,208	4489,68	217,18	144603,58	6994,90	38324,99	92654,98	256239,39	
						3082,58	113,83	99283,69	3666,19		18980,83		
104	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м^2	7,92	3640,00		28828,80		28828,80		31135,06	
											2306,26		
105	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м^2	10,89	4010,00		43668,90		43668,90		47162,39	
											3493,49		
106	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м^2	4,928	3780,00		18627,84		18627,84		20118,12	
											1490,28		
107	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м^2	8,47	4250,00		35997,50		35997,50		38877,30	
											2879,80		
108	108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м^2 площади остекления	5,259672	6766,33	59,18	35588,63	311,19	25099,80	8233,94	47328,38	
						1935,03	21,82	10177,64	114,73		3505,81		
109	109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м^2 проемов	0,242	5160,18	252,80	1248,72	61,16	94,38	1011,34	2440,90	
						4517,44	125,92	1093,18	30,47		180,84		
110	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м^2	0,242	30000,00		7260,00		7260,00		7840,80	
											580,80		
111	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	4,4	585,00		2574,00		2574,00		2779,92	
											205,92		
112	112	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	5,9378	8404,97	327,36	49907,00	1943,81	28318,84	18631,14	74021,20	
						3308,37	177,97	19644,46	1056,77		5483,06		
113	113	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	6,9685	7019,25	329,28	48913,59	2294,60	26942,30	18840,47	73174,42	
						2823,67	180,41	19676,69	1257,19		5420,36		
114	114	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	12,1	5286,62	325,13	63968,08	3934,04	34949,20	24541,11	95589,89	
						2073,13	180,41	25084,84	2182,95		7080,70		
115	115	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м^2	5,9378	56804,00		337290,80		337290,80		364274,02	
											26983,22		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	19,0685	54824,00		1045411,40		1045411,40		1129044,29	
											83632,89		
117	117	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	14,85	2429,12	203,58	36072,41	3023,13	11306,46	21096,79	61742,67	
						1464,16	114,35	21742,82	1698,07		4573,47		
118	118	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,5011	1331,00		7321,93		7321,93		7907,68	
											585,75		
119	119	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	6,336	8676,92	339,18	54977,01	2149,07	32113,84	19704,85	80656,40	
						3269,27	186,27	20714,10	1180,19		5974,54		
120	120	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	6,336	56297,00		356697,77		356697,77		385233,64	
											28535,87		
121	121	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	6,017	5389,87	26,27	32430,86	158,07	17986,54	13187,02	49267,35	
						2374,32	7,88	14286,25	47,41		3649,47		
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)					2430368,40	30557,00	2167712,50	220562,90	2863005,90	
								232099,00	13720,60	0,00	212074,60		
			Раздел 9: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1,3)										
122	122	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	271,4371	637,99	4,94	173174,21	1340,90	35077,79	109983,61	305809,24	
						503,82	2,67	136755,41	724,79		22651,42		
123	123	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,5011	133700,00		735497,07		735497,07		794336,84	
											58839,77		
124	124	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,000012	215050,63	2064,38	2,53	0,00	1,87	0,55	3,30	
						53096,40	1050,74	0,66	0,00		0,22		
125	125	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,360056	171534,53	42343,43	61762,14	15246,00	7691,31	31314,25	100522,51	
						107829,81	18214,16	38824,83	6558,09		7446,12		
126	126	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,360056	1096172,00		394683,74		394683,74		426258,47	
											31574,73		
127	127	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,49566	34613,33	3126,14	17156,48	1549,46	13439,69	2356,64	21074,13	
						4372,47	852,27	2167,22	422,40		1561,01		
128	128	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022796	533605,09	2489,89	12164,24	56,76		11043,56	25064,38	
						531115,20	1238,40	12107,48	28,27		1856,58		
129	129	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,035557	171534,53	42343,43	6099,39	1505,68	759,55	3092,43	9927,17	
						107829,81	18214,16	3834,16	647,68		735,35		
130	131	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	18,6593	4155,94	27,42	77546,92	511,72	41360,55	32347,37	118685,82	
						1911,90	14,30	35674,76	266,86		8791,53		
131	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	18,92	48,00		908,16		908,16		980,76	
											72,60		
132	133	СТ11011-819	Петли	шт	37,84	96,00		3632,64		3632,64		3923,26	
											290,62		
133	134	СТ11011-811	Ручка	шт	18,92	339,00		6413,88		6413,88		6927,03	
											513,15		
134	135	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	0,1452	4155,94	27,42	603,46	3,96	321,86	251,68	923,56	
						1911,90	14,30	277,64	2,09		68,42		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м²	0,001488	419919,00		625,02		625,02		675,07	
											50,05		
136	137	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,13662	5389,87	26,27	736,34	3,63	408,43	299,42	1118,59	
						2374,32	7,88	324,39	1,10		82,83		
137	138	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,0033	15887,73	59,58	52,47	0,22	50,93	1,65	58,41	
						396,35	31,23	1,32	0,11		4,29		
138	139	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0033	31162,00		102,85		102,85		111,10	
											8,25		
139	140	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	0,44	389,00		171,16		171,16		184,80	
											13,64		
140	141	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	0,341	1634,73	4,58	557,48	1,65	95,37	369,16	1000,78	
						1350,59	2,44	460,57	0,88		74,14		
141	142	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,002328	160099,50	44438,58	372,68	103,51	60,06	173,80	590,15	
						89866,52	18374,25	209,22	42,79		43,67		
142	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,038256	126652,33	4343,66	4845,17	166,21	324,28	3032,59	8507,95	
						113830,75	1054,93	4354,68	40,37		630,19		
143	144	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,2132	5389,87	26,27	11928,84	58,19	6615,84	4850,45	18121,62	
						2374,32	7,88	5254,81	17,49		1342,33		
144	145	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	30,25	158,32	3,49	4789,18	105,60	1884,63	1942,93	7270,56	
						92,53	0,55	2799,06	16,61		538,45		
145	146	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	30,25	268,92	5,22	8134,83	157,96	4705,69	2280,30	11248,27	
						108,14	1,10	3271,29	33,33		833,14		
146	147	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,628	6687,90	1960,20	10887,91	3191,21	7189,71	1471,25	13347,84	
						311,43	525,34	506,99	855,25		988,68		
147	148	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	10,89	539,29	6,39	5872,90	69,63	1445,84	4732,86	11454,19	
						400,13	2,29	4357,43	24,97		848,43		
148	149	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	104,7431	2653,87	151,66	277974,62	15885,32	54715,65	176631,40	490974,88	
						1979,83	128,08	207373,54	13415,49		36368,86		
149	150	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	137,2173	637,99	4,94	87543,28	677,93	17732,55	55599,06	154593,12	
						503,82	2,67	69132,80	366,41		11450,78		
150	151	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	75,7845	1283,30	8,63	97254,30	654,06	22882,42	59253,59	169028,20	
						972,73	4,61	73717,82	349,36		12520,31		
151	152	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	59,4726	1501,52	6,16	89299,32	366,41	18272,98	56683,33	157661,24	
						1188,11	3,27	70660,04	194,48		11678,59		
152	153	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		24,3672	6743,60	27,42	164322,62	668,14	71352,05	74119,65	257517,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности облицовки		3787,98	14,25	92302,43	347,27		19075,43		
153	154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м		5,2822	2190,34	10,02	11569,80	52,91	2280,41	8615,64	21800,24	
				$м^2$ горизонтальной проекции		1748,60	5,25	9236,48	27,72		1614,80		
154	155	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	20,7548	55765,63	2847,62	1157404,49	59101,79	116729,14	769475,74	2081030,71	
						47293,81	1488,55	981573,56	30894,60		154150,48		
155	156	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	21,26476	48924,00		1040357,12		1040357,12		1123585,65	
156	157	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка								83228,53		
				$м^2$ вертикальной проекции	209,30426	1455,95	82,42	304736,52	17250,75	61217,31	218838,07	565460,61	
						1081,05	43,20	226268,35	9041,89		41886,02		
157	158	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	211,8721	5085,63	58,97	1077503,13	12494,13	435342,05	509482,49	1713943,66	
						2971,92	33,92	629666,95	7186,74		126958,04		
158	159	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	228,821868	503,00		115097,40		115097,40		124305,17	
159	160	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная								9207,77		
				$м^2$ окрашиваемой поверхности	211,8721	363,40	2,71	76994,28	574,20	27386,59	39461,18	125771,47	
						231,43	1,38	49033,60	292,38		9316,01		
			Итого по разделу 9:					5489798,70	119816,30	2951666,90	1979731,50	8067089,50	
								2418315,90	65272,20	0,00	597559,30		
			Раздел 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
160	161	1126-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки										
				$м^2$ изолируемой поверхности	0,132	844,65	5,01	111,54	0,66	21,23	68,42	194,37	
						679,08	2,63	89,65	0,33		14,41		
161	162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,117892	171534,53	42343,43	20222,62	4992,02	2518,34	10253,10	32913,76	
						107829,81	18214,16	12712,37	2147,31		2438,04		
162	163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,117892	1096172,00		129230,42		129230,42		139568,88	
163	164	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								10338,46		
				$м^2$ покрытия	4,235	5389,87	26,27	22826,10	111,21	12659,57	9281,47	34676,18	
						2374,32	7,88	10055,21	33,33		2568,61		
164	165	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01749	1289222,20	32530,60	22548,46	569,03	19810,01	2212,65	26741,99	
						124045,60	14973,31	2169,53	261,91		1980,88		
165	166	1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	0,27357	37204,58	2233,65	10178,08	611,05	2398,00	5654,77	17099,50	
						26205,18	992,36	7168,92	271,48		1266,65		
166	167	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,27357	48924,00		13384,14		13384,14		14454,88	
167	168	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								1070,74		
				$м^2$ стяжки	8,8	1319,45	48,28	11611,16	424,93	4890,05	6161,32	19194,34	
						715,48	29,36	6296,18	258,39		1421,86		
168	169	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	8,8	311,35	16,40	2739,88	144,32	2440,02	226,60	3203,86	
						17,68	9,71	155,54	85,47		237,38		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	170	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01628	32821,81 30011,52	2633,61 1309,28	534,38 488,62	42,90 21,34	2,86	463,98 79,86	1078,22	
170	171	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	15,026	49596,88 41125,06	2847,62 1488,55	745242,74 617945,13	42788,35 22366,96	84509,26	486637,14 98550,43	1330430,31	
171	172	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м³	0,7513	48924,00		36756,61		36756,61		39697,13	
172	173	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	15,026	5085,63 2971,92	58,97 33,92	76416,67 44656,04	886,05 509,63	30874,47	2940,52 36132,58 9003,83	121553,08	
173	174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м²	16,22808	503,00		8162,77		8162,77		8815,84	
174	175	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м² окрашиваемой поверхности	15,026	363,40 231,43	2,71 1,38	5460,40 3477,43	40,81 20,79	1942,27	653,07 2798,62 660,66	8919,68	
175	176	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,03234	215050,63 53096,40	2064,38 1050,74	6954,75 1717,10	66,77 33,99	5170,88	1575,97 682,44	9213,16	
176	177	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,03234	13606,72 4773,40	79,76 40,03	440,00 154,33	2,64 1,32	283,14	140,14 46,42	626,56	
177	178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м²	0,231	11250,55 2134,38	25,46 12,68	2598,86 493,02	5,94 2,97	2099,90	446,38 243,65	3288,89	
178	179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м³	0,00825	48924,00		403,59		403,59		435,93	
179	180	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	шт.	1,32	389,00		513,48		513,48	32,34	554,51	
180	181	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,000779	1258229,57 134289,79	11709,50 3006,28	979,88 104,61	9,13 2,31	866,25	41,03 126,17 88,44	1194,49	
181	182	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**	м² площади прокладок	0,002904	15887,73 396,35	59,58 31,23	46,09 1,10	0,22 0,11	44,77	1,43 3,85	51,37	
182	183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81**	100 м	0,000726	31162,00		22,66		22,66		24,42	
183	184	1110-0102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Стены каркасные. Обшивка пергамином**	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,3168	383,90 210,24	2,23 1,17	121,66 66,55	0,66 0,33	54,34	1,76 60,28 14,52	196,46	
184	185	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,004656	160099,50 89866,52	44438,58 18374,25	745,47 418,44	206,91 85,58	120,12	347,71 87,45	1180,63	
185	186	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,004656	133700,00		622,60		622,60		672,43	
186	187	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,011124	215050,63 53096,40	2064,38 1050,74	2392,28 590,70	22,99 11,66	1778,70	49,83 542,08 234,74	3169,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	188	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,011124	13606,72 4773,40	79,76 40,03	151,36 53,13	0,88 0,44	97,35	48,18 15,95	215,49	
			Итого по разделу 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					1019471,50 644376,00	46297,70 23741,50	328798,00 0,00	511980,90 122516,20	1653968,60	
			Итого по надземной части					12016908,60 4157620,30	363988,80 181887,80	7495299,50 0,00	3523232,50 1243209,00	16783350,10	
			ИТОГО по акту					12373687,10 4280652,30	393564,00 194585,10	7699470,80 0,00	3642807,10 1281316,70	17297810,90	
			Временные здания и сооружения	%	2,50			432445,27				17730256,17	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,74			131203,90				17861460,07	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			357229,20				18218689,27	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			2-1-3 отопление										
1	1	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	286,8	2113,46 668,36	29,62 11,93	606140,28 191685,60	8495,04 3421,56	405959,64	191203,80 63787,20	861131,28	
2	2	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	81	2276,85 668,36	29,62 11,93	184424,88 54137,16	2399,28 966,36	127888,44	54001,08 19073,88	257499,84	
3	3	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,8	1880,36 668,36	29,62 11,93	9025,68 3208,08	142,20 57,24	5675,40	3200,04 978,00	13203,72	
4	4	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2661,26 668,36	29,62 11,93	7983,84 2005,08	88,80 35,76	5889,84	2000,04 798,72	10782,60	
5	5	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,6	2836,56 668,36	29,62 11,93	52760,04 12431,52	550,92 221,88	39777,60	12400,20 5212,80	70373,04	
6	6	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,32	2836,56 668,36	29,62 11,93	3744,24 882,24	39,12 15,72	2822,88	879,96 369,96	4994,16	
7	7	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	395,52	146,47 142,64	1,34 0,00	57931,80 56416,92	530,04 0,00	984,84	55289,76 9057,36	122278,92	
8	8	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	21,6576	23129,54 1426,66	243,45 132,11	500930,28 30898,08	5272,56 2861,16	464759,76	33083,88 42721,08	576735,24	
9	9	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Краны воздушные. Установка**	шт.	19,2	439,14 299,64	0,00 0,00	8431,44 5753,04	0,00 0,00	2678,40	5638,08 1125,48	15195,00	
10	10	СТПРАЙС	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия**	шт	19,2	300,00		5760,00		5760,00		6220,80	
11	11	СТПРАЙС	**Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия**	шт	11,88	718,00		8529,84		8529,84	460,80	9212,28	
12	12	СТПРАЙС	**Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия**	шт	2,52	1092,00		2751,84		2751,84	682,44	2972,04	
13	13	СТПРАЙС	**Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия**	шт	0,72	3954,00		2846,88		2846,88	220,20	3074,64	
14	14	СТПРАЙС	**Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания**	шт	2,28	8071,00		18401,88		18401,88	227,76	19874,04	
15	15	СТПРАЙС	**Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания**	шт	2,52	11047,60		27838,44		27838,44	1472,16	30065,52	
16	16	СТПРАЙС	**Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания**	шт	1,32	13150,00		17358,00		17358,00	2227,08	18746,64	
17	17	СТПРАЙС	**Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания**	шт	0,48	19608,00		9411,84		9411,84	1388,64 753,00	10164,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	20,64	2170,48	0,00	44798,76	0,00	3268,08	31148,04	82022,64	
						2012,14	0,00	41530,56	0,00		6075,84		
19	19	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,36	2250,99	0,00	810,36	0,00	86,04	543,24	1461,84	
						2012,14	0,00	724,32	0,00		108,24		
20	20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,44	47421,00		68286,24		68286,24		73749,12	
21	21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,36	68965,00		24827,40		24827,40	5462,88	26813,64	
22	22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	19,2	2887,00		55430,40		55430,40	1986,24	59864,88	
23	23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	19,2	2772,00		53222,40		53222,40	4434,48	57486,24	
24	24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	19,2	1723,00		33081,60		33081,60	4257,84	35728,08	
25	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,2	708,00		19965,60		19965,60	2646,48	21562,80	
26	26	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	57,6	1433,28	1,66	82556,88	95,64	8270,16	1597,20	153305,28	
						1288,04	0,86	74191,08	49,56		59392,56		
27	27	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56,4	1024,43	120,74	57777,84	6809,76	21578,64	11355,84		
						521,09	59,44	29389,44	3352,44		24883,68	89274,48	
28	28	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	37367,352	121,00		4521449,64		4521449,64	6612,96	4883165,64	
29	29	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	30361,0164	121,00		3673683,00		3673683,00	361716,00	3967577,64	
30	30	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	7473,4704	121,00		904289,88		904289,88	293894,64	976633,08	
31	31	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м³	3336,366	121,00		403700,28		403700,28	72343,20	435996,36	
32	32	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С. Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	11933,9088	121,00		1444002,96		1444002,96	32296,08	1559523,24	
33	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	84,6	40,00		3384,00		3384,00	115520,28	3654,72	
34	34	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16,2	2113,46	29,62	34238,04	479,88	22930,80	270,72	48641,28	
						668,36	11,93	10827,48	193,32		10800,24		
35	35	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	2276,85	29,62	9562,80	124,44	6631,20	3603,00	13351,92	
						668,36	11,93	2807,16	50,16		2800,08		
36	36	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,4	146,47	1,34	2988,00	27,36	50,76	989,04	6306,84	
37	37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,24	142,64	0,00	2909,88	0,00		2851,68		
						1092,00		262,08		262,08	467,16	283,08	
38	38	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	0,36	439,14	0,00	158,04	0,00	50,28	21,00		
						299,64	0,00	107,88	0,00		105,72	284,58	
39	39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,36	300,00		108,00		108,00	21,12		
											8,64	116,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	0,9792	23129,54 **1426,66**	243,45 **132,11**	22648,44 **1397,04**	238,44 129,36	21013,08	1495,80 1931,52	26075,76	
41	41	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,2	708,00		849,60		849,60		917,52	
42	42	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	1,56	1433,28 **1288,04**	1,66 0,86	2235,96 **2009,40**	2,52 1,32	224,04	67,92 1608,60 307,56	4152,12	
43	43	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	20,4	1024,43 521,09	120,74 59,44	20898,36 10630,20	2463,12 1212,60	7805,04	9000,48 2391,96	32290,80	
44	44	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	м³	42038,271	121,00		5086630,80		5086630,80	406930,44	5493561,24	
45	45	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	м³	8174,1198	121,00		989068,44		989068,44	79125,48	1068193,92	
46	46	СТ11031-544	**Самоклеящаяся лента**	м	30,6	40,00		1224,00		1224,00	97,92	1321,92	
			ИТОГО по акту					19686411,00	27759,12	18524709,96	502326,96	21155836,20	
			Временные здания и сооружения	%	2,50			533942,16	12568,44	0,00	1567098,24		
			Итого с временными					528895,91					
			Зимние удорожания	%	0,74							21684732,11	
			Итого с зимними удорожаниями					160467,02					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							21845199,12	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					436903,98				22282103,11	
			2-1-5 тепловой пункт										
1	1	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,13	2113,46 668,36	29,62 11,93	274,69 86,84	3,90 1,56	183,95	86,71 28,86	390,26	
2	2	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,3	1880,36 668,36	29,62 11,93	2444,52 868,92	38,48 15,47	1537,12	866,71 264,94	3576,17	
3	3	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,95	2836,56 668,36	29,62 11,93	5531,24 1303,25	57,72 23,27	4170,27	1300,00 546,52	7377,76	
4	4	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,91	4072,26 1268,49	72,74 24,53	3705,78 1154,27	66,17 22,36	2485,21	1153,10 388,70	5247,58	
5	5	1116-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,5	4864,90 1504,75	88,55 28,68	31621,85 9780,94	575,64 186,42	21265,40	9767,94 3311,23	44701,02	
6	6	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4,29	146,47 142,64	1,34 0,00	628,42 611,91	5,72 0,00	10,66	599,69 98,28	1326,39	
7	7	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6,5	152,21 142,64	1,34 0,00	989,43 927,16	8,71 0,00	53,56	908,70 151,84	2049,97	
8	8	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	10,79	1024,43 521,09	120,74 59,44	11053,64 5622,50	1302,86 641,42	4128,28	4760,60 1265,16	17079,40	
9	9	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм**	м³	194,62157	121,00		23549,24		23549,24	1883,96	25433,20	
10	10	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм**	м³	1251,1356	121,00		151387,47		151387,47	12110,93	163498,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	1094,74365	121,00		132464,02		132464,02	10597,08	143061,10	
12	12	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	430,21979	121,00		52056,55		52056,55	4164,55	56221,10	
13	13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	м³	2304,731	121,00		278872,49		278872,49	22309,82	301182,31	
14	14	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	16,185	40,00		647,40		647,40	51,74	699,14	
15	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,5	708,00		4602,00		4602,00	368,16	4970,16	
16	16	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,17	3506,00 3040,05	162,28 45,01	4102,02 3556,80	189,80 52,65	355,29	3537,30 611,13	8250,45	
17	17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	1,17	17229,00		20157,93		20157,93	1612,65	21770,58	
18	18	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	0,26	73484,59 5825,24	283,90 56,28	19105,97 1514,50	73,84 14,69	17517,63	1498,64 1648,40	22253,01	
19	19	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,26	2170,48 2012,14	0,00 0,00	564,33 523,12	0,00 0,00	41,21	392,34 76,57	1033,24	
20	20	СТПРАЙС	Клапан AVP, "Danfoss" Дания	шт	0,13	46311,00		6020,43		6020,43	481,65	6502,08	
21	21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,13	9332,00		1213,16		1213,16	97,11	1310,27	
22	22	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,13	975,67 909,26	38,51 0,00	126,88 118,17	5,07 0,00	3,64	117,00 19,50	263,38	
23	23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,13	6207,00		806,91		806,91	64,61	871,52	
24	24	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,26	3506,00 3040,05	162,28 45,01	911,56 790,40	42,25 11,70	78,91	786,11 135,85	1833,52	
25	25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,26	11196,00		2910,96		2910,96	232,83	3143,79	
26	26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,52	3289,00		1710,28		1710,28	136,76	1847,04	
27	27	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,65	2250,99 2012,14	0,00 0,00	1463,15 1307,93	0,00 0,00	155,22	980,98 195,52	2639,65	
28	28	СТПРАЙС	Расходомер Д25, SONO 1500 CT	шт	0,26	64837,00		16857,62		16857,62	1348,62	18206,24	
29	29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,26	10802,00		2808,52		2808,52	224,64	3033,16	
30	30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,13	111781,00		14531,53		14531,53	1162,46	15693,99	
31	31	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,39	3460,29 3040,05	116,57 22,50	1349,53 1185,60	45,50 8,84	118,43	1170,52 201,63	2721,68	
32	32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,39	10233,00		3990,87		3990,87	319,28	4310,15	
33	33	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,13	3460,29 3040,05	116,57 22,50	449,80 395,20	15,21 2,99	39,52	390,13 67,21	907,14	
34	34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,26	5564,00		1446,64		1446,64	115,70	1562,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,52	2005,00		1042,60		1042,60	83,46	1126,06	
36	36	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,26	2170,48 2012,14	0,00 0,00	564,33 523,12	0,00 0,00	41,21	392,34 76,57	1033,24	
37	37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,13	103681,28		13478,53		13478,53	1078,35	14556,88	
38	38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,13	86463,00		11240,19		11240,19	899,21	12139,40	
39	39	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,13	975,67 909,26	38,51 0,00	126,88 118,17	5,07 0,00	3,64	117,00 19,50	263,38	
40	40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,13	6207,00		806,91		806,91	64,61	871,52	
41	41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,13	1387,00		180,31		180,31	14,43	194,74	
42	42	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,13	3460,29 3040,05	116,57 22,50	449,80 395,20	15,21 2,99	39,52	390,13 67,21	907,14	
43	43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,13	11217,00		1458,21		1458,21	116,61	1574,82	
44	44	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,13	3460,29 3040,05	116,57 22,50	449,80 395,20	15,21 2,99	39,52	390,13 67,21	907,14	
45	45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,13	8062,00		1048,06		1048,06	83,85	1131,91	
46	46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,26	2504,00		651,04		651,04	52,13	703,17	
47	47	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,13	2170,48 2012,14	0,00 0,00	282,10 261,56	0,00 0,00	20,54	196,17 38,22	516,49	
48	48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,13	75416,00		9804,08		9804,08	784,29	10588,37	
49	49	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,13	35827,66 25684,86	620,51 235,06	4657,64 3729,05	80,60 30,55	847,86	3684,46 667,42	9009,52	
50	50	1308-0304-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	0,13	35901,12 7210,35	3795,81 1685,68	4667,13 937,30	493,48 219,18	3236,35	832,65 440,05	5939,83	
51	51	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,26	4567,05 2403,45	33,36 0,00	1187,42 624,91	8,71 0,00	553,80	449,93 131,04	1768,39	
52	52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,13	462906,00		60177,78		60177,78	4814,16	64991,94	
53	53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,13	7038,00		914,94		914,94	73,19	988,13	
54	54	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,156	5960,57 1663,03	128,12 40,80	929,89 259,48	20,02 6,37	650,39	260,52 95,29	1285,70	
55	55	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,156	152,21 142,64	1,34 0,00	23,79 22,23	0,26 0,00	1,30	21,84 3,64	49,27	
56	56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,13	1387,00		180,31		180,31	14,43	194,74	
57	57	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,13	2250,99 2012,14	0,00 0,00	292,63 261,56	0,00 0,00	31,07	196,17 39,13	527,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,13	7000,00		910,00		910,00		982,80	
											72,80		
59	59	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,26	975,67	38,51	253,63	10,01	7,28	234,00	526,63	
						909,26	0,00	236,47	0,00		39,00		
60	60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	0,26	11472,00		2982,72		2982,72		3221,40	
											238,68		
61	61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,13	3460,29	116,57	449,80	15,21	39,52	390,13	907,14	
						3040,05	22,50	395,20	2,99		67,21		
62	62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,13	3896,00		506,48		506,48		547,04	
											40,56		
63	63	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,26	1035,00		269,10		269,10		290,68	
											21,58		
64	64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,78	3460,29	116,57	2699,06	90,87	236,86	2341,04	5443,36	
						3040,05	22,50	2371,20	17,55		403,26		
65	65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,78	7091,00		5530,98		5530,98		5973,50	
											442,52		
66	66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,13	6872,55	517,01	893,49	67,21	41,47	613,34	1627,34	
						6036,42	254,55	784,68	33,15		120,51		
67	67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,13	77328,00		10052,64		10052,64		10856,82	
											804,18		
68	68	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,39	2170,48	0,00	846,43	0,00	61,75	588,51	1549,73	
						2012,14	0,00	784,68	0,00		114,79		
69	69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,26	11790,00		3065,40		3065,40		3310,58	
											245,18		
70	70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,13	11790,00		1532,70		1532,70		1655,29	
											122,59		
71	71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "М-М" "BUGATTI" Италия	шт	0,91	718,00		653,38		653,38		705,64	
											52,26		
72	72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,13	45462,00		5910,06		5910,06		6382,87	
											472,81		
73	73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,82	791,17	0,00	1439,88	0,00	174,07	1240,59	2894,84	
						695,53	0,00	1265,81	0,00		214,37		
74	74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1,04	3924,92	0,00	4081,87	0,00	3320,20	746,46	5214,56	
						732,42	0,00	761,67	0,00		386,23		
			ИТОГО по акту					95704,82	3252,73	90992,09	41401,88	1078327,12	
								43875,00	1297,14	0,00	79876,42		
			Временные здания и сооружения	%	2,50			26958,18					
			Итого с временными									1105285,30	
			Зимние удорожания	%	0,74			8179,11					
			Итого с зимними удорожаниями									1113464,41	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			22269,29					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1135733,70	
			2-1-6 водопровод и канализацию										
1	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,38	4072,26	72,74	9692,04	173,06	6499,78	3015,80	13724,44	
						1268,49	24,53	3019,03	58,31		1016,60		
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,17	2512,09	33,95	427,04	5,78	292,40	128,69	600,27	
						758,38	13,95	128,86	2,38		44,54		
3	3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,55	146,47	1,34	373,49	3,40	6,29	356,49	788,46	
						142,64	0,00	363,80	0,00		58,48		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	58,31	2382,59 2353,90	16,92 0,16	138928,76 137255,96	986,68 9,35	686,29	134519,98 21876,11	295324,85	
5	5	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	45,22	2573,03 2540,90	20,46 0,27	116352,42 114899,43	925,31 12,24	527,68	112613,61 18317,33	247283,36	
6	6	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2,55	2809,73 2772,47	24,30 0,44	7164,82 7069,79	62,05 1,19	32,98	6929,54 1127,61	15221,97	
7	7	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5,78	3112,59 3063,89	28,87 0,66	17990,76 17709,24	166,77 3,74	114,58	17358,87 2827,95	38177,58	
8	8	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	0,68	3383,98 3319,31	33,42 0,98	2301,12 2257,09	22,78 0,68	21,25	2212,72 361,08	4874,92	
9	9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	94,43007	215,00		20302,42		20302,42 1624,18		21926,60	
10	10	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	2,3919	340,00		813,28		813,28 65,11		878,39	
11	11	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	м	5,41586	534,00		2892,04		2892,04 231,37		3123,41	
12	12	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм**	м	0,64328	795,00		511,36		511,36 40,97		552,33	
13	13	СТ130804-43	**Хомуты крепежные диаметром до 50 мм**	шт	167,11	19,00		3175,09		3175,09 253,98		3429,07	
14	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	13,3705	708,00		9466,28		9466,28 757,35		10223,63	
15	15	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	92,48	1024,43 521,09	120,74 59,44	94739,30 48190,41	11165,94 5496,95	35382,78	40802,21 10843,28	146384,79	
16	16	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	$м^3$	1543,99168	121,00		186823,03		186823,03 14945,89		201768,92	
17	17	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	$м^3$	490,15692	121,00		59308,92		59308,92 4744,70		64053,62	
18	18	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	$м^2$	5356,74216	121,00		648165,80		648165,80 51853,23		700019,03	
19	19	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	$м^2$	2835,9111	121,00		343145,17		343145,17 27451,60		370596,77	
20	20	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	$м^3$	62862,94476	121,00		7606416,25		7606416,25 608513,30		8214929,55	
21	21	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм**	$м^3$	63464,21708	121,00		7679170,30		7679170,30 614333,59		8293503,89	
22	22	СТ11031-544	**Самоклеящаяся лента**	м	138,72	40,00		5548,80		5548,80 443,87		5992,67	
23	23	СТПРАЙС	**Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия**	шт	7,48	718,00		5370,64		5370,64 429,59		5800,23	
24	24	СТПРАЙС	**Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия**		9,52	1092,00		10395,84		10395,84		11227,48	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							831,64		
25	25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	6,8	899,00		6113,20		6113,20		6602,29	
											489,09		
26	26	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, бидэ 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	20,4	899,00		18339,60		18339,60		19806,70	
											1467,10		
27	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,17	3460,29	116,57	588,20	19,89	51,68	510,17	1186,26	
						3040,05	22,50	516,80	3,91		87,89		
28	28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,34	2226,00		756,84		756,84		817,36	
											60,52		
29	29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	11,9	958,31	45,71	11403,94	544,00	232,05	10677,70	23848,28	
						893,10	22,50	10627,89	267,75		1766,64		
30	30	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	11,9	8162,00		97127,80		97127,80		104897,99	
											7770,19		
31	31	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	6,8	620,00		4216,00		4216,00		4553,28	
											337,28		
32	32	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	5,1	391,00		1994,10		1994,10		2153,56	
											159,46		
33	33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,34	28259,61	0,00	9608,23	0,00	9378,73	224,91	10619,73	
						675,11	0,00	229,50	0,00		786,59		
34	34	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,17	958,31	45,71	162,86	7,82	3,40	152,49	340,51	
						893,10	22,50	151,81	3,91		25,16		
35	35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,17	8854,00		1505,18		1505,18		1625,54	
											120,36		
36	36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,17	3626,00		616,42		616,42		665,72	
											49,30		
37	37	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,17	3924,92	0,00	667,25	0,00	542,81	122,06	852,38	
						732,42	0,00	124,44	0,00		63,07		
38	38	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,17	718,00		122,06		122,06		131,75	
											9,69		
39	39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,51	6235,00		3179,85		3179,85		3434,17	
											254,32		
40	40	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,34	2113,46	29,62	718,59	10,03	481,27	226,61	1020,85	
						668,36	11,93	227,29	4,08		75,65		
41	41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,34	2276,85	29,62	774,18	10,03	536,86	226,61	1080,86	
						668,36	11,93	227,29	4,08		80,07		
42	42	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,68	1880,36	29,62	1278,57	20,23	804,10	453,39	1870,51	
						668,36	11,93	454,41	8,16		138,55		
43	43	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,51	2836,56	29,62	1446,70	15,13	1090,72	340,00	1929,67	
						668,36	11,93	340,85	6,12		142,97		
44	44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,87	146,47	1,34	273,87	2,55	4,59	261,46	578,17	
						142,64	0,00	266,73	0,00		42,84		
45	45	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	68,85	2382,59	16,92	164041,33	1165,01	810,39	158835,59	348707,40	
						2353,90	0,16	162066,10	11,05		25830,48		
46	46	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82,11	2573,03	20,46	211271,41	1679,94	958,29	204482,63	449014,37	
						2540,90	0,27	208633,35	22,10		33260,33		
47	47	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		5,78	2809,73	24,30	16240,27	140,42	74,97	15706,81	34502,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		2772,47	0,44	16024,88	2,55		2555,78		
48	48	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		5,61	3112,59	28,87	17461,55	162,01	111,18	16848,36	37054,73	
				м трубопровода		3063,89	0,66	17188,36	3,74		2744,82		
49	49	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		0,34	3383,98	33,42	1150,56	11,39	10,71	1106,36	2437,46	
				м трубопровода		3319,31	0,98	1128,63	0,34		180,54		
50	50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	138,17634	215,00		29707,84		29707,84	2376,60	32084,44	
51	51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	5,42164	340,00		1843,31		1843,31	147,39	1990,70	
52	52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	5,25657	534,00		2807,04		2807,04	224,57	3031,61	
53	53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,32164	795,00		255,68		255,68	20,40	276,08	
54	54	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,3205	708,00		13678,88		13678,88	1094,29	14773,17	
55	55	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	246,16	19,00		4677,04		4677,04	374,17	5051,21	
56	56	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		145,86	1024,43	120,74	149423,37	17611,15	55806,07	64353,50	230879,04	
				м трубопровода		521,09	59,44	76006,15	8670,00		17102,17		
57	57	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	612,69615	121,00		74136,15		74136,15	5930,96	80067,11	
58	58	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	5199,19092	121,00		629102,17		629102,17	50328,16	679430,33	
59	59	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	7184,30812	121,00		869301,29		869301,29	69544,11	938845,40	
60	60	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	115091,1868	121,00		13926032,80		13926032,80	1114082,59	15040115,39	
61	61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	88729,5926	121,00		10736280,64		10736280,64	858902,39	11595183,03	
62	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	218,79	57,95		12678,94		12678,94	1015,24	13694,18	
63	63	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	13,94	718,00		10008,92		10008,92	800,70	10809,62	
64	64	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	5,44	1092,00		5940,48		5940,48	475,32	6415,80	
65	65	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,34	1585,00		538,90		538,90	43,18	582,08	
66	66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	20,4	899,00		18339,60		18339,60	1467,10	19806,70	
67	67	1117-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	6,8	9767,63	45,96	56419,85	312,46	56772,86	9297,81	81775,10	
						1372,73	22,50	9334,53	153,00		6057,44		
68	68	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	11,9	958,31	45,71	11403,94	544,00	232,05	10677,70	23848,28	
						893,10	22,50	10627,89	267,75		1766,64		
69	69	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	11,9	8162,00		97127,80		97127,80	7770,19	104897,99	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	1,7	620,00		1054,00		1054,00	84,32	1138,32	
71	71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	10,2	391,00		3988,20		3988,20	319,09	4307,29	
72	72	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,17	958,31 893,10	45,71 22,50	162,86 151,81	7,82 3,91	3,40	152,49 25,16	340,51	
73	73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,17	15020,00		2553,40		2553,40	204,34	2757,74	
74	74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,17	2390,00		406,30		406,30	32,47	438,77	
75	75	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,17	3924,92 732,42	0,00 0,00	667,25 124,44	0,00 0,00	542,81	122,06 63,07	852,38	
76	76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,17	1092,00		185,64		185,64	14,79	200,43	
77	77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,34	3954,00		1344,36		1344,36	107,61	1451,97	
78	78	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,17	958,31 893,10	45,71 22,50	162,86 151,81	7,82 3,91	3,40	152,49 25,16	340,51	
79	79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,17	8162,00		1387,54		1387,54	111,01	1498,55	
80	80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,17	863,00		146,71		146,71	11,73	158,44	
81	81	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,17	3924,92 732,42	0,00 0,00	667,25 124,44	0,00 0,00	542,81	122,06 63,07	852,38	
82	82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,17	718,00		122,06		122,06	9,69	131,75	
83	83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,34	1585,00		538,90		538,90	43,18	582,08	
84	84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,38	19755,18 1732,79	79,67 30,61	47017,41 4124,03	189,72 72,93	42703,66	4112,98 4090,37	55220,76	
85	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	1,02	1105,52 1050,00	0,00 0,00	1127,61 1071,00	0,00 0,00	56,61	856,80 158,78	2143,19	
86	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44,71	1369,89 1364,98	2,12 0,77	61247,77 61028,30	94,86 34,51	124,78	59841,70 9687,28	130776,75	
87	87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	62,05	2000,33 1308,89	5,18 1,77	124120,40 81216,65	321,47 109,82	42582,45	79700,08 16305,55	220126,03	
88	88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	446,2058	680,00		303419,91		303419,91	24273,62	327693,53	
89	89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	619,259	832,00		515223,42		515223,42	41217,86	556441,28	
90	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	60,18	196,00		11795,28		11795,28	943,67	12738,95	
91	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	67,83	837,00		56773,71		56773,71	4541,89	61315,60	
92	92	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,9755	708,00		4230,62		4230,62	338,47	4569,09	
93	93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	40,63	19,00		771,97		771,97	61,71	833,68	
94	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	36,55	31,00		1133,05		1133,05	90,61	1223,66	
95	95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		15,98	48352,01	2439,47	772665,13	38982,70	191456,72	426530,17	1295130,89	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ изоляции		33931,52	1188,88	542225,71	18998,35		95935,59		
96	96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,289	12267,00		3545,18		3545,18		3828,74	
											283,56		
97	97	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6,8	4954,06	137,89	33687,54	937,72	2909,89	29736,40	68497,76	
						4388,24	74,00	29840,10	503,20		5073,82		
98	98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	6,8	6577,00		44723,60		44723,60		48301,42	
											3577,82		
99	99	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6,8	2330,48	28,09	15847,23	191,08	1939,53	13534,04	31731,69	
						2017,17	13,74	13716,79	93,50		2350,42		
100	100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	6,8	6557,00		44587,60		44587,60		48154,54	
											3566,94		
101	101	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6,8	18630,29	90,34	126686,04	614,21	102565,59	23339,30	162027,34	
						3456,77	45,53	23506,07	309,57		12002,00		
102	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	6,8	837,00		5691,60		5691,60		6146,86	
											455,26		
103	103	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	6,8	5205,76	540,68	35399,10	3676,59	1882,58	31120,71	71841,49	
						4388,24	281,73	29840,10	1915,73		5321,68		
104	104	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	6,8	1611,04	0,13	10955,14	0,85	242,42	10497,50	23168,79	
						1575,27	0,00	10711,87	0,00		1716,15		
105	105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	6,8	10685,00		72658,00		72658,00		78470,64	
											5812,64		
106	106	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,68	3246,84	54,89	2207,79	37,40	1601,23	573,24	3003,56	
						837,15	23,18	569,33	15,81		222,53		
107	107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,17	600,00		102,00		102,00		110,16	
											8,16		
108	108	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,68	146,47	1,34	99,62	0,85	1,70	95,03	210,29	
						142,64	0,00	97,07	0,00		15,64		
109	109	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,17	708,00		120,36		120,36		130,05	
											9,69		
110	110	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,153	1433,28	1,66	219,30	0,34	21,93	157,76	407,15	
						1288,04	0,86	197,03	0,17		30,09		
111	111	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,17	35827,66	620,51	6090,76	105,40	1108,74	4818,14	11781,68	
						28684,86	235,06	4876,45	39,95		872,78		
112	112	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,17	4567,05	33,36	776,39	5,61	362,10	294,10	1156,17	
						2403,45	0,00	408,51	0,00		85,68		
113	113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,34	96918,00		32952,12				32952,12	
										32952,12			
114	114	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20,4	5960,57	128,12	121595,56	2613,58	85056,10	34062,90	168111,30	
						1663,03	40,80	33925,88	832,32		12452,84		
115	115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм		20,4	2864,00		58425,60		58425,60		63099,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							4673,98		
116	116	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,4	152,21 142,64	1,34 0,00	3105,05 2909,89	27,37 0,00	167,96	2851,75 476,51	6433,31	
117	117	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,04	2661,26 668,36	29,62 11,93	5428,95 1363,40	60,35 24,31	4005,03	1360,00 543,15	7332,10	
118	118	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,04	146,47 142,64	1,34 0,00	298,86 291,04	2,72 0,00	5,10	285,09 46,75	630,70	
119	119	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,34	1369,89 1364,98	2,12 0,77	465,80 464,10	0,85 0,34	1,02	455,09 73,61	994,50	
120	120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	9,35	1024,43 521,09	120,74 59,44	9578,48 4872,20	1128,97 555,73	3577,31	4125,22 1096,33	14800,03	
121	121	234-303-1810 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	$м^2$	2,72	12104,00		32922,88		32922,88		35556,69	
122	122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	14,025	40,00		561,00		561,00	2633,81 44,88	605,88	
123	123	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,68	3506,00 3040,95	162,28 45,01	2384,08 2067,20	110,33 30,60	206,55	2055,81 355,13	4795,02	
124	124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX" Словения	шт	0,68	9192,00		6250,56		6250,56	499,97	6750,53	
125	125	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1,36	3935,00		5351,60		5351,60	428,06	5779,66	
126	126	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1,87	992,00		1855,04		1855,04	148,41	2003,45	
127	127	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2,04	2004,00		4088,16		4088,16	327,08	4415,24	
128	128	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3,06	829,00		2536,74		2536,74	202,98	2739,72	
129	129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,933	880,98 735,74	1,66 0,86	5226,82 4365,09	9,86 5,10	851,87	3496,22 697,85	9420,89	
130	130	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,7	708,00		1203,60		1203,60	96,22	1299,82	
131	131	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,51	19888,00		10142,88		10142,88	811,41	10954,29	
132	132	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,935	10570,46 3412,46	197,55 22,50	9883,46 3190,73	184,79 21,08	6507,94	3147,38 1042,44	14073,28	
133	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00816	2112176,41 888518,29	749224,99 266932,33	17235,28 7250,33	6113,71 2178,21	3871,41	9334,19 2125,51	28694,98	
			ИТОГО по акту					46848041,55 1709751,88	91194,80 40762,43	45014144,62 32952,12	1559372,77 3869957,52	52277371,84	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							32952,12			
			Временные здания и сооружения	%	2,50			1306110,49					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									53550530,21	
			Зимние удорожания	%	0,74			396273,92					
			Итого с зимними удорожаниями									53946804,14	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1078936,08					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55025740,22	
			2-1-7 электрооборудование и электроосвещение										
1	1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	0,3	1089463,00		326838,90				326838,90	
										326838,90			
2	2	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	0,3	44664,88	5179,34	13399,50	1554,00	8961,60	2574,30	17251,80
						9613,80	2303,77	2884,20	691,20		1278,00		
3	3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	4,5	12115,15	375,62	54518,10	1690,50	9565,80	31695,00	93110,10
						9613,80	168,57	43262,10	758,70		6897,00		
4	4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	0,6	2672,70	245,49	1603,50	147,30	14,40	1086,90	2905,50
						2403,45	112,38	1442,10	67,50		215,10		
5	5	Прайс-лист *"Эл.комплекс"*	**Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени**	шт	5,4	7851,00		42395,40				42395,40	
										42395,40			
6	6	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5,4	4115,87	27,59	22225,80	149,10	9774,90	8857,20	33569,70
						2278,10	0,00	12301,80	0,00		2486,70		
7	7	Прайс-лист *"Эл.комплекс"*	**Фотосопротивление типа ФСК-Г**	шт	0,3	2681,00		804,30				804,30	
										804,30			
8	8	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	0,3	2830,78	484,18	849,30	145,20	9,90	548,40	1509,60
						2314,07	224,76	694,20	67,50		111,90		
9	9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	12	3929,73	1282,92	47156,70	15395,10	3208,80	28954,80	82200,30
						2379,42	971,85	28553,10	11662,20		6088,80		
10	10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	8,4	2993,74	899,73	25147,50	7557,60	2246,10	15264,30	43644,60
						1826,62	697,23	15343,50	5856,60		3232,80		
11	11	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	0,3	1226,86	25,68	368,10	7,80	2,70	260,10	678,60
						1192,54	11,55	357,90	3,60		50,40		
12	12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	4,5	1206,84	15,77	5430,90	70,80	60,30	3837,60	10010,10
						1177,69	6,74	5299,50	30,30		741,60		
13	13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	24	2468,86	16,65	59252,70	399,60	30588,60	20476,50	86107,50
						1177,69	7,30	28264,50	175,20		6378,30		
14	14	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	52,5	2847,04	484,18	149469,60	25419,60	2561,40	95967,90	265072,50
						2314,07	224,76	121488,60	11799,90		19635,00		
15	15	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	9911,84	52,57	118942,20	630,90	37673,10	58059,60	191161,80
						6719,85	0,00	80638,20	0,00		14160,00		
16	16	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	28,5	718,81	4,84	20486,10	138,00	483,60	14348,70	37621,50
						697,00	2,25	19864,50	64,20		2786,70		
17	17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	40,5	718,81	4,84	29111,70	196,20	687,30	20390,10	53461,80
						697,00	2,25	28228,50	91,20		3960,00		
18	18	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	170,4	1796,77	24,19	306169,50	4122,80	23554,50	201341,10	548111,70
						1634,35	6,74	278493,30	1148,40		40601,10		
19	19	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	0,9	1796,77	24,19	1617,00	21,60	124,50	1063,50	2895,00
						1634,35	6,74	1470,90	6,00		214,50		
20	20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**		2,7	816,71	5,68	2205,00	15,30	48,30	1546,20	4051,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		793,14	2,25	2141,40	6,00		300,00		
21	21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,025389	153839,31	21610,23	3905,70	548,70	115,50	2494,20	6912,00	
						127677,15	8765,56	3241,50	222,60		512,10		
22	22	1308-0201-1203 *РСНБ РК 2022*	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,0036	1112824,84	27878,38	4006,20	100,50	3589,20	257,70	4605,00	
						87934,66	11462,66	316,50	41,40		341,10		
23	23	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	90	579,86	20,31	52187,40	1827,90	16088,40	25075,80	83444,40	
						380,79	6,18	34271,10	556,20		6181,20		
24	24	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	819,01	29,99	12285,30	449,70	6459,60	3986,10	17573,10	
						358,39	10,68	5376,00	160,20		1301,70		
25	25	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1969,5	446,59	13,86	879558,90	27297,30	102295,80	548742,00	1542571,20	
						380,79	6,18	749965,80	12171,60		114270,30		
26	26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	36	518,76	40,61	18675,30	1461,90	1892,10	11511,60	32601,90	
						425,59	18,54	15321,30	667,50		2415,00		
27	27	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1779	137,34	1,21	244327,80	2152,80	42927,30	144170,10	419577,00	
						112,00	0,56	199248,00	996,30		31079,10		
28	28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	163,47	2,42	9808,20	145,20	1599,00	5854,20	16915,20	
						134,40	1,12	8064,00	67,20		1252,80		
29	29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	192,72	4,84	11563,20	290,40	1864,80	6871,20	19909,20	
						156,80	2,25	9408,00	135,00		1474,80		
30	30	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	3702	67,63	1,21	250366,20	4479,30	80037,30	120907,20	400963,50	
						44,80	0,56	165849,60	2073,00		29690,10		
31	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	145,24	9,68	17428,80	1161,60	2827,20	10065,60	29694,00	
						112,00	4,50	13440,00	540,00		2199,60		
32	32	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	104,4	681,35	247,68	71133,00	25857,60	9036,90	33233,70	112715,70	
						347,11	95,01	36238,20	9918,90		8349,00		
33	33	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,6	2571,56	121,04	16972,20	798,90	900,60	11263,50	30494,70	
						2314,07	56,19	15273,00	370,80		2259,00		
34	34	1308-0201-1804 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	1,8	2015,61	121,04	3628,20	217,80	2327,10	852,60	4839,30	
						601,66	56,19	1083,00	101,10		358,50		
35	35	Прайс-лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	0,9	23870,00		21483,00				21483,00	
36	36	Прайс-лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,9	44587,00		40128,30		21483,00		40128,30	
										40128,30			
37	37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1,8	1229,13	0,00	2212,50	0,00	49,20	1622,40	4141,80	
						1201,73	0,00	2163,00	0,00		306,90		
38	38	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	16,5	446,59	13,86	7368,60	228,60	857,10	4597,20	12923,10	
						380,79	6,18	6282,90	102,00		957,30		
39	39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	16,5	137,34	1,21	2266,20	20,10	398,10	1337,10	3891,60	
						112,00	0,56	1848,00	9,30		288,30		
40	40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава		78	67,63	1,21	5275,20	94,50	1686,30	2547,60	8448,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		44,80	0,56	3494,40	43,80		625,50		
41	41	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,9	9911,84 6719,85	52,57 0,00	8920,80 6048,00	47,40 0,00	2825,40	4354,50 1062,00	14337,30	
42	42	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30,6	883,61 277,69	461,48 209,20	27038,40 8497,20	14121,30 6401,40	4419,90	10727,10 3021,00	40786,50	
43	43	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,8	2571,56 2314,07	121,04 56,19	4628,70 4165,20	217,80 101,10	245,70	3072,00 616,20	8316,90	
44	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,6	11281,00		6768,60		6768,60	541,50	7310,10	
45	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	3	48820,00		146460,00		146460,00	11716,80	158176,80	
46	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	1,5	37161,00		55741,50		55741,50	4459,20	60200,70	
47	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	12	11462,00		137544,00		137544,00	11003,40	148547,40	
48	48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	8,4	1517,00		12742,80		12742,80	1019,40	13762,20	
49	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,3	5564,00		1669,20		1669,20	133,50	1802,70	
50	50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	24	132,00		3168,00		3168,00	253,50	3421,50	
51	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	8,7	142,00		1235,40		1235,40	98,70	1334,10	
52	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	10,5	132,00		1425,60		1425,60	114,00	1539,60	
53	53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	4,5	121,00		544,50		544,50	43,50	588,00	
54	54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	24	96,00		2304,00		2304,00	184,20	2488,20	
55	55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	40,5	86,00		3483,00		3483,00	278,70	3761,70	
56	56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	118,8	86,00		10216,80		10216,80	817,20	11034,00	
57	57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	40,5	40,00		1620,00		1620,00	129,60	1749,60	
58	58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	40,5	55,00		2227,50		2227,50	178,20	2405,70	
59	59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	12	40,00		480,00		480,00	38,40	518,40	
60	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	12	2581,00		30972,00		30972,00	2477,70	33449,70	
61	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,2394	38957,00		9326,40		9326,40	746,10	10072,50	
62	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,0594	154872,00		9199,50		9199,50	735,90	9935,40	
63	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,294	57838,00		17004,30		17004,30	1360,20	18364,50	
64	64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	40,5	90,00		3645,00		3645,00	291,60	3936,60	
65	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	28,5	373,00		10630,50		10630,50	850,50	11481,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	40,5	435,00		17617,50		17617,50		19026,90	
67	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	170,4	466,00		79406,40		79406,40	1409,40	85758,90	
68	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,9	320,00		288,00		288,00	6352,50	311,10	
69	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,7	320,00		864,00		864,00	23,10	933,00	
70	70	СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	239,4	202,00		48358,80		48358,80	69,00	52227,60	
71	71	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	11,7	1160,00		13572,00		13572,00	3868,80	14657,70	
72	72	СТПРАЙС.ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	4,5	510,00		2295,00		2295,00	1085,70	2478,60	
73	73	СТПРАЙС.ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	7,8	686,00		5350,80		5350,80	183,60	5778,90	
74	74	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	11,7	1055,00		12343,50		12343,50	428,10	13331,10	
75	75	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,099	106,70		10,50		10,50	987,60	11,40	
76	76	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,0054	433,19		2,40		2,40	0,90	2,70	
77	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	2,013	110515,00		222466,80		222466,80	0,30	240264,00	
78	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	3,348	179682,00		601575,30		601575,30	17797,20	649701,30	
79	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,18	283466,00		51024,00		51024,00	48126,00	55105,80	
80	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,18	696006,00		125281,20		125281,20	4081,80	135303,60	
81	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	18,75	183,00		3431,40		3431,40	10022,40	3705,90	
82	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	360	524,00		188640,00		188640,00	274,50	203731,20	
83	83	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	30,6	28254,00		864572,40		864572,40	15091,20	933738,30	
84	84	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	30	319,00		9570,00		9570,00	69165,90	10335,60	
85	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,9	3967,00		3570,30		3570,30	765,60	3855,90	
86	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,072	110515,00		7957,20		7957,20	285,60	8593,80	
87	87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,0225	179682,00		4042,80		4042,80	636,60	4366,20	
88	88	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	165	183,00		30195,00		30195,00	323,40	32610,60	
			ИТОГО по акту					5704003,80	139179,90	3172852,20	2415,60 1459815,60	7702385,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1960323,00	67107,90	431649,90	538566,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							431649,90			
			Временные здания и сооружения	%	2,50			181768,39					
			Итого с временными									7452503,89	
			Зимние удорожания	%	0,74			55148,53					
			Итого с зимними удорожаниями									7507652,42	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			150153,05					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7657805,46	
			2-1-8 слаботочные устройства										
1	1	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1,35	6260,11	1164,05	8451,15	1571,40	631,65	4459,20	13943,25	
						4628,14	786,78	6247,95	1062,15		1032,90		
2	2	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	6,3	1956,93	0,00	12328,65	0,00	126,00	7443,60	21354,00	
						1936,93	0,00	12202,65	0,00		1581,75		
3	3	1310-0902-0421 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,15	32913,86	3868,77	4937,10	580,35	191,40	2780,10	8334,60	
						27768,84	2614,90	4165,35	392,25		617,40		
4	4	1310-0902-0419 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,45	19047,89	2396,58	8571,60	1078,50	203,70	4891,20	14539,80	
						16198,49	1619,85	7289,25	729,00		1077,00		
5	5	1310-0902-0902 *РСНБ РК 2022*	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,15	32591,28	3047,05	4888,65	457,20	945,15	2315,25	7780,20	
						23243,16	2059,52	3486,45	309,00		576,30		
6	6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	18	575,38	54,05	10356,90	972,90	916,95	6416,70	18115,50	
						470,39	24,72	8467,05	444,90		1341,90		
7	7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	615	446,59	13,86	274652,85	8523,90	31943,10	171351,30	481686,45	
						380,79	6,18	234185,85	3800,70		35682,30		
8	8	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	579,86	20,31	10437,45	365,70	3217,65	5015,10	16688,85	
						380,79	6,18	6854,25	111,30		1236,30		
9	9	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	207	491,96	203,25	101835,75	42072,75	11861,10	46415,55	160112,40	
						231,41	80,02	47901,90	16564,20		11861,10		
10	10	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0.4	км	0,057	108,27		6,15		6,15	0,45	6,60	
11	11	СТПРАЙС_ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,15	6,43		0,90		0,90	0,15	1,05	
12	12	СТПРАЙС_ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,15	8093,00		1213,95		1213,95	97,05	1311,00	
13	13	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	6,3	192,00		1209,60		1209,60	96,75	1306,35	
14	14	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	0,45	5983,00		2692,35		2692,35	215,40	2907,75	
15	15	СТПРАЙС_ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,15	9046,00		1356,90		1356,90	108,60	1465,50	
16	16	1310-0902-0919 *РСНБ РК 2022*	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,15	6794,70	1301,00	1019,25	195,15	94,65	525,45	1668,30	
						4862,49	879,35	729,30	131,85		123,60		
17	17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,45	23818,18	0,00	10718,25	0,00	3731,10	5310,15	17310,60	
						15526,77	0,00	6987,00	0,00		1282,20		
18	18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,45	1517,00		682,65		682,65	54,60	737,25	
19	19	1310-0411-0205 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	0,45	4599,41	0,00	2069,70	0,00	91,20	1206,90	3538,80	
						4396,73	0,00	1978,50	0,00		262,20		
20	20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	26,25	1190,92	0,00	31261,65	0,00	302,85	18884,85	54158,25	
						1179,38	0,00	30958,80	0,00		4011,75		
21	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	26,25	141,00		3701,25		3701,25	296,10	3997,35	
22	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-1		13,5	531,00		7168,50		7168,50		7741,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							573,45		
23	23	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	13,5	1956,93 1936,93	0,00 0,00	26418,60 26148,60	0,00 0,00	270,00	15950,70 3389,55	45758,85	
24	24	1308-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	0,9	1250,57 1064,47	121,04 56,19	1125,45 958,05	108,90 50,55	58,50	726,15 148,20	1999,80	
25	25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,9	313,00		281,70		281,70		304,20	
26	26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	262,5	562,47 358,39	3,63 1,69	147648,45 94077,45	952,95 443,70	52618,20	22,50 68055,75 17256,75	232960,95	
27	27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,24	117933,00		28303,95		28303,95		30568,20	
28	28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0225	204750,00		4606,95		4606,95	2264,25	4975,50	
29	29	1310-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,9	136011,07 136011,07	0,00 0,00	122409,90 122409,90	0,00 0,00		368,55 74670,15 15766,35	212846,40	
30	30	1310-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,15	136011,07 136011,07	0,00 0,00	20401,65 20401,65	0,00 0,00		12445,05 2627,70	35474,40	
31	31	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная.МВ типа FX 10	шт	0,45	9003,00		4051,35		4051,35	324,15	4375,50	
32	32	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная.ДМВ типа ЕВ 44	шт	0,45	14202,00		6390,90		6390,90	511,20	6902,10	
33	33	СТПРАЙС.ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,15	19069,00		2860,35		2860,35	228,90	3089,25	
34	34	СТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,45	497,00		223,65		223,65	17,85	241,50	
35	35	1310-0501-0110 *РСНБ РК 2022*	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,45	540491,76 540491,76	0,00 0,00	243221,25 243221,25	0,00 0,00		148365,00 31326,90	422913,15	
36	36	Прайс.лист	Усилитель многоходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,45	37403,00		16831,35		16831,35		16831,35	
37	37	1310-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	2,25	28166,47 28166,47	0,00 0,00	63374,55 63374,55	0,00 0,00		38658,45 8162,70	110195,70	
38	38	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,45	3269,00		1471,05		1471,05	117,75	1588,80	
39	39	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,45	3269,00		1471,05		1471,05	117,75	1588,80	
40	40	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,45	3269,00		1471,05		1471,05	117,75	1588,80	
41	41	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,45	3269,00		1471,05		1471,05	117,75	1588,80	
42	42	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,45	3269,00		1471,05		1471,05	117,75	1588,80	
43	43	1310-0408-0507 *РСНБ РК 2022*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	11,25	1956,93 1936,93	0,00 0,00	22015,50 21790,50	0,00 0,00	225,00	13292,25 2824,65	38132,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	1310-0501-0114 *РСНБ РК 2022*	**Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала**	подключение	15,75	35271,53 35271,53	0,00 0,00	555526,65 555526,65	0,00 0,00		338871,15 71551,80	965949,60	
45	45	СТПРАЙС.ЛИСТ	**Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS**	шт	4,5	100,00		450,00		450,00	36,00	486,00	
46	46	СТПРАЙС.ЛИСТ	**Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810**	шт	11,25	89,00		1001,25		1001,25	80,10	1081,35	
47	47	СТПРАЙС.ЛИСТ	**Розетка NV с крышкой типа DB 03**	шт	11,25	1857,00		20891,25		20891,25	1671,30	22562,55	
48	48	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт	0,45	2830,78 2314,07	484,18 224,76	1273,80 1041,30	217,80 101,10	14,70	822,60 167,70	2264,10	
49	49	СТПРАЙС.ЛИСТ	**Нагрузка 75 ОМ F125-24**	шт	0,45	266,00		119,70		119,70	9,60	129,30	
50	50	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	247,5	491,96 231,41	203,25 80,02	121760,10 57274,05	50304,45 19804,95	14181,75	55497,00 14181,75	191438,85	
51	51	СТПРАЙС.ЛИСТ	**Кабель распределительный марки RG 11-60**	м	22,5	287,00		6457,50		6457,50	516,60	6974,10	
52	52	СТПРАЙС.ЛИСТ	**Кабель абонентский марки RG 6U**	м	225	142,00		31950,00		31950,00	2556,00	34506,00	
53	53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	180	344,00		61920,00		61920,00	4953,60	66873,60	
54	54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм**	м	6150	183,00		1125450,00		1125450,00	90036,00	1215486,00	
55	55	СТ151801-132	**Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа**	1000шт	0,04455	38957,00		1735,50		1735,50	138,90	1874,40	
			ИТОГО по акту					3145617,75	107401,95	1443706,20	1044369,60	4523844,90	
								1577678,25	43945,65	16831,35	333857,55		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							16831,35			
			Временные здания и сооружения	%	2,50			112675,34					
			Итого с временными									4619688,89	
			Зимние удорожания	%	0,74			34185,70					
			Итого с зимними удорожаниями									4653874,59	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			93077,49					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4746952,08	
			2-1-9 газоснабжение										
1	1	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,8	2722,23 1268,49	72,74 24,53	78400,20 36532,50	2094,90 706,50	39772,80	36494,20 9191,50	124085,90	
2	2	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	4072,26 1268,49	72,74 24,53	4072,30 1268,50	72,70 24,50	2731,00	1267,20 427,20	5766,70	
3	3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	12,7	380,00		4826,00		4826,00	386,10	5212,10	
4	4	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	м	14,8	696,00		10300,80		10300,80	824,10	11124,90	
5	5	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	0,7	764,00		534,80		534,80	42,80	577,60	
6	6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	0,6	1035,00		621,00		621,00	49,70	670,70	
7	7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1	2123,00		2123,00		2123,00	169,80	2292,80	
8	8	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	29,8	930,79 913,16	0,00 0,00	27737,50 27212,20	0,00 0,00	525,40	26668,00 4352,60	58758,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,27	5960,57 1663,03	128,12 40,80	1609,40 449,00	34,60 11,00	1125,70	450,80 164,80	2225,00	
10	10	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	4072,26 1268,49	72,74 24,53	2443,40 761,10	43,60 14,70	1638,60	760,30 256,30	3460,00	
11	11	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2722,23 1268,49	72,74 24,53	5444,50 2537,00	145,50 49,10	2762,00	2534,30 638,30	8617,10	
12	12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,27	3391,00		915,60		915,60	73,20	988,80	
13	13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,6	1265,00		759,00		759,00	60,70	819,70	
14	14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,2	764,00		916,80		916,80	73,30	990,10	
15	15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	0,8	696,00		556,80		556,80	44,50	601,30	
16	16	1116-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,3	7013,08 2243,81	134,79 22,50	2103,90 673,10	40,50 6,80	1390,30	666,30 221,60	2991,80	
17	17	1119-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	4	5441,79 2378,27	394,18 198,87	21767,20 9513,10	1576,70 795,50	10677,40	10102,40 2549,60	34419,20	
		513-301-0100 <font	Плита газовая	шт.	4								
18	18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	4	103946,00		415784,00		415784,00		415784,00	
19	19	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	958,31 893,10	45,71 22,50	3833,20 3572,40	182,80 90,00	78,00	3589,20 593,80	8016,20	
20	20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	4	6583,00		26332,00		26332,00	2106,60	28438,60	
21	21	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,3	887,00		3814,10		3814,10	305,10	4119,20	
22	22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	887,00		798,30		798,30	63,90	862,20	
23	23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,3	118377,00		35513,10		35513,10	2841,00	38354,10	
24	24	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	5,74	1433,28 1288,04	1,66 0,86	8227,00 7393,30	9,50 4,90	824,10	5918,60 1131,60	15277,20	
			ИТОГО по акту					659433,90 89912,20	4200,80 1703,00	149536,60 415784,00	88451,30 26568,10	774453,30	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							415784,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,50			8966,73					
			Итого с временными									367636,03	
			Зимние удорожания	%	0,74			2720,51					
			Итого с зимними удорожаниями									370356,54	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			7407,13					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									377763,67	
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2 без НДС	Тенге								120 134 694,23	
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге	12%							14 416 163,31	
			ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								134 550 857,54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО СК А-Строй монтаж

и.о. Директор _____ **Жумабаев Е.Т.**

ТОО «T&S Construction»

Руководитель _____ **зам.директора Жумагалиев А.Ж.**