форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО СК А-Строй монтаж

Подрядчик : ТОО «T&S Construction»

Объект : «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №22 в 20 микрорайоне в городе Актау» с инженерными сетями

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			2023/29-1	**06.01.2022**						
					специфика					
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-мот работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	116 163 967,50									
в том числе за отчетный месяц		103 717 828,13							12 446 139,38	116 163 967,50
Итого к оплате:										**116 163 967,50**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО СК А-Строй монтаж

гл.инженер _____ **Балкыев С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «T&S Construction»

Руководитель _____ **зам.директора Жумагалиев А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «T&S Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №22 в 20 микрорайоне в городе Актау» с инженерными сетями**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №22 в 20 микрорайоне в городе Актау" с инженерными сетями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2023/29-1 от 06.01.2022**

Акт выполненных работ 25

за **февраль 2023** (месяц, год) **"Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №22 в 20 микрорайоне в городе Актау" с инженерными сетями**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЮК_АР										
1	Э610013: 1, 4, 7	6101-0101-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 1	м³	237,16	472,00 0,00	472,00 102,00	111939,52 0,00	111939,52 24190,32			111939,52	
2	Э610013: 2	7101-0101-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2	м³	8,91	3145,00 2238,00	900,00 196,00	28021,95 19940,58	8019,00 1746,36	62,37		28021,95	
3	Э610013: 3	6101-0203-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м группа грунта 1	м³	2,97	13112,00 13112,00	0,00 0,00	38942,64 38942,64	0,00 0,00			38942,64	
4	Э610013: 5, 8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	393,712	47,00		18504,42				18504,42	
5	Э610013: 6	6101-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м³	168,85	61,00 12,00	50,00 13,00	10299,85 2026,20	8442,50 2195,05			10299,85	
6	Э610013: 9	6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м³	57,86	79,00 0,00	79,00 20,00	4570,94 0,00	4570,94 1157,20			4570,94	
7	Э610013: 10	6101-0106-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102	м³	57,86	46,00 0,00	46,00 12,00	2661,56 0,00	2661,56 694,32			2661,56	
8	Э610013: 11	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	57,86	618,00 384,00	234,00 77,00	35757,48 22218,24	13539,24 4455,22			35757,48	
9	Э610013: 12	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	19,36	3585,00 3585,00	0,00 0,00	69405,60 69405,60	0,00 0,00			69405,60	
10	Э610013: 13, 39	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	4,9126	30827,00 5546,00	2808,00 529,00	151440,74 27245,24	13794,55 2598,75	110400,95		151440,74	
11	Э610013: 14	6103-0101-0210 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	24,75	50455,00 13512,00	4392,00 803,00	1248761,25 334422,00	108702,00 19874,25	805637,25		1248761,25	
12	Э610013: 15, 16, 19, 20, 22, 30, 41, 51, 53, 54, 58, 71, 76, 77, 79, 80, 92, 108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,162134	355882,00		413582,51		413582,51		413582,51	
13	Э610013: 17, 38, 43 Э610023: 23	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		88,1265	4810,00	40,00	423888,41	3525,06	312496,47		423888,41	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Э610013: 18, 52	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^2$ поверхности	10,912	1224,00 71577,00 25757,00	6,00 11758,00 2208,00	107866,88 781048,18 281060,34	528,77 128303,34 24093,74	371684,50		781048,18	
15	Э610013: 21, 40	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	6,8354	87069,00 45853,00	6405,00 1246,00	595151,48 313423,55	43780,66 8516,86	237947,27		595151,48	
16	Э610013: 23	6114-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм	м	0,066	30038,00 5163,00	231,00 63,00	1982,53 340,78	15,29 4,18	1626,46		1982,53	
17	Э610013: 24, 25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,132	6537,00		862,84		862,84		862,84	
18	Э610013: 26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,055	479401,00 336398,00	3875,00 1255,00	26367,11 18501,89	213,18 69,08	7652,04		26367,11	
19	Э610013: 27	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,044	56733,00 18708,00	4955,00 910,00	2496,23 823,13	218,02 40,04	1455,08		2496,23	
20	Э610013: 28, 69	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	28,863868	2928,00 1874,00	36,00 12,00	84513,44 54090,85	1039,17 346,39	29383,42		84513,44	
21	Э610013: 29, 78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	11,1232	140347,00 78047,00	4718,00 922,00	1561107,79 868132,43	52479,35 10255,63	640496,01		1561107,79	
22	Э610013: 49	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,3696	135953,00 78047,00	4718,00 922,00	50248,22 28846,18	1743,83 340,78	19658,21		50248,22	
23	Э610013: 31, 55, 60, 81	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,094527	316465,00 312523,00	3942,00 1238,00	29914,61 29542,04	372,57 116,93			29914,61	
24	Э610013: 32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,005181	96078,00		497,75		497,75		497,75	
25	Э610013: 36, 56, 61, 82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,128271	96078,00		12324,07		12324,07		12324,07	
26	Э610013: 94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,017107	96078,00		1643,62		1643,62		1643,62	
27	Э610013: 33, 83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,066	333721,00 245511,00	2176,00 700,00	22025,63 16203,77	143,66 46,20	5678,20		22025,63	
28	Э610013: 34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,1848	120790,00 70923,00	14736,00 4334,00	22321,97 13106,61	2723,16 800,91	6492,20		22321,97	
29	Э610013: 35, 59, 93, 101 Э610023: 49, 128	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,082666	1070829,00 1066887,00	3942,00 1238,00	88521,51 88195,80	326,04 102,52			88521,51	
30	Э610013: 37	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,013904	1356392,00 219825,00	26842,00 7268,00	18859,28 3056,46	373,23 101,09	15429,59		18859,28	
31	Э610013: 42	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,000422	196572,00 178353,00	5558,00 1550,00	83,05 75,35	2,31 0,66	5,39		83,05	
32	Э610013: 44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,039736	371695,00 316995,00	50642,00 12692,00	14769,81 12596,21	2012,34 504,35	161,26		14769,81	
33	Э610013: 45, 87	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,36608	228823,00 80912,00	3944,00 1238,00	83767,53 29620,25	1443,86 453,20	52703,42		83767,53	
34	Э610013: 46 Э610023: 177, 188	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады		0,048744	18469,00	127,00	900,35	6,27	426,69		900,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Э610013: 47, 89	6110-0101-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	$м^3$	65,824	9589,00 4569,00	40,00 153,00	467,39 300749,90	1,98 10071,05	154291,50		300749,90	
36	Э610013: 48, 68 Э610023: 53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	$м^2$	0,048206	2072,00 694126,00	38,00	136387,35 33461,23	2501,29	33461,23		33461,23	
37	Э610013: 50, 91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	т	6,0555	152724,00 90055,00	7012,00 1245,00	924820,16 545328,08	42461,10 7539,07	337030,98		924820,16	
38	Э610013: 57	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	12,9734	101111,00 57953,00	13422,00 2596,00	1311753,41 751847,47	174128,90 33678,92	385777,04		1311753,41	
39	Э610013: 62, 99	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	27,439379	41503,00 28274,00	7330,00 1564,00	1138816,58 775820,98	201130,60 42915,18	161865,00		1138816,58	
40	Э610013: 63	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	29,098247	28197,00 18611,00	6798,00 1284,00	820483,29 541547,49	197809,92 37362,16	81125,88		820483,29	
41	Э610013: 64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	$м^3$	26,770387	23889,70		639536,48		639536,48		639536,48	
42	Э610013: 65	СТ11011-250	Клей	кг	785,652674	38,00		29854,77		29854,77		29854,77	
43	Э610013: 66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,147048	88309,00 56410,00	27372,00 7042,00	12985,61 8294,99	4025,01 1035,54	665,61		12985,61	
44	Э610013: 67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,13772	167300,00		23040,60		23040,60		23040,60	
45	Э610013: 70	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,033	139895,00 65540,00	10812,00 1970,00	4616,59 2162,82	356,84 65,01	2096,93		4616,59	
46	Э610013: 72	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели горизонтального	м шва	130,9	401,00 208,00	21,00 7,00	52490,90 27227,20	2748,90 916,30	22514,80		52490,90	
47	Э610013: 73	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м шва	106,7	810,00 432,00	36,00 12,00	86427,00 46094,40	3841,20 1280,40	36491,40		86427,00	
48	Э610013: 74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	$м^3$ заделки	0,11	195120,00 130838,00	1544,00 496,00	21463,20 14392,18	169,84 54,56	6901,18		21463,20	
49	Э610013: 75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	0,66	66855,00 28097,00	5553,00 1051,00	44124,30 18544,02	3664,98 693,66	21915,30		44124,30	
50	Э610013: 84	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	2,03148	307869,00 105045,00	2198,00 639,00	625429,75 213396,81	4465,23 1298,11	407567,71		625429,75	
51	Э610013: 85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004103	1528659,00		6271,43		6271,43		6271,43	
52	Э610013: 86	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^2$	2,03148	15443,00 3902,00	176,00 56,00	31372,11 7926,82	357,50 113,74	23087,79		31372,11	
53	Э610013: 88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	64,9	547,00 148,00	9,00 3,00	35500,30 9605,20	584,10 194,70	25375,90		35500,30	
54	Э610013: 90 Э610023: 58, 121, 137, 144, 164	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	44,521972	7751,00 4725,00	37,00 8,00	345089,91 210366,42	1647,25 356,18	133076,24		345089,91	
55	Э610013: 95	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	0,654185	112978,00 79108,00	25654,00 6497,00	73908,56 51751,26	16782,48 4250,29	5374,82		73908,56	
56	Э610013: 96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,654185	1219174,00		797565,78		797565,78		797565,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	Э610013: 97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,654185	4445,00		2907,85		2907,85		2907,85	
58	Э610013: 98	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	6,6	8758,00 6583,00	99,00 34,00	57802,80 43447,80	653,40 224,40	13701,60		57802,80	
59	Э610013: 100	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,5016	55615,00 24043,00	2972,00 584,00	27896,44 12059,96	1490,72 292,93	14345,76		27896,44	
60	Э610013: 102 Э610093: 4, 15	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	18,843	635,00		11965,36		11965,36		11965,36	
61	Э610013: 103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,055	452301,00 334795,00	3604,00 1167,00	24876,61 18413,78	198,33 64,24	6264,50		24876,61	
62	Э610013: 104 Э610023: 56	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	17,215	5592,00 1154,00	37,00 7,00	96266,28 19866,11	637,01 120,56	75763,16		96266,28	
63	Э610013: 105	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	12,5125	3551,00 942,00	172,00 51,00	44431,86 11786,83	2152,15 638,11	30492,88		44431,86	
64	Э610013: 106	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка бетона по перекрытию. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	12,5125	-641,00 -120,00	-34,00 -10,00	-8020,54 -1501,50	-425,48 -125,18	-6093,56		-8020,54	
65	Э610013: 107 Э610023: 42, 69, 76, 93, 170	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,176023	64628,00 60283,00	4169,00 1309,00	11376,20 10611,15	733,92 230,45	31,13		11376,20	
66	Э610013: 109	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,260039	1322909,00 198383,00	15043,00 2977,00	344007,84 51587,25	3911,82 774,18	288508,77		344007,84	
67	Э610013: 110, 114 Э610023: 27, 145	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	78,257023	251,00 184,00	5,00 1,00	19642,59 14399,33	391,38 78,32	4851,88		19642,59	
68	Э610013: 111, 115 Э610023: 28, 146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	78,257023	378,00 215,00	7,00 1,00	29581,20 16825,27	547,91 78,32	12208,02		29581,20	
69	Э610013: 112 Э610023: 131, 135	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$	31,0431	6101,00 3841,00	44,00 14,00	189393,93 119236,59	1365,98 434,61	68791,36		189393,93	
70	Э610013: 113	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	12,544565	1598,00		20046,18		20046,18		20046,18	
71	Э610023: 1, 109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	1,4344	9865,00 9075,00	401,00 126,00	14150,40 13017,18	575,19 180,73	558,03		14150,40	
72	Э610023: 2, 110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	$м^2$	1,4344	30000,00		43032,00		43032,00		43032,00	
73	Э610023: 3	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	0,66	6042,00 5480,00	123,00 28,00	3987,72 3616,80	81,18 18,48	289,74		3987,72	
74	Э610023: 4, 9, 14, 84	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	56,8128	658,00 303,00	87,00 24,00	37382,84 17214,34	4942,74 1363,56	15225,76		37382,84	
75	Э610023: 5, 10, 85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,90288	44340,00 15449,00	15,00 0,00	40033,62 13948,55	13,53 0,00	26071,54		40033,62	
76	Э610023: 6, 11, 77, 83	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой		23,5246	2807,00	79,00	66033,55	1858,45	27288,58		66033,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² изолируемой поверхности		1568,00	11,00	36886,52	258,83				
77	Э610023: 7, 12, 64, 67, 71, 74, 78, 81, 86, 88, 91, 94, 96, 168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м²	339,9572	2062,00 1424,00	82,00 29,00	700991,83 484098,89	27876,31 9858,53	189016,63		700991,83	
78	Э610023: 8, 13, 75, 87, 92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	14,41	680,00 70,00	55,00 19,00	9798,91 1008,70	792,66 273,90	7997,55		9798,91	
79	Э610023: 68	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	45,6698	851,00 88,00	69,00 24,00	38864,98 4018,96	3151,17 1096,04	31694,85		38864,98	
80	Э610023: 79	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	184,646	-170,00 -18,00	-14,00 -5,00	-31389,82 -3323,65	-2585,00 -923,23	-25481,17		-31389,82	
81	Э610023: 82, 95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	27,8663	-340,00 -35,00	-28,00 -10,00	-9474,52 -975,37	-780,34 -278,74	-7718,81		-9474,52	
82	Э610023: 169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	8,8	340,00 35,00	28,00 10,00	2992,00 308,00	246,40 88,00	2437,60		2992,00	
83	Э610023: 15	7101-0602-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные**	м²	47,784	1335,00 281,00	376,00 90,00	63791,64 13427,26	17966,74 4300,56	32397,64		63791,64	
84	Э610023: 16	7101-0602-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703**	м²	47,784	71,00 2,00	16,00 5,00	3392,62 95,59	764,50 238,92	2532,53		3392,62	
85	Э610023: 17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	м³	3,82272	26410,00 13676,00	4956,00 1519,00	100958,00 52279,48	18945,41 5806,68	29733,11		100958,00	
86	Э610023: 18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м² оштукатуриваемой поверхности	9,3104	3465,00 2859,00	228,00 100,00	32260,58 26618,46	2122,78 931,04	3519,34		32260,58	
87	Э610023: 19	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена**	м²	6,7727	1932,00 1769,00	16,00 6,00	13084,83 11980,87	108,35 40,59	1002,32		13084,83	
88	Э610023: 20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	м² окрашиваемой поверхности	12,7204	597,00 545,00	6,00 2,00	7594,07 6932,64	76,34 25,41	585,09		7594,07	
89	Э610023: 21	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена**	м²	3,3627	1214,00 918,00	5,00 2,00	4082,32 3086,93	16,83 6,71	978,56		4082,32	
90	Э610023: 22	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону**	м²	90,3958	395,00 371,00	5,00 2,00	35706,33 33536,80	451,99 180,84	1717,54		35706,33	
91	Э610023: 24	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	м³ изоляции	0,4268	138175,00 107593,00	3547,00 992,00	58973,09 45920,71	1513,82 423,39	11538,56		58973,09	
92	Э610023: 25, 125, 129, 162	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,523155	301789,00 216588,00	63839,00 18214,00	157882,34 113309,02	33397,87 9528,86	11175,45		157882,34	
93	Э610023: 26, 44, 126, 130, 163	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т**	т	0,494043	1096172,00		541556,29		541556,29		541556,29	
94	Э610023: 29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка**		1,65	3526,00	67,00	5817,90	110,55			5817,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	Э610023: 30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	отверстие	1,65	3458,00 2553,00	0,00 174,00	5705,70 4212,45	0,00 287,10	1702,80		4212,45	
96	Э610023: 31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	блок	1,3365	1347,00 779,00	44,00	2222,55 1041,15	72,60	1041,15		1041,15	
97	Э610023: 32	СТ11011-818	Петля врезная	$м^2$	3,3	50,00		165,00		165,00		165,00	
98	Э610023: 33	СТ11011-819	Задвижка	шт	1,65	96,00		158,40		158,40		158,40	
99	Э610023: 133	СТ11011-819	Петли	шт	37,84	96,00		3632,64		3632,64		3632,64	
100	Э610023: 34	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	25,157	2443,00 872,00	55,00 9,00	61458,54 21936,86	1383,58 226,38	38138,10		61458,54	
101	Э610023: 35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	59,18	13290,00 8560,00	2996,00 939,00	786502,20 506580,80	177303,28 55570,02	102618,12		786502,20	
102	Э610023: 36	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	14,982	3601,00 2305,00	127,00 27,00	53950,16 34533,51	1902,67 404,47	17513,98		53950,16	
103	Э610023: 37, 156, 167, 172, 179	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	24,612599	48924,00		1204146,79		1204146,79		1204146,79	
104	Э610023: 38	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	44,198	2206,00 904,00	132,00 28,00	97500,81 39954,97	5834,07 1237,50	51711,77		97500,81	
105	Э610023: 39, 66, 73, 90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	8,406067	31922,00		268338,40		268338,40		268338,40	
106	Э610023: 40, 45	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	70,741	1794,00 989,00	275,00 57,00	126909,31 69962,86	19453,83 4032,27	37492,62		126909,31	
107	Э610023: 41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	59,18	507,00 55,00	62,00 13,00	30004,26 3254,90	3669,16 769,34	23080,20		30004,26	
108	Э610023: 46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	8,36	676,00 73,00	83,00 18,00	5651,36 610,28	693,88 150,48	4347,20		5651,36	
109	Э610023: 43, 143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,044702	242912,00 228653,00	5781,00 1055,00	10858,65 10221,20	258,50 47,19	378,95		10858,65	
110	Э610023: 60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,010362	265777,00 251518,00	5781,00 1055,00	2753,96 2606,23	59,84 10,89	87,89		2753,96	
111	Э610023: 47	6110-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	8,36	4547,00 1598,00	279,00 57,00	38012,92 13359,28	2332,44 476,52	22321,20		38012,92	
112	Э610023: 48	6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	3,201	1886,00 776,00	38,00 9,00	6037,13 2484,02	121,66 28,82	3431,45		6037,13	
113	Э610023: 50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,099	3293,00		326,04		326,04		326,04	
114	Э610023: 51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,093588	123239,00 75414,00	39327,00 10149,00	11533,72 7057,82	3680,60 949,85	795,30		11533,72	
115	Э610023: 52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм		2,6862	2200,00		5909,64		5909,64		5909,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	Э610023: 54	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м $м^2$ изолируемой поверхности	13,09	1724,00 701,00	62,00 14,00	22567,16 9176,09	811,58 183,26	12579,49		22567,16	
117	Э610023: 55, 124, 176, 187	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,092976	269834,00 106646,00	3298,00 1051,00	25088,03 9915,62	306,57 97,68	14865,84		25088,03	
118	Э610023: 57, 136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,031221	419919,00		13110,46		13110,46		13110,46	
119	Э610023: 59	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	9,57	6300,00 943,00	614,00 202,00	60291,00 9024,51	5875,98 1933,14	45390,51		60291,00	
120	Э610023: 61 Э610063: 115	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	14,036	2712,00		38065,61		38065,61		38065,61	
121	Э610023: 62, 138, 182	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	$м^2$ площади прокладок	0,117084	16324,00 796,00	96,00 31,00	1911,36 93,17	11,33 3,63	1806,86		1911,36	
122	Э610023: 63, 139, 183	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,019866	31162,00		619,08		619,08		619,08	
123	Э610023: 65, 72, 89	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	51,051	1375,00 1280,00	94,00 31,00	70195,18 65345,28	4798,86 1582,68			70195,18	
124	Э610023: 70, 80	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	230,3158	5686,00 1071,00	118,00 36,00	1309575,63 246668,29	27177,26 8291,36	1035730,08		1309575,63	
125	Э610023: 97	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	69,6795	1325,00 1277,00	5,00 2,00	92325,31 88980,76	348,37 139,37	2996,18		92325,31	
126	Э610023: 98	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	237,2051	766,00 504,00	3,00 1,00	181699,10 119551,41	711,59 237,16	61436,10		181699,10	
127	Э610023: 99, 165	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,04873	1431989,00 249186,00	50157,00 14973,00	69780,81 12142,90	2444,09 729,63	55193,82		69780,81	
128	Э610023: 100	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	9,6558	8585,00 4910,00	1870,00 400,00	82895,01 47410,00	18056,39 3862,32	17428,62		82895,01	
129	Э610023: 101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	$м^2$	1,7358	30000,00		52074,00		52074,00		52074,00	
130	Э610023: 102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	$м^2$	7,92	26768,00		212002,56		212002,56		212002,56	
131	Э610023: 103	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	32,208	7733,00 6193,00	351,00 114,00	249064,42 199464,10	11305,03 3671,69	38295,29		249064,42	
132	Э610023: 104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	$м^2$	7,92	3640,00		28828,80		28828,80		28828,80	
133	Э610023: 105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	$м^2$	10,89	4010,00		43668,90		43668,90		43668,90	
134	Э610023: 106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	$м^2$	4,928	3780,00		18627,84		18627,84		18627,84	
135	Э610023: 107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	$м^2$	8,47	4250,00		35997,50		35997,50		35997,50	
136	Э610023: 108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке		5,259672	8710,00	88,00	45811,70	462,88	25093,86		45811,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² площади остекления		3851,00	22,00	20254,96	115,72				
137	Э610023: 111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	4,4	585,00		2574,00		2574,00		2574,00	
138	Э610023: 112	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	5,9378	11951,00 / 6646,00	536,00 / 178,00	70962,65 / 39462,61	3182,63 / 1056,88	28317,41		70962,65	
139	Э610023: 113	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	6,9685	10079,00 / 5672,00	540,00 / 180,00	70235,55 / 39525,31	3762,99 / 1254,33	26947,25		70235,55	
140	Э610023: 114	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	12,1	7589,00 / 4165,00	535,00 / 180,00	91826,90 / 50396,50	6473,50 / 2178,00	34956,90		91826,90	
141	Э610023: 115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	5,9378	56804,00		337290,80		337290,80		337290,80	
142	Э610023: 116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двуэлементный с поворотными створками	м²	19,0685	54824,00		1045411,40		1045411,40		1045411,40	
143	Э610023: 117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	14,85	4039,00 / 2941,00	336,00 / 114,00	59979,15 / 43673,85	4989,60 / 1692,90	11315,70		59979,15	
144	Э610023: 118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	5,5011	1331,00		7321,93		7321,93		7321,93	
145	Э610023: 119	6108-0202-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м²	м²	6,336	12193,00 / 6567,00	557,00 / 186,00	77254,87 / 41608,49	3529,24 / 1178,54	32117,14		77254,87	
146	Э610023: 120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	6,336	56297,00		356697,77		356697,77		356697,77	
147	Э610023: 122, 150	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	408,6544	1140,00 / 1003,00	8,00 / 3,00	465865,95 / 409880,35	3269,20 / 1225,95	52716,40		465865,95	
148	Э610023: 123, 186	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,505756	133700,00		736119,67		736119,67		736119,67	
149	Э610023: 127	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	0,49566	40245,00 / 8783,00	4347,00 / 852,00	19947,84 / 4353,36	2154,57 / 422,29	13439,91		19947,84	
150	Э610023: 132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	18,92	48,00		908,16		908,16		908,16	
151	Э610023: 134	СТ11011-811	Ручка	шт	18,92	339,00		6413,88		6413,88		6413,88	
152	Э610023: 140, 180	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	1,76	389,00		684,64		684,64		684,64	
153	Э610023: 141	6112-0302-0318 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска улучшенная масляным составом по дереву стена	м²	0,341	2975,00 / 2688,00	7,00 / 2,00	1014,53 / 916,63	2,42 / 0,66	95,48		1014,53	
154	Э610023: 142, 185	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,006984	273415,00 / 180516,00	67104,00 / 18374,00	1909,49 / 1260,71	468,71 / 128,37	180,07		1909,49	
155	Э610023: 147	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	1,628	7730,00 / 536,00	2677,00 / 525,00	12584,44 / 1035,43	4358,20 / 854,70	7190,81		12584,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	Э610023: 148	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	$м^2$	10,89	959,00 817,00	9,00 2,00	10443,51 8897,13	98,01 21,78	1448,37		10443,51	
157	Э610023: 149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	104,7431	4760,00 3940,00	297,00 128,00	498577,20 412687,77	31108,66 13407,13	54780,77		498577,20	
158	Э610023: 151	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	$м^2$	75,7845	2251,00 1936,00	14,00 5,00	170590,86 146718,77	1061,06 378,95	22811,03		170590,86	
159	Э610023: 152	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена**	$м^2$	59,4726	2682,00 2364,00	10,00 3,00	159505,50 140593,20	594,77 178,42	18317,53		159505,50	
160	Э610023: 153	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	24,3672	10510,00 7538,00	44,00 14,00	256099,25 183679,98	1072,17 341,11	71347,10		256099,25	
161	Э610023: 154	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	$м^2$ горизонтальной проекции	5,2822	3960,00 3512,00	16,00 5,00	20917,49 18551,06	84,48 26,40	2281,95		20917,49	
162	Э610023: 155	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	$м^3$ изоляции	20,7548	104329,00 94111,00	4595,00 1489,00	2165327,56 1953254,93	95368,35 30903,95	116704,28		2165327,56	
163	Э610023: 171	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	$м^3$ изоляции	15,026	92054,00 81836,00	4595,00 1489,00	1383203,36 1229667,78	69044,47 22373,67	84491,11		1383203,36	
164	Э610023: 157	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	$м^2$	209,30426	2597,00 2171,00	133,00 43,00	543563,13 454399,55	27837,48 9000,09	61326,10		543563,13	
165	Э610023: 158, 173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$	226,8981	8068,00 5915,00	99,00 34,00	1830613,84 1342102,30	22462,88 7714,52	466048,66		1830613,84	
166	Э610023: 159, 174	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	$м^2$	245,049948	503,00		123260,17		123260,17		123260,17	
167	Э610023: 160, 175	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная**	$м^2$	226,8981	594,00 461,00	4,00 1,00	134777,39 104600,10	907,61 226,93	29269,68		134777,39	
168	Э610023: 161	6111-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из проволоки**	$м^2$ изолируемой поверхности	0,132	1520,00 1351,00	8,00 3,00	200,64 178,31	1,10 0,44	21,23		200,64	
169	Э610023: 166	6111-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности покрытия и перекрытия сверху**	$м^3$ изоляции	0,27357	64333,00 52151,00	3416,00 992,00	17599,56 14267,00	934,45 271,37	2398,11		17599,56	
170	Э610023: 178	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	$м^2$	0,231	13419,00 4288,00	41,00 13,00	3099,80 990,55	9,46 2,97	2099,79		3099,80	
171	Э610023: 181	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,000779	1397405,00 269775,00	15399,00 3006,00	1088,34 210,10	11,99 2,31	866,25		1088,34	
172	Э610023: 184	6107-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка пергамином**	$м^2$	0,3168	597,00 422,00	3,00 1,00	189,09 133,65	0,99 0,33	54,45		189,09	
			ОВ, ВК										
173	Э610033: 1, 34 Э610053: 1 Э610063: 40	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	м	278,08	2300,00 1685,00	52,00 15,00	639584,00 468564,80	14460,16 4171,20	156559,04		639584,00	
174	Э610033: 2, 35 Э610063: 41	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	78,32	2435,00 1685,00	52,00 15,00	190709,20 131969,20	4072,64 1174,80	54667,36		190709,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	Э610033: 3 Э610053: 2 Э610063: 42	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	5,94	2480,00 1685,00	52,00 15,00	14731,20 10008,90	308,88 89,10	4413,42		14731,20	
176	Э610033: 4 Э610063: 117	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	м	4,07	3044,00 1685,00	52,00 15,00	12389,08 6857,95	211,64 61,05	5319,49		12389,08	
177	Э610033: 5, 6 Э610053: 3 Э610063: 43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	м	20,24	3135,00 1685,00	52,00 15,00	63452,40 34104,40	1052,48 303,60	28295,52		63452,40	
178	Э610033: 7, 36 Э610053: 6 Э610063: 3, 44, 108, 118	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	389,51	364,00 360,00	2,00 0,00	141781,64 140223,60	779,02 0,00	779,02		141781,64	
179	Э610033: 8, 40	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов чугунных**	кВт	20,7504	22579,00 3598,00	478,00 162,00	468523,33 74659,97	9918,81 3361,60	383944,55		468523,33	
180	Э610033: 9, 38	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	шт.	17,93	901,00 756,00	0,00 0,00	16154,93 13555,08	0,00 0,00	2599,85		16154,93	
181	Э610033: 10	**СТПРАЙС**	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия**	шт	17,6	300,00		5280,00		5280,00		5280,00	
182	Э610033: 11	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия**	шт	10,89	718,00		7819,02		7819,02		7819,02	
183	Э610033: 12	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия**	шт	2,31	1092,00		2522,52		2522,52		2522,52	
184	Э610033: 13	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия**	шт	0,66	3954,00		2609,64		2609,64		2609,64	
185	Э610033: 14	**СТПРАЙС**	**Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания**	шт	2,09	8071,00		16868,39		16868,39		16868,39	
186	Э610033: 15	**СТПРАЙС**	**Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания**	шт	2,31	11047,00		25518,57		25518,57		25518,57	
187	Э610033: 16	**СТПРАЙС**	**Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I "Danfoss" Дания**	шт	1,21	13150,00		15911,50		15911,50		15911,50	
188	Э610033: 17	**СТПРАЙС**	**Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I "Danfoss" Дания**	шт	0,44	19608,00		8627,52		8627,52		8627,52	
189	Э610033: 22	**СТПРАЙС**	**Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания**	шт	17,6	2887,00		50811,20		50811,20		50811,20	
190	Э610033: 23	**СТПРАЙС**	**Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания**	шт	17,6	2772,00		48787,20		48787,20		48787,20	
191	Э610033: 24	**СТПРАЙС**	**Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания**	шт	17,6	1723,00		30324,80		30324,80		30324,80	
192	Э610033: 37	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия**	шт	0,22	1092,00		240,24		240,24		240,24	
193	Э610033: 39	**СТПРАЙС**	**Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия**	шт	0,33	300,00		99,00		99,00		99,00	
194	Э610053: 17	**СТПРАЙС**	**Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия**	шт	0,99	17229,00		17056,71		17056,71		17056,71	
195	Э610053: 20	**СТПРАЙС**	**Клапан AVP, "Danfoss" Дания**	шт	0,11	46311,00		5094,21		5094,21		5094,21	
196	Э610053: 21	**СТПРАЙС**	**AV импульсная трубка "Danfoss" Дания**	шт	0,11	9332,00		1026,52		1026,52		1026,52	
197	Э610053: 23	**СТПРАЙС**	**Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания**	шт	0,11	6207,00		682,77		682,77		682,77	
198	Э610053: 25	**СТПРАЙС**	**Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения**	шт	0,22	11196,00		2463,12		2463,12		2463,12	
199	Э610053: 28	**СТПРАЙС**	**Расходомер Д25, SONO 1500 CT**	шт	0,22	64837,00		14264,14		14264,14		14264,14	
200	Э610053: 29	**СТПРАЙС**	**Термопреобразователь сопротивления Pt500**	шт	0,22	10802,00		2376,44		2376,44		2376,44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	Э610053: 30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,11	111781,00		12295,91		12295,91		12295,91	
202	Э610053: 32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,33	10233,00		3376,89		3376,89		3376,89	
203	Э610053: 34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,22	5564,00		1224,08		1224,08		1224,08	
204	Э610053: 37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,11	103681,28		11404,91		11404,91		11404,91	
205	Э610053: 38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,11	86463,00		9510,93		9510,93		9510,93	
206	Э610053: 40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,11	6207,00		682,77		682,77		682,77	
207	Э610053: 41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,11	1387,00		152,57		152,57		152,57	
208	Э610053: 43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,11	11217,00		1233,87		1233,87		1233,87	
209	Э610053: 45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,11	8062,00		886,82		886,82		886,82	
210	Э610053: 48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,11	75416,00		8295,76		8295,76		8295,76	
211	Э610053: 53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,11	7038,00		774,18		774,18		774,18	
212	Э610053: 56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,11	1387,00		152,57		152,57		152,57	
213	Э610053: 58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,11	7000,00		770,00		770,00		770,00	
214	Э610053: 60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	0,22	11472,00		2523,84		2523,84		2523,84	
215	Э610053: 62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения	шт	0,11	3896,00		428,56		428,56		428,56	
216	Э610053: 65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,66	7091,00		4680,06		4680,06		4680,06	
217	Э610053: 67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,11	77328,00		8506,08		8506,08		8506,08	
218	Э610053: 69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,22	11790,00		2593,80		2593,80		2593,80	
219	Э610053: 70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,11	11790,00		1296,90		1296,90		1296,90	
220	Э610053: 71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	0,77	718,00		552,86		552,86		552,86	
221	Э610053: 72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,11	45462,00		5000,82		5000,82		5000,82	
222	Э610063: 23, 38, 63, 82	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	14,08	718,00		10109,44		10109,44		10109,44	
223	Э610063: 24, 64, 76	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	9,79	1092,00		10690,68		10690,68		10690,68	
224	Э610063: 25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	4,4	899,00		3955,60		3955,60		3955,60	
225	Э610063: 26, 66	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	26,4	899,00		23733,60		23733,60		23733,60	
226	Э610063: 30, 69, 79	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	15,51	8162,00		126592,62		126592,62		126592,62	
227	Э610063: 31, 70	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	5,5	620,00		3410,00		3410,00		3410,00	
228	Э610063: 32, 71	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	9,9	391,00		3870,90		3870,90		3870,90	
229	Э610063: 35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,11	8854,00		973,94		973,94		973,94	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	Э610063: 36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,11	3626,00		398,86		398,86		398,86	
231	Э610063: 39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,33	6235,00		2057,55		2057,55		2057,55	
232	Э610063: 65, 83	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,44	1585,00		697,40		697,40		697,40	
233	Э610063: 73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,11	15020,00		1652,20		1652,20		1652,20	
234	Э610063: 74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,11	2390,00		262,90		262,90		262,90	
235	Э610063: 77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,22	3954,00		869,88		869,88		869,88	
236	Э610063: 80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,11	863,00		94,93		94,93		94,93	
237	Э610063: 124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,44	9192,00		4044,48		4044,48		4044,48	
238	Э610033: 18 Э610053: 19, 36, 47, 68	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	19,8	4699,00 4494,00	0,00 0,00	93040,20 88981,20	0,00 0,00	4059,00		93040,20	
239	Э610033: 19 Э610053: 27, 57	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	0,99	4803,00 4494,00	0,00 0,00	4754,97 4449,06	0,00 0,00	305,91		4754,97	
240	Э610033: 20	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1,32	46696,00		61638,72		61638,72		61638,72	
241	Э610033: 21	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,33	67910,00		22410,30		22410,30		22410,30	
242	Э610033: 25, 41 Э610053: 15 Э610063: 14, 54, 92, 109, 130	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	58,6795	708,00		41545,02		41545,02		41545,02	
243	Э610033: 26, 42 Э610063: 110 Э610093: 24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	60,643	3351,00 3148,00	3,00 1,00	203214,66 190904,12	181,94 60,61	12128,60		203214,66	
244	Э610033: 27, 43 Э610053: 8 Э610063: 15, 56	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	233,75	1960,00 1273,00	225,00 73,00	458150,00 297563,75	52593,75 17063,75	107992,50		458150,00	
245	Э610033: 28, 29, 30, 31, 44, 45 Э610063: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 57, 58, 59, 60, 61	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	346673,159	138,00		47840896,29		47840896,29		47840896,29	
246	Э610033: 32 Э610053: 9, 10, 11, 12, 13	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 10 мм	м	15403,26007	138,00		2125649,90		2125649,90		2125649,90	
247	Э610033: 33, 46 Э610053: 14 Э610063: 22, 122	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	218,13	40,00		8725,20		8725,20		8725,20	
248	Э610063: 62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	141,57	57,95		8204,02		8204,02		8204,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	Э610043: 1	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм**	шт.	3,3	7390,00 5754,00	129,00 29,00	24387,00 18988,20	425,70 95,70	4973,10		24387,00	
250	Э610043: 2, 8, 14, 20	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	21,45	14894,00 7980,00	146,00 44,00	319476,41 171171,00	3131,81 943,91	145173,60		319476,41	
251	Э610043: 3, 9, 15, 21	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	$м^2$	5,984	14189,00 7307,00	116,00 35,00	84906,91 43725,00	694,21 209,44	40487,70		84906,91	
252	Э610043: 4, 10, 16, 22	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	$м^2$	13,244	15743,00 7307,00	112,00 29,00	208500,27 96773,93	1483,24 384,01	110243,10		208500,27	
253	Э610043: 5, 17	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм**	$м^2$	1,442375	12563,00 4757,00	112,00 29,00	18120,63 6861,36	161,59 41,80	11097,68		18120,63	
254	Э610043: 6, 12, 18, 25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	48,51	784,00		38031,84		38031,84		38031,84	
255	Э610043: 7, 19	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм**	шт.	4,4	9657,00 5754,00	129,00 29,00	42490,80 25317,60	567,60 127,60	16605,60		42490,80	
256	Э610043: 11, 23, 24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	$м^2$	6,3085	14691,00 6322,00	116,00 35,00	92678,19 39882,37	731,72 220,77	52064,10		92678,19	
257	Э610043: 13	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм**	шт.	2,75	7724,00 5754,00	129,00 29,00	21241,00 15823,50	354,75 79,75	5062,75		21241,00	
258	Э610043: 26	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$ изоляции	2,838	159239,00 116399,00	7039,00 2014,00	451920,26 330340,34	19976,66 5715,71	101603,26		451920,26	
259	Э610043: 27 Э610063: 96	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	$м^3$	2,93986	18178,00		53440,86		53440,86		53440,86	
260	Э610053: 4 Э610063: 1 Э610093: 2, 10	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	м	4,07	5361,00 3199,00	121,00 30,00	21819,27 13019,93	492,47 122,10	8306,87		21819,27	
261	Э610053: 5	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	м	5,5	6711,00 3795,00	145,00 35,00	36910,50 20872,50	797,50 192,50	15240,50		36910,50	
262	Э610053: 7, 55 Э610063: 116	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	18,832	370,00 360,00	2,00 0,00	6967,84 6779,52	37,62 0,00	150,70		6967,84	
263	Э610053: 16, 24 Э610063: 123	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	1,65	9516,00 7665,00	266,00 55,00	15701,40 12647,25	438,90 90,75	2615,25		15701,40	
264	Э610053: 18	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм**	шт.	0,22	82562,00 14686,00	441,00 69,00	18163,64 3230,92	97,02 15,18	14835,70		18163,64	
265	Э610053: 22, 39, 59	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	шт.	0,44	2598,00 2293,00	52,00 0,00	1143,12 1008,92	22,88 0,00	111,32		1143,12	
266	Э610053: 26	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	0,44	3246,00		1428,24		1428,24		1428,24	
267	Э610053: 31, 33, 42, 44, 61, 64 Э610063: 27	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	1,54	9431,00 7665,00	181,00 28,00	14523,74 11804,10	278,74 43,12	2440,90		14523,74	
268	Э610053: 35	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	0,44	2363,00		1039,72		1039,72		1039,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	Э610053: 46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,22	2612,00		574,64		574,64		574,64	
270	Э610053: 49	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,11	79071,00 72315,00	1077,00 289,00	8697,81 7954,65	118,47 31,79	624,69		8697,81	
271	Э610063: 111	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	0,11	76933,00 70209,00	1045,00 280,00	8462,63 7722,99	114,95 30,80	624,69		8462,63	
272	Э610053: 50	6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	0,11	51784,00 18181,00	6846,00 2070,00	5696,24 1999,91	753,06 227,70	2943,27		5696,24	
273	Э610053: 51 Э610063: 112	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	0,33	9105,00 6060,00	44,00 0,00	3004,65 1999,80	14,52 0,00	990,33		3004,65	
274	Э610053: 52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м^3/ч; Н-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,11	462906,00		50919,66		50919,66		50919,66	
275	Э610053: 54 Э610063: 114 Э610093: 9	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.	м	13,629	7667,00 4194,00	210,00 50,00	104493,51 57160,07	2862,09 681,45	44471,35		104493,51	
276	Э610053: 63	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,22	1388,00		305,36		305,36		305,36	
277	Э610053: 66	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	0,11	14858,00 13482,00	962,00 312,00	1634,38 1483,02	105,82 34,32	45,54		1634,38	
278	Э610053: 73	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1,54	1907,00 1755,00	0,00 0,00	2936,78 2702,70	0,00 0,00	234,08		2936,78	
279	Э610053: 74	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,88	5045,00 1847,00	0,00 0,00	4439,60 1625,36	0,00 0,00	2814,24		4439,60	
280	Э610063: 37, 75, 81	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	0,33	4991,00 1793,00	0,00 0,00	1647,03 591,69	0,00 0,00	1055,34		1647,03	
281	Э610063: 2	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,11	3409,00 1912,00	60,00 17,00	374,99 210,32	6,60 1,87	158,07		374,99	
282	Э610063: 4, 45	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	82,28	5970,00 5934,00	22,00 0,00	491211,60 488249,52	1810,16 0,00	1151,92		491211,60	
283	Э610063: 5, 46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	82,39	6446,00 6406,00	26,00 0,00	531085,94 527790,34	2142,14 0,00	1153,46		531085,94	
284	Э610063: 6, 47	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	5,39	7036,00 6989,00	32,00 1,00	37924,04 37670,71	172,48 5,39	80,85		37924,04	
285	Э610063: 7, 48	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	7,37	7784,00 7724,00	38,00 1,00	57368,08 56925,88	280,06 7,37	162,14		57368,08	
286	Э610063: 8, 49	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	0,66	8446,00 8368,00	43,00 1,00	5574,36 5522,88	28,38 0,66	23,10		5574,36	
287	Э610063: 9, 50	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	150,51003	204,00		30704,08		30704,08		30704,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	Э610063: 10, 51	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	5,05582	329,00		1663,31		1663,31		1663,31	
289	Э610063: 11, 52	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	6,90569	509,00		3515,05		3515,05		3515,05	
290	Э610063: 12, 53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,62436	767,00		478,83		478,83		478,83	
291	Э610063: 13, 55, 93	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	293,7	19,00		5580,30		5580,30		5580,30	
292	Э610063: 28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,22	2229,00		490,38		490,38		490,38	
293	Э610063: 29, 34, 68, 72, 78 Э610093: 19	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	20,13	2363,00 2253,00	85,00 28,00	47567,19 45352,89	1711,05 563,64	503,25		47567,19	
294	Э610063: 33	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	0,22	29392,00 1702,00	0,00 0,00	6466,24 374,44	0,00 0,00	6091,80		6466,24	
295	Э610063: 67	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт	4,4	17534,00 3461,00	86,00 28,00	77149,60 15228,40	378,40 123,20	61542,80		77149,60	
296	Э610063: 84	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	1,54	22485,00 4368,00	138,00 38,00	34626,90 6726,72	212,52 58,52	27687,66		34626,90	
297	Э610063: 85	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,66	2618,00 2566,00	0,00 0,00	1727,88 1693,56	0,00 0,00	34,32		1727,88	
298	Э610063: 86, 119	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	29,15	3460,00 3442,00	4,00 1,00	100859,00 100334,30	116,60 29,15	408,10		100859,00	
299	Э610063: 87	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	40,15	3342,00 3300,00	9,00 2,00	134181,30 132495,00	361,35 80,30	1324,95		134181,30	
300	Э610063: 88	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	288,7214	940,00		271398,16		271398,16		271398,16	
301	Э610063: 89	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	400,697	933,00		373850,29		373850,29		373850,29	
302	Э610063: 90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	38,94	196,00		7632,24		7632,24		7632,24	
303	Э610063: 91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	43,89	837,00		36735,93		36735,93		36735,93	
304	Э610063: 102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	4,4	837,00		3682,80		3682,80		3682,80	
305	Э610063: 94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	23,65	31,00		733,15		733,15		733,15	
306	Э610063: 95	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	10,34	99139,00 82900,00	4526,00 1459,00	1025097,26 857186,00	46798,84 15086,06	121112,42		1025097,26	
307	Э610063: 97	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4,4	11782,00 11063,00	269,00 91,00	51840,80 48677,20	1183,60 400,40	1980,00		51840,80	
308	Э610063: 98	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	4,4	6577,00		28938,80		28938,80		28938,80	
309	Э610063: 99	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4,4	5712,00 5086,00	53,00 17,00	25132,80 22378,40	233,20 74,80	2521,20		25132,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	Э610063: 100	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	4,4	7841,00		34500,40		34500,40		34500,40	
311	Э610063: 101	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,4	26540,00 8715,00	171,00 56,00	116776,00 38346,00	752,40 246,40	77677,60		116776,00	
312	Э610063: 103	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	4,4	12428,00 11063,00	1040,00 346,00	54683,20 48677,20	4576,00 1522,40	1430,00		54683,20	
313	Э610063: 104	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	4,4	4016,00 3971,00	0,00 0,00	17670,40 17472,40	0,00 0,00	198,00		17670,40	
314	Э610063: 105	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	4,4	10685,00		47014,00		47014,00		47014,00	
315	Э610063: 106	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,44	3842,00 2110,00	97,00 28,00	1690,48 928,40	42,68 12,32	719,40		1690,48	
316	Э610063: 107	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,11	405,00		44,55		44,55		44,55	
317	Э610063: 113	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,22	158937,00		34966,14		34966,14		34966,14	
318	Э610063: 120	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	6,05	1960,00 1273,00	225,00 73,00	11858,00 7701,65	1361,25 441,65	2795,10		11858,00	
319	Э610063: 121	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	1,76	13585,00		23909,60		23909,60		23909,60	
320	Э610063: 125	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,88	4006,00		3525,28		3525,28		3525,28	
321	Э610063: 126	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1,21	992,00		1200,32		1200,32		1200,32	
322	Э610063: 127	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,32	2004,00		2645,28		2645,28		2645,28	
323	Э610063: 128	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,98	1431,00		2833,38		2833,38		2833,38	
324	Э610063: 129	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	3,839	2001,00 1798,00	3,00 1,00	7681,85 6902,50	11,55 3,85	767,80		7681,85	
325	Э610063: 131	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,33	19584,00		6462,72		6462,72		6462,72	
326	Э610063: 132	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	0,605	16991,00 8605,00	291,00 28,00	10279,61 5206,08	176,11 16,94	4897,42		10279,61	
327	Э610063: 133	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00528	4127253,00 2240383,00	1243305,00 327745,00	21791,88 11829,18	6564,69 1730,52	3398,01		21791,88	
			ЭС. ЭО. Слаботочные системы										
328	Э610073: 1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,11	1089463,00		119840,93		119840,93		119840,93	
329	Э610073: 2	6124-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм		0,11	65687,00	9344,00	7225,57	1027,84	3531,11		7225,57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
330	Э610073: 3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт. 1,65		24242,00 28158,00	2828,00 679,00	2666,62 46460,70	311,08 1120,35	5341,05		46460,70	
331	Э610073: 4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт. 0,22		24242,00 6530,00	207,00 446,00	39999,30 1436,60	341,55 98,12	5,28		1436,60	
332	Э610073: 35	**Прайс.лист**	**Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С**	шт 0,33		6060,00 23870,00	138,00	1333,20 7877,10	30,36			7877,10	
333	Э610073: 36	**Прайс.лист**	**Датчик температуры на проводе 15м**	шт 0,33		44587,00		14713,71		7877,10		14713,71	
334	Э610083: 36	**Прайс.лист**	**Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A**	шт 0,33		37403,00		12342,99		14713,71		12342,99	
335	Э610073: 5	**Прайс.лист** *"Эл комплекс"*	**Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени**	шт 1,98		7851,00		15544,98		12342,99		15544,98	
336	Э610073: 7	**Прайс.лист** *"Эл комплекс"*	**Фотосопротивление типа ФСК-Г**	шт 0,11		2681,00		294,91		15544,98		294,91	
337	Э610073: 6	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт. 1,98		8570,00 5744,00	37,00 0,00	16968,60 11373,12	73,26 0,00	294,91 5522,22		16968,60	
338	Э610073: 8 Э610083: 48	6124-0103-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2**	шт. 0,44		6778,00 5834,00	883,00 276,00	2982,32 2566,96	388,52 121,44	26,84		2982,32	
339	Э610073: 9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт. 4,4		9191,00 6000,00	2924,00 1193,00	40440,40 26400,00	12865,60 5249,20	1174,80		40440,40	
340	Э610073: 10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт. 3,08		6948,00 4606,00	2075,00 856,00	21399,84 14186,48	6391,00 2636,48	822,36		21399,84	
341	Э610073: 11	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	шт. 0,11		3071,00 3008,00	46,00 14,00	337,81 330,88	5,06 1,54	1,87		337,81	
342	Э610073: 12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт. 1,65		3012,00 2970,00	28,00 8,00	4969,80 4900,50	46,20 13,20	23,10		4969,80	
343	Э610073: 13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт. 8,8		4274,00 2970,00	30,00 9,00	37611,20 26136,00	264,00 79,20	11211,20		37611,20	
344	Э610073: 14	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2**	шт. 19,25		6808,00 5834,00	883,00 276,00	131054,00 112304,50	16997,75 5313,00	1751,75		131054,00	
345	Э610073: 15, 41	6124-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 6 мм2, количество зажимов до 10**	шт. 4,73		21281,00 16952,00	71,00 0,00	100659,13 80182,96	335,83 0,00	20140,34		100659,13	
346	Э610073: 16, 17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт. 25,3		1783,00 1758,00	9,00 3,00	45109,90 44477,40	227,70 75,90	404,80		45109,90	
347	Э610073: 18, 19	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической**	шт. 62,81		4305,00 4121,00	39,00 8,00	270397,05 258840,01	2449,59 502,48	9107,45		270397,05	
348	Э610073: 20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт. 0,99		2032,00 2000,00	10,00 3,00	2011,68 1980,00	9,90 2,97	21,78		2011,68	
349	Э610073: 21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т 0,009309		367909,00 322082,00	38124,00 10762,00	3424,96 2998,38	354,97 100,21	71,61		3424,96	
350	Э610073: 22	6124-0201-1013 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкций сварных**	т 0,00132		1337184,00 221680,00	49339,00 14073,00	1765,06 292,60	65,12 18,59	1407,34		1765,06	
351	Э610073: 23 Э610083: 8	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	м 46,2		1180,00 961,00	34,00 8,00	54516,00 44398,20	1570,80 369,60	8547,00		54516,00	
352	Э610073: 24	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	5,5		1397,00	51,00	7683,50	280,50	2431,00		7683,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	Э610073: 25, 38 Э610083: 7	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1179,2	904,00	13,00	4972,00	71,50				
						1038,00	25,00	1224009,60	29480,00	61318,40		1224009,60	
						961,00	8,00	1133211,20	9433,60				
354	Э610073: 26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	13,2	1200,00	74,00	15840,00	976,80	686,40		15840,00	
						1074,00	23,00	14176,80	303,60				
355	Э610073: 27, 39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	658,35	316,00	3,00	208038,60	1975,05	19750,50		208038,60	
						283,00	1,00	186313,05	658,35				
356	Э610073: 28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	377,00	4,00	8294,00	88,00	748,00		8294,00	
						339,00	1,00	7458,00	22,00				
357	Э610073: 29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	449,00	9,00	9878,00	198,00	968,00		9878,00	
						396,00	3,00	8712,00	66,00				
358	Э610073: 30, 40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1386	144,00	3,00	199584,00	4158,00	38808,00		199584,00	
						113,00	1,00	156618,00	1386,00				
359	Э610073: 31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	44	337,00	18,00	14828,00	792,00	1584,00		14828,00	
						283,00	6,00	12452,00	264,00				
360	Э610073: 32	6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	38,28	1406,00	453,00	53821,68	17340,84	2985,84		53821,68	
						875,00	117,00	33495,00	4478,76				
361	Э610073: 33, 43	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	3,08	6185,00	221,00	19049,80	680,68	400,40		19049,80	
						5834,00	69,00	17968,72	212,52				
362	Э610073: 34	6124-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	0,66	3110,00	221,00	2052,60	145,86	905,52		2052,60	
						1517,00	69,00	1001,22	45,54				
363	Э610073: 37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,66	2718,00	0,00	1793,88	0,00	23,10		1793,88	
						2683,00	0,00	1770,78	0,00				
364	Э610073: 42	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	11,22	1686,00	860,00	18916,92	9649,20	1413,72		18916,92	
						700,00	257,00	7854,00	2883,54				
365	Э610073: 44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,22	11281,00		2481,82		2481,82		2481,82	
366	Э610073: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,11	5564,00		612,04		612,04		612,04	
367	Э610073: 50	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	8,8	132,00		1161,60		1161,60		1161,60	
368	Э610073: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	3,19	142,00		452,98		452,98		452,98	
369	Э610073: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	3,96	132,00		522,72		522,72		522,72	
370	Э610073: 53	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	1,65	121,00		199,65		199,65		199,65	
371	Э610073: 54	СТПРАЙС.ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	8,8	96,00		844,80		844,80		844,80	
372	Э610073: 83	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	11,22	28254,00		317009,88		317009,88		317009,88	
373	Э610073: 84	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	11	319,00		3509,00		3509,00		3509,00	
374	Э610083: 32	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа ЕВ 44	шт	0,33	14202,00		4686,66		4686,66		4686,66	
375	Э610083: 33	СТПРАЙС.ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,11	19069,00		2097,59		2097,59		2097,59	
376	Э610083: 34	СТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка верхняя		0,33	497,00		164,01		164,01		164,01	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
377	Э610083: 38	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77		1078,77	
378	Э610083: 39	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77		1078,77	
379	Э610083: 40	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77		1078,77	
380	Э610083: 41	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77		1078,77	
381	Э610083: 42	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,33	3269,00		1078,77		1078,77		1078,77	
382	Э610083: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	3,3	100,00		330,00		330,00		330,00	
383	Э610083: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	8,25	89,00		734,25		734,25		734,25	
384	Э610083: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	8,25	1857,00		15320,25		15320,25		15320,25	
385	Э610083: 49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,33	266,00		87,78		87,78		87,78	
386	Э610083: 51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	16,5	287,00		4735,50		4735,50		4735,50	
387	Э610083: 52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	165	142,00		23430,00		23430,00		23430,00	
388	Э610073: 45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	1,1	48820,00		53702,00		53702,00		53702,00	
389	Э610073: 46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,55	37161,00		20438,55		20438,55		20438,55	
390	Э610073: 55	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крюк типа Л249УЗ	шт	14,85	86,00		1277,10		1277,10		1277,10	
391	Э610073: 56	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	43,56	86,00		3746,16		3746,16		3746,16	
392	Э610073: 64	СТПРАЙС.ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	14,85	90,00		1336,50		1336,50		1336,50	
393	Э610073: 47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	4,4	11462,00		50432,80		50432,80		50432,80	
394	Э610073: 48	СТПРАЙС.ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	3,08	1517,00		4672,36		4672,36		4672,36	
395	Э610073: 57	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка типа РП1-03	шт	14,85	40,00		594,00		594,00		594,00	
396	Э610073: 58	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	14,85	55,00		816,75		816,75		816,75	
397	Э610073: 59	СТПРАЙС.ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	4,4	40,00		176,00		176,00		176,00	
398	Э610073: 70	СТПРАЙС.ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	87,78	202,00		17731,56		17731,56		17731,56	
399	Э610073: 60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	4,4	2581,00		11356,40		11356,40		11356,40	
400	Э610073: 61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,08778	38957,00		3419,68		3419,68		3419,68	
401	Э610083: 55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,03267	38957,00		1272,70		1272,70		1272,70	
402	Э610073: 62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,02178	154872,00		3373,15		3373,15		3373,15	
403	Э610073: 63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,1078	57838,00		6234,91		6234,91		6234,91	
404	Э610073: 65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	10,45	373,00		3897,85		3897,85		3897,85	
405	Э610073: 66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220		14,85	435,00		6459,75		6459,75		6459,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
406	Э610073: 67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	62,48	466,00		29115,68		29115,68		29115,68	
407	Э610073: 68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,33	320,00		105,60		105,60		105,60	
408	Э610073: 69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,99	320,00		316,80		316,80		316,80	
409	Э610073: 71	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	4,29	1160,00		4976,40		4976,40		4976,40	
410	Э610073: 72	СТПРАЙС.ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	1,65	510,00		841,50		841,50		841,50	
411	Э610073: 73	СТПРАЙС.ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	2,86	686,00		1961,96		1961,96		1961,96	
412	Э610073: 74	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	4,29	1055,00		4525,95		4525,95		4525,95	
413	Э610073: 75	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,0363	106,70		3,85		3,85		3,85	
414	Э610073: 76	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,00198	433,19		0,88		0,88		0,88	
415	Э610073: 77, 86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,7645	89832,00		68676,63		68676,63		68676,63	
416	Э610073: 78, 87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,23585	154925,00		191464,02		191464,02		191464,02	
417	Э610073: 79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,066	225813,00		14903,68		14903,68		14903,68	
418	Э610073: 80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,066	522882,00		34510,19		34510,19		34510,19	
419	Э610073: 81, 88 Э610083: 54	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	4577,375	181,00		828504,93		828504,93		828504,93	
420	Э610073: 82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	132	524,00		69168,00		69168,00		69168,00	
421	Э610073: 85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,33	3967,00		1309,11		1309,11		1309,11	
422	Э610083: 1	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	0,99	13969,00	3171,00	13829,31	3139,29	460,35		13829,31	
423	Э610083: 2, 23, 43	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж розетки микрофонной	шт.	22,77	10333,00	966,00	10229,67	956,34				
						4347,00	0,00	98981,19	0,00	523,71		98981,19	
424	Э610083: 3	6125-0702-0421 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 100х2	шт.	0,11	4324,00	0,00	98457,48	0,00				
						73942,00	10537,00	8133,62	1159,07	154,66		8133,62	
425	Э610083: 4	6125-0702-0419 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 30х2	шт.	0,33	61999,00	3210,00	6819,89	353,10				
						43144,00	6527,00	14237,52	2153,91	148,83		14237,52	
426	Э610083: 5	6125-0702-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише	шт.	0,11	36166,00	1988,00	11934,78	656,04				
						66550,00	8299,00	7320,50	912,89	699,93		7320,50	
427	Э610083: 6	1308-0206-1908 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	13,2	51888,00	2528,00	5707,68	278,08				
						1336,00	98,00	17635,20	1293,60	673,20		17635,20	
						1187,00	30,00	15668,40	396,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
428	Э610083: 9, 50	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	333,3	1003,00 583,00	371,00 98,00	334299,90 194313,90	123654,30 32663,40	16331,70		334299,90	
429	Э610083: 10	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэп3 10х2х0,4	км	0,0418	108,27		4,51		4,51		4,51	
430	Э610083: 11	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,11	6,43		0,66		0,66		0,66	
431	Э610083: 14	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	0,33	5983,00		1974,39		1974,39		1974,39	
432	Э610083: 15	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,11	9046,00		995,06		995,06		995,06	
433	Э610083: 12	СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,11	8093,00		890,23		890,23		890,23	
434	Э610083: 13	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	4,62	192,00		887,04		887,04		887,04	
435	Э610083: 16	6125-0702-0919 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввода абонентского или группового	шт.	0,11	15034,00 10860,00	3543,00 1079,00	1653,74 1194,60	389,73 118,69	69,41		1653,74	
436	Э610083: 17	1134-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки одинарные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,33	48257,00 38923,00	0,00 0,00	15924,81 12844,59	0,00 0,00	3080,22		15924,81	
437	Э610083: 18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,33	1517,00		500,61		500,61		500,61	
438	Э610083: 19	6125-0411-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и установка на столбе или трубостойке трансформатора абонентского мощностью до 25 Вт	шт.	0,33	10022,00 9817,00	0,00 0,00	3307,26 3239,61	0,00 0,00	67,65		3307,26	
439	Э610083: 20	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	19,25	2647,00 2633,00	0,00 0,00	50954,75 50685,25	0,00 0,00	269,50		50954,75	
440	Э610083: 21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	19,25	141,00		2714,25		2714,25		2714,25	
441	Э610083: 22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	9,9	531,00		5256,90		5256,90		5256,90	
442	Э610083: 24	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	0,66	3027,00 2683,00	221,00 69,00	1997,82 1770,78	145,86 45,54	81,18		1997,82	
443	Э610083: 25	252-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,66	498,00		328,68		328,68		328,68	
444	Э610083: 26	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	192,5	1117,00 904,00	7,00 2,00	215022,50 174020,00	1347,50 385,00	39655,00		215022,50	
445	Э610083: 27	243-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,176	117575,00		20693,20		20693,20		20693,20	
446	Э610083: 28	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0165	210518,00		3473,58		3473,58		3473,58	
447	Э610083: 29, 30	6125-0501-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 21-69 каналов	шт.	0,77	303688,00 303688,00	0,00 0,00	233839,76 233839,76	0,00 0,00			233839,76	
448	Э610083: 31	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,33	9003,00		2970,99		2970,99		2970,99	
449	Э610083: 35	6125-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настройка ТВ станции магистральной усилительной для одного канала	шт.	0,33	1206820,00 1206820,00	0,00 0,00	398250,60 398250,60	0,00 0,00			398250,60	
450	Э610083: 37	6125-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение уровня ТВ сигнала устройства магистрального ответвляющего для одного канала	шт.	1,65	62891,00 62891,00	0,00 0,00	103770,15 103770,15	0,00 0,00			103770,15	
451	Э610083: 44	6125-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	шт.	11,55	78755,00 78755,00	0,00 0,00	909620,25 909620,25	0,00 0,00			909620,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
452	Э610083: 53	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	132	436,00		57552,00		57552,00		57552,00	
			Газификация										
453	Э610093: 1, 11	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	33,88	4464,00 3199,00	121,00 30,00	151240,32 108382,12	4099,48 1016,40	38758,72		151240,32	
454	Э610093: 3	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	13,97	347,00		4847,59		4847,59		4847,59	
455	Э610093: 5, 14	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,09	764,00		1596,76		1596,76		1596,76	
456	Э610093: 6	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,66	944,00		623,04		623,04		623,04	
457	Э610093: 7	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,1	2002,00		2202,20		2202,20		2202,20	
458	Э610093: 8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	32,78	2320,00 2302,00	0,00 0,00	76049,60 75459,56	0,00 0,00	590,04		76049,60	
459	Э610093: 12	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,297	3181,00		944,79		944,79		944,79	
460	Э610093: 13	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,66	1265,00		834,90		834,90		834,90	
461	Э610093: 16	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	0,33	11368,00 5658,00	206,00 28,00	3751,44 1867,14	67,98 9,24	1816,32		3751,44	
462	Э610093: 17	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	4,4	9409,00 5996,00	743,00 244,00	41399,60 26382,40	3269,20 1073,60	11748,00		41399,60	
		513-301-0100	Плита газовая	шт.	4,4								
463	Э610093: 18	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	4,4	103946,00		457362,40		457362,40		457362,40	
464	Э610093: 20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1,6	шт	4,4	6583,00		28965,20		28965,20		28965,20	
465	Э610093: 21, 22	261-301-0422 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5,72	887,00		5073,64		5073,64		5073,64	
466	Э610093: 23	242-209-6901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,33	115998,00		38279,34		38279,34		38279,34	
467	Э610103: 1	1401-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,11	11810,00 11810,00	0,00 0,00	1299,10 1299,10	0,00 0,00			1299,10	
468	Э610103: 2	1401-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,11	47240,00 47240,00	0,00 0,00	5196,40 5196,40	0,00 0,00			5196,40	
469	Э610103: 3	1401-1103-0401 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,11	12224,00 12224,00	0,00 0,00	1344,64 1344,64	0,00 0,00			1344,64	
470	Э610103: 4	1401-1103-0402 *РСНБ РК 2022*	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,11	18336,00 18336,00	0,00 0,00	2016,96 2016,96	0,00 0,00			2016,96	
			ИТОГО по акту					98508835,70 24689040,86	2307869,74 582310,08	70830665,62 662943,16	0,00 0,00	98508835,70	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							662943,16			
			Временные здания и сооружения	%	2,50			2446147,31					
			Итого с временными									100292039,85	
			Зимние удорожания	%	0,74			742161,09					
			Итого с зимними удорожаниями									101034200,95	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2020684,02				103054884,97	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			12446139,38				116 163 967,50	
			Итого с НДС										

ТОО СК А-Строй монтаж

гл.инженер _____ **Балкыев С.**

ТОО «T&S Construction»

Руководитель _____ **зам.директора Жумагалиев А.Ж.**