Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** КГУ «Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства»
**Подрядчик:** ТОО "Энергомера"
**Договор:** №30 от 27.06.2023 г. Доп. Соглашение №1 от 16.11.2023 г.
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство электрической сети в микрорайоне №8 г. Аральск Аральского района Кызылординской области

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| | | 30 | 27.06.2023 г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь 2023) без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство электрической сети в микрорайоне №8 г. Аральск Аральского района Кызылординской области | 237 417 805,24 | 66 876 044,27 | | | | | | | 8 025 125,31 | 74 901 169,58 |

**Заказчик:**
**КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

**руководителя** _____ **Абекенов К.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Aisar group"**

**Эксперт** _____ **Абишев Н.Е.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Энергомера"**

**Директор** _____ **Мухашов Б.С.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "КызылордаЖобаҚұрылыс"**

**Авторский надзор** _____ **Жарылкасынов О.**

Форма 2

Заказчик: КГУ «Аральский районный отделстроительства,архитектуры и градостроительства»
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №30 от 27.06.2023 г. Доп. Соглашение №1 от 16.11.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство электрической сети в микрорайоне №8 г. Аральск Аральского района Кызылординской области

**АКТ №03**
**приемки выполненных работ**
**за декабрь месяц 2023 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего: зарплата рабочих-строителей | Всего: эксплуатация машин: зарплата машинистов | Всего: зарплата рабочих-строителей | Всего: эксплуатация машин: зарплата машинистов | Всего: материалы: оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ** | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ 10кВ** | | | | | | | | | | |
| 5 | 515-102-0418 РСНБ РК 2022 | **Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный** | шт. | | 2 | 1691378,00 | -- | 3382756 | -- | | -- | 3382756 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3382756 | -- | |
| 6 | 515-101-0107 РСНБ РК 2022 | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА** | шт. | | 2 | 2579470,00 | -- | 5158940 | -- | | -- | 5158940 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 5158940 | -- | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 13 | 243-701-0602 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ 31946-2012** | км | | 1,81088016 | 597308,00 | -- | 1081653 | -- | 1081653 | -- | 1168185 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 86532 | |
| | | **ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| 21 | 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** | шт. | | 17 | 8934,00 | -- | 151878 | -- | 151878 | -- | 164028 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12150 | |
| 25 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** | шт. | | 36 | 66253,00 | -- | 2385108 | -- | 2385108 | -- | 2575917 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 190809 | |
| 26 | 225-204-0312 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 | шт. | | 30 | 81439,00 | -- | 2443170 | -- | 2443170 | -- | 2638624 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 195454 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ** | | | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 80 | 243-701-0702 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | | 9,26 | 298845,00 | -- | 2767305 | -- | 2767305 | -- | 2988689 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 221384 | |
| 81 | 243-701-0719 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | км | | 8,136 | 1595007,00 | -- | 12976977 | -- | 12976977 | -- | 14015135 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1038158 | |
| 82 | 243-701-0720 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | км | | 0,7 | 2288123,00 | -- | 1601686 | -- | 1601686 | -- | 1729821 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 128135 | |
| | | **ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** | | | | | | | | | | |
| 84 | 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | | 80 | 8934,00 | -- | 714720 | -- | 714720 | -- | 771898 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 57178 | |
| 87 | 225-204-0303 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А | шт. | | 227 | 53796,00 | -- | 12211692 | -- | 12211692 | -- | 13188627 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 976935 | |
| 88 | 225-204-0309 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | | 5 | 83472,00 | -- | 417360 | -- | 417360 | -- | 450749 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 33389 | |
| 89 | 225-204-0311 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | | 21 | 66171,00 | -- | 1389591 | -- | 1389591 | -- | 1500758 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 111167 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТВЛЕНИЕ К ВВОДАМ В ЗДАНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА** | | | | | | | | | | |
| 113 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 624 | 175,00 | -- | 109200 | -- | 109200 | -- | 117936 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8736 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | м | | 624 | 647,00 | -- | 403728 | -- | 403728 | -- | 436026 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32298 | |
| 115 | 252-207-0104 РСНБ РК 2022 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | | 312 | 48,00 | -- | 14976 | -- | 14976 | -- | 16174 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1198 | |
| 116 | 252-207-2613 РСНБ РК 2022 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | | 624 | 2097,00 | -- | 1308528 | -- | 1308528 | -- | 1413210 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 104682 | |
| 117 | 252-207-3106 РСНБ РК 2022 | Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен | шт. | | 624 | 795,00 | -- | 496080 | -- | 496080 | -- | 535766 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 39686 | |
| 118 | 252-207-1109 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | | 624 | 1268,00 | -- | 791232 | -- | 791232 | -- | 854531 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 63299 | |
| 119 | 252-207-2337 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | | 312 | 3001,00 | -- | 936312 | -- | 936312 | -- | 1011217 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 74905 | |
| 120 | 252-207-2338 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | | 312 | 3601,00 | -- | 1123512 | -- | 1123512 | -- | 1213393 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 89881 | |
| 121 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Инвольт" П.4 | Корпус для предохранителя 63А SV29.63 | ШТ | | 312 | 8093,52 | -- | 2525178 | -- | 2525178 | -- | 2727192 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 202014 | |
| 122 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Инвольт" П.5 | Предохранитель 35А, габарит III SVV10.35 | ШТ | | 312 | 1445,30 | -- | 450934 | -- | 450934 | -- | 487007 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 36073 | |
| **РАЗДЕЛ 6. МУФТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | шт. | | 2 | 2134,30 | 108,28 | 4269 | 216 | 296 | 37102 | 44681 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 1878,32 | 45,62 | 3757 | 91 | | 3310 | |
| 127 | 243-903-7203 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКНТп-70/120 | шт. | | 2 | 17555,00 | -- | 35110 | -- | 35110 | -- | 37919 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2809 | |
| **РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях | м | | 20 | 102,19 | 1,25 | 2044 | 25 | 204 | 17607 | 21223 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 90,74 | 0,56 | 1815 | 11 | | 1572 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 241-207-1005 РСНБ РК 2022 | Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | | 20 | 1223,00 | -- | 24460 | -- | 24460 | -- | 26417 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1957 | |
| 130 | 1308-0201-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования | шт. | | 40 | 340,32 | 38,40 | 13613 | 1536 | 807 | 112541 | 136247 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 281,75 | 10,04 | 11270 | 402 | | 10092 | |
| 131 | ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ИНВОЛЬТ» П.6 | Высоковольтное кабельное крепление ВКК 85/105 | шт | | 40 | 3229,39 | -- | 129176 | -- | 129176 | -- | 139510 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10334 | |
| 132 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | м | | 20 | 184,33 | 14,70 | 3687 | 294 | 64 | 32190 | 38747 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 166,46 | 0,46 | 3329 | 9 | | 2870 | |
| 133 | 241-207-0405 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | | 20 | 6506,00 | -- | 130120 | -- | 130120 | -- | 140530 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10410 | |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 134 | 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | | 17,46 | 223,82 | 223,82 | 3908 | 3908 | -- | 11514 | 16656 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | -- | 68,39 | -- | 1194 | | 1234 | |
| 135 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | | 0,54 | 2383,37 | -- | 1287 | -- | -- | 12410 | 14793 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 2383,37 | -- | 1287 | -- | | 1096 | |
| 136 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 14,4 | 53,62 | 53,62 | 772 | 772 | -- | 2141 | 3146 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | -- | 15,42 | -- | 222 | | 233 | |
| 137 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | | 3,6 | 1242,92 | -- | 4475 | -- | -- | 43145 | 51429 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 1242,92 | -- | 4475 | -- | | 3810 | |
| 138 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | | 14,4 | 235,38 | 114,19 | 3389 | 1644 | -- | 23803 | 29367 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 121,19 | 50,24 | 1745 | 723 | | 2175 | |
| 139 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | | 100 | 320,15 | 207,45 | 32015 | 20745 | -- | 199046 | 249546 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 93,73 | 11270 | 9373 | | 18485 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | | 100 | 300,02 | 187,32 | 30002 | 18732 | -- | 184775 | 231959 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 112,70 | 78,93 | 11270 | 7893 | | 17182 | |
| 141 | 213-101-0501 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | | 0,4 | 82866,00 | -- | 33146 | -- | 33146 | -- | 35798 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2652 | |
| 142 | 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | | 100 | 799,85 | 406,74 | 79985 | 40674 | 5502 | 473772 | 598057 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 338,10 | 153,25 | 33810 | 15325 | | 44301 | |
| 143 | 243-133-0206 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10 | км | | 0,1 | 8758747,00 | -- | 875875 | -- | 875875 | -- | 945945 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 70070 | |
| 144 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | | 100 | 7,51 | 0,83 | 751 | 83 | -- | 6807 | 8163 |
| | | *НР - 964,23%; СП - 8%* | | | | 6,68 | 0,38 | 668 | 38 | | 605 | |
| 145 | 249-101-0502 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25 | м | | 100 | 66,00 | -- | 6600 | -- | 6600 | -- | 7128 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ КРУН** | | | | | | | | | | |
| 163 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | | 0,00661952 | 463375,00 | -- | 3067 | -- | 3067 | -- | 3313 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | |
| | | **ИТОГО:** | | | Тенге | | | | | | | 61327153 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | | | Тенге | | | 84696 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 88629 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | 35281 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | | 47545247 | | |
| | | - Перевозка грузов | | | Тенге | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | | | Тенге | | | | | 8541696 | | |
| | | - Накладные расходы | | | Тенге | | | | | | 1156853 | |
| | | - Сметная прибыль | | | Тенге | | | | | | 3910033 | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | | 61327153 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 2,4%** | | | Тенге | | | 1266851 | | | | |
| | | **Итого:** | | | Тенге | | | 62594004 | | | | |
| | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | Тенге | | | 3685912 | | | | |
| | | **Итого:** | | | Тенге | | | 66279916 | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | Тенге | | | 1081046 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого:** | | **Тенге** | | | **67360962** | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539** | | **Тенге** | | | **70395836,07** | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,95 | | **Тенге** | | | **66876044,27** | | | | |
| | | **НДС 12%:** | | **Тенге** | | | **8025125,31** | | | | |
| | | **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | | **Тенге** | | | **74901169,58** | | | | |

**Заказчик:**
**КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

**руководителя _____Абекенов К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Энергомера"**

**Директор _____Б.Мухашов**

**Технический надзор:**
**ТОО "Aisar group"**

**Эксперт _____Абишев Н.Е.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ҚызылордаЖобаҚұрылыс"**

**Авторский надзор _____Жарылкасынов О.**