Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области**

(Наименование)

Подрядчик : **ТОО "Арқа- БД"**

(Наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, системы водоснабжения, канализации, отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа им. Исы Байзакова" отдела образования Иртышского района, управления Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Иса Байзаковский с.о., с. Ульгули, ул. Школьная, 5**

(Наименование)

Объект : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, системы водоснабжения, канализации, отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа им. Исы Байзакова" отдела образования Иртышского района, управления Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Иса Байзаковский с.о., с. Ульгули, ул. Школьная, 5**

(Наименование)

Акт приемки выполненных работ № 3

за август 2022г.

Договор № 22 от 07.02.2022 г.

Составлен в текущих ценах с 18.08.21г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	мате-риалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	3	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	866	257,77	–	223229	–	–	160725	414670
						257,77	–	223229	–	–	30716	

2	4	1207-0101-0207	Полы из керамиогранита. Разборка покрытия НР=72 %	м2	3,4	871,04	34	2962	116	–	2092	5458
						837,04	17,25	2846	59	–	404	
			Итого по разделу 1					**420 128**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					226 075				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					116				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59				
			- накладные расходы, тенге					162 817				
			в т.ч. зарплата, тенге					14 654				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					31 120				
		Раздел 2 Проемы										
		2.3 Откосы дверные										
3	34	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,54	3474,44	48,64	231189	3237	65610	118068	377198
						2439,77	24,68	162342	1642	–	27941	
4	35	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,54	1237,7	22,18	82357	1476	8685	52328	145460
						1084,99	7,26	72195	483	–	10775	
5	36	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	66,54	694,29	5,12	46198	341	12329	24255	76089
						503,88	2,39	33528	159	–	5636	
			Итого по разделу 2					**598 747**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					268 065				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 054				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 284				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					86 624				
			- накладные расходы, тенге					194 651				
			в т.ч. зарплата, тенге					17 519				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					44 352				

		Раздел 3 Стены										
		3.1 1-й этаж										
6	37	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,3	6680,38	270,87	82169	3332	55781	17212	107331
						1874,43	69,16	23055	851	–	7950	
7	38	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	409,5485	638,27	4,94	261403	2023	111217	107160	398048
						361,77	1,64	148162	672	–	29485	
8	39	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	546,3	446,6	3,34	243978	1825	79110	118001	390937
						298,45	1,55	163043	847	–	28958	
9	40	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	14	4069,15	17,04	56968	239	29246	19863	82978
						1963,14	7,38	27484	103	–	6147	
			Итого по разделу 3					**979 294**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					361 744				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 419				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 473				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					275 354				
			- накладные расходы, тенге					262 236				
			в т.ч. зарплата, тенге					23 601				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					72 540				
		Раздел 4 Потолок										
10	41	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	319,7	844,37	4,94	269945	1579	86818	131092	433120

11	42	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	319,7	567,87 497,72	1,64 3,34	181548 159121	524 1068	– 50660	32083 77681	255746
						335,92	1,55	107394	496	–	18944	
			Итого по разделу 4					**688 866**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					288 942				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 647				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 020				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					137 478				
			- накладные расходы, тенге					208 773				
			в т.ч. зарплата, тенге					18 790				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					51 027				
		Раздел 5 Полы										
12	43	1111-0101-0503	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	3,4	196,82	0,62	669	2	527	102	833
13	44	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	3,4	41,33 175	0,29	141 595	1	– 595	62 –	643
14	45	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	3,4	– 1154,43	31,39	– 3925	107	– 2195	48 1206	5541
15	46	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,4	477,45 1804,9	15,21 147,02	1623 6137	52 500	– 1761	410 2948	9812
16	47	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК	м2	3,468	1140,07 2589	64,29	3876 8979	219	– 8979	727 –	9697
17	48	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических.	м плинтусов	3,6	– 362,57	1,86	– 1305	7	– 101	718 865	2344

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					275				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 977				
			- накладные расходы, тенге					5 121				
			в т.ч. зарплата, тенге					461				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 205				
		Раздел 6 Прочие работы										
18	50	1118-0301-0405	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	36	85,73	7,3	3086	263	–	2115	5617
						78,43	3,17	2823	114	–	416	
19	51	1118-0301-0401	Регистры из стальных труб	м труб	9	85,73	7,3	772	66	–	529	1405
						78,43	3,17	706	29	–	104	
20	52	1118-0301-0401	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка НР=72 %	м труб нитки регистра	9	976,72	18,25	8790	164	6862	1322	10921
						196,08	7,92	1765	71	–	809	
21	53	1118-0301-0405	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка НР=72 %	м труб нитки регистра	36	1738,72	18,25	62594	657	54878	5288	73313
						196,08	7,92	7059	285	–	5431	
		Итого по разделу 6						**91 256**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						12 353				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 150				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						499				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						61 740				
		- накладные расходы, тенге						9 254				
		в т.ч. зарплата, тенге						833				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						6 760				
				Локальная смета 2-1-2								
		Раздел 1 Демонтажные работы										
22	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	22	191,7	1,89	4217	42	–	3022	7818
						189,81	0,96	4176	21	–	579	
23	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	4	58,58	–	234	–	–	168	434

						58,58	–	234	–	–	32	
24	3	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	160	25,48	–	4077	–	–	2935	7573
						25,48	–	4077	–	–	561	
			Итого по разделу 1					**15 825**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 487				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21				
			- накладные расходы, тенге					6 125				
			в т.ч. зарплата, тенге					551				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 172				
		Раздел 2 Светотехническое оборудование										
		2.1 Монтаж светотехнического оборудования										
25	4	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	22	2476,69	16,49	54487	363	29415	17901	78179
						1123,14	6,95	24709	153	–	5791	
26	5	290-000-4000 (пл)	Светильник ДПО46-38-504 Sport F 840	шт	20	31826		636520		636520	–	687442
						–		–		–	50922	
27	6	293-100-3000 (пл)	ДПО46-38-544 Sport EM3 840	шт	2	57444		114888		114888	–	124079
						–		–		–	9191	
			Итого по разделу 2					**889 700**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 709				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					363				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					153				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					780 823				
			- накладные расходы, тенге					17 901				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 611				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					65 904				
		Раздел 3 Электроустановочные устройства										

28	7	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	4	239,81	0,22	959	1	135	593	1676
						205,82	0,1	823	–	–	124	
29	8	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	345		1380		1380	–	1490
						–		–		–	110	
			Итого по разделу 3					**3 166**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					823				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 515				
			- накладные расходы, тенге					593				
			в т.ч. зарплата, тенге					53				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					234				
		Раздел 4 Монтаж кабеля										
30	9	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	160	239,91	2,16	38386	346	8098	21565	64747
						187,14	0,06	29942	10	–	4796	
31	10	243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,16	395433		63269		63269	–	68331
						–		–		–	5062	
32	11	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	190		190		190	–	205
						–		–		–	15	
33	12	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	32		128		128	–	138

34	13	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	2	– 49		– 98		– 98	10 –	106
35	14	243-902-0702	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм	100 шт.	0,12	– 440		– 53		– 53	8 –	57
36	15	294-400-4000 (пл)	Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар ИЭК	шт	11	– 183		– 2013		– 2013	4 –	2174
						–		–		–	161	
			Итого по разделу 4					**135 758**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 942				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					346				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					73 849				
			- накладные расходы, тенге					21 565				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 941				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					10 056				
						Локальная смета 2-1-3						
		Раздел 1 Водопровод										
		1.1 ХВ										
37	1	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %	м трубопровода	5	1265,5	2,55	6328	13	60	4504	11699
						1251	0,21	6255	1	–	867	
38	2	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %	м трубопровода	14	1261,89	2,11	17666	30	155	12590	32677
						1248,7	0,31	17482	4	–	2421	

39	3	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	5	92	460	460	–	497
40	4	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	14	– 134	– 1876	– 1876	37 –	2026
41	5	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,12	– 537	– 601	– 601	150 –	649
42	6	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	1	– 464	– 464	– 464	48 –	501
43	7	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	3	– 495	– 1485	– 1485	37 –	1604
44	8	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	2	– 663	– 1326	– 1326	119 –	1432
45	9	241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	5	– 765	– 3825	– 3825	106 –	4131
46	10	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	– 1607	– 1607	– 1607	306 –	1736
						–	–	–	129	

47	11	242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4363		4363		4363	–	4712
						–		–		–	349	
48	12	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	953		6671		6671	–	7205
						–		–		–	534	
49	13	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	3	767,36	–	2302	–	1191	800	3350
						370,36	–	1111	–	–	248	
50	14	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	12	2986,97	77,5	35844	930	31149	3020	41973
						313,76	35,8	3765	430	–	3109	
51	15	234-303-3003	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм диаметром 22 мм	м	12	5450		65400		65400	–	70632
						–		–		–	5232	
52	16	1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72 %	отверстие	1	506,52	–	507	–	–	365	942
						506,52	–	507	–	–	70	
53	17	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	0,025	153414,21	1339,21	3835	33	1761	1480	5740

						81626,4	615,76	2041	15	–	425	
		1.2 ГВ										
54	18	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %	м трубопровода	5	1265,5	2,55	6328	13	60	4504	11699
						1251	0,21	6255	1	–	867	
55	19	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	5	92		460		460	–	497
						–		–		–	37	
56	20	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,28	537		150		150	–	162
						–		–		–	12	
57	21	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	2	464		928		928	–	1002
						–		–		–	74	
58	22	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	2	663		1326		1326	–	1432
						–		–		–	106	
59	23	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	1,5	767,36	–	1151	–	596	400	1675
						370,36	–	556	–	–	124	
		Итого по разделу 1						**207 973**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						37 972				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 019				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						451				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						125 914				

			- накладные расходы, тенге					27 663				
			в т.ч. зарплата, тенге					2 490				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					15 407				
		Раздел 2 Канализация										
60	24	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	11	840,62	3,5	9247	39	48	6604	17119
						832,72	1,13	9160	12	–	1268	
61	25	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	11	967		10637		10637	–	11488
						–		–		–	851	
62	26	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	110		330		330	–	356
						–		–		–	26	
63	27	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	320		960		960	–	1037
						–		–		–	77	
64	28	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	431		2586		2586	–	2793
						–		–		–	207	
65	29	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	228		456		456	–	492
						–		–		–	36	
66	30	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,5	537		12620		12620	–	13630

						–		–		–	1010	
67	31	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=72 %	отверстие	1	905,54	372,7	906	373	–	510	1529
						532,84	175,28	533	175	–	113	
68	32	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	0,0085	115707,93	755,88	984	6	471	366	1458
						59572,8	343,68	506	3	–	108	
			Итого по разделу 2					**49 902**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 199				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					418				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					190				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 108				
			- накладные расходы, тенге					7 480				
			в т.ч. зарплата, тенге					673				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3 696				
		Раздел 3 Сантехнические работы										
69	33	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	3	3110,18	99,13	9331	297	656	6133	16701
						2792,4	47,07	8377	141	–	1237	
70	34	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	3	7103		21309		21309	–	23014
						–		–		–	1705	

71	35	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	785		2355		2355	–	2543
						–		–		–	188	
72	36	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	3	1035,19	0,12	3106	–	98	2165	5693
						1002,4	–	3007	–	–	422	
73	37	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3	5313		15939		15939	–	17214
						–		–		–	1275	
74	38	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	3	3860,96	196,69	11583	590	1602	6965	20032
						3130,2	94,19	9391	283	–	1484	
75	39	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	8879		26637		26637	–	28768
						–		–		–	2131	
76	40	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876		26628		26628	–	28758
						–		–		–	2130	
77	41	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1372		4116		4116	–	4445
						–		–		–	329	
78	42	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	1	4566,75	50,95	4567	51	77	3209	8398

						4438,34	19,03	4438	19	–	622	
79	43	513-106-0104 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724		53724		–	–	53724
						–		–		53724	–	
80	44	244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	3	2920		8760		8760	–	9461
						–		–		–	701	
81	45	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	1,5	767,36	–	1151	–	596	400	1675
						370,36	–	556	–	–	124	
			Итого по разделу 3					**220 426**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 769				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					938				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					443				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					108 773				
			- оборудование, тенге					53 724				
			- накладные расходы, тенге					18 872				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 698				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					12 348				
			Объемы работ по включению									
		Раздел 1 Проемы дверные										
82	1	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	7,56	1809,28	85,49	13678	646	3852	6811	22128
						1214,25	36,99	9180	280	–	1639	

83	2	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	9918		74980		74980	–	80978
						–		–		–	5998	
84	3	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	20,4	414,76	1,24	8461	25	6683	1271	10511
						85,94	0,57	1753	12	–	779	
85	4	223-503-0102	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	20,4	419		8548		8548	–	9232
						–		–		–	684	
86	5	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	4	4148		16592		16592	–	17919
						–		–		–	1327	
87	6	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	4	2347		9388		9388	–	10139
						–		–		–	751	
88	7	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520		4160		4160	–	4493
						–		–		–	333	
89	8	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	3,22	1499,65	197,35	4829	635	1213	2362	7766
						925,66	92,81	2981	299	–	575	

90	9	223-203-0808	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	3,22	60343		194304		194304	–	209848
						–		–		–	15544	
91	10	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	1647,94	22,18	36255	488	11897	17302	57842
						1084,99	7,26	23870	160	–	4285	
92	11	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	22	609,45	4,94	13408	109	5974	5300	20205
						332,95	1,64	7325	36	–	1497	
93	12	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	22	446,6	3,34	9825	73	3186	4752	15743
						298,45	1,55	6566	34	–	1166	

Итого по разделу 1	**466 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	821
- материалы, изделия и конструкции, тенге	340 777
- накладные расходы, тенге	37 798
в т.ч. зарплата, тенге	3 402
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 578

Раздел 2 Пробивка отвертсвий

94	13 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР=72 %	отверстие	1	1278,26	745,42	1278	745	–	636	2067
					532,84	350,55	533	351	–	153	
95	14 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=72 %	шт.	3	1074,42	461,56	3223	1385	–	1776	5399
					612,86	209,36	1839	628	–	400	
96	15 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	0,01	115707,93	755,88	1157	8	554	431	1715
					59572,8	343,68	596	3	–	127	
97	16 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=72 %	м3 заделки	0,03	125411,51	1245,67	3762	37	1288	1767	5971
					81237,6	572,8	2437	17	–	442	

Итого по разделу 2	**15 152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 405
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	999
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 842
- накладные расходы, тенге	4 610
в т.ч. зарплата, тенге	415
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 122

Итого по смете	**4 812 752**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 358 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 698
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 037 774
- накладные расходы, тенге	985 459
в т.ч. зарплата, тенге	88 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	352 521

Всего	**4 812 752**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**95 180**
Итого в текущих ценах с18.08.2021	**4 907 932**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф=1,05)	**5 153 329**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95	**4 895 662**
НДС (12%)	**587 478**
Итого	**5 483 144,26**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Арка- БД"
(наименование организации)
Директор: Бейсенбин Б.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области
(наименование организации)
Директор: Дисюпова Л.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)
ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"
(наименование организации)
Директор: Ибрагимов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)
ТОО "ExpertProject"
(наименование организации)
Директор: Шамитулов Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)