Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт нежилого административного здания ЖДК (Железнодорожный Дом культуры) г.Ерейментау Ерейментауского района

Справка КС-3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		б/н	25.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт нежилого административного здания ЖДК (Железнодорожный Дом культуры) г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской ообласти	**131 179 817,55**	**69 483 928,57**							**8 338 071,43**	**77 822 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК _____ Садибеков Б. К.
Директор ТОО "Иман"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ Курмангожин Б. Е.
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"

БИН 980140004226, Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41, тел 87475309644 30800

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

БИН 070240017539, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 179А тел 8 (777) 100-06-30

Наименование объекта: Капитальный ремонт нежилого административного здания ЖДК (Железнодорожный Дом культуры) г.Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской ообласти

Договор субподряда №б/н от 25 ноября 2022г.

Акт выполненных работ №3
за июнь 2023 года

Составлен(а) редакция 2020.3.1

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительная часть									
		Цоколь /лист АС-1/									
35	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из тесаного камня. Разборка**	м2 облицовки	96,5	4389,91	--	423626	--	--	355846	841830
		НР - 84%; СП - 8%			4389,91	--	423626	--		62358	
		1 этаж /лист АС-3/									
48	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3	20689,17	2077,76	62067	6233	31455	24164	93129
		НР - 93%; СП - 8%			8126,48	534,42	24379	1603		6899	
49	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,21	387863,88	3067,54	81451	644	62160	17545	106916
		НР - 93%; СП - 8%			88793,34	1042,20	18647	219		7920	
		Покрытие в осях 1-2 А-И на отм.7.700 /лист АС-8/									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,335	9157,79	81,49	30541	272	26326	3659	36936
		НР - 90%; СП - 8%			1182,25	36,95	3943	123		2736	
73	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,151	320,08	3,78	1009	11	857	132	1232
		НР - 90%; СП - 8%			44,79	1,72	141	5		91	
		Внутренняя отделка /лист АС-15/									
		1 этаж									
103	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	23,6	1738,58	11,14	41030	263	197	32547	79463
		НР - 80%; СП - 8%			1719,08	4,82	40570	114		5886	
105	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	50,6	3102,73	19,64	156998	994	73777	74367	249874
		НР - 90%; СП - 8%			1625,03	7,97	82227	403		18509	
106	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	41,4	3102,73	19,64	128 453	813	60 364	60 845	204 443
		НР - 90%; СП - 8%			1625,03	7,97	67 276	330		15 144	
107	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	92	912,86	4,33	83 983	398	19 819	51 118	145 902
		НР - 80%; СП - 8%			693,11	1,42	63 766	131		10 808	
108	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	92	381,80	3,93	35 126	362	12 051	18 310	57 712

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			246,88	1,90	22 713	175		4 275	
109	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	928,9	1123,75	12,72	1043855	11815	472328	450943	1614382
		НР - 80%; СП - 8%			602,55	4,27	559712	3966		119584	
110	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	322,49	1648,02	16,36	531471	5276	211617	253089	847325
		НР - 80%; СП - 8%			975,46	5,53	314578	1783		62765	
114	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	101,7	4050,38	48,65	411924	4948	207978	161165	618936
		НР - 80%; СП - 8%			1956,71	24,17	198998	2458		45847	
	2 этаж										
117	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	84,7	1738,58	11,14	147258	943	709	116811	285195
		НР - 80%; СП - 8%			1719,08	4,82	145606	408		21126	
119	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	30,6	3102,73	19,64	94944	601	44617	44973	151110
		НР - 90%; СП - 8%			1625,03	7,97	49726	244		11193	
120	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	10,5	3102,73	19,64	32579	207	15309	15432	51852
		НР - 90%; СП - 8%			1625,03	7,97	17063	84		3841	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	41,1	912,86 693,11	4,33 1,42	37518 28487	178 58	8853	22836 4828	65182
123	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	409	1123,75 602,55	12,72 4,27	459615 246445	5202 1746	207968	198553 52653	710821
		Полы /лист АС-16/									
		1 этаж									
		Тип 1									
130	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	22,02	28870,52 4991,87	10,20 --	635729 109921	225 --	525583	103326 59124	798179
131	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	220,2	458,65 413,60	45,05 21,82	100994 91074	9920 4805	--	90126 15290	206410
132	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 *СП - 8%*	м3	13,60836	37379 --	-- --	508667 --	-- --	508667	-- 40693	549360
133	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	220,2	875,59 460,16	41,28 20,53	192805 101327	9090 4521	82388	99497 23384	315686
134	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=30	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	220,2	3179,31 170,78	210,01 101,82	700083 37605	46244 22421	616234	56424 60521	817027

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	220,2	5277,28	191,23	1162056	42109	808497	310701	1590577
		НР - 94%; СП - 8%			1414,40	86,66	311450	19083		117821	
	Тип 2										
136	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,57	28870,52	10,20	131938	47	109078	21444	165653
		НР - 94%; СП - 8%			4991,87	--	22813	--		12271	
137	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,7	458,65	45,05	20960	2059	--	18705	42838
		НР - 94%; СП - 8%			413,60	21,82	18901	997		3173	
138	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	2,82426	37379,00	--	105568	--	105568	--	114013
		СП - 8%			--	--	--	--		8445	
139	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	45,7	875,59	41,28	40015	1886	17100	20650	65518
		НР - 94%; СП - 8%			460,16	20,53	21029	938		4853	
140	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=30	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	45,7	3179,31	210,01	145294	9597	127893	11710	169564
		НР - 94%; СП - 8%			170,78	101,82	7804	4653		12560	
	Тип 3										
142	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	22,192	28870,52	10,20	640695	226	529689	104133	804414
		НР - 94%; СП - 8%			4991,87	--	110780	--		59586	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	221,92	458,65	45,05	101783	9997	--	90830	208022
		НР - 94%; СП - 8%			413,60	21,82	91786	4842		15409	
144	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	13,714656	37379,00	--	512640	--	512640	--	553651
		СП - 8%			--	--	--	--		41011	
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	221,92	875,59	41,28	194311	9161	83031	100274	318152
		НР - 94%; СП - 8%			460,16	20,53	102119	4556		23567	
146	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=30	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	221,92	3179,31	210,01	705551	46606	621047	56865	823409
		НР - 94%; СП - 8%			170,78	101,82	37898	22596		60993	
		Тип 5									
149	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17	5277,28	191,23	89 714	3 251	62 418	23 987	122 795
		НР - 94%; СП - 8%			1414,40	86,66	24 045	1 473		9 096	
		Тип 6									
154	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	107,4	725,53	51,48	77922	5529	2232	68515	158152
		НР - 94%; СП - 8%			653,27	25,39	70161	2727		11715	
155	С1215-304-0112 215-304-0112 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	110,2998	2741,00	--	302332	--	302332	--	326519
		СП - 8%			--	--	--	--		24187	
		Тип 7									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	158	725,53	51,48	114634	8134	3283	100794	232663
		НР - 94%; СП - 8%			653,27	25,39	103217	4012		17234	
159	С1215-304-0112 215-304-0112 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	162,266	2741,00	--	444771	--	444771	--	480353
		СП - 8%			--	--	--	--		35582	
		Тип 8									
162	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	26,3	725,53	51,48	19081	1354	546	16778	38728
		НР - 94%; СП - 8%			653,27	25,39	17181	668		2869	
163	С1215-304-0112 215-304-0112 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	27,0101	2741,00	--	74035	--	74035	--	79958
		СП - 8%			--	--	--	--		5923	
172	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство	м плинтусов	213,454	1627,76	2,42	347 452	517	258 821	83 060	464 957
		НР - 94%; СП - 8%			412,80	1,16	88 114	248		34 445	
174	Е11-100212-0101 1110-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступени. Сборка	м2 горизонтальной проекции лестниц	21,5	3163,74	279,89	68020	6018	2207	56230	134191
		НР - 90%; СП - 8%			2781,15	124,82	59795	2684		9940	
175	С1215-203-0402 215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05805	50458,00	--	2929	--	2929	--	3163
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
176	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	44,29	117,22	4,81	5192	213	1053	3621	9518
		НР - 90%; СП - 8%			88,65	2,18	3926	97		705	
		Окна, двери /лист АС-21/									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,127	3731,86 3107,13	67,06 29,03	30329 25252	545 236	4532	17586 3833	51749
		ИТОГО по смете 2-1-1:	**Тенге**								**15 807 459**

Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение

Водоснабжение В1

5	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	1774,19 1743,33	19,88 0,19	12419 12203	139 1	77	11961 1950	26330
6	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1642,47 1615,02	16,55 0,11	36134 35530	364 2	240	34822 5677	76633
7	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм *СП - 8%*	м	7	268,00 --	-- --	1876 --	-- --	1876	-- 150	2026
8	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%*	м	10	163,00 --	-- --	1630 --	-- --	1630	-- 130	1760
9	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%*	м	12	163,00 --	-- --	1956 --	-- --	1956	-- 156	2112

Водомерный узел

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-160901-0301 1116-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	379869,67 75544,00	8287,67 2589,54	379870 75544	8288 2590	296038	76571 36515	492956
		Водоснабжение В2									
40	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	2991,10 870,42	44,50 16,83	74778 21760	1113 421	51905	21738 7721	104237
43	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	5	25880,12 1389,60	130,71 46,32	129401 6948	654 232	121799	7036 10915	147352
45	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	2497,76 2087,40	136,19 30,88	7493 6262	409 93	822	6228 1098	14818
46	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	36430 --	-- --	72860 --	-- --	72860	-- 5829	78689
47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2465,54 2087,40	103,97 15,44	2466 2087	104 15	275	2061 362	4889
48	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	4820,00	--	4820	--	4820	--	5206

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		Водоснабжение Т3									
50	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1936,41	23,48	5809	71	31	5593	12315
		НР - 98%; СП - 8%			1902,21	0,30	5707	1		912	
51	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1774,19	19,88	21290	238	132	20504	45137
		НР - 98%; СП - 8%			1743,33	0,19	20920	2		3344	
52	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	1642,47	16,55	37777	381	251	36405	80117
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	37145	3		5935	
53	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	3	438	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
54	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	12	275	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
55	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	16	170	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
56	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	7	170	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%			--	--	--	--		95	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	1113,62 1080,80	0,15 0,00	5568 5404	1 0	163	5296 869	11733
63	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором *СП - 8%*	шт.	5	3191 --	-- --	15955 --	-- --	15955	-- 1276	17231
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
		Канализация К1									
73	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	906,69 898,24	3,60 1,21	40801 40421	162 54	218	39666 6437	86904
74	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	940,33 936,74	1,49 0,53	9403 9367	15 5	21	9185 1487	20075
75	С1241-203-0408 241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм *СП - 8%*	м	44,91	509 --	-- --	22859 --	-- --	22859	-- 1829	24688
76	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм *СП - 8%*	м	9,98	256 --	-- --	2555 --	-- --	2555	-- 204	2759
79	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	3332,86 3010,80	103,41 50,78	16664 15054	517 254	1093	15002 2533	34199

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	5	8246	--	41230	--	41230	--	44528
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
81	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	785	--	3925	--	3925	--	4239
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
85	Е11-170301-0104 1117-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	5	7636,24	383,25	38181	1916	11929	24735	67949
		НР - 98%; СП - 8%			4867,20	180,79	24336	904		5033	
86	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	5	8879	--	44395	--	44395	--	47947
		СП - 8%			--	--	--	--		3552	
87	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	8876	--	44380	--	44380	--	47930
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	
88	С1261-301-1727 261-301-1727 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	5	376	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	

РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы

		Прочие работы									
104	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	14,41	891,00	--	12839	--		--	13866
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С3411-103-0215 411-103-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	216,15	44,00	--	9511	--		--	10272
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
		ИТОГО по смете 2-1-3:	**Тенге**								**1 540 133**

Локальная смета 2-1-4 - Электросиловое оборудование и электроосвещение

24	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13421,82	1047,95	13422	1048	9166	2580	17282
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1280	
25	С1247-201-0113 247-201-0113 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
26	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2893,78	27,25	43407	409	20183	16427	64620
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	22815	--		4787	
27	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
28	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	14	5358,00	--	75012	--	75012	--	81013
		СП - 8%			--	--	--	--		6001	
29	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13421,82	1047,95	13422	1048	9166	2580	17282
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1280	
30	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
		СП - 8%			--	--	--	--		565	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2893,78	27,25	23150	218	10764	8761	34464
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	12168	--		2553	
32	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	22765,91	2832,25	22766	2832	15122	4275	29204
		НР - 72%; СП - 8%			4812,00	1125,00	4812	1125		2163	
33	С1247-201-0842 247-201-0842 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	100213,00	--	100213	--	100213	--	108230
		СП - 8%			--	--	--	--		8017	
34	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	7	5358,00	--	37506	--	37506	--	40506
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
35	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13421,82	1047,95	13422	1048	9166	2580	17282
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1280	
36	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
37	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2893,78	27,25	26044	245	12110	9856	38772
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	13689	--		2872	
38	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
39	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
		СП - 8%			--	--	--	--		337	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	13421,82	1047,95	13422	1048	9166	2580	17282
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1280	
41	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6700,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
42	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2893,78	27,25	8681	82	4036	3285	12924
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	4563	--		957	
43	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
44	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
45	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	13421,82	1047,95	13422	1048	9166	2580	17282
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1280	
46	С1247-201-0104 247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068,00	--	7068	--	7068	--	7633
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2893,78	27,25	20256	191	9418	7666	30156
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	10647	--		2234	
48	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%			--	--	--	--		135	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
50	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
51	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
52	Ц13-080303-1008 1308-0303-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пускатель	4	10303,17	118,21	41213	473	28388	9001	54232
		НР - 72%; СП - 8%			3088,00	37,50	12352	150		4017	
53	С1247-208-1103 247-208-1103 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55	шт.	4	11159,00	--	44636	--	44636	--	48207
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
54	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13421,82	1047,95	26844	2096	18332	5160	34564
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	6416	750		2560	
55	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700,00	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
56	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2893,78	27,25	23150	218	10764	8761	34464
		НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	12168	--		2553	
57	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
59	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
60	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	29284,36	7120,80	58569	14242	4183	33224	99136
		НР - 72%; СП - 8%			20072,00	3000,00	40144	6000		7343	
61	515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601-2874А	шт.	1	87982,00	--	87982	--		--	87982
					--	--	--	--	87982	--	
62	515-301-0249 515-301-0249 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	180161,00	--	180161	--		--	180161
					--	--	--	--	180161	--	
63	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	5068,63	27,25	60824	327	23993	26283	94075
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	--	36504	--		6969	
64	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	12	1091,00	--	13092	--	13092	--	14139
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
65	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2054,24	87,83	2054	88	117	1358	3685
		НР - 72%; СП - 8%			1849,06	37,50	1849	38		273	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
		ИТОГО по смете 2-1-4:	**Тенге**								**1 273 235**

Локальная смета 7-1-1 - Генеральный план

35	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	52	152029,00	621,00	7 905 508	32 292	6 530 108	946 920	9 560 622
		НР - 18210 Тенге; СП - 13619 Тенге			25829,00	174,00	1 343 108	9 048		708 194	
38	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	356056,00	2583,00	712112	5166	594402	79950	855426
		НР - 39975 Тенге; СП - 31682 Тенге			56272,00	956,00	112544	1912		63364	
		ИТОГО по смете 7-1-1:	**Тенге**								**10 416 048**

Итого согласно локальных смет: **29 036 875**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /дефектный акт/

Стены

1	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	645,18	3189,32	16,61	2 057 685	10 716	323 745	1 244 744	3 566 623
					2670,92	8,66	1 723 224	5 587		264 194	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 1211-0103-0301	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	1387,81	411,46 314,72	96,74 48,48	571028 436772	134257 67281	– –	362918 74716	1008662
3 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	1387,81	192,6 192,6	– –	267292 267287	– –	– –	192447 36779	496518
4 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия (СМЕТА=32,5м2, ФАКТ=260м2) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	227,5	126,46 123,24	3,22 1,68	28 770 28 037	733 382	0	20 462 3 939	53 171
	РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы									
Фасад										
5 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка (в т.ч. площадь проекции проемов) НР = 93 %	м2 вертикальной проекц.	1078	1000,66 659,33	59,61 28,56	1 078 711 710 758	64 260 30 788	303 693	689 638 141 468	1 909 817
6 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	365	2838,82 2336,82	0,21 0,00	1 036 169 852 939	77 0	183 153	614 116 132 023	1 782 308
7 1211-0103-0301	Фасад. Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку	м2	683	411,46 314,72	96,74 48,48	281 027 214 954	66 073 33 112	0	178 608 36 771	496 406
8 1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей: огрунтовка с земли и лесов (бетон-контактом) НР = 72 % (стены=1048м2 +откосы=38м2)	м2	1086	228,07 51,4	6,93 0,15	247 684 55 820	7 526 163	184 338	40 308 23 039	311 031
9 1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов (оконных и дверных) по камню и	м2	38	5757,85 4753,98	0,39 0	218 798 180 651	15 0	38 132	130 069 27 909	376 776

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %									
10 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание поверхностей сухими цементными смесями толщиной до 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатур ив. поверх.	38	3065,13 2623,1	29,17 9,79	116 475 99 678	1 108 372	15 689	80 040 15 721	212 236
11 1115-0213-0401	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов НР = 80 %	м	330	672,73 339,41	2,61 0,94	222001 112005	861 310	109134 –	89852 24948	336801
12 1115-0203-0601	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 5 мм НР = 80 %	м2 оштукатур ив. поверх.	1048	1646,94 1250,63	26,58 9	1 725 993 1 310 660	27 856 9 432	387 477	1 056 074 222 565	3 004 632
13 217-202-0201	Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м К=1,150; (на	м2	483	481 –		232 323 --	-- --	232 323	-- 18 586	250 909
14 1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2мм) НР = 80 %	м2 отделыв. поверхност и	690,308	1216,01 914,22	10,16 3,48	839 421 631 093	7 014 2 402	201 314	506 796 107 697	1 453 914
Покрытие в осях 1-2 А-И на отм.7.700										
16 1208-0101-0603	Ноги стропильные из брусьев. Смена НР = 72 %	м	15	4102,97 1940,66	10,65 4,94	61545 29110	160 74	32275 –	21012 6605	89162
17 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (СМЕТА=3,151м2, ФАКТ=408м2) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработан н поверхн.	404,849	320,08 44,79	3,78 1,72	129 584 18 133	1 530 696	109 921	16 946 11 722	158 252
18 1110-0115-0201	Деревянный накат, покрытия и настилы. Огнезащита с 2-ух сторон (320,8м2*2=641,6м2) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработан н поверхн.	641,6	320,08 44,79	3,78 1,72	205 363 28 737	2 425 1 104	174 201	26 857 18 578	250 798
Перекрытие в осях 2-5 и А-И на отм.3.500										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкц.	7,54	9157,79 1182,25	81,49 36,95	69 050 8 914	614 279	59 522	8 274 6 186	83 510
20	1110-0115-0201	Деревянный накат, покрытия и настилы. Огнезащита с 2-ух сторон (265,4м2*2=530,8м2) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработан н поверхн.	530,8	320,08 44,79	3,78 1,72	169 898 23 775	2 006 913	144 117	22 219 15 369	207 486
	Перекрытие в осях 2-5 и А-И на отм.7.300										
21	1110-0115-0201	Деревянный накат, покрытия и настилы. Огнезащита с 2-ух сторон *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработан н поверхн.	632,5	320,08 44,79	3,78 1,72	202 451 28 330	2 391 1 088	171 730	26 476 18 314	247 241
22	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкц.	7,89	9157,79 1182,25	81,49 36,95	72 255 9 328	643 292	62 284	8 658 6 473	87 386
	Перекрытие крыльца главного входа										
23	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита (брус *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкц.	0,585	9157,79 1182,25	81,49 36,95	5 357 692	48 22	4 617	643 480	6 480
24	1110-0115-0201	Деревянный накат, покрытия и настилы. Огнезащита с 2-ух сторон (40,5м2*2=81м2) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработан н поверхн.	81	320,08 44,79	3,78 1,72	25 926 3 628	306 139	21 992	3 390 2 345	31 661
25	1108-0201-0702	Кровля. Крепление стальными затяжками (болты и струбцины) НР = 93 %	т металлических изделий	0,32	569623,19 60318,42	5785,77 2084,4	182279 19302	1851 667	161126 –	18571 16068	216918
	Перегородки в сан.узлах										
26	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке.	м2	17,8	9859,64 9186,11	667,05 331,53	175502 163513	11873 5901	115 –	116896 23392	315790
27	223-203-0205	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-	м2	17,8	27983 –		498097 –		498097 –	– 39848	537945

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка									
		1 этаж. Потолок									
28	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу (СМЕТА= *НР - 80%; СП - 8%*	м2	466,4	1738,58 1719,08	11,14 4,82	810 874 801 779	5 196 2 248	3 899	643 222 116 328	1 570 424
29	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков (490м2х2,2) К=2,200;	м	1078	554 –		597 212 --	-- --	597 212	-- 47 777	644 989
30	291-011-0101	Плиты потолка подвесного моющегося 600х600 толщ. 8мм (за вычетом	м2	437,6	6428,57 –		2 813 142 --	-- --	2 813 142	-- 225 051	3 038 193
31	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм (за вычетом светильников)	м2	22,16	3281 –		72 707 --	-- --	72 707	-- 5 817	78 524
		1 этаж. Стены									
32	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм - Первый выравнивающий	м2	375,42	1662,93 1161,61	31,24 24,57	624297 436092	11728 9224	176477 –	320628 75594	1020519
33	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 15 мм Первый выравнивающий	м2	875,97	2555,73 1161,61	31,24 24,57	2238743 1017536	27365 21523	1193842 –	748122 238949	3225814
34	1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2мм) НР = 80 %	м2 отделываем. поверхн.	1251,39	1216,01 914,22	10,16 3,48	1521703 1144046	12714 4355	364943 –	918721 195234	2635658
		2 этаж. Потолок									
36	1115-0108-1609	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу (СМЕТА= *НР - 80%; СП - 8%*	м2	180,7	1738,58 1719,08	11,14 4,82	314 161 310 638	2 013 871	1 510	249 207 45 069	608 437

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37 261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков (265,4м2х2,2) К=2,200;	м	583,88	554 –		323 470 --	-- --	323 470	-- 25 878	349 348
38 291-011-0101	Плиты потолка подвесного моющегося 600х600 толщ. 8мм (за вычетом светильников)	м2	44,4	6428,57 –		285 429 --	-- --	285 429	-- 22 834	308 263
39 232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм (за вычетом светильников)	м2	201,2	3281 –		660 137 --	-- --	660 137	-- 52 811	712 948
2 этаж. Стены										
41 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм - Первый выравнивающий слой НР = 72 %	м2	781,6	1662,93 1161,61	31,24 24,57	1 299 746 907 914	24 417 19 204	367 415	667 525 157 382	2 124 653
42 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе (Комфорт гипс 5мм) (СМЕТА=409м2, ФАКТ=781,6м2) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделывае м. поверхн.	372,6	1123,75 602,55	12,72 4,27	418 709 224 510	4 739 1 591	189 460	180 881 47 967	647 557
43 1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2мм) НР = 80 %	м2 отделывае м. поверхн.	781,6	1216,01 914,22	10,16 3,48	950 433 714 554	7 941 2 720	227 938	573 819 121 940	1 646 194
Подвал Потолок										
45 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	51,1	2595,82 1493,61	34,55 27,67	132646 76323	1766 1414	54557 –	55971 15089	203706
Перегородки										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 84 %	м2	20	495,36 325,8	169,56 88,44	9907 6516	3391 1769	– –	6959 1349	18215
48 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	20	4294,31 1733,27	42,74 17,34	85886 34665	855 347	50366 –	31511 9392	126789
49 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	1,03	21572 –		22219 –		22219 –	– 1778	23997
50 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80	м2 отделыв. поверхности	40	741,89 522,12	4,34 1,42	29676 20885	174 57	8617 –	16754 3714	50144
Стены										
52 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	83,9	3189,32 2670,92	16,61 8,66	267584 224090	1394 727	42100 –	161868 34356	463808
53 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	83,9	1662,93 1161,61	31,24 24,57	139520 97459	2621 2061	39440 –	71654 16894	228068
54 1115-0206-0203	Стены. Отделка оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2мм) НР = 80 %	м2 отделыв. поверхности	83,9	1216,01 914,22	10,16 3,48	102023 76703	852 292	24468 –	61596 13090	176709
Полы										
56 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (120мм) НР = 94 %	м2 стяжки	51,1	875,61 460,17	41,28 20,53	44744 23515	2109 1049	19120 –	23090 5427	73261

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=20; ктрм1=20; кэкс1=20; кмат1=20;	м2 стяжки	51,1	2119,44 113,75	140,01 67,88	108303 5813	7155 3469	95336 –	8725 9362	126390
58 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	51,1	2086,94 1637,12	105,92 49,52	106643 83657	5413 2530	17573 –	81016 15013	202672
59 231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 30х30х8мм К=1,020;	м2	52,122	2442 –		127282 –		127282 –	– 10183	137465
60 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	41	443,03 412,8	2,42 1,16	18164 16925	99 48	1140 –	15955 2730	36849
Прочие работы по отделке 1-го и 2-го этажей										
61 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (проемы дверные, вентиляционные люки и пр.) НР =	м3 кладки	10	19445,4 7026,24	1747,59 602,16	194454 70262	17476 6022	106716 –	54924 19950	269328
62 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	39	3883,44 1640,51	38,6 15,94	151454 63980	1505 622	85969 –	58142 16768	226364
63 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	2,0085	21572 –		43327 –		43327 –	– 3466	46793
64 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90	м2 стен	187	1878,85 1289,26	19,81 7,97	351345 241092	3704 1490	106549 –	218324 45574	615243
65 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80	м2 отделываем. поверхн.	265	741,89 522,12	4,34 1,42	196601 138362	1150 376	57089 –	110990 24607	332198

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство внутри здания в местах прохода старых труб (47 м2) НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	7,05	27205,88 4991,87	10,2 –	191801 35193	72 –	156537 –	33081 17991	242873
Полы 1 этаж Тип 2										
68 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	45,7	2123,43 1414,4	191,22 86,66	97041 64638	8739 3960	23664 –	64482 12922	174445
69 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	46,614	3092 –		144130 –		144130 –	– 11530	155660
Тип 5										
70 1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовк.	29,54	10441,17 2882,86	142,06 66,49	308432 85160	4196 1964	219076 –	69699 30250	408381
Тип 10. Сцена (пом. №15) и гримерные (пом. №17,18)										
71 1114-0202-0101	Сцена. Установка деревянного каркаса (прим.) НР = 99 %	м3	2,5	106775,47 84589,4	1530,45 733,4	266939 211474	3826 1834	51639 –	211175 38249	516363
72 215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4095	70707 –		28 955 --	-- --	28 955	-- 2 316	31 271

Итого согласно акта замены: 40 990 946

ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								70 027 821
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19 823 729				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					837 332			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					393 653			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27 926 610		
- Оборудование	Тенге						268 143		
- Перевозка	Тенге						22 350		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Накладные расходы	Тенге							16 895 203	
	- Сметная прибыль	Тенге							4 254 456	

Всего	**70 027 821**
Временные здания и сооружения 1,5%*0,8 (1,2%)	837 116
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,2%)	847 162
Итого	**71 712 099**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 428 879**
Итого в текущих ценах 2021г.	**73 140 978**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-3 657 049
Итого в текущих ценах	**69 483 929**
НДС (12 %)	8 338 071
Итого	**77 822 000**

Гендрядчик
ТОО "Имак"

Директор Садибеков Б. К.

Субподрядчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"

Директор Нурмангожин Б. Е.