Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Договор №108 от 06.04.2021г. Сумма 594 165 450,82 (пятьсот девяносто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят тенге восемьдесят два тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг", Договор №109 от 09.04.2021г. Сумма 18 181 462,60 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два тенге шестьдесят тиын)

Авторский надзор: ТОО "Бірлестік", Договор № 110 от 14.04.2021г. Сумма 7 394 058,56 (семь миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьдесят восемь тенге пятьдесят шесть тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	58778	№108 от 06.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	162 530 162,28	145 116 216,32	162 530 162,28	162 530 162,28					17 413 945,96	162 530 162,28
Удержание аванса 30%	48 759 048,68	43 534 864,90							5 224 183,79	48 759 048,68
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	4 875 904,87	4 353 486,49							522 418,38	4 875 904,87
Затраты авторского надзора (через заказчика)	1 820 337,82	1 625 301,62							195 036,19	1 820 337,82
Всего по стройке	**120 467 356,28**	**107 560 139,54**	**162 530 162,28**	**162 530 162,28**	-	-	-	-	**12 907 216,74**	**120 467 356,28**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Шарипов Н.И.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Ы.Ы.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Батаев А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бірлестік"

Жолшиева А.С.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района,ЮКО.Корректировка

АКТ № 1
выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58050,42862		205,29	194,40	11917202	11285003	--	2471855	15540181
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	632198	2800933		1151124	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1795,374081		2018,02	--	3623094	--	--	2608627	6730259
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	3623094	--		498538	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3	2926,565		161,77	76,23	473419	223092	--	254962	786651
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	250327	103787		58270	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см,без твердых включений,расценка включает в себя ручную трамбовку/.Группа грунтов 1	м3 грунта	7635,377479		799,16	--	6101850	--	--	4393332	11334797
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	6101850	--		839615	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	21398,14468		35,20	35,20	753172	753172	--	200547	1030017
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	278538		76298	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	21398,14468		17,38	17,38	371914	371914	--	99029	508619
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,43	--	137541		37675	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21398,14468		161,77	76,23	3461492	1631181	--	1864203	5751750
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	1830312	758858		426056	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	889,3791909		67,64	67,64	60160	60160	--	13858	79940
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,64	--	19247		5921	
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	889,3791909		56,54	56,54	50283	50283	--	11583	66815

		НР - 72%; СП - 8%			--	18,09	--	16087		4949		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				41829028					
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственного водоснабжения В1										
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,0767	470549,92	151186,48	36091	11596	549	27067	68211
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	23946	3394		5053		
11	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	154,934	3450,00	--	534522	--	534522	--	577284
		СП - 8%			--	--	--	--		42762		
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 140 мм.Укладка	км трубопровода	1,69165	470549,92	151186,48	796006	255755	12104	596978	1504423
		НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	528147	74861		111439		
13	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3417,133	2569,00	--	8778615	--	8778615	--	9480904
		СП - 8%			--	--	--	--		702289		
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	13,2664	359018,56	106789,12	4762884	1416707	36422	3682750	9121284
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	3309755	410195		675651		
15	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26798,128	1646,00	--	44109719	--	44109719	--	47638496
		СП - 8%			--	--	--	--		3528777		
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 63 мм.Укладка	км трубопровода	0,6858	315745,39	84325,67	216538	57831	840	172666	420340
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	157867	16543		31136		
17	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1385,316	558,00	--	773006	--	773006	--	834847
		СП - 8%			--	--	--	--		61841		
18	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 25 мм.Укладка	км трубопровода	12,72	297831,15	74581,99	3788412	948683	9809	3070794	7407943
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	2829920	271892		548737		
19	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25694,4	139,00	--	3571522	--	3571522	--	3857243
		СП - 8%			--	--	--	--		285722		
20	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 560 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,00735	1662812,61	744596,61	12222	5473	642	8169	22022
		НР - 99%; СП - 8%			830898,00	291753,95	6107	2144		1631		
21	2301-0501-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 560x13,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,7	18222,00	--	267863	--	267863	--	289292
		СП - 8%			--	--	--	--		21429		
22	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,0519	1208086,70	432335,70	62700	22438	2541	43874	115100
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	37721	6596		8526		
23	2301-0501-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	103,8	14802,00	--	1536448	--	1536448	--	1659363
		СП - 8%			--	--	--	--		122916		
24	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 450 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,021	1208086,70	432335,70	25370	9079	1028	17752	46572
		НР - 99%; СП - 8%			726800,00	127094,38	15263	2669		3450		

25	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	11892,00	--	499464	--	499464	--	539421
		СП - 8%			--	--	--	--		39957	
31	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10	шт.	1	3032,00	--	3032	--	3032	--	3275
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
32	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 140,PN 10	шт.	48	2595,00	--	124560	--	124560	--	134525
		СП - 8%			--	--	--	--		9965	
33	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт.	346	1444,00	--	499624	--	499624	--	539594
		СП - 8%			--	--	--	--		39970	
34	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 63,PN 10	шт.	140	818,00	--	114520	--	114520	--	123682
		СП - 8%			--	--	--	--		9162	
35	1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 400 мм.Укладка с соединением при помощи муфт /Футляр/	км трубопровода	0	1114402,24	341354,47	--	--	--	--	--
					681296,00	98989,70	--	--		--	
36	2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	165,312	8018,00	--	1325472	--	1325472	--	1431509
		СП - 8%			--	--	--	--		106038	
38	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	420,336	5350,00	--	2248798	--	2248798	--	2428701
		СП - 8%			--	--	--	--		179904	
40	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	149,149	2996,00	--	446851	--	446851	--	482599
		СП - 8%			--	--	--	--		35748	
53	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4271,00	--	8542	--	8542	--	9225
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
55	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	218	3222,00	--	702396	--	702396	--	758588
		СП - 8%			--	--	--	--		56192	
57	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	772	2514,00	--	1940808	--	1940808	--	2096073
		СП - 8%			--	--	--	--		155265	
59	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	298	1379,00	--	410942	--	410942	--	443817
		СП - 8%			--	--	--	--		32875	
61	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные H 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	120	38509,00	--	4621080	--	4621080	--	4990766
		СП - 8%			--	--	--	--		369686	
66	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5936,00	--	5936	--	5936	--	6411
		СП - 8%			--	--	--	--		475	

67	2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3525,00	--	7050	--	7050	--	7614
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
68	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	4382,00	--	26292	--	26292	--	28395
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
69	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	50	2257,00	--	112850	--	112850	--	121878
		СП - 8%			--	--	--	--		9028	
70	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	33	3038,00	--	100254	--	100254	--	108274
		СП - 8%			--	--	--	--		8020	
71	2302-0101-0752 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5842,00	--	11684	--	11684	--	12619
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
72	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100	шт.	22	2909,00	--	63998	--	63998	--	69118
		СП - 8%			--	--	--	--		5120	
74	2304-0102-2606 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 150,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	108832,00	--	108832	--	108832	--	117539
		СП - 8%			--	--	--	--		8707	
76	2304-0102-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10/16,DN 125,типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	76995,00	--	615960	--	615960	--	665237
		СП - 8%			--	--	--	--		49277	
78	2304-0102-2604 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 100,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	88	65440,00	--	5758720	--	5758720	--	6219418
		СП - 8%			--	--	--	--		460698	
		Вскрытие и восстановление покрытия									
95	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	143,5	366,52	255,73	52596	36697	--	25858	84730
		НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	15900	8043		6276	
96	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	6,735	2911,93	1247,23	19612	8400	--	15985	38444
		НР - 108%; СП - 8%			1664,70	532,87	11212	3589		2848	
97	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см /15см/.Устройство	м2 основания или покрытия	717,5	420,77	139,19	301899	99867	179870	53958	384326
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	22162	27799		28469	
98	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2 основания или покрытия	717,5	455,58	147,41	326879	105765	179617	75563	434637

		НР - 108%; СП - 8%			57,83	39,68	41497	28470		32195	
99	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см /6см/.Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	112,25	1051,28 50,11	52,65 10,40	118006 5624	5910 1168	106472	7336 10027	135369
100	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	112,25	955,13 9,07	0,03 --	107213 1018	3 --	106192	1099 8665	116977
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				105576087				
		РАЗДЕЛ 3. Сеть водовода В1									
671	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,8106	470549,92 312208,00	151186,48 44253,52	381428 253076	122552 35872	5800	286058 53399	720885
672	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	818,706	3450,00 --	-- --	2824536 --	-- --	2824536	-- 225963	3050499
673	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 560 мм.Укладка /Гильза/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00045	1662812,61 830898,00	744596,61 291753,95	748 374	335 131	39	500 100	1348
674	2301-0501-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 560х13,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	0,45	18222,00 --	-- --	8200 --	-- --	8200	-- 656	8856
675	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00015	1208086,70 726800,00	432335,70 127094,38	181 109	65 19	7	127 25	333
676	2301-0501-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 500х12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	0,15	14802,00 --	-- --	2220 --	-- --	2220	-- 178	2398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3784318				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								151189433

в т.ч. ст-сть оборудования

2-1/1 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге	151 189 433	
ИТОГО	**Тенге**	**151 189 433**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**151 189 433**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	4 384 494	
Итого	**Тенге**	**155 573 927**	
Зимнее удорожание 1,61%	Тенге	2 504 740	
Итого	**Тенге**	**158 078 667**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**3 161 573**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**161 240 240**	
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	145 116 216,32	
НДС 12%	Тенге	17 413 945,96	
Всего	**Тенге**	**162 530 162,28**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Шарипов Н.И.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Иманкулов Г.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Бірлестік"
Жолшиева А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "Акмешіт Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.