Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Договор №108 от 06.04.2021г. Сумма 594 165 450,82 (пятьсот девяносто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят тенге восемьдесят два тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Саналы Құрылыс Инжиниринг", Договор №109 от 09.04.2021г. Сумма 18 181 462,60 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два тенге шестьдесят тиын)

Авторский надзор: ТОО "Бірлестік", Договор № 110 от 14.04.2021г. Сумма 7 394 058,56 (семь миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьдесят восемь тенге пятьдесят шесть тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	58778	№108 от 06.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	193 520 000,00	27 669 497,96	30 989 837,72	30 989 837,72					3 320 339,76	30 989 837,72
Удержание аванса 30%	58 056 000,00	8 300 849,39							996 101,93	9 296 951,32
Итого к оплате подрядчику	**135 464 000,00**	**19 368 648,58**							**2 324 237,83**	**21 692 886,40**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	5 805 600,00	830 084,94							99 610,19	929 695,13
Затраты авторского надзора (через заказчика)	2 167 424,00	309 898,38							37 187,81	347 086,18
Всего по стройке	143 437 024,00	20 508 631,89	30 989 837,72	30 989 837,72	-	-	-	-	2 461 035,83	22 969 667,72

ЗАКАЗЧИК:
[illegible] Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Карабаев С.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Саналы Құрылыс Инжиниринг"
[illegible]баев А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Бірлестік"
Жолдиева А.С.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в н п Зертас с/о Зертас Толебийского района ЮКО.Корректировка

АКТ № 2

выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутрипоселковые водопроводные сети									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3	2341,252	161,77	76,23	378735	178474	--	203969	629321
					85,54	35,46	200261	83030		46616	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см,без твердых включений,расценка включает в себя ручную трамбовку/.Группа грунтов 1	м3 грунта	6108,301983	799,16	--	4881480	--	--	3514666	9067837
					799,16	--	4881480	--		671692	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	17118,51574	35,20	35,20	602538	602538	--	160438	824014
					--	13,02	--	222830		61038	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	17118,51574	17,38	17,38	297531	297531	--	79224	406895
					--	6,43	--	110033		30140	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17118,51574	161,77	76,23	2769194	1304944	--	1491362	4601400
					85,54	35,46	1464249	607087		340844	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	711,5033528	67,64	67,64	48128	48128	--	11086	63952
					--	21,64	--	15398		4737	
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	711,5033528	56,54	56,54	40227	40227	--	9266	53452
					--	18,09	--	12870		3959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15646871				
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственного водоснабжения В1									

10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,04602	470549,92 312208,00	151186,48 44253,52	21655 14368	6958 2037	329	16240 3032	40927
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 140 мм.Укладка	км трубопровода	1,01499	470549,92 312208,00	151186,48 44253,52	477603 316888	153453 44917	7262	358187 66863	902654
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	7,95984	359018,56 249484,00	106789,12 30919,81	2857730 1985853	850024 246117	21853	2209650 405390	5472770
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 63 мм.Укладка	км трубопровода	0,41148	315745,39 230194,00	84325,67 24122,15	129923 94720	34698 9926	505	103600 18682	252204
18	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 25 мм.Укладка	км трубопровода	4,68374	297831,15 222478,00	74581,99 21375,19	1394963 1042029	349323 100116	3611	1130723 202055	2727741
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9396296				
		РАЗДЕЛ 3. Сеть водовода В1									
671	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,8106	470549,92 312208,00	151186,48 44253,52	381428 253076	122552 35872	5800	286058 53399	720885
672	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	818,706	3450,00 --	-- --	2824536 --	-- --	2824536	-- 225963	3050499
673	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 560 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,00045	1662812,61 830898,00	744596,61 291753,95	748 374	335 131	39	500 100	1348
674	2301-0501-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 560x13,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,45	18222,00 --	-- --	8200 --	-- --	8200	-- 656	8856
675	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 500 мм.Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,00015	1208086,70 726800,00	432335,70 127094,38	181 109	65 19	7	127 25	333
676	2301-0501-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,15	14802,00 --	-- --	2220 --	-- --	2220	-- 178	2398
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3784318				
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								28827486

в т.ч. ст-сть оборудования

2-1/2 Внутрипоселковые водопроводные сети	Тенге		
ИТОГО	**Тенге**	28 827 486	0
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	28 827 486	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	835 997	
Итого	**Тенге**	29 663 483	
Зимнее удорожание 1,61%	Тенге	477 582	
Итого	**Тенге**	30 141 065	

Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**602 821**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**30 743 887**
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	27 669 497,97
НДС 12%	Тенге	3 320 339,76
Всего	**Тенге**	**30 989 837,72**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

__________ Калдыбаев С.Д.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

__________ Имаков Г.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бірлестік"

__________ Жолшиева А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

__________ Шамахов Б.Ы.