Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Доп.соглашение №108/2 от 15.06.2022г. к договору №108 от 06.04.2021г. Сумма 594 165 450,82 (пятьсот девяносто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят тенге восемьдесят два тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг", Доп.соглашение №109/2 от 16.06.2022г. к договору №109 от 09.04.2021г. Сумма 18 181 462,60 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два тенге шестьдесят тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4583507	58778	Доп соглашение №108/2 от 15 06 2022г к договору №108 от 06 04 2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц (сентябрь)включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	487 211 062	32 632 326	36 548 205	36 548 205					3 915 879	36 548 205
Удержание	146 163 319	9 789 698							1 174 764	10 964 462
Итого к оплате подрядчику	**341 047 743**	**22 842 628**							**2 741 115**	**25 583 744**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	14 616 332	978 970							117 476	1 096 446
Затраты авторского надзора (через заказчика)	5 456 764	365 482							43 858	409 340
Всего по стройке	**361 120 839**	**24 187 080**	**36 548 205**	**36 548 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 902 450**	**27 089 530**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М. Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Багаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района.ЮКО.Корректировка

Форма 2

АКТ № 6

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Внутрипоселковые водопроводные сети.Локальная смета2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	м3	585,313		161,77	76,23	94684	44618	--	50992	157330
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	50065	20757		11654	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см,без твердых включений,расценка включает в себя ручную трамбовку/.Группа грунтов 1**	м3 грунта	9086,0992		799,16	--	7261202	--	--	5228065	13488408
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	7261202	--		999141	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	4279,6289		35,20	35,20	150634	150634	--	40109	206003
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	55708		15260	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м3 грунта	4279,6289		17,38	17,38	74383	74383	--	19806	101724
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,43	--	27508		7535	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4279,6289		161,77	76,23	692298	326236	--	372840	1150350
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	366062	151772		85211	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	177,8758		67,64	67,64	12032	12032	--	2772	15988
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,64	--	3849		1184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	177,8758	56,54	56,54	10057	10057	--	2317	13363
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,09	--	3217		990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8295290	617961	--	5716901	15133166
							7677329	262812	--	1120975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15133167				
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственного водоснабжения В1									
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 800 мм /400мм/.Заделка битумом и прядью	футляр	1	15642,72	1609,74	15643	1610	9159	4859	22141
		НР - 99%; СП - 8%			4873,90	33,78	4874	34		1640	
44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 800 мм /300мм/.Заделка битумом и прядью	футляр	1	11732,04	1207,31	11732	1207	6870	3644	16606
		НР - 99%; СП - 8%			3655,43	25,33	3655	25		1230	
45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 800 мм /200мм/.Заделка битумом и прядью	футляр	1	7821,36	804,87	7821	805	4579	2429	11071
		НР - 99%; СП - 8%			2436,95	16,89	2437	17		820	
46	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием /Патрубок/	км трубопровода	0,0024	527354,72	111950,16	1266	269	37	1051	2501
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	960	101		185	
47	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2723,00	--	6535	--	6535	--	7058
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
48	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	226816,13	49917,86	544	120	188	274	884
		НР - 99%; СП - 8%			98139,60	17101,73	236	41		65	
49	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0024	454588,21	70321,29	1091	169	22	951	2206
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	900	61		163	
50	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	250,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	189466,84	49516,94	455	119	100	274	787
		НР - 99%; СП - 8%			98139,60	16980,14	236	41		58	
52	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	2	1678,46	132,04	3357	264	186	2905	6763
		НР - 99%; СП - 8%			1453,50	13,51	2907	27		501	
60	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	120	2795,57	182,65	335469	21918	66541	253941	636563
		НР - 99%; СП - 8%			2058,42	79,13	247010	9496		47153	
73	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3058,91	192,43	3059	192	470	2467	5968
		НР - 99%; СП - 8%			2397,06	94,57	2397	95		442	
75	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм.Установка	задвижка или клапан	8	2723,94	137,45	21792	1100	2674	18373	43377
		НР - 99%; СП - 8%			2252,24	67,55	18018	540		3213	
77	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	88	2086,99	82,47	183655	7257	28804	149649	359968
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	147594	3567		26664	
79	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	149	1254,81	27,49	186967	4096	25789	157504	372029
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	157082	2013		27558	
82	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные.Установка	шт.	14	2281,04	54,98	31935	770	2996	28261	65012
		НР - 99%; СП - 8%			2012,04	27,02	28169	378		4816	
		Опора бетонная под задвижку-97шт									
86	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /Из бетона В7,5/	м3	6,984	22196,60	1168,75	155021	8163	108153	36940	207318
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	38705	1889		15357	
87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /Хомут/	т стальных элементов	0,10088	77677,52	7187,72	7836	725	839	7566	16635
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	6272	140		1232	
88	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10088	247135,00	--	24931	--	24931	--	26925
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
89	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,17848	582463,38	2269,38	103958	405	41759	56392	173178
		НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	61794	175		12828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка**									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	120	1818,65	869,39	218238	104327	28586	139675	386546
					711,04	366,70	85325	44004		28633	
91	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим	**Столбики сигнальные железобетонные**									
		СП - 8%	м3	6	24430,00	--	146580	--	146580	--	158306
					--	--	--	--		11726	
92	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	3,5367	87722,17	--	310247	--	63047	244728	599374
					69895,80	--	247200	--		44398	
93	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	26,5328	66004,27	--	1751278	--	205835	1529988	3543768
					58246,50	--	1545443	--		262501	
94	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	26,8116	60194,20	--	1613903	--	52221	1546065	3412765
					58246,50	--	1561682	--		252797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5143912	153515	827501	4187936	10078397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4162894	62644	--	746545	
							10078395				
		РАЗДЕЛ 3. Сеть водовода В1									
677	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка /Собственного изготовления/**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
					514,19	256,31	2057	1025		704	
678	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
		СП - 8%	м	1,6	3450,00	--	5520	--	5520	--	5962
					--	--	--	--		442	
679	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка /Втулка под фланец/**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503
					514,19	256,31	2057	1025		704	
680	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 160,PN 10**									
		СП - 8%	шт.	3	3032,00	--	9096	--	9096	--	9824
					--	--	--	--		728	
681	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10**									
		СП - 8%	шт.	1	1444,00	--	1444	--	1444	--	1560
					--	--	--	--		116	
682	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка**									
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	7	1678,46	132,04	11749	924	650	10166	23669
					1453,50	13,51	10175	95		1753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	4271,00	--	29897	--	29897	--	32289
		СП - 8%			--	--	--	--		2392	
684	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	1104,04	73,80	2208	148	122	1919	4457
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	1938	--		330	
685	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2514,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
686	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/	т фасонных частей	0,0282	1037550,09	513822,74	29259	14490	528	18334	51401
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	14241	4278		3807	
687	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5936,00	--	11872	--	11872	--	12822
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
688	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5842,00	--	5842	--	5842	--	6309
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
689	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	3	3058,91	192,43	9177	577	1409	7400	17903
		НР - 99%; СП - 8%			2397,06	94,57	7191	284		1326	
690	2304-0102-2606 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 150,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	108832,00	--	326496	--	326496	--	352616
		СП - 8%			--	--	--	--		26120	
691	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2086,99	82,47	2087	82	328	1701	4091
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	1677	41		303	
692	2304-0102-2604 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная,среда: вода и нейтральные жидкости,Т до+70°С,PN 10/16,DN 100,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65440,00	--	65440	--	65440	--	70675
		СП - 8%			--	--	--	--		5235	
		Опора бетонная под задвижку-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
693	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /Из бетона В7,5/	м3	0,288	22196,60	1168,75	6393	337	4460	1523	8549
		НР - 91%, СП - 8%			5541,90	270,43	1596	78		633	
694	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /Хомут/	т стальных элементов	0,00416	77677,52	7187,72	323	30	34	312	686
		НР - 118%, СП - 8%			62171,20	1391,53	259	6		51	
695	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00416	247135,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
696	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00736	582463,38	2269,38	4287	17	1722	2325	7141
		НР - 91%, СП - 8%			346222,00	982,37	2548	7		529	
697	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,6212	87722,17	--	142215	--	28900	112182	274749
		НР - 99%, СП - 8%			69895,80	--	113315	--		20352	
		Колодцы круглые канализационные d2000мм-1шт									
698	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций	1,62	22359,73	9298,29	36223	15063	4281	22816	63762
		НР - 99%, СП - 8%			10419,36	3807,12	16879	6168		4723	
699	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29069,00	--	29069	--	29069	--	31395
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
700	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21404,00	--	21404	--	21404	--	23116
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
701	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21404,00	--	21404	--	21404	--	23116
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
704	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
705	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	3043	--		1532	
706	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-4,МС-8,МС-5/	т стальных элементов	0,02856	764602,52	7187,72	21837	205	19856	2142	25897
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1776	40		1918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	1857438,47	839672,56	33434	15114	1914	21104	58901
		НР - 99%; СП - 8%			911430,00	272860,30	16406	4911		4363	
708	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	18	1302,45	7,54	23444	136	2784	20360	47309
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	20524	41		3504	
709	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 377 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	26344,00	--	474192	--	474192	--	512127
		СП - 8%			--	--	--	--		37935	
710	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,47125	Концы футляра диаметром 800 мм /377мм/.Заделка битумом и прядью	футляр	1	14743,26	1517,18	14743	1517	8632	4579	20868
		НР - 99%; СП - 8%			4593,65	31,83	4594	32		1546	
711	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,029	527354,72	111950,16	15293	3247	442	12694	30226
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	11604	1218		2239	
712	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 114 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	3507,00	--	98589	--	98589	--	106476
		СП - 8%			--	--	--	--		7887	
713	2301-0201-0191 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 114 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2571,00	--	2581	--	2581	--	2788
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
714	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /Заглушка из бетона В7,5/	м3	0,1	22196,60	1168,75	2220	117	1549	529	2968
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	554	27		220	
715	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	66004,27	--	1848	--	217	1615	3740
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	1631	--		277	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
716	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	1,6	22359,73	9298,29	35776	14877	4228	22535	62975
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	16671	6091		4665	
717	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
718	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
719	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
720	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
721	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
724	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	
725	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка из бетона В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	3043	--		1532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1655818	74276	1327764	276058	2086431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				253779	25367	--	154552	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2086429				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				15095020	845751	2155265	10180895	27297994
							12094002	350822	--	2022072	
							27297990				

ОТДЕЛ 2. Насосная станция на водозаборной скважине Локальная смета 2-2-1

РАЗДЕЛ 4. Площадка №1а

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС-2)									
726	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	31,5921	205,29	194,40	6486	6142	--	1345	8457
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	344	1524		626	
727	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,3779	2018,02	--	4799	--	--	3455	8914
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	4799	--		660	
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-6)									
731	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона В3,5/	м3	0,95	17128,78	1111,53	16272	1056	14001	1317	18996
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1215	233		1407	
732	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона В12,5/	м3	5,77	22494,33	2055,09	129792	11858	93049	24857	167021

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	24885	2430		12372	
733	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,068838	247045,00	--	17006	--	17006	--	18367
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
734	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,558	875,56	19,75	10995	248	7203	3327	15468
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3544	34		1146	
735	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Отмостка из бетона В10/	м3 подстилающего слоя	2,07	20810,59	8,16	43078	17	35197	7392	54508
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	7864	--		4038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				228428	19320	166456	41693	291731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				42650	4221	--	21609	
							291731				
		РАЗДЕЛ 5. Площадка №1б									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС-3)									
736	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,9411	205,29	194,40	6352	6015	--	1318	8283
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	337	1493		614	
737	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,3289	2018,02	--	4700	--	--	3384	8730
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	4700	--		647	
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-7)									
741	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона В3,5/	м3	0,95	17128,78	1111,53	16272	1056	14001	1317	18996
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1215	233		1407	
742	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона В12,5/	м3	5,75	22494,33	2055,09	129342	11817	92726	24771	166442
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	24799	2422		12329	
743	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,068838	247045,00	--	17006	--	17006	--	18367
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
744	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,35	875,56	19,75	9062	204	5938	2742	12748
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	2920	28		944	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
745	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Отмостка из бетона В10/	м3 подстилающего слоя	2,07	20810,59	8,16	43078	17	35197	7392	54508
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	7864	--		4038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				225812	19109	164868	40924	288074
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				41834	4175	--	21339	
							288074				
		РАЗДЕЛ 6. Площадка №2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС-4)									
746	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,504	205,29	194,40	6262	5930	--	1299	8166
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	332	1472		605	
747	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 таб.1. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,296	2018,02	--	4633	--	--	3336	8607
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	4633	--		638	
748	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	--	35,20	35,20	--	--	--	--	--
					--	13,02	--	--		--	
749	1101-0105-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	--	17,38	17,38	--	--	--	--	--
					--	6,43	--	--		--	
750	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	--	35,20	35,20	--	--	--	--	--
					--	13,02	--	--		--	
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-8)									
751	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона В3,5/	м3	0,95	17128,78	1111,53	16272	1056	14001	1317	18996
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1215	233		1407	
752	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона В12,5/	м3	4,37	22494,33	2055,09	98300	8981	70472	18826	126496
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	18847	1841		9370	
753	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,068838	247045,00	--	17006	--	17006	--	18367
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,522	875,56	19,75	8337	188	5462	2523	11729
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	2687	26		869	
755	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Отмостка из бетона В10/	м3 подстилающего слоя	2,07	20810,59	8,16	43078	17	35197	7392	54508
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	7864	--		4038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				193889	16172	142138	34693	246869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35578	3571	--	18287	
							246868				

РАЗДЕЛ 7. Площадка №3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС-3)

756	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,504	205,29	194,40	6262	5930	--	1299	8166
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	332	1472		605	
757	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,296	2018,02	--	4633	--	--	3336	8607
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	4633	--		638	
761	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона В3,5/	м3	0,95	17128,78	1111,53	16272	1056	14001	1317	18996
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1215	233		1407	
762	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона В12,5/	м3	5,39	22494,33	2055,09	121244	11077	86921	23220	156021
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	23246	2270		11557	
763	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,068838	247045,00	--	17006	--	17006	--	18367
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
764	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,73	875,56	19,75	10270	232	6728	3108	14448
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3310	32		1070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				175689	18295	124656	32280	224605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				32736	4006	--	16637	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				224605				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				823818	72896	598118	149590	1051279
							152798	15974	--	77872	
							1051279				

ОТДЕЛ 3. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Локальная смета 2-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Земляные работы									
765	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3938,7242	205,29	194,40	808583	765688	--	167715	1054402
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	42895	190043		78104	
766	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	121,8162	2018,02	--	245827	--	--	176995	456648
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	245827	--		33826	
		Пересечение водопровода с существующими инженерными сетями (водопровод,канализация,газопровод,кабель связи)									
767	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44,8	1681,68	--	75339	--	--	54244	139950
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	75339	--		10367	
768	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	44,8	799,16	--	35802	--	--	25778	66506
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	35802	--		4926	
769	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3	323,23	161,77	76,23	52288	24640	--	28160	86883
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	27648	11463		6436	
770	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см,без твердых включений,расценка включает в себя ручную трамбовку/.Группа грунтов 1	м3 грунта	977,8636	799,16	--	781465	--	--	562655	1451649
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	781465	--		107530	
771	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2988,9279	35,20	35,20	105204	105204	--	28013	143874
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	38907		10657	
772	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	2988,9279	17,38	17,38	51950	51950	--	13833	71045
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	19212		5263	
773	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2988,9279	161,77	76,23	483507	227846	--	260395	803414
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	255661	105999		59512	
774	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	48,9489	67,64	67,64	3311	3311	--	763	4400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,64	--	1059		326	
775	1101-0107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	48,9489	56,54	56,54	2767	2767	--	637	3677
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,09	--	885		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2646043	1181406	--	1319188	4282448
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1464636	367568	--	317219	
							4282448				
		РАЗДЕЛ 9. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный									
776	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 110 мм.Укладка	км трубопровода	1,9872	359018,56	106789,12	713442	212211	8876	551647	1366295
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	495775	61444		101207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1160707	345249	8876	897480	1366295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				806582	99964	--	164655	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				1366295				
							3806750	1526655	8876	2216668	5648743
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2271218	467532	--	481874	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5648743				
		ИТОГО по АКТу	Тенге								33998012
		в том числе оборудование	Тенге				33998012				
		в том числе СМР	Тенге				0				
		Временные здания и сооружения, 1,0%	Тенге				33998012				
		Итого с временными	Тенге			2,9%	985942				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге				34983954				
		Итого с зимними	Тенге			1,61%	563242				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				35547196				
		Итого СМР	Тенге			2%	710944				
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге				36258140				
		Понижающий коэффициент	Тенге				36258140				
		НДС (12%)	Тенге			0,9	32632326				
		Всего	Тенге			12%	3915879				
							36548205				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "Коммунал-коммунально-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М. Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт

ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

Жолтаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель

ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Б.