Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка новых уличных освещений по ул.Маметова и ул.Рыскулова в с.Береке Балхашского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка новых уличных освещений по ул.Маметова и ул.Рыскулова в с.Береке Балхашского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 05.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное освещение ул.Маметова** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение ул.Маметова										
1	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	3192 3192	0 0	51072 51072	0 0	0	36772 7028	94872	
2	2	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	16	17501		280016		280016	22401	302417	Казахстан
3	3	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03232	346394		11195		11195	896	12091	Казахстан
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23968	349485		83765		83765	6701	90466	
5	5	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,608	845594		514121		514121	41130	555251	Казахстан
6	6	С1247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	32	4202		134464		134464	10757	145221	
7	7	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	32	30358,77 18264	10182,1 4337,2	971481 584448	325827 138790	61205	578591 124006	1674078	
	7 1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,448	136619				61205,31			
8	8	С1247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	32	65639		2100448		2100448	168036	2268484	Казахстан
9	9	Е11-330207-0103 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	32	4672,99 3684,28	988,71 416,51	149536 117897	31638 13328	0	104980 20361	274877	
10	10	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	32	39168		1253376		1253376	100270	1353646	
11	11	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	32	6172		197504		197504	15800	213304	Казахстан
12	12	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,32	341689		109340		109340	8747	118087	Казахстан
13	13	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	2066,36 1102,5	180,24 55,31	66124 35280	5768 1770	25076	26676 7424	100224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	64	506,5 252	19,26 5,53	32416 16128	1233 354	15055	11867 3543	47826	
15	15	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5,76	336,29 0	336,29 58,13	1937 0	1937 335	0	241 174	2352	
16	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,76	37,57 0	37,57 15,67	216 0	216 90	0	65 23	304	
17	17	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7520,81 4725	53,1 0	7521 4725	53 0	2743	3402 874	11797	
18	18	С1247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	1	1615		1615		1615	129	1744	
19	19	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	576,68 557,7	4,59 1,58	577 558	5 2	14	403 78	1058	
20	20	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
21	21	Ц13-080305-0905 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	6970,6 5070	193,88 79,02	6971 5070	194 79	1707	3707 854	11532	
22	22	С1247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10725		10725		10725	858	11583	
23	23	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2740,6 1627	997,04 434,61	2741 1627	997 435	117	1484 338	4563	
24	24	С1247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	10334		10334		10334	827	11161	
25	25	С1247-211-0128	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)	шт.	1	26363		26363		26363	2109	28472	
26	26	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
27	27	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85 1470,3	90,64 39,51	1588 1470	91 40	27	1087 214	2889	
28	28	С1247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027		65027		65027	5202	70229	
29	29	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	2	25,11 15,75	0,91 0,4	50 32	2 1	17	23 6	79	
30	30	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,001	61691		62		62	5	67	Казахстан
31	31	С1243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,001	235657		236		236	19	255	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение ул.Маметова									**7413173**	
			Раздел: 2. Линия КЛ-0,4 кВ										
32	32	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	196,9	336,29 0	336,29 58,13	66216 0	66216 11446	0	8241 5957	80414	
33	33	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Подсыпка вручную просеяной землей/	м3 грунта	65,6	962 962	0 0	63107 63107	0 0	0	45437 8684	117228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		131,3	32,21	32,21	4229	4229	0	1270	5939	
				м3 грунта		0	13,43	0	1763		440		
35	35	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		1,094	181455,08	0	198512	0	3976	147847	374068	
				канало-километр трубопровода		177821	0	194536	0		27709		
	35.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6.5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0875	43526				3809.4			
	35.2	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1094								
36	36	С1261-301-0121	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**		1094	170		185980		185980		200858	
				м							14878		
37	37	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		1168	371,16	163,45	433515	190909	52572	184145	667073	
				м кабеля		162,7	56,27	190034	65723		49413		
38	38	С1243-110-1005	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66**		1,168	479994		560633		560633		605484	Казахстан
				км							44851		
39	39	С1249-101-0502	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**		1094	63		68922		68922		74436	
				м							5514		
			Итого по разделу: 2. Линия КЛ-0,4 кВ									2125500	
			Раздел: 3. Восстановление покрытия										
40	40	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		3,38	3358,38	1354,23	11351	4577	0	9659	22691	
				м3 конструкции		2004,15	641,73	6774	2169		1681		
41	41	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		12,5	1006,61	264,81	12583	3310	8757	1742	15471	
				м2 основания		41,22	87,79	515	1097		1146		
	41.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,3625	3351				7916,74			Казахстан 100%
	41.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,375								
42	42	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		25	52,67	10,45	1317	262	1056	97	1527	
				м2 основания		0	3,58	0	90		113		
	42.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,315	3351				1055,57			Казахстан 100%
43	43	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		12,5	1657,98	200,54	20725	2507	17876	769	23214	
				м2 покрытия		27,4	29,57	342	370		1720		
	43.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,21	14754				17852,34			Казахстан 100%
	43.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001	169114				22,83			
	43.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0125	28				0,35			
44	44	Е11-270602-0404 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**		50	190,06	0,02	9503	1	9382	130	10404	
				м2 покрытия		2,41	0	120	0		771		
	44.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,635	14754				9368,79			Казахстан 100%
	44.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001	169114				12,68			
45	45	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		12,5	1642,62	211,95	20533	2650	17541	759	22995	
				м2 покрытия		27,4	28,85	342	361		1703		
	45.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,186	14754				17498,24			Казахстан 100%
	45.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003	169114				42,28			
	45.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0125	28				0,35			

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Восстановление покрытия									**96302**	
			ИТОГО:					**7751877**	**642622**	**5835177**	**1169394**	**9634975**	
								1274077	**238243**		**713704**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**96350**					
			Итого с временными									**9731322**	
			Зимние удорожания			**1,71 %**		**166406**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9897728**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**197955**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10095683**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**10600986**	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки			**0,950**						**10 070 446,39**	
			НДС			**12 %**		**1 208 453,57**					
			Итого с НДС									**11 278 899,96**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг",
БИН 091040005673

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турысбеков Х.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района",
БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Камиев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт Ахметова Б.А. , ИИН 531110400324,
аттестат KZ08VJE00033518

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт Абдрахманов С.Н., ИИН 620308301205,
приказ №17 от 25.04.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка новых уличных освещений по ул.Маметова и ул.Рыскулова в с.Береке Балхашского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка новых уличных освещений по ул.Маметова и ул.Рыскулова в с.Береке Балхашского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 05.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Наружное освещение ул.Рыскулова работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение ул.Рыскулова										
1	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,5	3192 3192	0 0	36708 36708	0 0	0	26430 5051	68189	
2	2	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	11,5	17501		201262		201262	16101	217363	Казахстан
3	3	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02323	346394		8047		8047	644	8691	Казахстан
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17227	349485		60206		60206	4816	65022	
5	5	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,437	845594		369525		369525	29562	399087	Казахстан
6	6	С1247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	23	4202		96646		96646	7732	104378	
7	7	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	23	30358,77 18264	10182,1 4337,2	698252 420072	234189 99756	43991	415862 89129	1203243	
	7.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,322	136619				43991,32			
8	8	С1247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	23	65639		1509697		1509697	120776	1630473	Казахстан
9	9	Е11-330207-0103 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	23	4672,99 3684,28	988,71 416,51	107479 84738	22741 9580	0	75455 14635	197569	
10	10	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	23	39168		900864		900864	72069	972933	
11	11	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	23	6172		141956		141956	11356	153312	Казахстан
12	12	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23	341689		78588		78588	6287	84875	Казахстан
13	13	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	2066,36 1102,5	180,24 55,31	47526 25358	4145 1272	18023	19173 5336	72035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		46	506,5	19,26	23299	886	10821	8529	34374	
				м		252	5,53	11592	254		2546		
15	15	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		4,14	336,29	336,29	1392	1393	0	173	1690	
				м3 грунта		0	58,13	0	241		125		
16	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4,14	37,57	37,57	156	156	0	47	219	
				м3 грунта		0	15,67	0	65		16		
17	17	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7520,81	53,1	7521	53	2743	3402	11797	
				шт.		4725	0	4725	0		874		
18	18	С1247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41		1	1615		1615		1615		1744	
				шт.							129		
19	19	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		1	576,68	4,59	577	5	14	403	1058	
				шт.		557,7	1,58	558	2		78		
20	20	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	1965		1965		1965		2122	
				шт.							157		
21	21	Ц13-080305-0905 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	6970,6	193,88	6971	194	1707	3707	11532	
				шт.		5070	79,02	5070	79		854		
22	22	С1247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		1	10725		10725		10725		11583	
				шт.							858		
23	23	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования		1	2740,6	997,04	2741	997	117	1484	4563	
				шт.		1627	434,61	1627	435		338		
24	24	С1247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC		1	10334		10334		10334		11161	
				шт.							827		
25	25	С1247-211-0128	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)		1	26363		26363		26363		28472	
				шт.							2109		
26	26	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	1965		1965		1965		2122	
				шт.							157		
27	27	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
				шт.		1470,3	39,51	1470	40		214		
28	28	С1247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	65027		65027		65027		70229	
				шт.							5202		
29	29	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках		2	25,11	0,91	50	2	17	23	79	
				м		15,75	0,4	32	1		6		
30	30	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,001	61691		62		62		67	Казахстан
				км							5		
31	31	С1243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2		0,001	235657		236		236		255	Казахстан
				км							19		
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение ул.Рыскулова									5373126	
			Раздел: 2. Линия КЛ-0,4 кВ										
32	32	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		155,7	336,29	336,29	52360	52361	0	6517	63587	
				м3 грунта		0	58,13	0	9051		4710		
33	33	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Подсыпка вручную просеяной землей/		51,9	962	0	49928	0	0	35948	92746	
				м3 грунта		962	0	49928	0		6870		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		103,8	32,21	32,21	3343	3343	0	1004	4695	
				м3 грунта		0	13,43	0	1394		348		
35	35	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,873	181455,08	0	158410	0	3173	117981	298502	
				канало-километр трубопровода		177821	0	155238	0		22111		
	35.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0698	43526				3039,86			
	35.2	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	873								
36	36	С1261-301-0121	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**		873	170		148410		148410		160283	
				м							11873		
37	37	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		930	371,16	163,45	345179	152008	41859	146622	531145	
				м кабеля		162,7	56,27	151311	52331		39344		
38	38	С1243-110-1005	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66**		0,93	479994		446394		446394		482106	Казахстан
				км							35712		
39	39	С1249-101-0502	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**		865	63		54495		54495		58855	
				м							4360		
			Итого по разделу: 2. Линия КЛ-0,4 кВ									1691919	
			Раздел: 3. Восстановление покрытия										
40	40	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		4,86	3358,38	1354,23	16322	6582	0	13888	32627	
				м3 конструкции		2004,15	641,73	9740	3119		2417		
41	41	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		18	1006,61	264,81	18119	4766	12610	2508	22277	
				м2 основания		41,22	87,79	742	1580		1650		
	41.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,402	3351				11400,1			Казахстан 100%
	41.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,54								
42	42	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		36	52,67	10,45	1896	376	1520	139	2198	
				м2 основания		0	3,58	0	129		163		
	42.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4536	3351				1520,01			Казахстан 100%
43	43	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		18	1657,98	200,54	29844	3609	25741	1107	33427	
				м2 покрытия		27,4	29,57	493	532		2476		
	43.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,7424	14754				25707,37			Казахстан 100%
	43.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	169114				32,88			
	43.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,018	28				0,5			
44	44	Е11-270602-0404 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**		72	190,06	0,02	13684	1	13509	187	14981	
				м2 покрытия		2,41	0	174	0		1110		
	44.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,9144	14754				13491,06			Казахстан 100%
	44.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001	169114				18,26			
45	45	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		18	1642,62	211,95	29567	3815	25259	1094	33114	
				м2 покрытия		27,4	28,85	493	519		2453		
	45.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,7078	14754				25197,47			Казахстан 100%
	45.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004	169114				60,88			
	45.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,018	28				0,5			

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Восстановление покрытия									138624	
			ИТОГО:					5787294	491713	4335513	882770	7203669	
								960069	180380		533605		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		72037					
			Итого с временными									7275704	
			Зимние удорожания			1,71 %		124415					
			Итого с зимними удорожаниями									7400119	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		148002					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7548121	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7925915	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки			0,950						7 529 252,66	
			НДС			12 %		903 510,32					
			Итого с НДС									8 432 762,98	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг",
БИН 091040005673

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турысбеков Х.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района",
БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Камалов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт Мауленова Б.А., ИИН 531110400324, аттестат KZ08VJE00033518

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт Абдрахманов С.Н., ИИН 620308301205, приказ №17 от 25.03.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Технический надзор : ТОО "AKB Service"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Установка новых уличных освещений по ул.Маметова и ул.Рыскулова в с.Береке Балхашского района"

Договор №34 от 05.05.2023г.

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального - хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Установка новых уличных освещений по ул.Маметова и ул.Рыскулова в с. Береке Балхашского района"	19 711 662,94	19 711 662,94	17 599 699,05							2 111 963,89	19 711 662,94
Итого к оплате	19 711 662,94	19 711 662,94	17 599 699,05							2 111 963,89	19 711 662,94

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель Камзаев А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "AKB Service"

Директор Ахметов А.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Директор Турысбеков Х.А.