Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"
Реквизиты:Республика Казахстан,область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,АМАНКЕЛДИ, 1, БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010,РГУ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"
Реквизиты:Республика Казахстан,Акмолинская область, г.Косшы ,ул.Кажымукан, 20, БИН 010940003981, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ878560000006819564, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Сериктес район Аксуат, области Абай
Дополнительное соглашение №33/01 от 24.04.2023г к договору №33 от 15.03.2023.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		33	15.03.2023				
		Доп сог. 33/1	24.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Сериктес район Аксуат, области Абай	60 804 404,29	**23 039 646,69**		-	-	-	-	-	2 764 757,60	25 804 404,29
Удержание аванса 30%	18 241 321,29	**6 911 894,01**							829 427,28	7 741 321,29
Всего к оплате:	42 563 083,00	**16 127 752,68**							1 935 330,32	18 063 083,00

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981
Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**
ИИН 790909300768
Аттестат KZ80VJE00070551 от 11.11.2021г.

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"
Руководитель _____ **Смагулов С.С.**
БИН 220740036982

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района Аксуат"
Реквизиты:Республика Казахстан,область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,АМАНКЕЛДИ, 1, БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"
Реквизиты:Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Косшы ,ул. Кажымукан, 20, БИН 010940003981, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ878560000006819564, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Сериктес район Аксуат, области Абай
Дополнительное соглашение №33/01 от 24.04.2023г к договору №33 от 15.03.2023.

Акт выполненных работ №2 от 14.08.2023 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 2-1-1. Наружные поселковые сети водоснабжения												
Раздел 1 Земляные работы												
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	267,896	300,77	300,77	80 575	80 575	-	14 750	102 951
						-	76,47	-	20 486	-	7 626	
2	2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	2098,06	256,08	256,08	537 271	537 271	-	98 356	686 477
						-	65,11	-	136 605	-	50 850	
3	3	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	73,451	349,09	349,09	25 641	25 641	-	4 694	32 762
						-	88,75	-	6 519	-	2 427	
4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	117,519	690,00	-	81 088	-	-	-	87 575
						-	-	-	-	-	6 487	
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	73,451	42,72	37,40	3 138	2 747	24	860	4 318
						5,00	11,26	367	827	-	320	
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	101,569	5 169,67	-	525 078	-	-	378 056	975 385
						5 169,67	-	525 078	-	-	72 251	
7	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	40,592	12 179,34	220,34	494 384	8 944	417 087	70 692	610 282
						1 683,90	75,22	68 353	3 053	-	45 206	
8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	101,569	1 395,64	-	141 754	-	-	102 063	263 322
						1 395,64	-	141 754	-	-	19 505	
9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2365,956	56,93	56,93	134 694	134 694	-	29 504	177 334
						-	17,32	-	40 978	-	13 136	
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	2365,956	257,39	121,31	608 973	287 014	-	327 921	1 011 846
						136,08	56,42	321 959	133 487	-	74 952	
11	11	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72%	м3 мокрого грунта	611,641	1 784,18	1 784,18	1 091 278	1 091 278	-	568 484	1 792 543
						-	1 290,89	-	789 561	-	132 781	
Раздел 2 Сети водоснабжения В1												
12	20	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,59928	3 169 516,34	266 136,25	1 899 428	159 490	1 538 603	251 942	2 323 480
						335 960,09	88 694,27	201 334	53 153	-	172 110	
13	22	241-211-2902	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм	1 шт.	11	255,00	-	2 805	-	2 805	-	3 029
						-	-	-	-	-	224	

14	23	241-211-2904	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	38	614,00	-	23 332	-	23 332	-	25 199
						-	-	-	-	-	1 867	
15	24	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	9	3 109,07	134,74	27 982	1 213	2 764	24 339	56 507
						2 667,17	64,48	24 005	580	-	4 186	
16	25	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	9	80 407,00	-	723 663	-	723 663	-	781 556
						-	-	-	-	-	57 893	
17	28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0424	1 551 557,57	723 415,58	65 786	30 673	1 048	43 856	118 413
						803 413,86	241 363,30	34 065	10 234	-	8 771	
18	29	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	9	2 882,00	-	25 938	-	25 938	-	28 013
						-	-	-	-	-	2 075	
19	30	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм	1 шт.	1	5 500,00	-	5 500	-	5 500	-	5 940
						-	-	-	-	-	440	
20	31	241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	1 шт.	3	2 141,00	-	6 423	-	6 423	-	6 937
						-	-	-	-	-	514	
21	32	241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	1 шт.	6	1 803,00	-	10 818	-	10 818	-	11 683
						-	-	-	-	-	865	
22	36	241-517-0101	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	1 шт.	4	1 661,00	-	6 644	-	6 644	-	7 176
						-	-	-	-	-	532	
23	40	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	3	1 658,47	126,14	4 975	378	-	5 058	10 836
						1 532,33	0,43	4 597	1	-	803	
24	41	245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	1 шт.	3	26 823,00	-	80 469	-	80 469	-	86 907
						-	-	-	-	-	6 438	
25	42	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	28	1 890,95	255,48	52 947	7 153	-	50 419	111 635
						1 635,47	1,50	45 793	42	-	8 269	
26	43	245-405-0611	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	1 шт.	28	46 897,00	-	1 313 116	-	1 313 116	-	1 418 165
						-	-	-	-	-	105 049	
27	44	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	40	1 699,49	77,01	67 980	3 080	3 236	61 046	139 348
						1 541,57	-	61 663	-	-	10 322	
28	45	261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	58	3 938,00	-	228 404	-	228 404	-	246 676
						-	-	-	-	-	18 272	
29	46	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99%	фланец	6	888,58	38,51	5 331	231	167	4 884	11 032
						822,17	-	4 933	-	-	817	
30	47	261-301-1375	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	6	2 358,00	-	14 148	-	14 148	-	15 280
						-	-	-	-	-	1 132	
31	48	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	23	2 452,00	-	56 396	-	56 396	-	60 908
						-	-	-	-	-	4 512	
32	49	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	3	1 018,00	-	3 054	-	3 054	-	3 298
						-	-	-	-	-	244	
33	58	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	52,57	66 709,60	14 078,75	3 506 924	740 120	1 271 569	1 796 999	5 728 238
						28 442,74	6 085,51	1 495 235	319 915	-	424 314	
34	59	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	17	40 598,00	-	690 166	-	690 166	-	745 379
						-	-	-	-	-	55 213	
35	60	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	6	72 807,00	-	436 842	-	436 842	-	471 789

						-	-	-	-	-	34 947	
36	61	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	9	20 669,00	-	186 021	-	186 021	-	200 903
						-	-	-	-	-	14 882	
37	62	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	46	29 286,00	-	1 347 156	-	1 347 156	-	1 454 928
						-	-	-	-	-	107 772	
38	63	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	4	34 232,00	-	136 928	-	136 928	-	147 882
						-	-	-	-	-	10 954	
39	64	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	15	47 627,00	-	714 405	-	714 405	-	771 557
						-	-	-	-	-	57 152	
40	65	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	12	32 520,00	-	390 240	-	390 240	-	421 459
						-	-	-	-	-	31 219	
41	66	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	5	36 038,00	-	180 190	-	180 190	-	194 605
						-	-	-	-	-	14 415	
42	67	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	3	59 254,00	-	177 762	-	177 762	-	191 983
						-	-	-	-	-	14 221	
43	68	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	1 шт.	3	62 973,00	-	188 919	-	188 919	-	204 033
						-	-	-	-	-	15 114	
44	69	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	59	7 040,00	-	415 360	-	415 360	-	448 589
						-	-	-	-	-	33 229	
45	70	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	27	5 548,00	-	149 796	-	149 796	-	161 780
						-	-	-	-	-	11 984	
46	71	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,15	21 441,00	-	24 657	-	24 657	-	26 630
						-	-	-	-	-	1 973	
47	83	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	11	1 890,95	255,48	20 800	2 810	-	19 808	43 857
						1 635,47	1,50	17 990	17	-	3 249	
48	84	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	10	1 974,00	-	19 740	-	19 740	-	21 319
						-	-	-	-	-	1 579	
49	85	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	2 147,00	-	2 147	-	2 147	-	2 319
						-	-	-	-	-	172	
50	86	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт.	2	1 723,69	157,58	3 447	315	-	3 446	7 444
						1 566,11	0,43	3 132	1	-	551	
51	87	241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	1 050,00	-	2 100	-	2 100	-	2 268
						-	-	-	-	-	168	

Итого	**22 463 775**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 950 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 113 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 515 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 797 637
- накладные расходы, тенге	3 857 177
в т.ч. зарплата, тенге	347 146
перевозка грузов, тенге	81 088
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 663 984
Всего	**22 463 775**

			Всего по объекту									**22 463 775**
			в том числе оборудования									**0**
			Временные здания и сооружения 2%									449 275
			Итого									**22 913 050**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,32%									**531 583**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска									**338 733**
			Итого									**23 783 366**
			Непредвиденные работы изатраты 2%									468 893
			Итого									**24 252 259**

			В т.ч. в текущих ценах									24 252 259
			С понижающим коэффициентом									23 039 646,69
			НДС (12 %)									2 764 757,60
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									25 804 404,29

Принял

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог,
Руководитель _____ Смагулов С.С.
БИН 220740036982

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Шығыс Құрылыс Жоба»
Эксперт _____ Темеков А.О.
15016480от 10.09.2015

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС -2001" БИН 010940003981
Директор _____ Самуратов С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ»
Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.
ИИН 790909300768
Аттестат KZ90VJE00070553 от 11.11.2021г.