Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Наименование Стройки: Резервуа на 1800м3 для объекта промышленной теплицы р-на Байтерек Мичуринский с/о ЗКО

Наименование объекта : Резервуар на 1800м3

Утверждено

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

сентябрь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-прововая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	27.06.2022				

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	59 543 119,00	21 778 779,00							2 613 454	24 392 233
Строительно-монтажные работы	59 543 119,00	21 778 779,00							2 613 454	24 392 233
Аванс 30%:										7 317 670
Гарантиййное обяз-во 5%:										1 219 612
Всего к оплате										**15 854 951**

Всего к оплате с НДС: Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят тенге

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»

Нуртазиев М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Балмулдин Д.У.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Генподрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Стройка: Водоснабжение основное от скважин, для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, Мичуринский с/о, уч. Кв.106 , уч. 2257 в р-не фирмы "Родник"

Объект : Строительство по объекту "Водоснабжение основное от скважин водоотведение (ливневая канализация) для объекта промышленной теплицы в р-не Байтерек Мичуринский с/о уч.кв.106 уч.2257 в р-не ТОО "Фирма Родник "

Осн.договор №87 от 31.08.2021г.; Доп.согл №1от 20.12.2021г.; доп.согл. №2 от 27.06.2022г.

Акт выполненных работ №3
за сентябрь 2022 г.

№№	№ По смете позиц	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Смета 6-2: Резервуар на 1800м3									
1	7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	194,5	49756,16	3233,76	9677573	628966	7265804	1835643	12434274
			НР - 91%; СП - 8%			9166,08	1205,08	1782803	234388		921057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1а	7.1	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	197,418	35373,00				6983249		
2	9	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,51	373950,00	--	4304164	--	4304164	--	4648497
			СП - 8%			--	--	--	--		344333	
3	10	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,84	83046,84	28858,49	318900	110817	144314	81727	432677
			НР - 91%; СП - 8%			16606,48	6781,49	63769	26041		32050	

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3а	10.1	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,8976	35373,00				137870		
4	11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04464	392348,00	--	17514	--	17514	--	18915
			СП - 8%			--	--	--	--		1401	
5	12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16912	373950,00	--	63242	--	63242	--	68301
			СП - 8%			--	--	--	--		5059	
6	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,12612	392348,00	--	441831	--	441831	--	477177
			СП - 8%			--	--	--	--		35346	
7	19	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,82	68109,84	6471,29	192070	18249	123426	49461	260854
			ПР - 91%; СП - 8%			17870,40	1403,81	50395	3959		19322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7а	19.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,26959	34153,00				9207		
7б	19.2	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,8623	35373,00				101248		
8	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07477	392348,00	--	29336	--	29336	--	31683
			СП - 8%			--	--	--	--		2347	

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21197	386515,00	--	81930	--	81930	--	88484
			СП - 8%			--	--	--	--		6554	
10	22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15683	373950,00	--	58647	--	58647	--	63339
			СП - 8%			--	--	--	--		4692	
11	23	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	1170,2	1950,23	23,14	2282159	27079	1287910	673339	3191938
			НР - 69%; СП - 8%			826,50	7,42	967170	8683		236440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11а	23.1	235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	4552,08	214,00				974145		
11б	23.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1181,9	235,00				277747		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21 716 139**
			Временные здания и сооружения 1,04 %								**225848**	**21 941 987**
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,97%								**651677**	**22 593 664**
			Непредвиденные работы и затраты 2%:								**451873**	**23 045 537**
			Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,050036									**24 198 644**
			Итого по акту:									**24 198 644**
			Понижающий к-т 10%:								**2419864**	**21 778 779**
			НДС 12 %:									**2 613 454**
			Всего стоимость выполненных работ за отчетный м-ц:									**24 392 233**
			Аванс 30%									**7 317 670**
			Гарантийное обязательство 5%:									**1 219 612**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость выполненных работ за минусом аванса гарантйного обязательства:									15 854 951

Генподрядчик:

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Руководитель _____ **Балмулдин Д.У.**

Тех. Надзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора _____ **Акнуров Н.А.**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Руководитель _____ **Нуртазиев М.Ж.**

Авторский надзор ТОО "Актау Жобалау"

Директор _____ **Ахметов Б.Г.**