Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Наименование Стройки: Резервуа на 1800м3 для объекта промышленной теплицы р-на Байтерек Мичуринский с/о ЗКО (Корректировка)
Наименование объекта : Резервуар на 1800м3

Утверждено

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2023г.

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-прововая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					№2	27.06.2022				
Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	82 013 157,82	22 834 842,82							2 740 181,14	25 575 023,96
Строительно-монтажные работы	82 013 157,82	22 834 842,82							2 740 181,14	25 575 023,96
Аванс 30%:										7 672 507,19
Гарантийное обяз-во 5%:										1 278 751,20
Всего к оплате										**16 623 765,57**

Всего к оплате с НДС: Шестнадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге , 22 тиын

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»

_____ Нуртазиев М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Батыс Котло Монтаж"

_____ Балмулдин Д.У.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Генподрядчик ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Стройка: Водоснабжение основное от скважин, для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, Мичуринский с/о, уч. Кв.106 , уч. 2257 в р-не фирмы "Родник" (корректировка)

Объект : Строительство по объекту "Водоснабжение основное от скважин водоотведение (ливневая канализация) для объекта промышленной теплицы в р-не Байтерек Мичуринский с/о уч.кв.106 уч.2257 в р-не ТОО "Фирма Родник "

Акт выполненных работ №5
за сентябрь 2023 г.

№ п/п	№№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Электромонтажные работы										
1	1	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта		68,8	660,31	636,10	45429	43763	--	11131	61085
			НР - 72%; СП - 8%				24,21	200,50	1666	13794		4525	
2	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		68,8	15,63	15,63	1075	1075	--	327	1514
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,60	--	454		112	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		68,8	170,09	78,07	11702	5371	--	6449	19603
			НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	6331	2626		1452	
4	4	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		292,5	515,88	428,64	150895	125377	0	55480	222885
			НР - 72%; СП - 8%				87,24	176,20	25518	51539		16510	
5	5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		292,5	391,14	165,68	114408	48462	19164	44837	171984
			НР - 72%; СП - 8%				159,94	52,96	46782	15491		12740	
6	6	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		82,5	782,52	468,18	64558	38625	9139	21188	92606
			НР - 72%; СП - 8%				203,56	153,14	16794	12634		6860	
7	7	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км		0,375	728238,00	--	273089	--	273089	--	294936
			СП - 8%				--	--	--	--		21847	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля		0,185	30880,70	21191,30	5713	3921	--	1631	7932
			НР - 61%; СП - 8%				9689,40	4765,61	1793	882		588	
9	9	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м		127	76,00	--	9652	--	9652	--	10424
			СП - 8%				--	--	--	--		772	
10	10	249-101-0504 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м		58	109,00	--	6322	--	6322	--	6828
			СП - 8%				--	--	--	--		506	
11	11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,042	161813,64	--	6796	--	121	5073	12819
			НР - 76%; СП - 8%				158935,00	--	6675	--		950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1		215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,00336	34153,00				115		
12	12	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м		42	1304,00	--	54768	--	54768	--	59149
			СП - 8%				--	--	--	--		4381	
13	13	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		6	1646,81	85,90	9881	516	641	6434	17620
			НР - 72%; СП - 8%				1454,00	35,31	8724	212		1305	
14	14	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.		6	10975,00	--	65850	--	65850	--	71118
			СП - 8%				--	--	--	--		5268	
15	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		3	1510,00	--	4530	--	--	3262	8415
			НР - 72%; СП - 8%				1510,00	--	4530	--		623	
16	16	247-204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.		3	2454,00	--	7362	--	7362	--	7951
			СП - 8%				--	--	--	--		589	
17	17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	4525,29	170,81	13576	512	10107	2236	17077
			НР - 72%; СП - 8%				985,60	49,43	2957	148		1265	
18	18	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		4,5	898,04	25,13	4041	113	3041	664	5082
			НР - 72%; СП - 8%				197,12	7,77	887	35		376	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**828371**	**210417**	**469781**	**156931**	**1089028**

РАЗДЕЛ 2. В2 Смета 6-1Наружные сети водопровода

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	7	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,074	223229,74	--	16519	--	10026	6428	24783
			НР - 99%; СП - 8%				87745,70	--	6493	--		1836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	6	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м		74,74	10004,00	--	747699	--	747699	--	807515
			СП - 8%				--	--	--	--		59816	
21	10	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		2392,56	198,92	190,81	475928	456524	--	74108	594039
			НР - 72%; СП - 8%				8,11	34,91	19404	83524		44003	
22	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		80,22	2171,40	--	174190	--	--	125417	323575
			НР - 72%; СП - 8%				2171,40	--	174190	--		23969	
23	12	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		2290,41	30,57	30,57	70018	70018	--	19806	97010
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,01	--	27508		7186	
24	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		100,69	860,22	--	86616	--	--	62363	160897
			НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	86616	--		11918	
25	14	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0348	565541,87	115585,77	19681	4023	671	16394	38961
			НР - 99%; СП - 8%				430650,00	45196,68	14987	1573		2886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,006264	34153,00				214		
25.2		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001392	211214,00				294		
25.3		261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	34,9392	--				--		
26	15	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,15	704043,51	135895,27	105607	20384	6749	85649	206557
			НР - 99%; СП - 8%				523160,00	53601,70	78474	8040		15300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	20	3	874,00				2622		
26.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,027	34153,00				922		
26.3		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,0075	211214,00				1584		
26.4		261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	150,6	--				--		
27	16	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,033	1387961,23	567856,28	45803	18740	3851	29447	81270

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%				703395,00	197960,47	23212	6533		6020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1731		
27.1		214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	1,98	874,00						
27.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21	0,00693	34153,00				237		
27.3		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00429	211214,00				906		
27.4		261-301-0172	Трубы стальные	м	1004	33,132	--				--		
28	20	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0348	1578275,96	37256,28	54924	1296	43583	9953	70067
			НР - 99%; СП - 8%				288640,00	261,72	10045	9		5190	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								30386		
28.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	115,536	263,00						
28.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	82	2,8536	4019,00				11469		
29	21	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,15	1896205,52	39847,02	284431	5977	230300	47720	358723
			НР - 99%; СП - 8%				321024,00	319,88	48154	48		26572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								160167		
29.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4060	609	263,00						
29.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	102	15,3	4019,00				61491		
30	22	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,033	3861391,29	275934,91	127426	9106	103312	16577	155524
			НР - 99%; СП - 8%				454784,00	52633,30	15008	1737		11520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								71949		
30.1		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	273,57	263,00						
30.2		234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	210	6,93	4019,00				27852		
31	23	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0348	77623,27	--	2701	--	520	2159	5249
			НР - 99%; СП - 8%				62675,50	--	2181	--		389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								491		
31.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,6356	300,00						
32	24	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,15	99063,42	--	14860	--	3578	11169	28111
			НР - 99%; СП - 8%				75210,60	--	11282	--		2082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								3375		
32.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	75	11,25	300,00						
33	25	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,033	182045,67	--	6008	--	3112	2867	9585
			НР - 99%; СП - 8%				87745,70	--	2896	--		710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								2935		
33.1		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,5	9,7845	300,00						
34	26	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	2189,94	92,70	4380	185	586	3659	8683
			НР - 99%; СП - 8%				1804,60	43,62	3609	87		643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								496		
34.1		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165361,00						
34.2		261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--				--		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	27	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан		3	2870,46	154,50	8611	463	878	7413	17306
			НР - 99%; СП - 8%				2423,32	72,70	7270	218		1282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0045	165361,00				744		
10.2		261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	3	--				--		
36	28	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан		2	11072,09	5204,13	22144	10408	1237	13734	38748
			НР - 99%; СП - 8%				5249,60	1686,55	10499	3373		2870	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0032	0,0064	165361,00				1058		
36.2		261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--				--		
37	31	242-101-1109 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.		1	602470,00	--	602470	--	602470	--	650668
			СП - 8%				--	--	--	--		48198	
38	35	242-108-0102 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.		5	13331,00	--	66655	--	66655	--	71987
			СП - 8%				--	--	--	--		5332	
39	36	242-108-0104 РСНБ РК 2015	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350	шт.		2	46908,00	--	93816	--	93816	--	101321
			СП - 8%				--	--	--	--		7505	
40	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,1026	1421329,58	518898,70	145828	53239	36829	71787	235024
			НР - 99%; СП - 8%				543472,60	163271,44	55760	16752		17409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,1026	340239,00				34909		
41	38	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,0014	585543,46	195767,12	820	274	1	625	1561
			НР - 99%; СП - 8%				388960,00	62105,30	545	87		116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1		261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,414	--				--		
42	39	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,0012	624072,44	220696,10	749	265	1	562	1416
			НР - 99%; СП - 8%				402560,00	70583,00	483	85		105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1		261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,212	--				--		
43	40	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода		0,0006	870233,93	308553,93	522	185	--	392	988
			НР - 99%; СП - 8%				561680,00	98966,52	337	59		73	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1		261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	0,606	--				--		
44	41	241-201-0418 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм	м		1,414	7607,00	--	10756	--	10756	--	11617
			СП - 8%				--	--	--	--		861	
45	42	241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м		1,212	11891,00	--	14412	--	14412	--	15565
			СП - 8%				--	--	--	--		1153	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	43	241-201-0423 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м		0,606	23753,00	--	14394	--	14394	--	15546
			СП - 8%				--	--	--	--		1152	
47	50	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		10	4000,00	--	40000	--	40000	--	43200
			СП - 8%				--	--	--	--		3200	
48	51	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		15	4000,00	--	60000	--	60000	--	64800
			СП - 8%				--	--	--	--		4800	
49	52	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		6	18935,00	--	113610	--	113610	--	122699
			СП - 8%				--	--	--	--		9089	
50	53	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостки бетонные. Устройство	м3		3,3	27083,59	1226,25	89376	4047	81433	4434	101315
			НР - 91%; СП - 8%				1180,49	296,03	3896	977		7505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ.										
50.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,366	23917,00				80505		
51	54	КП SGS № 137 ОТ 12.06.20 Г.	НСТ I В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ (НА СКВАЖИНАХ)	шт		2	3880839,29	--	7761679	--		--	7761679
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	--	--	7761679	--	
		Стоимость оборудования		Тенге					11319292	673682	2284287	642543	12225989
									599644	156489	7761679	336013	
									7761679				7761679
			РАЗДЕЛ 3. Резервуар на 1800 м3										
52	7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция. Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		0,53	-44095,51	-3233,76	-23371	-1714	-16799	-5002	-30643
			НР - 91%; СП - 8%				-9166,08	-1205,08	-4858	-639		-2270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,53795	-29796,00				-16029		
53	9	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,14	373950,00	--	424871	--	424871	--	466753
			СП - 8%				--	--	--	--		41882	
54	13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		67,3	68492,67	1890,88	4609557	127256	3179400	1213755	6289177
			НР - 91%; СП - 8%				19359,60	459,07	1302901	30895		465865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1		222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,4038	818975,00				330702		
54.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	4,18606	34153,00				142967		
54.3		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	1,85075	60737,00				112409		
54.4		212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	68,3095	35373,00				2416312		
55	14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки		2,3	35983,33	2241,36	82762	5155	61787	15832	106482
			НР - 93%; СП - 8%				6878,20	523,44	15820	1204		7888	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					7								
55.1		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,92	58336,00				53669		
56	15	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков										
			НР - 90%; СП - 8%	м2		4	3450,00	553,29	13800	2214	5707	5816	21185
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1469,85	145,65	5879	583		1569	
56.1		235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	5,68	238,00						
56.2		261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	6,92	575,00				1352		
57	16	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92								3979		
			СП - 8%	м2		4	33110,00	--	132440	--	132440	--	143035
58	26	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо				--	--	--	--		10595	
			НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		51,08	49774,88	984,90	2674902	52929	1905417	562992	3323889
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				13333,76	450,74	716556	24223		259032	
58.1		234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	1,02	54,8148	34761,00				1905417		
59	28	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость										
			НР - 91%; СП - 8%	м3 емкости		1800	291,29	2,78	524322	5004	363924	143554	721286
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				86,33	1,31	155394	2358		53430	
59.1		216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,72	193235,00				139129		
59.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	1,25	2250	98,00				220500		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8537942	190844	6155406	1936947	11041164
			Всего по акту :										**24 356 180,99**
			в т.ч. Оборудование										**7 761 679**
			Временные здания и сооружения 1,04%:									**172583**	**24 528 763,81**
			Доп.затраты в зимнее время 2,97%:									**497982**	**25 026 746,23**
			Непредвиденные затраты 2%:									**345301**	**25 372 047,58**
			Понижающий к-т 10%: (0,84%)										**2 537 204,76**
			Итого за минусом 10%:										**22 834 842,82**
			НДС 12%:										**2 740 181,14**
			Всего по акту :										**25 575 023,96**
			Аванс 30%:										**7 672 507,19**
			Гарантийное обязательство 5%										**1 278 751,20**
			Вего к оплате::										**16 623 765,57**

Генподрядчик:

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор _____ **Балмулдин Д.У.**

Тех. Надзор ТОО "Музтау"

Директор _____ **Боскымбаев Д.Б.**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Замититель руководитель _____ **Нуртазиев М.Ж.**

Авторский надзор ТОО "Актау Жобалау"

Директор _____ **Ахметов Б.Г.**