Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт
приемки объекта в эксплуатацию

«16» 10 2023 года

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО в лице заместителя руководителя Нуртазиев Миржан Жангазиевич, БИН 070540003470 (тел.507920, 500618), адрес: 090000, Республика Казахстан, г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116,

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **ТОО «Батыс Котло Монтаж»** от « » 2023 года, БИН 100340019001, директор Балмулдин Дамир Умирзакович, г.Уральск, ул.Бухарская, 5, тел. (87112) 276615, +7777 574 3848

дата подписания декларации, наименование подрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » 2023 г. **ТОО «Музтау»**, эксперт Акнуров Нурлан Айтмухамбетович, аттестат KZ70VYE00037931 от 18.05.2018г. БИН 800930301626, тел.+7702 236 8777

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « » 2023 г. **ТОО «Актау Жобалау»**, директор Ахметов Бижан Ганиматович, приказ от 28.09.2021 г. №05, БИН 070240015453, тел.8705 461 2234

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Водоснабжение основное от скважин, для объекта промышленной теплицы р-н Бэйтерек, Мичуринский с/о, уч. кв.106, уч. 2257, в районе фирмы «Родник» (корректировка)»

наименование объекта, вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

второй нормальный уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта (технически не сложный) по адресу:
РК, Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек, Мичуринский сельский округ;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок:

-Постановление акимата района Бәйтерек о выделении земельного участка на строительство № 206 от 27 марта 2020 года,

-акт на право временного возмездного землепользования от 03 ноября 2020 года № 0307872, с кадастровым номером 08-118-106-2425;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий, наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» №KZ13REA00247694 от 13.10.2021 г., №KZ34REA00282915 от 29.06.2022 г., №1544 от 07.08.2023 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (ПСД) ТОО «Актау Жобалау», № А-07-21,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО приказом № 37 от 16.04.2021 г., №57 от 26.05.2023 г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2021 года;
окончание работ: август 2023 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: 2;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Ед измерения	По проекту	Фактически
Протяженность сетей водоснабжения	км	0,239	0,239
Протяженность сетей электроснабжения	км	0,375	0,375

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

Факт начала выпуска продукции будет произведен в объеме, предусмотренном проектом – обеспечение водой для технологических нужд теплицы 74 м3 в час, на пожаротушение 56 м3 в час.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы произведены согласно СН РК 4.01-03-2013 и СП РК 4.01-103-2013.

Принятые проектные решения соответствуют нормативным требованиям по санитарно-эпидемиологической, экологической, пожарной безопасности и функциональному назначению объекта.

Целью настоящего проекта является максимальное обеспечение теплицы в Мичуринском сельском округе водой согласно расчетам проекта.

Источником водоснабжения являются существующие две подземные скважины с дебетом 10 л/сек каждая. Глубина эксплуатационных скважин, согласно паспортам, составляет 40м. Насосы расположены на глубине 18м.

Насосы первого подъема на двух скважинах смонтированы в сборных железобетонных колодцах диаметром 2000мм.

Насосная станция повышения давления для технологических нужд и установка системы пожаротушения смонтированы в корпусе UralPlastHC SN43500.5600, изготовленном из полиэтиленовой структурированной трубы в соответствии с ГОСТ Р 54475 СТ 43831926-ТОО-20-05-2019. Диаметр корпуса 3500мм, высота 4500мм.

Резервуары для создания запаса воды сооружены из монолитного железобетона. Стены толщиной 400мм с кон форсами из бетона класса В20 F75 W6, армированные арматурой диаметром 20AIII. Колонны монолитные железобетонные сечением 400х400мм из бетона класса В20 F75 W6, армированные арматурой диаметром 16AIII. Покрытие резервуара – из ж/б плит перекрытия ребристых 2ПГ 6-1490-300, Серии 1.465.1 СТ РК 938-92. Фундаменты (днище) резервуара также выполнено из железобетонного монолита толщиной 400мм из бетона класса В20 F75 W6, армированные арматурой диаметром 20AIII и 18 AIII.

Электроснабжение площадки водопроводных сооружений производится от существующей трансформаторной подстанции ТП-10/0,4-N3.2 подземным силовым кабелем АВББШв- 4х16 согласно ПУЭ РК 2015, ПТБЭЭ РК, а также других норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам, конструкциям и оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации – электроснабжение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями, проектом не предусмотрены изменения существующих наружных электрических сетей. Газоснабжение объекта отсутствует.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 129 540,0 тысяч тенге (с НДС), в том числе
- строительно-монтажных работ 87 545,0 тысяч тенге,
- оборудования, инструмента и инвентаря 19 474,0 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего 116 333,0 тысяч тенге (с НДС), *в том числе:*
- стоимость строительно-монтажных работ 87 545,0 тысяч тенге;
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 19 474,0 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Водоснабжение основное от скважин, для объекта промышленной теплицы р-н Бэйтерек, Мичуринский с/о, уч. кв.106, уч. 2257, в районе фирмы «Родник» (корректировка)»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Заместитель руководителя М.Ж. Нуртазиев

м.п.

Технический надзор: ТОО «Музтау»

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Эксперт аттестованный KZ70VYE00037931 от 19.11.2019г Н.А. Акнуров

Директор ТОО «Музтау» Б.Д. Боскымбаев

м.п.

Авторский надзор: ТОО «Актау Жобалау»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата)

Директор ТОО «Актау Жобалау» Б.Г. Ахметов

м.п.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Директор ТОО Батыс Котло Монтаж Д.У. Балмулдин

м.п.

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	0,239	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	0,239	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d- 50	шт	4	
	" d- 100	шт	10	
	" d- 150	шт	1	
	" d- 250	шт	2	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран FF 1/2	шт	4	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)