Генподрядчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
ДОГОВОР:№88от 2022-09-12 доп. сог. №88/1 2022-09-22 доп. сог. №88/2 2022-10-17
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого района Саяжай,г. Арыс,Туркестанской области

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Ноябрь месяц 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор№88от 2022-09-12: доп. сог. №88/1 2022-09-22:доп. сог. №88/2 2022-10-17				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Строительство сетей электроснабжения жилого района Саяжай,г. Арыс,Туркестанской области	111 701 671,75	36 240 754							4 348 891	40 589 644,75
Всего по стройке	111 701 671,75	36 240 754							4 348 891	40 589 644,75

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
[illegible]ай Ж.Ь.

Директор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
[illegible]ак М. Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Карат-Z"
Директор Нурбаева Ж.Д.

Наименование стройки -"Строительство сетей электроснабжения жилого района Саяжай,г Арыс,Туркестанской области

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 11.10.2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z" договор №88от 2022-09-12. доп. сог. №88/1 2022-09-22

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОПОРЫ ТИПА УАтБ10-21 - 10 компл.									
1	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	30	41473,00	--	1244190	--	1244190	--	1343725
		СП - 8%			--	--	--	--		99535	
2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Траверса ТМ-73	шт	10	11303,68	--	113037	--	113037	--	122080
		СП - 8%			--	--	--	--		9043	
3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Траверса TMs-60	шт	10	4228,71	--	42287	--	42287	--	45670
		СП - 8%			--	--	--	--		3383	
4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Накладка ОГ-52	шт	10	1120,43	--	11204	--	11204	--	12100
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
5	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Хомут Х51	шт	20	1337,29	--	26746	--	26746	--	28886
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
6	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Крепление подкоса У51	шт	20	4852,18	--	97044	--	97044	--	104807
		СП - 8%			--	--	--	--		7763	
7	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Крепление изолятора КИ-1	шт	10	2439,64	--	24396	--	24396	--	26348
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
8	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	40	1147,54	--	45902	--	45902	--	49574
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	

Наименование стройки -"Строительство сетей электроснабжения жилого района Саяжай,г Арыс,Туркестанской области

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 22.11.2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z" договор №88от 2022-09-12; доп. сог. №88/1 2022-09-22;доп. сог. №88/2 2022-10-17

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕТИ ВЛ-10 кВ									
		УСТАНОВКА КТПН и РЛНД									
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**									
			км линии	1,522	132071,85	64048,64	201013	97482	4229	108365	334128
		НР - 80%; СП - 8%			65244,10	23754,66	99302	36155		24750	
2	243-701-0504 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20**									
			км	4,566	407439,00	--	1860366	--	1860366	--	2009195
		СП - 8%			--	--	--	--		148829	
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТП									
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	3,12	1496,24	--	4668	--	--	3361	8672
		НР - 72%; СП - 8%			1496,24	--	4668	--		642	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
			м3 грунта	2,034	1496,24	--	3043	--	--	2191	5653
		НР - 72%; СП - 8%			1496,24	--	3043	--		419	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**									
			м3	0,456	16598,51	1165,54	7569	532	6360	734	8967
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	677	130		664	
6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**									
			шт	2	2020,33	1075,06	4041	2150	946	1830	6341
		НР - 118%; СП - 8%			472,43	303,15	945	606		470	
7	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**									
			м3	1,629	33819,00	--	55091	--	55091	--	59498
		СП - 8%			--	--	--	--		4407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,576	40887,16	5085,61	23551	2930	13892	6721	32694
		НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	6729	657		2422	
9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,01464	286988,34	1472,34	4202	22	--	3813	8656
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	4180	10		641	
10	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01464	845594,00	--	12379	--	12379	--	13369
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОПОРЫ ТИПА ПоБ10-2 - 22 компл.									
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	22	17821,53	8981,60	392074	197595	14900	217816	658681
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	179579	92690		48791	
12	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	22	41473,00	--	912406	--	912406	--	985398
		СП - 8%			--	--	--	--		72992	
13	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Оголовок Ol s-54	ШТ	22	18017,21	--	396379	--	396379	--	428089
		СП - 8%			--	--	--	--		31710	
14	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	1048,00	--	23056	--	23056	--	24900
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
15	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	22	445,00	--	9790	--	9790	--	10573
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
16	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	66	14143,00	--	933438	--	933438	--	1008113
		СП - 8%			--	--	--	--		74675	
17	252-207-2113 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	132	19238,00	--	2539416	--	2539416	--	2742569
		СП - 8%			--	--	--	--		203153	
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОПОРЫ ТИПА УАтБ10-21 - 10 компл.									
18	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	10	27428,77	14466,54	274288	144665	6773	152550	460984
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	122850	67837		34147	
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ КтБ10-21 - 4 компл.									
19	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕТИ ВЛ-0,4 кВ									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-0,4кВ									
20	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,436	124219,46	58830,90	302599	143312	5444	166279	506388
		НР - 80%; СП - 8%			63153,90	22169,97	153843	54006		37510	
21	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,1553333	132071,85	64048,64	284659	138046	5990	153458	473166
		НР - 80%; СП - 8%			65244,10	23754,66	140623	51199		35049	
22	243-701-0718 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	км	7,308	651787,00	--	4763259	--	4763259	--	5144320
		СП - 8%			--	--	--	--		381061	
23	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	6,466	167899,00	--	1085635	--	1085635	--	1172486
		СП - 8%			--	--	--	--		86851	
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 0,4кВ П1 - 315 компл.									
24	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	315	17821,53	8981,60	5613782	2829204	213328	3118727	9431110
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	2571250	1327158		698601	
25	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,1575	40919,62	16015,10	6445	2522	201	3856	11125
		НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	3722	1097		824	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ 0,4кВ К3 - 13 компл.									
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	13	17821,53	8981,60	231680	116761	8804	128709	389221
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	106115	54772		28831	
27	225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	26	31118,00	--	809068	--	809068	--	873793
		СП - 8%			--	--	--	--		64725	
28	252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	13	3921,00	--	50973	--	50973	--	55051
		СП - 8%			--	--	--	--		4078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	252-207-1127 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	13	13023,00	--	169299	--	169299	--	182843
		СП - 8%			--	--	--	--		13544	
30	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	13	2941,00	--	38233	--	38233	--	41292
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
31	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	13	2158,00	--	28054	--	28054	--	30298
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
32	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	13	3082,00	--	40066	--	40066	--	43271
		СП - 8%			--	--	--	--		3205	
33	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0065	40919,62	16015,10	266	104	8	159	459
		НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	154	45		34	
34	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антени,марки МГ 16 мм2	км	0,0065	661811,00	--	4302	--	4302	--	4646
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
35	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	13	1048,00	--	13624	--	13624	--	14714
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
36	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Проводник заземляющий ЗП-6	м	13	478,89	--	6226	--	6226	--	6724
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
37	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	52	314,00	--	16328	--	16328	--	17634
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
38	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	Кронштейн У3	шт	13	5791,89	--	75295	--	75295	--	81319
		СП - 8%			--	--	--	--		6024	
39	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	13	4214,00	--	54782	--	54782	--	59165
		СП - 8%			--	--	--	--		4383	
40	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	26	1261,00	--	32786	--	32786	--	35409
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
41	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	52	2158,00	--	112216	--	112216	--	121193
		СП - 8%			--	--	--	--		8977	
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ 0,4кВ УАЗ - 34 компл.									
42	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	34	17821,53	8981,60	605932	305375	23025	336624	1017961
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	277532	143249		75405	
43	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	68	31118,00	--	2116024	--	2116024	--	2285306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		169282	
44	252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	34	3921,00	--	133314	--	133314	--	143979
		СП - 8%			--	--	--	--		10665	
45	252-207-2401 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	34	4214,00	--	143276	--	143276	--	154738
		СП - 8%			--	--	--	--		11462	
46	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	68	2385,00	--	162180	--	162180	--	175154
		СП - 8%			--	--	--	--		12974	
47	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	88,4	574,00	--	50742	--	50742	--	54801
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	
48	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	68	185,00	--	12580	--	12580	--	13586
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
49	252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	34	3443,00	--	117062	--	117062	--	126427
		СП - 8%			--	--	--	--		9365	
50	252-207-1127 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO118.1202S**	шт.	68	13023,00	--	885564	--	885564	--	956409
		СП - 8%			--	--	--	--		70845	
51	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	272	2158,00	--	586976	--	586976	--	633934
		СП - 8%			--	--	--	--		46958	
52	252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	34	2158,00	--	73372	--	73372	--	79242
		СП - 8%			--	--	--	--		5870	
53	252-207-1014 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	34	3082,00	--	104788	--	104788	--	113171
		СП - 8%			--	--	--	--		8383	
54	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода В.Т 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,017	40919,62	16015,10	696	272	22	416	1201
		НР - 80%, СП - 8%			23634,80	6966,36	402	118		89	
55	243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	км	0,017	661811,00	--	11251	--	11251	--	12151
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
56	252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SI.37.2**	шт.	34	1048,00	--	35632	--	35632	--	38483
		СП - 8%			--	--	--	--		2851	
57	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	**Проводник заземляющий ЗП-6**	м	34	478,89	--	16282	--	16282	--	17585
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
58	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Карадел Механикс"	**Кронштейн У3**	шт	34	5791,89	--	196924	--	196924	--	212678
		СП - 8%			--	--	--	--		15754	
59	252-207-1109 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	68	1261,00	--	85748	--	85748	--	92608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6860	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**33661461**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3683777				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3989953			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1833942			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19078781		
		- Накладные расходы	тенге							4415510	
		- Сметная прибыль	тенге							2493439	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			33 661 461					
		Временные здания и сооружения 2,4%	тенге			807 875					
		ИТОГО:	тенге			34 469 336					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	тенге			241 285					
		ИТОГО:	тенге			34 710 621					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			694 212					
		ИТОГО:	тенге			35 404 834					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	тенге			37 176 895					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге			4 461 227					
		ИТОГО:	тенге			41 638 123					
		Итого с пон коэффициентом К-0,974819277	тенге			40 589 644,75					

Технадзор:

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Эксперт технического надзора _____ Ондаев Б.

Подрядчик:

ТОО "Карат-Z"

Зам.директора _____ Онгар А.С.