Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
ДОГОВОР:№88от 2022-09-12: доп. сог. №88/1 2022-09-22:доп. сог. №88/2 2022-10-17:доп. сог. №88/3 2023-03-30
Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжения жилого района Саяжай,г Арыс,Туркестанской области

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Апрель месяц 2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		договор№88от 2022-09-12: доп. сог. №88/1 2022-09-22:доп. сог. №88/2 2022-10-17:доп. сог. №88/3 2023-03-30				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Строительство сетей электроснабжения жилого района Саяжай,г Арыс,Туркестанской области	123 086 880	10 165 364							1 219 844	11 385 208
									1 219 844	11 385 208
Всего по стройке	123 086 880	10 165 364								

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
_____ Акылбай К.Б.

Директор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
_____ Жасузак М. Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Карат-Z"
Директор _____ Нупбаева Ж.Д.

Наименование стройки -"Строительство сетей электроснабжения жилого района Саяжай,г Арыс,Туркестанской области

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 10.04.2023 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z" договор №88от 2022-09-12: доп. сог. №88/1 2022-09-22:доп. сог. №88/2 2022-10-17:доп. сог. №88/3 2023-03-30

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕТИ ВЛ-10 кВ									
		УСТАНОВКА КТПН и РЛНД									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	3	13891,78 4095,00	8434,78 3941,97	41675 12285	25304 11826	4086	19289 4877	65841
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	3	39865,24 19347,90	9830,38 3807,66	119596 58044	29491 11423	32061	55573 14014	189183
3	515-102-0406 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный**	шт.	3	959614,00 --	--	2878842 --	--	2878842	-- --	2878842
4	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4213,04 3138,00	703,94 281,12	16852 12552	2815 1124	1485	9847 2136	28835
5	515-201-0504 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)**	шт.	4	107309,00 --	--	429236 --	--	429236	-- --	429236
		СЕТИ ВЛ-0,4 кВ									
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-0,4кВ									
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	244	4836,14 3258,00	1479,78 611,88	1180018 794952	361067 149299	23999	679861 148790	2008669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "IEK"	**Корпус для установки счетчика КС1-IP54**	**ШТ**	**244**	**9478,46**	**--**	**2312744**	**--**	**2312744**	**--**	**2497764**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185020**	
8	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные.Установка на готовом основании**	**шт.**	**244**	**669,80**	**89,03**	**163431**	**21723**	**6566**	**103996**	**288821**
		НР - 72%; СП - 8%			**553,86**	**38,10**	**135142**	**9296**		**21394**	
9	247-301-0142 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчик электрической энергии однофазный марки STAR 102/1 С3-5(60)М,однотарифный ГОСТ 31818.11-2012/ЦЭ 6807Пк**	**шт.**	**244**	**4624,00**	**--**	**1128256**	**--**	**1128256**	**--**	**1218516**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90260**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**9604778**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1012975**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**440400**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**182968**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**3509197**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**3308078**		
		- Накладные расходы	тенге							**868566**	
		- Сметная прибыль	тенге							**466491**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9 604 778
		Стоимость оборудования	Тенге								3 308 078
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге								6 296 700
		Временные задания и сооружения 2,4%	Тенге	2,40%							151 121
		Итого	Тенге								6 447 821
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,70%							45 135
		Итого	Тенге								6 492 956
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							129 859
		Итого	Тенге								6 622 815
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге								9 930 893
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, K=1,0500514									10 427 948
		НДС 12%	Тенге	12%							1 251 354
		Итого с НДС	Тенге								11 679 301
		ИТОГО:	тенге			-					11 679 301
		Итого с пон.коэффициентом К=0,974819277	тенге			-					11 385 208

Технадзор:

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Эксперт технического надзора _____ Шынтаев Б.

Подрядчик:

ТОО "Карат-Z"

Зам.директора _____ Оңғар А.С.