Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97
БИН 110740008617

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

Стройка: Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области

Объект: Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 2	2023-01-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области	**74 202 651,28**	**11 427 874,90**							**1 371 344,99**	**12 799 219,89**
Удержание аванса 30%		**3 428 362,47**							411 403,50	3 839 765,97
5 % на сдачу объекта		571 393,74							68 567,25	639 960,99
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**7 428 118,69**							**891 374,24**	**8 319 492,93**

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алина, 97
БИН 110740008617

Руководитель _____ Байбусинов С. У.

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического
надзора _____ Шакембаев А. А.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97**
БИН 110740008617

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бокейхан, дом 10/1, н.п.1**
БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 13.01.2023**

Акт выполненных работ № 3

за **10 августа 2023** (месяц, год) на **2-2 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1 ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ**	м3	11287,50	168,22 6,57	161,66 48,76	1898836 74121	1824715 550401	0	449656 187879	2536372	Казахстан
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ**	м3	225,75	1934,86 1934,86	0 0	436794 436794	0 0	0	314491 60103	811388	Казахстан
3	4	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**	м3	869,12	168,22 6,57	161,66 48,76	146207 5707	140500 42380	0	34623 14466	195297	Казахстан
4	5	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	м3	17,38	1934,86 1934,86	0 0	33628 33628	0 0	0	24212 4627	62467	Казахстан
5	6	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	9594,37	34,74 0	34,74 12,48	333295 0	333295 119708	0	86190 33559	453043	Казахстан
6	8	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	9594,37	156,94 81,97	74,97 33,99	1505760 786470	719290 326149	0	801085 184548	2491392	Казахстан
7	9	E11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	126,00	765,53 765,53	0 0	96456 96456	0 0	0	69448 13272	179177	Казахстан
8	10	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	22,90	49,57 0	49,57 17,8	1135 0	1135 408	0	294 114	1543	Казахстан
			Итого по разделу: 1 ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									6730679	
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)										
9	20	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/Протаскивание -226м**	км трубопровода	1,05	347122,85 239202	105607,41 29635,21	364479 251162	110888 31117	2429	279456 51515	695450	Казахстан
10	21	C123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1060,50	1646		1745583		1745583		1885230	Казахстан
			Итого по разделу: 2 ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)								139647	2580680	
			Раздел: 3 ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			Колодцы в диам.1500 мм -70шт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	129	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,072	20123,23	9151,43	323421	147082	15999	216802	583440	Казахстан
						9976,36	3649,31	160340	58652		43218		
12	130	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,00	18625		149000		149000		160920	Казахстан
											11920		
13	131	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,00	18033		144264		144264		155805	Казахстан
											11541		
14	132	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	24,00	18316		439584		439584		474751	Казахстан
											35167		
15	133	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8,00	3642		29136		29136		31467	Казахстан
											2331		
16	135	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	23132		185056		185056		199860	Казахстан
											14804		
17	139	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	140,56	864,46	19,72	121508	2771	80743	35672	169755	Казахстан
						270,3	2,59	37993	364		12574		
			Итого по разделу: 11. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									1775998	
			ИТОГО:					7954142	3279676	2791794	2311929	11087357	
								1882671	1129179		821285		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		144136					
			Итого с временными									11231493	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		224630					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11456123	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									12029342	
			Договорной коэфицент К=0,95									11427874,90	
			НДС			12 %		1371344,99					
			Итого с НДС									12799219,89	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область,
Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алина, 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ Байбусинов С. У.

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ Шакембаев А. А.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.