Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97
БИН 110740008617

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

Стройка: Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области

Объект: Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 2	2023-01-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области	**97 810 173,71**	**21 078 145,03**							**2 529 377,40**	**23 607 522,43**
Удержание аванса 30%		**6 323 443,51**							758 813,22	7 082 256,73
5 % на сдачу объекта		1 053 907,25							126 468,87	1 180 376,12
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**13 700 794,27**							**1 644 095,31**	**15 344 889,58**

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алина, 97
БИН 110740008617
Руководитель _____ Байбусинов С. У.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ Шакембаев А. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97**
БИН 110740008617
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 13.01.2023**

Акт выполненных работ №4
от 25 августа 2023 года
на 2-2 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ**	м3	19646,24993	168,22	161,66	3304984	3175973	0	782641	4414635	Казахстан
						6,57	48,76	129011	957990		327010		
2	2	E11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам трупа - 1.2. ТРАНШЕЯ**	м3	392,2199983	1934,86	0	758889	0	0	546400	1409713	Казахстан
						1934,86	0	758889	0		104423		
3	4	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ**	м3	1738,240028	168,22	161,66	292415	281000	0	69246	390593	Казахстан
						6,57	48,76	11414	84760		28933		
4	5	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам трупа - 1.2. КОЛОДЦЫ**	м3	27,5699996	1934,86	0	53344	0	0	38408	99092	Казахстан
						1934,86	0	53344	0		7340		
5	6	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	16699,30983	34,74	34,74	580111	580111	0	150016	788537	Казахстан
						0	12,48	0	208355		58410		
6	8	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	16699,31018	156,94	74,97	2620823	1251947	0	1394315	4336349	Казахстан
						81,97	33,99	1368876	567672		321211		
7	9	E11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	233,9999947	765,53	0	179133	0	0	128976	332757	Казахстан
						765,53	0	179133	0		24649		
8	10	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	25,6900021	49,57	49,57	1273	1273	0	329	1731	Казахстан
						0	17,8	0	457		128		
			Итого по разделу: 5. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									11773407	
			Раздел: 6. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)										
9	20	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/Протаскивание -226м**	км трубопровода	1,95	347122,85	105607,41	676890	205934	4511	518990	1291550	Казахстан
						239202	29635,21	466444	57789		95670		
10	21	C123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1969,50000	1646		3241797		3241797		3501141	Казахстан
											259344		
			Итого по разделу: 6. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)									4792691	
			Раздел: 7. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	129	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		32,1400004	20123,23	9151,43	646761	294127	31993	433550	1166735	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9976,36	3649,31	320640	117289		86425		
12	130	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16,000	18625		298000		298000		321840	Казахстан
				шт.							23840		
13	131	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16,0000	18033		288528		288528		311610	Казахстан
				шт.							23082		
14	132	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		48,0000	18316		879168		879168		949501	Казахстан
				шт.							70333		
15	133	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		16,000	3642		58272		58272		62934	Казахстан
				шт.							4662		
16	134	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16,000	2556		40896		40896		44168	Казахстан
				шт.							3272		
17	135	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		16,00	23132		370112		370112		399721	Казахстан
				комплект							29609		
18	137	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С4		0,427	581945		248491		248491		268370	Казахстан
				т							19879		
19	138	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,4	869,26	1,02	10779	13	1570	7362	19592	Казахстан
						741,61	0,5	9196	6		1451		
20	139	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		281,1199943	864,46	19,72	243016	5543	161486	71345	339509	Казахстан
				м2 поверхности		270,3	2,59	75987	728		25149		
			Итого по разделу: 7. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									3883980	
			ИТОГО:					14793682	5795921	5624824	4141578	20450078	
								3372934	1995046		1514820		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		265851					
			Итого с временными									20715929	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		414319					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21130248	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									22187521,09	
			Договорной коэфицент К=0,95									21078145,03	
			НДС			12 %		2529377,40					
			Итого с НДС									23607522,43	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ Байбусинов С. У.

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора _____ Шакембаев А. А.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.