Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**
(
наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22-18 от 25 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2022** (месяц, год) на **№07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перемещение плодородного грунта										
1	**Е11-010104-0105**	**Грунты 1 группы (срезка плодородного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**13446,5**	**27,61**	**27,61**	**371258**	**371258**	--	**111434**	**521307**
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,51	--	154769		**38615**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	73,96							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	73,95575		5020,00		371258			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	73,95575		2092,00		154715			
2	**Е11-010104-0113 К=4**	**Грунты 1 группы (срезка плодородного грунта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	**м3 грунта**		**13446,5**	**95,58**	**95,58**	**1285216**	**1285216**	--	**385613**	**1804496**
		НР - 72%; СП - 8%				--	39,83	--	535574		**133666**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	255,48							
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01904	256,02136		5020,00		1285227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01904	256,02136		2092,00		535597			
3	**Е11-010102-0325**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3грунта**		**13446,5**	**124,59**	**120,28**	**1675299**	**1617345**	**2958**	**267887**	**2098640**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,09**	**23,58**	54996	**317068**		**155455**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	53,79	1022,50		54996				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	151,95							
3.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	35,902155		5020,00		180229			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	35,902155		2092,00		75107			
3.4	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,0086	115,6399		12427,00		1437057			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	115,6399		2092,00		241919			
3.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0001**	**1,34465**	**2231,00**				**3000**		
4	**С341-020102-0101 класс груза 1, k=1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**		**16135,8**	**170,00**	**--**	**2743086**	**--**		**--**	**2962533**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**219447**	
		Устройство насыпи, замена плодородного слоя почвы грунтом										
5	**Е11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**8862,72**	**34,19**	**34,19**	**303016**	**303017**	**--**	**90932**	**425463**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,25**	**--**	**126294**		**31516**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	60,27							
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	60,355123		5020,00		302983			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	60,355123		2092,00		126263			
6	**Е11-010104-0114 К=4**	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	**м3 грунта**		**8862,72**	**108,23**	**108,23**	**959212**	**959213**	**--**	**287790**	**1346762**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**45,10**	**--**	**399709**		**99760**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	191,43							
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	191,080243		5020,00		959223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	191,080243		2092,00		399740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7337087**	**4536049**	**2958**	**1143656**	**9159201**
								54996	**1533414**	**--**	**678459**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7337087**				
	Материалы		Тенге					**2958**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1588410**			
	Транспортные расходы		Тенге					**2743086**				
		Накладные расходы	Тенге					**1143656**				
		Сметная прибыль	Тенге					**678459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9159202**				**786**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**1588410**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**9159202**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге									**786**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**1588410**			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3.Устройство выемки										
14	**Е11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**2962,72**	**34,19**	**34,19**	**101295**	**101296**	**--**	**30398**	**142228**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,25**	**--**	**42219**		**10535**	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	20,15							
14.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	20,176123		5020,00		101284			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	20,176123		2092,00		42208			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта доя 40 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2962,72		108,23	108,23	320655	320656	--	96205	450209
						--	45,10	--	133619		33349	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	63,99				320659			
15.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	63,876243		5020,00		133629			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	63,876243		2092,00					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					421950	421952	--	126603	592437
								--	175838	--	43884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					421950				
	Всего заработная плата		Тенге						175838			
		Накладные расходы	Тенге					126603				
		Сметная прибыль	Тенге					43884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					592437				84
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						175838			
		Сметная заработная плата	Тенге					592437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									84
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						175838			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 4.Транспотировка недостающего грунта										
16	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	5900		241,92	233,71	1427328	1378889	1593	228330	1788111
						7,94	45,81	46846	270279		132453	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0077	45,43	1031,17		46846				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	129,21				153717			
16.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00519	30,621		5020,00		64059			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00519	30,621		2092,00		1225166			
16.4	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01671	98,589		12427,00		206248			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01671	98,589		2092,00			1580		
16.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00012**	**0,708**	**2231,00**						
17	С341-020102-0110 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	103250		44,00	--	4543000	--		--	4906440
						--	--	--	--		363440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					5970328	1378889	1593	228330	6694551
								46846	270279	--	495893	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5970328				
	Материалы		Тенге					1593				
	Всего заработная плата		Тенге						317125			
	Транспортные расходы		Тенге					4543000				
		Накладные расходы	Тенге					228330				
		Сметная прибыль	Тенге					495893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6694551				174
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						317125			
		Сметная заработная плата	Тенге					6694551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									174
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						317125			
		Сметная заработная плата	Тенге									1646189
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6336890			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1979531			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4551		
		- Перевозка грузов	Тенге				7286086				
		- Накладные расходы	Тенге							1498589	
		- Сметная прибыль	Тенге							1218236	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**16 446 189**
											16 446 189
		Итого прямых затрат по форме 2									394 709
		Временные здания и сооружения	2,40%								16 840 898
		Итого									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								287 979
		Итого									17 128 877
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								342 578
		ИТОГО сметная стоимость									17 471 454,42
		в ценах 2022 г.	1,0921526								19 081 494,86
		НДС	12%								2 289 779,38
		ВСЕГО с НДС									**21 371 274,24**
		ИТОГО с понижающим коэфф.	**0,949999998**								**20 302 710,49**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
БИН 060140010962

Руководитель _____ **Смагулов А.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Гражданпроект ЗИ"
ГИП _____ **Ибрагимов Ш.М.**
БИН/ИИН 050640006396

Подрядчик:
ТОО "ЭЦКОМ"
БИН 940240001079

Руководитель _____ **Иманбердиева Р.Т.**

Технический надзор:
ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
БИН/ИИН 110140013314

Эксперт технического надзора _____ **Ахметов А.А.**
№ аттестата KZ79VJE00065608
№ аттестата KZ79VJE00064934
№ аттестата KZ79VJE00064934