Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22-18 от 25 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2022** (месяц, год) **на №07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перемещение плодородного грунта										
		Устройство насыпи, замена плодородного слоя почвы грунтом										
5	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3239,13		34,19	34,19	110746	110746	--	33233	155498
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,25	--	46158		11518	
6	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	м3 грунта	3239,13		108,23	108,23	350571	350571	--	105181	492212
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,10	--	146085		36460	
7	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	м3	12101,85		140,88	140,88	1704909	1704909	--	461458	2339676
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,96	--	640914		173309	
8	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепнымикулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	12101,85		52,45	52,45	634742	634742	--	140285	837029
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,10	--	194840		62002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2800968	2800968	--	740157	3824415
								--	1027997	--	283289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2800968				
	Всего заработная плата		Тенге						1027997			
		Накладные расходы	Тенге					740157				
		Сметная прибыль	Тенге					283289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3824414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									527
		Сметная заработная плата	Тенге						1027997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3824414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									527
		Сметная заработная плата	Тенге						1027997			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Устройство насыпи									
9	Е11-0|0104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	20287,305	34,19	34,19	693623	693623	--	208148	973912
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,25	--	289094		72142	
10	Е11-0|0104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	м3 грунта	20287,305	108,23	108,23	2195695	2195695	--	658769	3082822
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,10	--	914957		228357	
11	Е11-0|0201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя20 см**	м3	20287,305	140,88	140,88	2858076	2858076	--	773579	3922188
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,96	--	1074416		290532	
12	Е11-0|0201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	20287,305	52,45	52,45	1064069	1064070	--	235170	1403179
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,10	--	326626		103939	
13	Е11-0|0104-0702 ТЧ 0| табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	48407,4	1,71	1,71	82777	82776	--	24746	116125
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,71	--	34369		8602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6894240**	**6894240**	--	**1900412**	9498226
							--	2639462	--	**703572**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6894240**				
	Всего заработная плата		Тенге					2639462			
		Накладные расходы	Тенге				**1900412**				
		Сметная прибыль	Тенге				**703572**				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9498224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322
		Сметная заработная плата	Тенге					2639462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9498224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322
		Сметная заработная плата	Тенге					2639462			
		РАЗДЕЛ 3.Транспотировка недостающего грунта									
14	Е11-0|0102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	23822,707	241,92	233,71	5763189	5567605	6432	921939	7219938
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	45,81	189152	1091318		**534810**	
15	С341-020102-0110 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	416897,3725	44,00	--	18343484	--		--	19810963
		СП - 8%			--	--	--	--		1467479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24106673	5567605	6432	921939	27030901
							189152	1091318	--	2002289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24106673				
	Материалы		Тенге				6432				
	Всего заработная плата		Тенге					1280470			
	Транспортные расходы		Тенге				18343484				
		Накладные расходы	Тенге				921939				
		Сметная прибыль	Тенге				2002289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27030901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					1280470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27030901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					1280470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40353542**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**189152**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**15262813**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**4758777**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**6432**		
		- Перевозка грузов	**Тенге**				**18343484**				
		- Накладные расходы	**Тенге**							**3562508**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**2989150**	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**40 353 542**
		Итого прямых затрат по форме 2									**40 353 542**
		Временные здания и сооружения	2,40%								**968 485**
		Итого									**41 322 027**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								**706 607**
		Итого									**42 028 634**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**840 573**
		ИТОГО сметная стоимость									**42 869 206,34**
		в ценах 2022 г.	**1,0921526**								**46 819 716,36**
		НДС	12%								**5 618 365,96**
		ВСЕГО с НДС									**52 438 082,32**
		ИТОГО с понижающим коэфф.	**0,949999998**								**49 816 178,12**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
БИН 060140010962

Руководитель _____ **Смагулов А.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Гражданпроект ЗИ"
ГИП _____ **Ибрагимов Ш.М.**
БИН/ИИН: 050640006396

Подрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН: 940240001079

Руководитель _____ **Иманбердиева Р.Т.**

Технический надзор:
ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
БИН/ИИН: 101400133 14

Эксперт технического надзора _____ **Ахметов А.А.**
№ аттестата KZ79VJE00065608
№ аттестата KZ79VJE00061934
№ аттестата KZ79VJE00064934