Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**
(
наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22-18 от 25 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **№07-01 Организация рельефа. Водоотводные сооружения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Устройство насыпи, замена плодородного слоя почвы грунтом										
5	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1344,65	1344,65	34,19	34,19	45974	45973	--	13796	64552
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,25	--	19161		4782	
6	Е11-010104-0114 К=4	**Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м**	м3 грунта	1344,65	1344,65	108,23	108,23	145531	145532	--	43663	204330
		НР - 72%, СП - 8%				--	45,10	--	60644		15136	
7	Е11-010201-0203	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	м3	1344,65	1344,65	140,88	140,88	189434	189435	--	51273	259964
		НР - 72%, СП - 8%				--	52,96	--	71213		19257	
8	Е11-010201-0206 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепнымикулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см**	м3	1344,65	1344,65	52,45	52,45	70527	70527	--	15587	93003
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,10	--	21649		6889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					451466	451467	--	124319	621849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	172667	--	46064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				451466				
	Всего заработная плата		Тенге					172667			
		Накладные расходы	Тенге				124319				
		Сметная прибыль	Тенге				46064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				621849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					172667			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				621849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					172667			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство насыпи									
9	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2254,145	34,19	34,19	77069	77070	--	23128	108212
		НР - 72%, СП - 85%			--	14,25	--	32122		8016	
10	Е11-010104-0114 К=4	Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта до 40 м	м3 грунта	2254,145	108,23	108,23	243966	243966	--	73197	342536
		НР - 72%, СП - 85%			--	45,10	--	101662		25373	
11	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя20 см	м3	2254,145	140,88	140,88	317564	317564	--	85953	435799
		НР - 72%, СП - 85%			--	52,96	--	119380		32281	
12	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	2254,145	52,45	52,45	118230	118230	--	26130	155909
		НР - 72%, СП - 85%			--	16,10	--	36292		11549	
13	Е11-010104-0702 ТЧ 01 табл. 11 п.3,74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5378,6	1,71	1,71	9197	9198	--	2750	12902
		НР - 72%, СП - 85%			--	0,71	--	3819		956	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				766026	766028	--	211158	1055358
							--	293275	--	78175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				766026				
	Всего заработная плата		Тенге					293275			
		Накладные расходы	Тенге				211158				
		Сметная прибыль	Тенге				78175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1055359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					293275			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1055359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					293275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.Транспотировка недостающего грунта											
16	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ХИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3302,523	241,92	233,71	798946	771833	891	127808	1000894
		НР - 22%, СП - 8%			7,94	45,81	26222	151289		74140	
17	С341-020102-0110 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	57794,1525	44,00	--	2542943	--		--	2746378
		СП - 8%			--	--	--	--		203435	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**3341889**	**771833**	**891**	**127808**	**3747272**
							26222	**151289**	--	**277575**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3341889**				
Материалы			Тенге				**892**				
Всего заработная плата			Тенге					**177511**			
Транспортные расходы			Тенге				**2542943**				
		Накладные расходы	Тенге				**127808**				
		Сметная прибыль	Тенге				**277575**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3747272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					**177511**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3747272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					**177511**			
ОТДЕЛ 1.Водоотводные сооружения											
РАЗДЕЛ 5.											
		Укладка звеньев и оголовков									
20	Е11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетона звеньев	43,04	17253,12	8190,79	742574	352532	73734	347948	1177764
		НР - 84%, СП - 8%			7349,16	2275,00	316308	97916		87242	
24	Е11-300403-0103	Блоки откосных крыльев круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	16,64	11396,42	3819,81	189636	63561	63586	67412	277612
		НР - 84%, СП - 8%			3755,34	1067,50	62489	17763		20564	
26	Е11-300403-0103	Монтаж блока противофильтрационного экрана Ф264. Сооружение	м3 сборных конструкций	6,04	11619,42	3819,81	70181	23072	24427	24469	102222
		НР - 84%, СП - 8%			3755,34	1067,50	22682	6448		7572	
28	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки монолитные бетонные. Устройство (Бетон класса В30 ГОСТ 7473-2010)	м3	13	67206,58	15840,16	873686	205922	416341	279980	1245959
		НР - 84%, СП - 8%			19340,20	6299,00	251423	81887		92293	
30	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,2	4864,32	212,15	73938	3224	51100	17418	98665
		НР - 84%, СП - 8%			1290,38	73,83	19614	1122		7308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укрепление на входе и выходе водопропускной трубы. Укрепление откосов									
31	Е11-300101-0101	**Основание из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 подушки	21	5337,97	240,59	112097	5052	60073	41538	165926
		НР - 84%, СП - 8%			2236,76	118,00	46972	2478		12291	
32	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки монолитные бетонные. Устройство**	м3	14	65887,86	15840,16	922430	221762	429905	301517	1321863
		НР - 84%, СП - 8%			19340,20	6299,00	270763	88186		97916	
34	Е11-010204-0601	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	4	5742,77	3,49	22971	14	9874	9424	34987
		НР - 72%, СП - 8%			3270,84	1,46	13083	6		2592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3007513	875139	1129040	1089706	4424998
							1003334	295806	--	327778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3007513				
	Материалы		Тенге				1129040				
	Всего заработная плата		Тенге					1299140			
		Накладные расходы	Тенге				1089706				
		Сметная прибыль	Тенге				327778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4424997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1299140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4424997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								922
		Сметная заработная плата	Тенге					1299140			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство нагорной канавы.....									
35	Е11-010105-0702	**Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2**	м3 грунта	445,35	1359,48	96,70	605444	43065	--	413808	1100792
		НР - 72%, СП - 8%			1262,78	27,74	562379	12354		81540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				605444	43065	--	413808	1100792
							562379	12354	--	81540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				605444				
	Всего заработная плата		Тенге					574733			
		Накладные расходы	Тенге				413808				
		Сметная прибыль	Тенге				81540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1100792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					574733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1100792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					574733			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3612957	918204	1129931	1966799	10950269
							1565713	308160	--	811132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3612957				
	Материалы		Тенге				1129040				
	Всего заработная плата		Тенге					1873873			
		Накладные расходы	Тенге				1503514				
		Сметная прибыль	Тенге				409318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5525789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1873873			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5525789				1387
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1873873			
		Сметная заработная плата	Тенге								10950269
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1591935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2907532			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					925391			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1129931		
		- Перевозка грузов	Тенге				2542943				
		- Накладные расходы	Тенге							1966799	
		- Сметная прибыль	Тенге							811132	
		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**10 950 269**
		Итого прямых затрат по форме 2									**10 950 269**
		Временные здания и сооружения	2,40%								**262 806**
		Итого									**11 213 075**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								**191 744**
		Итого									**11 404 819**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**228 096**
		ИТОГО сметная стоимость									**11 632 915,43**
		в ценах 2022 г.	1,0921526								**12 704 919,15**
		НДС	12%								**1 524 590,30**
		ВСЕГО с НДС									**14 229 509,45**
		ИТОГО с понижающим коэфф.	0,949999998								**13 518 033,96**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
БИН 000140010962

Руководитель _____ **Каппов Р.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН: 940240001079

Руководитель _____ **Иманбердиева Р.Т.**

Технический надзор:
ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
БИН/ИИН 110140013314

Эксперт технического надзора _____ **Ахметов А.А.**
№ аттестата KZ79VTE00065608
№ аттестата KZ79VTE00063934
№ аттестата KZ79VTE00064954

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инженерно-коммунальных сетей под ИЖС, электрические сети в с.Кайназар Рахатского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области."**
(
наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22-18 от 25 апреля 2022г.**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **№02-01 Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы**	подстанция	2		11895,34	7038,34	23791	14077	2070	12003	38657
		НР - 80%, СП - 8%				3822,00	3679,76	7644	7360		2863	
2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажныеработы**	подстанция	2		38175,13	9440,37	76350	18881	21338	34591	119816
		НР - 80%, СП - 8%				18065,30	3554,04	36131	7108		8875	
3	51-080102-0413	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение повводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1		1328840,00	--	1328840	--		--	1328840
						--	--	--	--	1328840	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	51-080101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения стофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1131566,00	--	1131566	--		--	1131566
					--	--	--	--	1131566	--	
5	51-080102-0410	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА,мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение повводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1289667,00	--	1289667	--		--	1289667
					--	--	--	--	1289667	--	
6	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения стофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593,00	--	871593	--		--	871593
					--	--	--	--	871593	--	
7	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4532,33	1393,63	9065	2787	194	5203	15409
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	571,00	6084	1142		1141	
8	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	2	478105,00	--	956210	--	956210	--	1032707
		СП - 8%			--	--	--	--		76497	
		Земляные работы под фундамент КТПН									
13	Е11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5,0688	372,66	363,47	1889	1843	--	286	2349
		НР - 72%; СП - 8%			9,19	69,16	47	351		174	
14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,45272	36,29	36,29	125	126	--	35	173
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,10	--	49		13	
15	Е11-010104-0701	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проходбульдозера	10,7738667	1,58	1,58	17	17	--	5	23
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	7		2	
		Фундамент под КТПН									
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон класса В10)	м3	0,6	17124,68	1125,96	10275	675	8769	901	12070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1385,10	265,42	851	159		894	
17	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборныхконструкций	4	2375,79	1304,94	9503	5220	--	7444	18303
		НР - 118%; СП - 8%			1070,85	506,30	4283	2025		1356	
18	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	25241,00	--	54823	--	54823	--	59209
		СП - 8%			--	--	--	--		4386	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладкикирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,8496	898,48	19,98	21428	477	13660	6845	30535
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	7291	70		2262	
20	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	3,6176	969,04	11,45	3506	41	1771	1595	5509
		НР - 93%; СП - 8%			468,33	5,86	1694	21		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5788648**	**44144**	**1058835**	**68908**	**5956426**
							64005	**18292**	**4621666**	**98871**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4621666**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4621666**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**965275**				
	Материалы		Тенге				**193**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7226**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**956210**				
		Накладные расходы	Тенге				**5203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77638**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1048116**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7226**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**201707**				
	Материалы		Тенге				**47608**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75071**			
	Местные материалы		Тенге				**54823**				
		Накладные расходы	Тенге				**63705**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21233**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**286645**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75071**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5956427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82297**			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры ВЛ-10кВ									
		Промежуточная опора П10-1.2с /5 шт/									
21	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5	7797,83	3260,38	38989	16302	3195	22397	66297
		НР - 80%; СП - 8%			3898,44	1700,72	19492	8504		4911	
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	10,285	898,48	19,98	9241	205	5892	2952	13168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 95%; СП - 8%									
26	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Оголовок ОГз 55			305,70	2,93	3144	30		975	
		СП - 8%	шт	5	16575,00	--	82875	--	82875	--	89505
27	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов			--	--	--	--		6630	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	5	664,76	9,60	3324	48	348	2122	5882
28	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98			585,60	3,91	2928	20		436	
		СП - 8%	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
29	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		346	
		СП - 8%	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
30	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97			--	--	--	--		158	
		СП - 8%	шт.	15	10777,00	--	161655	--	161655	--	174587
31	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		12932	
		СП - 8%	шт.	30	19217,00	--	576510	--	576510	--	622631
		Промежуточная опора типа П10/0,38-1 /11шт/			--	--	--	--		46121	
32	Е11-330202-0104	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	11	10343,52	3637,81	113779	40016	9999	67689	195985
36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов			5796,70	1895,24	63764	20848		14517	
		НР - 94%; СП - 8%	м2	22,264	898,48	19,98	20004	445	12753	6390	28506
37	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Оголовок ОГз 56			305,70	2,93	6806	65		2112	
		СП - 8%	шт	11	11113,45	--	122248	--	122248	--	132028
38	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Хомут Х 51			--	--	--	--		9780	
		СП - 8%	шт	22	1207,61	--	26567	--	26567	--	28692
39	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012			--	--	--	--		2125	
		СП - 8%	шт.	11	1294,00	--	14234	--	14234	--	15373
40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов			--	--	--	--		1139	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	66	664,76	9,60	43874	634	4590	28014	77639
41	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98			585,60	3,91	38650	258		5751	
		СП - 8%	шт.	22	866,00	--	19052	--	19052	--	20576
42	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		1524	
		СП - 8%	шт.	22	394,00	--	8668	--	8668	--	9361
43	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97			--	--	--	--		693	
		СП - 8%	шт.	33	10777,00	--	355641	--	355641	--	384092
					--	--	--	--		28451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	19217,00	--	1268322	--	1268322	--	1369788
		СП - 8%			--	--	--	--		101466	
45	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	154,00	--	3388	--	3388	--	3659
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,6	501,00	--	14329	--	14329	--	15475
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
47	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2579,00	--	28369	--	28369	--	30639
		СП - 8%			--	--	--	--		2270	
48	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2857,00	--	31427	--	31427	--	33941
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
49	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1889,00	--	20779	--	20779	--	22441
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
50	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1870,00	--	41140	--	41140	--	44431
		СП - 8%			--	--	--	--		3291	
51	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2450,00	--	26950	--	26950	--	29106
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
52	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0055	839156,00	--	4615	--	4615	--	4984
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
		Промежуточная опора типа П10/0,38-2 /1шт/									
53	Е11-330202-0104	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	10343,52	3637,81	10344	3638	909	6154	17817
		НР - 80% СП - 8%			5796,70	1895,24	5797	1895		1320	
57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	2,024	898,48	19,98	1819	41	1159	581	2592
		НР - 93% СП - 8%			305,70	2,93	619	6		192	
58	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Оголовок ОГз 56	шт	1	11113,45	--	11113	--	11113	--	12002
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
59	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х 51	шт	2	1207,61	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
60	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1294,00	--	1294	--	1294	--	1398
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
61	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	10	664,76	9,60	6648	96	696	4244	11764
		НР - 72% СП - 8%			585,60	3,91	5856	39		871	
62	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	866,00	--	1732	--	1732	--	1871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
63	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	394,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
64	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
65	С124-040207-4713	Визка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	19217,00	--	115302	--	115302	--	124526
		СП - 8%			--	--	--	--		9224	
66	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
67	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501,00	--	1303	--	1303	--	1407
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
68	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2579,00	--	5158	--	5158	--	5571
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
69	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2857,00	--	5714	--	5714	--	6171
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
70	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
71	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1870,00	--	7480	--	7480	--	8078
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
72	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
73	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,002	839156,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		Угловая анкерная опора типа УА10-1.2с /4шт/									
74	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	28884,95	13070,14	115540	52280	3637	69515	199859
		ЗП - 80%; СП - 8%			14905,80	6817,52	59623	27270		14804	
78	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	24,684	898,48	19,98	22178	493	14139	7085	31604
		ЗП - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	7546	72		2341	
79	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ73	шт	4	10796,52	--	43186	--	43186	--	46641
		СП - 8%			--	--	--	--		3455	
80	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ60а	шт	4	2713,92	--	10856	--	10856	--	11724
		СП - 8%			--	--	--	--		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	8	1695,00	--	13560	--	13560	--	14645
					--	--	--	--		1085	
82	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У1									
		СП - 8%	шт	8	4098,22	--	32786	--	32786	--	35409
					--	--	--	--		2623	
83	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление изолятора КНsl									
		СП - 8%	шт	4	2413,39	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--		772	
84	Прайс-лист ТОО "Инвильт"	Проводник ЗП 21									
		СП - 8%	м	16	1115,63	--	17850	--	17850	--	19278
					--	--	--	--		1428	
85	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов									
		НР - 72%, СП - 8%	шт	60	664,76	9,60	39886	576	4174	25467	70581
					585,60	3,91	35136	235		5228	
86	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	24	866,00	--	20784	--	20784	--	22447
					--	--	--	--		1663	
87	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	24	394,00	--	9456	--	9456	--	10212
					--	--	--	--		756	
88	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	12	10777,00	--	129324	--	129324	--	139670
					--	--	--	--		10346	
89	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	24	19217,00	--	461208	--	461208	--	498105
					--	--	--	--		36897	
90	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	24	651,00	--	15624	--	15624	--	16874
					--	--	--	--		1250	
91	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	24	14577,00	--	349848	--	349848	--	377836
					--	--	--	--		27988	
92	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	24	27547,00	--	661128	--	661128	--	714018
					--	--	--	--		52890	
93	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	12	2859,00	--	34308	--	34308	--	37053
					--	--	--	--		2745	
		Угловая анкерная опора типа УА10/0,38-1 /1шт/									
94	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка									
		НР - 80%, СП - 8%	опора	1	28884,95	13070,14	28885	13071	908	17379	49965
					14905,80	6817,52	14906	6818		3701	
98	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов									
		НР - 93%, СП - 8%	м2	6,171	898,48	19,98	5545	123	3536	1771	7901
					305,70	2,93	1886	18		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ73ш									
		СП - 8%	шт	1	18032,14	--	18032	--	18032	--	19475
					--	--	--	--		1443	
100	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ80а									
		СП - 8%	шт	1	191,25	--	191	--	191	--	206
					--	--	--	--		15	
101	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	2	1695,00	--	3390	--	3390	--	3661
					--	--	--	--		271	
102	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У52									
		СП - 8%	шт	2	4826,78	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--		772	
103	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 22									
		СП - 8%	м	2	751,34	--	1503	--	1503	--	1623
					--	--	--	--		120	
104	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 21									
		СП - 8%	м	3	1115,63	--	3347	--	3347	--	3615
					--	--	--	--		268	
105	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов									
		НР - 72%; СП - 80%	шт	23	664,76	9,60	15289	221	1599	9762	27055
					585,60	3,91	13469	90		2004	
106	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612
					--	--	--	--		416	
107	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	394,00	--	2364	--	2364	--	2553
					--	--	--	--		189	
108	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
		СП - 8%	шт.	1	10777,00	--	10777	--	10777	--	11639
					--	--	--	--		862	
109	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	19217,00	--	38434	--	38434	--	41509
					--	--	--	--		3075	
110	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017									
		СП - 8%	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
					--	--	--	--		312	
111	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012									
		СП - 8%	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
					--	--	--	--		6997	
112	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	6	27547,00	--	165282	--	165282	--	178505
					--	--	--	--		13223	
113	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263
					--	--	--	--		686	
114	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
115	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501,00	--	1303	--	1303	--	1407
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
116	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
117	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12039,00	--	24078	--	24078	--	26004
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
118	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889,00	--	7556	--	7556	--	8160
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
119	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
120	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
121	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0005	839156,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Угловая анкерная двухцепная опора типа УА10/0,38-1 /2шт/									
122	Е11-330202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	28884,95	13070,14	57770	26140	1818	34757	99929
		ЗП - 80%; СП - 8%			14905,80	6817,52	29812	13635		7402	
126	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	12,342	898,48	19,98	11089	246	7070	3542	15802
		ЗП - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	3773	36		1171	
127	Прайс-лист ТОО " ЭлектроПромСнаб "	Траверса ТМ73ш	шт	2	18032,14	--	36064	--	36064	--	38949
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	
128	Прайс-лист ТОО " ЭлектроПромСнаб "	Траверса ТМ80а	шт	2	191,25	--	382	--	382	--	413
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
129	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1695,00	--	6780	--	6780	--	7322
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
130	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У52	шт	4	4826,78	--	19307	--	19307	--	20852
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Проводник ЗП 22	м	4	751,34	--	3005	--	3005	--	3245
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
132	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Проводник ЗП 21	м	6	1115,63	--	6694	--	6694	--	7230
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
133	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	46	664,76	9,60	30579	442	3199	19525	54112
		НР - 22%, СП - 8%			585,60	3,91	26938	180		4008	
134	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	866,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
135	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	394,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
136	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777,00	--	21554	--	21554	--	23278
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
137	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	19217,00	--	76868	--	76868	--	83017
		СП - 8%			--	--	--	--		6149	
138	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	651,00	--	7812	--	7812	--	8437
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
139	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00	--	174924	--	174924	--	188918
		СП - 8%			--	--	--	--		13994	
140	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	27547,00	--	330564	--	330564	--	357009
		СП - 8%			--	--	--	--		26445	
141	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2859,00	--	17154	--	17154	--	18526
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
142	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
143	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2813
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
144	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1798,00	--	7192	--	7192	--	7767
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
145	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	12039,00	--	96312	--	96312	--	104017
		СП - 8%			--	--	--	--		7705	
146	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1889,00	--	30224	--	30224	--	32642
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
147	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1870,00	--	14960	--	14960	--	16157
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
149	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,008	839156,00	--	6713	--	6713	--	7250
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
		Угловая промежуточная опора типа УП10-1.2с /1шт/									
150	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	15794,33	7536,80	15794	7537	638	9241	27038
		НР - 80%; СП - 8%			7618,52	3932,80	7619	3933		2003	
154	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	4,114	898,48	19,98	3696	82	2356	1181	5267
		НР - 92%; СП - 8%			305,70	2,93	1258	12		390	
155	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Оголовник ОГх59	шт	1	16483,92	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
156	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У1	шт	2	4098,22	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
157	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 21	м	2	1115,63	--	2231	--	2231	--	2410
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
158	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	3	664,76	9,60	1994	29	208	1273	3529
		НР - 72%; СП - 8%			585,60	3,91	1757	12		261	
159	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
160	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	394,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
161	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
162	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	19217,00	--	115302	--	115302	--	124526
		СП - 8%			--	--	--	--		9224	
		Ответвительная анкерная опора типа ОА10/0,38-1 /2шт/									
163	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов В.Л 0,38; 6-10 кВ	опора	2	18725,36	7942,85	37451	15886	1818	22425	64666
		НР - 80%; СП - 8%			9873,50	4141,96	19747	8284		4790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	8,228	898,48	19,98	7393	164	4714	2362	10535
		НР - 93%, СП - 8%			305,70	2,93	2515	24		780	
168	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ77	шт	2	8915,89	--	17832	--	17832	--	19259
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
169	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х 51	шт	4	1207,61	--	4830	--	4830	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
170	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У52	шт	2	4826,78	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
171	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 22	м	1,6	751,34	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
172	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 21	м	2	1115,63	--	2231	--	2231	--	2410
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
173	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	66	664,76	9,60	43874	634	4590	28014	77639
		НР - 72%, СП - 8%			585,60	3,91	38650	258		5751	
174	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	866,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
175	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	394,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
176	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00	--	64662	--	64662	--	69835
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
177	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	19217,00	--	230604	--	230604	--	249052
		СП - 8%			--	--	--	--		18448	
178	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
179	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
180	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	27547,00	--	165282	--	165282	--	178505
		СП - 8%			--	--	--	--		13223	
181	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2859,00	--	17154	--	17154	--	18526
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
182	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2813
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
184	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1798,00	--	7192	--	7192	--	7767
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
185	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2857,00	--	22856	--	22856	--	24684
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
186	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	12039,00	--	96312	--	96312	--	104017
		СП - 8%			--	--	--	--		7705	
187	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1889,00	--	37780	--	37780	--	40802
		СП - 8%			--	--	--	--		3022	
188	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1870,00	--	14960	--	14960	--	16157
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
189	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
190	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	839156,00	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		Анкерная опора типа А10/0,38-1 /3шт/									
191	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	3	18725,36	7942,85	56176	23829	2727	33637	96998
		НР - 80%; СП - 8%			9873,50	4141,96	29620	12426		7185	
195	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	12,342	898,48	19,98	11089	246	7070	3542	15802
		НР - 92%; СП - 8%			305,70	2,93	3773	36		1171	
196	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ77	шт	3	8915,89	--	26748	--	26748	--	28888
		СП - 8%			--	--	--	--		2140	
197	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Накладка ОГ52	шт	3	1502,67	--	4508	--	4508	--	4869
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
198	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х 51	шт	3	1207,61	--	3623	--	3623	--	3913
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
199	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У52	шт	3	4826,78	--	14480	--	14480	--	15638
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 22	м	4,92	751,34	--	3697	--	3697	--	3993
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
201	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 21	м	6	1115,63	--	6694	--	6694	--	7230
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
202	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	63	664,76	9,60	41880	604	4383	26740	74110
		НР - 72%, СП - 8%			585,60	3,91	36893	246		5490	
203	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	866,00	--	12990	--	12990	--	14029
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
204	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	394,00	--	5910	--	5910	--	6383
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
205	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
206	С124-040207-4713	Визка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	19217,00	--	115302	--	115302	--	124526
		СП - 8%			--	--	--	--		9224	
207	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	651,00	--	11718	--	11718	--	12655
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
208	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14577,00	--	262386	--	262386	--	283377
		СП - 8%			--	--	--	--		20991	
209	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	27547,00	--	495846	--	495846	--	535514
		СП - 8%			--	--	--	--		39668	
210	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2859,00	--	25731	--	25731	--	27789
		СП - 8%			--	--	--	--		2058	
211	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ78	шт	3	3884,20	--	11653	--	11653	--	12585
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
212	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ78а	шт	3	2923,39	--	8770	--	8770	--	9472
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
213	С124-040207-3232	Зажимы анкерные SO275S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	5327,00	--	31962	--	31962	--	34519
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
214	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1889,00	--	22668	--	22668	--	24481
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
215	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1870,00	--	5610	--	5610	--	6059
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
216	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2450,00	--	7350	--	7350	--	7938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
217	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0015	839156,00	--	1259	--	1259	--	1360
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Анкерная опора со сменой проводов типа АС10-1 /2шт/									
218	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В/Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	15794,33	7536,80	31589	15074	1278	18482	54077
		НР - 80%; СП - 8%			7618,52	3932,80	15237	7866		4006	
222	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	8,228	898,48	19,98	7393	164	4714	2362	10535
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	2515	24		780	
223	С124-040207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24104,00	--	48208	--	48208	--	52065
		СП - 8%			--	--	--	--		3857	
224	С124-040207-5952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8716,00	--	17432	--	17432	--	18827
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
225	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1695,00	--	6780	--	6780	--	7322
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
226	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У1	шт	2	4098,22	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
227	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 22	м	4	751,34	--	3005	--	3005	--	3245
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
228	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП 21	м	4	1115,63	--	4462	--	4462	--	4819
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
229	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	20	664,76	9,60	13295	192	1391	8489	23527
		НР - 72%; СП - 8%			585,60	3,91	11712	78		1743	
230	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	866,00	--	6928	--	6928	--	7482
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
231	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	394,00	--	3152	--	3152	--	3404
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
232	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00	--	64662	--	64662	--	69835
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
233	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	19217,00	--	230604	--	230604	--	249052
		СП - 8%			--	--	--	--		18448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
235	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00	--	174924	--	174924	--	188918
		СП - 8%			--	--	--	--		13994	
236	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	27547,00	--	165282	--	165282	--	178505
		СП - 8%			--	--	--	--		13223	
237	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2859,00	--	17154	--	17154	--	18526
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
		Концевая опора типа К10-1.2е /1шт/									
238	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В,Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	15794,33	7536,80	15794	7537	638	9241	27038
		НР - 80%, СП - 8%			7618,52	3932,80	7619	3933		2003	
242	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	4,114	898,48	19,98	3696	82	2356	1181	5267
		НР - 93%, СП - 8%			305,70	2,93	1258	12		390	
243	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Траверса ТМ73	шт	1	10796,52	--	10797	--	10797	--	11661
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
244	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ60а	шт	1	2713,92	--	2714	--	2714	--	2931
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
245	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Накладка ОГ52	шт	1	1502,67	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
246	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1695,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
247	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Крепление подкоса У1	шт	1	4098,22	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
248	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Проводник ПП 21	м	2	1115,63	--	2231	--	2231	--	2410
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
249	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	8	664,76	9,60	5318	77	556	3396	9411
		НР - 72%, СП - 8%			585,60	3,91	4685	31		697	
250	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SI.37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
251	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
252	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777,00	--	10777	--	10777	--	11639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
253	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	19217,00	--	38434	--	38434	--	41509
		СП - 8%			--	--	--	--		3075	
254	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
255	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
		СП - 8%			--	--	--	--		3498	
256	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	27547,00	--	82641	--	82641	--	89252
		СП - 8%			--	--	--	--		6611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10038003**	**227154**	**9285846**	**500912**	**11382023**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				525003	117194	--	843107	
	Материалы		Тенге				2995835				
	Всего заработная плата		Тенге				25738				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					218121			
		Накладные расходы	Тенге				2749874				
		Сметная прибыль	Тенге				157046				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				252227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3405108				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					218121			
	Материалы		Тенге				7042168				
	Всего заработная плата		Тенге				93320				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					424076			
		Накладные расходы	Тенге				6416914				
		Сметная прибыль	Тенге				343866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				590877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7976911				
		Сметная заработная плата	Тенге								298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					424076			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11382019				
		Сметная заработная плата	Тенге								444
								642197			
		РАЗДЕЛ 3.Опоры ВЛ-0,4кВ									
		Опора промежуточная; П1 /43шт/									
294	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	43	7797,83	3260,38	335307	140196	27478	192611	570152
		НР - 80%; СП - 8%			3898,44	1700,72	167633	73131		42233	
298	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	80,41	898,48	19,98	72247	1607	46059	23080	102953
		НР - 92%; СП - 8%			305,70	2,93	24581	236		7626	
299	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	2923,00	--	125689	--	125689	--	135744
		СП - 8%			--	--	--	--		10055	
300	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	129	664,76	9,60	85754	1238	8974	54754	151748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			585,60	3,91	75542	504		11241	
301	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	2857,00	--	122851	--	122851	--	132679
		СП - 8%			--	--	--	--		9828	
302	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	1889,00	--	81227	--	81227	--	87725
		СП - 8%			--	--	--	--		6498	
303	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	2295,00	--	98685	--	98685	--	106580
		СП - 8%			--	--	--	--		7895	
304	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0215	605025,00	--	13008	--	13008	--	14049
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
		Опора промежуточная; П2 /11шт/									
305	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	11	7797,83	3260,38	85776	35864	7029	49273	145853
		НР - 80%; СП - 8%			3898,44	1700,72	42883	18708		10804	
309	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	20,57	898,48	19,98	18482	411	11783	5904	26337
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	6288	60		1951	
310	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2923,00	--	32153	--	32153	--	34725
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
311	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	66	664,76	9,60	43874	634	4590	28014	77639
		НР - 72%; СП - 8%			585,60	3,91	38650	258		5751	
312	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2857,00	--	62854	--	62854	--	67882
		СП - 8%			--	--	--	--		5028	
313	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1889,00	--	20779	--	20779	--	22441
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
314	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1889,00	--	20779	--	20779	--	22441
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
315	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2295,00	--	50490	--	50490	--	54529
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
316	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605025,00	--	3328	--	3328	--	3594
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
		Опора анкерная концевая; К3 /15шт/									
317	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	15	15794,33	7536,80	236915	113052	9585	138616	405573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%.			7618,52	3932,80	114278	58992		30042	
321	Е11-030101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	м2	37,5	898,48	19,98	33693	749	21480	10763	48013
		НР - 94%; СП - 8%.			305,70	2,93	11464	110		3557	
322	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3605,00	--	54075	--	54075	--	58401
		СП - 8%.			--	--	--	--		4326	
323	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3327,00	--	49905	--	49905	--	53897
		СП - 8%.			--	--	--	--		3992	
324	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	154,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%.			--	--	--	--		370	
325	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	39	501,00	--	19539	--	19539	--	21102
		СП - 8%.			--	--	--	--		1563	
326	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	150	664,76	9,60	99714	1439	10435	63667	176452
		НР - 72%; СП - 8%.			585,60	3,91	87840	586		13070	
327	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2857,00	--	42855	--	42855	--	46283
		СП - 8%.			--	--	--	--		3428	
328	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1180,00	--	35400	--	35400	--	38232
		СП - 8%.			--	--	--	--		2832	
329	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	1889,00	--	113340	--	113340	--	122407
		СП - 8%.			--	--	--	--		9067	
330	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1889,00	--	28335	--	28335	--	30602
		СП - 8%.			--	--	--	--		2267	
331	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2295,00	--	34425	--	34425	--	37179
		СП - 8%.			--	--	--	--		2754	
332	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0075	605025,00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%.			--	--	--	--		363	
333	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	866,00	--	12990	--	12990	--	14029
		СП - 8%.			--	--	--	--		1039	
334	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП 6	шт	15	610,17	--	9153	--	9153	--	9885
		СП - 8%.			--	--	--	--		732	
335	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б"	Кронштейн У3	шт	15	5081,78	--	76227	--	76227	--	82325
		СП - 8%.			--	--	--	--		6098	
		Опора анкерная угловая; УАЗ /5шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5	15794,33	7536,80	78972	37684	3195	46205	135191
		НР - 80%, СП - 88%			7618,52	3932,80	38093	19664		10014	
340	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	м2	12,5	898,48	19,98	11231	250	7160	3588	16004
		НР - 93%, СП - 8%			305,70	2,93	3821	37		1186	
341	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3605,00	--	18025	--	18025	--	19467
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
342	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3327,00	--	16635	--	16635	--	17966
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
343	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1798,00	--	8990	--	8990	--	9709
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
344	С124-040207-2606	Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
345	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	501,00	--	6513	--	6513	--	7034
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
346	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	50	664,76	9,60	33238	480	3478	21222	58817
		НР - 72%, СП - 8%			585,60	3,91	29280	196		4357	
347	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2857,00	--	14285	--	14285	--	15428
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
348	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1180,00	--	11800	--	11800	--	12744
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
349	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1889,00	--	37780	--	37780	--	40802
		СП - 8%			--	--	--	--		3022	
350	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1889,00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
351	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2295,00	--	11475	--	11475	--	12393
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
352	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	605025,00	--	1513	--	1513	--	1634
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
353	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SI.37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
354	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП 6	шт	5	610,17	--	3051	--	3051	--	3295
		СП - 8%			--	--	--	--		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У3	шт	5	5081,78	--	25409	--	25409	--	27442
		СП - 8%			--	--	--	--		2033	
		Опора анкерная ответвительная; АО3 /3шт/									
356	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним полюсом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3	15794,33	7536,80	47383	22610	1917	27723	81115
		НР - 80%; СП - 8%			7618,52	3932,80	22856	11798		6008	
360	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен, фундаментов	м2	7,5	898,48	19,98	6739	150	4296	2153	9603
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	2293	22		711	
361	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3605,00	--	10815	--	10815	--	11680
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
362	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3327,00	--	9981	--	9981	--	10779
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
363	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	27	664,76	9,60	17949	260	1878	11460	31762
		НР - 72%; СП - 8%			585,60	3,91	15811	106		2353	
364	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2857,00	--	8571	--	8571	--	9257
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
365	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1180,00	--	7080	--	7080	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
366	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1889,00	--	22668	--	22668	--	24481
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
367	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
368	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2295,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
369	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	605025,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
370	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
371	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП 6	шт	3	610,17	--	1831	--	1831	--	1977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
372	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У3	шт	3	5081,78	--	15245	--	15245	--	16465
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора инкерная (концевая) трехцепная; К2 /3шт/									
373	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ *НР - 80%; СП - 80%*	опора	3	15794,33 7618,52	7536,80 3932,80	47383 22856	22610 11798	1917	27723 6008	81115
377	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов *НР - 90%; СП - 80%*	м2	12,342	898,48 305,70	19,98 2,93	11089 3773	246 36	7070	3542 1171	15802
378	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	3	3605,00 --	-- --	10815 --	-- --	10815	-- 865	11680
379	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	3	3327,00 --	-- --	9981 --	-- --	9981	-- 798	10779
380	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	12	154,00 --	-- --	1848 --	-- --	1848	-- 148	1996
381	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	м	16,8	501,00 --	-- --	8417 --	-- --	8417	-- 673	9090
382	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	6	1798,00 --	-- --	10788 --	-- --	10788	-- 863	11651
383	Ш3-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов *НР - 72%; СП - 80%*	шт	51	664,76 585,60	9,60 3,91	33903 29866	489 199	3548	21647 4444	59994
384	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	6	2857,00 --	-- --	17142 --	-- --	17142	-- 1371	18513
385	С124-040207-3213	Зажимы инкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 80%*	шт.	6	1180,00 --	-- --	7080 --	-- --	7080	-- 566	7646
386	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	24	1889,00 --	-- --	45336 --	-- --	45336	-- 3627	48963
387	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	6	1889,00 --	-- --	11334 --	-- --	11334	-- 907	12241
388	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	6	2295,00 --	-- --	13770 --	-- --	13770	-- 1102	14872
389	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 80%*	км	0,0015	605025,00 --	-- --	908 --	-- --	908	-- 73	981
390	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 80%*	шт.	3	866,00 --	-- --	2598 --	-- --	2598	-- 208	2806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП 6	шт	3	610,17	--	1831	--	1831	--	1977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
392	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Кронштейн У4	шт	3	4380,53	--	13142	--	13142	--	14193
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
		Опора анкерная угловая; УА2 /3шт/									
393	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	24237,83	12132,82	72713	36399	1916	42716	124663
		НР - 80%, СП - 8%			11466,00	6332,24	34398	18997		9234	
397	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	18,513	898,48	19,98	16634	370	10605	5314	23703
		НР - 93%, СП - 8%			305,70	2,93	5659	54		1756	
398	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2579,00	--	30948	--	30948	--	33424
		СП - 8%			--	--	--	--		2476	
399	С124-040207-2606	Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	154,00	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
400	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98	м	16,8	501,00	--	8417	--	8417	--	9090
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
401	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	48	664,76	9,60	31908	461	3338	20373	56464
		НР - 73%, СП - 8%			585,60	3,91	28109	188		4183	
402	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1180,00	--	7080	--	7080	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
403	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2295,00	--	13770	--	13770	--	14872
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
404	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	605025,00	--	1815	--	1815	--	1960
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
405	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1889,00	--	45336	--	45336	--	48963
		СП - 8%			--	--	--	--		3627	
406	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1889,00	--	11334	--	11334	--	12241
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
407	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
408	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП 6	шт	6	610,17	--	3661	--	3661	--	3954
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
409	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Кронштейн У4	шт	6	4380,53	--	26283	--	26283	--	28386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
		Опора анкерная ответвительная; ОА2 /8шт/									
410	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8	15794,33	7536,80	126355	60294	5113	73928	216306
		НР - 80%; СП - 8%			7618,52	3932,80	60948	31462		16023	
414	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	м2	32,912	898,48	19,98	29571	657	18853	9447	42139
		НР - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	10061	96		3121	
415	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3605,00	--	28840	--	28840	--	31147
		СП - 8%			--	--	--	--		2307	
416	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3327,00	--	26616	--	26616	--	28745
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
417	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	88	664,76	9,60	58499	845	6121	37351	103518
		НР - 72%; СП - 8%			585,60	3,91	51533	344		7668	
418	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2857,00	--	45712	--	45712	--	49369
		СП - 8%			--	--	--	--		3657	
419	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2579,00	--	20632	--	20632	--	22283
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
420	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1180,00	--	18880	--	18880	--	20390
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
421	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1889,00	--	60448	--	60448	--	65284
		СП - 8%			--	--	--	--		4836	
422	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1889,00	--	15112	--	15112	--	16321
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
423	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2295,00	--	18360	--	18360	--	19829
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
424	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	605025,00	--	2420	--	2420	--	2614
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
425	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SI.37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	866,00	--	6928	--	6928	--	7482
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
426	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП 6	шт	8	610,17	--	4881	--	4881	--	5272
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
427	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Кронштейн У4	шт	8	4380,53	--	35044	--	35044	--	37848
		СП - 8%			--	--	--	--		2804	
		Опора промежуточная угловая; УПЗ /3шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним полкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3	15794,33	7536,80	47383	22610	1917	27723	81115
		ЗП - 80%; СП - 8%			7618,52	3932,80	22856	11798		6008	
432	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонустен. фундаментов	м2	7,5	898,48	19,98	6739	150	4296	2153	9603
		ЗП - 93%; СП - 8%			305,70	2,93	2293	22		711	
433	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3605,00	--	10815	--	10815	--	11680
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
434	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Установка зажимов	шт	12	664,76	9,60	7977	115	835	5093	14116
		ЗП - 72%; СП - 8%			585,60	3,91	7027	47		1046	
435	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2857,00	--	8571	--	8571	--	9257
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
436	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
437	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2295,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
438	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	605025,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
439	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
440	Прайс-лист ТОО "Инвольт"	Проводник ЗП 6	шт	3	610,17	--	1831	--	1831	--	1977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
441	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У3	шт	3	5081,78	--	15245	--	15245	--	16465
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
442	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2456,00	--	7368	--	7368	--	7957
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
443	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1798,00	--	5394	--	5394	--	5826
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
444	С124-040207-2606	Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
445	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	501,00	--	3908	--	3908	--	4221
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
446	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1104,00	--	3312	--	3312	--	3577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
447	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3751357**	**501870**	**2288795**	**956043**	**5083991**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**960692**	**259449**	--	**376589**	
		Материалы	Тенге				**674996**				
		Всего заработная плата	Тенге				**43197**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**366086**			
		Накладные расходы	Тенге				**262180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**263581**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**75089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1013666**				**248**
		Сметная заработная плата	Тенге					**366086**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3076361**				
		Материалы	Тенге				**191664**				
		Всего заработная плата	Тенге					**854055**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1791749**				
		Накладные расходы	Тенге				**692462**				
		Сметная прибыль	Тенге				**301500**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4070323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**596**
		Сметная заработная плата	Тенге					**854055**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5083989**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**844**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1220141**			
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска проводов									
		Вл-10кВ									
451	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечениемпроводов более 35 мм2	1км	2,8	173822,27	96567,75	486702	270390	9991	239597	784403
		НР - 80%; СП - 8%			73686,20	33276,72	206321	93175		58104	
452	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,926	479651,00	--	1403459	--	1403459	--	1515736
		СП - 8%			--	--	--	--		112277	
		Вл-0,4кВ									
454	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощьюмеханизмов	км линии	4,15	125203,04	25102,92	519593	104177	221894	190970	767408
		НР - 80%; СП - 8%			46631,92	10889,09	193522	45190		56845	
456	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,428	839156,00	--	1198315	--	1198315	--	1294180
		СП - 8%			--	--	--	--		95865	
457	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,836	1167731,00	--	2143954	--	2143954	--	2315470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		171516	
458	С123-061201-0921	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,99275	1574692,00	--	1563275	--	1563275	--	1688337
		СП - 8%			--	--	--	--		125062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7315298	374567	6540888	430567	8365534
		Стоимость монтажных работ	Тенге				399843	138365	--	619669	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6309003				
		Сметная прибыль	Тенге				6309003				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				504720				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6813723				
		Материалы	Тенге				1006295				
		Всего заработная плата	Тенге				231884				
		Накладные расходы	Тенге					538208			
		Сметная прибыль	Тенге				430567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				114949				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1551811				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					538208			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8365534				
		Сметная заработная плата	Тенге								379
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					538208			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									30787974
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1949543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1147735			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					533300			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19174364		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4621666		
		- Накладные расходы	Тенге							1956430	
		- Сметная прибыль	Тенге							1938236	

		ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**30 787 974**
		Итого прямых затрат по форме 2									**4 621 666**
		Временные здания и сооружения	2,40%								**26 166 308**
		Итого									627 991
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%								**26 794 299**
		Итого									**458 183**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**27 252 482**
		ИТОГО сметная стоимость									**545 050**
		в ценах 2022 г.	**1,0921526**								**32 419 197,55**
		НДС	12%								**35 406 711,79**
		ВСЕГО с НДС									**4 248 805,42**
		ИТОГО с понижающим коэфф.	**0,949999998**								**39 655 517,21**
											37 672 741,29

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
БИН 060140010962

Руководитель **Кашов Р.Т.**

Подрядчик:
ТОО "ЭЛКОМ"
БИН: 940240001079

Руководитель **Иманбердиева Р.Т.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор:
ТОО «МАСТЕР Металл Пласт»
БИН/ИИН 110140013314

Эксперт технического надзора **Ахметов А.А.**
№ аттестата KZ79VJE00065608
№ аттестата KZ79VJE00064934
№ аттестата KZ79VJE00064934