Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97
БИН 110740008617

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

Стройка: Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области

Объект: Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 2	2023-01-13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области	**106 522 346,62**	**7 778 725,81**							**933 447,10**	**8 712 172,91**
Удержание аванса 30%		**2 333 617,74**							280 034,13	2 613 651,87
5 % на сдачу объекта		388 936,29							46 672,36	435 608,65
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**5 056 171,78**							**606 740,61**	**5 662 912,39**

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай,
Кабылбека Алина, 97
БИН 110740008617

Руководитель _____ Байбусинов С. У.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора _____ Шакембаев А. А.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97**
БИН 110740008617
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Упрощенный вариант строительство водопровода в селе Шолаксор Актогайского района Павладарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 13.01.2023**

Акт выполненных работ №5

от 10 октябрь 2023 (месяц, год) на 2-2 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ	м3	998	168,22	161,66	167888	161335	0	39757	224257	
						6,57	48,76	6554	48664		16612		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, ТРАНШЕЯ	м3	411,200	1934,86	0	795613	0	0	572841	1477930	
						1934,86	0	795613	0		109476		
3	4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	1086,400	168,22	161,66	182759	175625	0	43279	244121	
						6,57	48,76	7134	52975		18083		
4	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	54,900	1934,86	0	106224	0	0	76481	197321	
						1934,86	0	106224	0		14616		
5	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	12969,200	34,74	34,74	450532	450532	0	116507	612402	
						0	12,48	0	161815		45363		
6	9	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	212,370	765,53	0	162575	0	0	117054	301998	
						765,53	0	162575	0		22370		
			Раздел: 2 ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (МАГИСТРАЛЬНЫЕ)										
7	25	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,83	287735,55	73775,39	238821	61234	540	192110	465405	
						213309	20487,08	177046	17004		34474		
8	27	С123-010501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 11 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	838,3	148	0	124068,4	0	124068,4	0	133994	
						0	0	0	0	0	9925,472		
			Арматура для трубопроводов										
9	32	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2015,27	80,76	28214	1131	4582	22814	55110	
						1607,2	38,85	22501	544		4082		
10	33	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	14	57296		802144		802144		866316	
											64172		
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			Колодцы в диам.2000мм -4шт										
11	119	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,15	20123,23	9151,43	123758	56281	6122	82960	223255	
						9976,36	3649,31	61355	22443		16537		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	120	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24712		49424		49424		53378	Казахстан
											3954		
13	121	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22928		45856		45856		49524	Казахстан
											3668		
14	122	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24234		145404		145404		157036	Казахстан
			Колодцы в диам.1500мм -70 шт								11632		
15	129	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,063	20123,23	9151,43	282993	128697	13999	189702	510510	
						9976,36	3649,31	140298	51320		37816		
16	130	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	18625		130375		130375		140805	Казахстан
											10430		
17	131	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	18033		126231		126231		136329	Казахстан
											10098		
18	132	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	18316		384636		384636		415407	Казахстан
											30771		
19	137	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83, СТРЕМЯНКА С4	т	0,186	581945		108242		108242		116901	
											8659		
20	139	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122,990	864,46	19,72	106319	2425	70650	31213	148535	
						270,3	2,59	33244	319		11003		
21	148	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	463	1366,8	1366,8	632828	632828	0	308291	1016409	
						0	924,8	0	428182		75290		
			ИТОГО:					5171065	1670088	2012271	1793009	7546943	
			В том числе :					1512544	783266		559031		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,3 %		98110					
			Непредвиденные работы и затраты									7645053	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		152901					
												7797954	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			Договорной коэфицент К=0,95									8188132	
			НДС									7778725,81	
			Итого с НДС			12 %		933447,10					
												8712172,91	

Заказчик:
"Отдел реального сектора экономики Актогайского района" Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай, Кабылбека Алина, 97

БИН 110740008617

Руководитель _____ **Байбусинов С. У.**

Технический надзор
БИН 070340004739
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Шакембаев А. А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**