ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда.
Тепловые сети. /ВНЕКВАРТАЛЬНОЙ ЧАСТИ/

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		дог № 181	25.07.2023				
		доп.согл №1	01.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	39 075 076,35									
Всего за отчетный период		34888461,03							4 186 615,32	39 075 076,35

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ Кани Н.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" _____ Срайлов А.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордпаЖобаКурылыс" _____ Кадыркулов К.

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К" _____ Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №5 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ /ВНЕКВАРТАЛЬНОЙ ЧАСТИ/

АКТ №1

выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1321,237	229,35	229,35	303026	303026	--	57672	389554
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,63	--	80107		28856	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	40,863	3540,62	--	144680	--	--	104170	268758
		НР - 72%; СП - 8%			3540,62	--	144680	--		19908	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	192,924	6375,00	--	1229891	--	1229891	--	1328282
		СП - 8%			--	--	--	--		98391	
		ТРУБЫ ППУ									
10	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,116	2541944,44	838058,87	294866	97215	13434	215339	551022
		НР - 99%; СП - 8%			1588076,81	287048,51	184217	33298		40816	

11	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	514	43585,00	--	22402690	--	22402690	--	24194905
		СП - 8%			--	--	--	--		1792215	
		ОТВОДА									
14	241-405-0110 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	18	114117,00	--	2054106	--	2054106	--	2218434
		СП - 8%			--	--	--	--		164328	
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ									
16	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	6	312107,00	--	1872642	--	1872642	--	2022453
		СП - 8%			--	--	--	--		149811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28301901	400241	27572763	377181	30973408
							328897	113405	--	2294325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28301901				
	Материалы		Тенге				13434				
	Всего заработная плата		Тенге					442302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27559329				
		Накладные расходы	Тенге				377181				
		Сметная прибыль	Тенге				2294325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30973407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					442302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30973407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					442302			
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ - 91шт /ТС. ЛИСТ 7/									
56	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	56,42	83564,00	--	4714681	--	4714681	--	5091855
		СП - 8%			--	--	--	--		377174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4714681	--	4714681	--	5091855
							--	--	--	377174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4714681				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4714681				

	Сметная прибыль	Тенге				377174				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5091855				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5091855				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								36065262
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				328897				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					400241			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					113405			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						32287444		
- Накладные расходы		Тенге							377181	
- Сметная прибыль		Тенге							2671499	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	468848,41
ИТОГО	Тенге	36534110,41
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройке 0,67%	Тенге	244778,54
Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного р	Тенге	190585,42
ИТОГО	Тенге	36724695,83
понижающий коэфф К=0,95	Тенге	34888461,03
НДС 12%	Тенге	4186615,32
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	39075076,35

Заказчик: Қани Н

Технадзор: Сраилов А.

Авторский надзор: Кадыркулов К.

Генподрядчик: Те Ю.