Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карат-Z"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
ДОГОВОР:Договор №129 2022-11-03: Доп сог.№129/1 2022-11-10
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжение жилых районов города Арыс, Туркестанской области ("Саяжай-3" (темиржолсу))

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь месяц 2022г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №129 2022-11-03: Доп сог.№129/1 2022-11-10				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство сетей водоснабжение жилых районов города Арыс, Туркестанской области ("Саяжай-3" (темиржолсу))	93 240 000	29 308 152							3 516 978	32 825 130
Всего по стройке	93 240 000	29 308 152							3 516 978	32 825 130

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

_____ **Акылбай К.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

_____ **Жасузак М. Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Карат-Z"

Директор _____ **Нупбаева Ж.Д.**

Наименование стройки -Строительство сетей водоснабжение жилых районов города Арыс, Туркестанской области ("Саяжай-3" (темиржолсу))

АКТ №3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от 22.12.2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс
ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z" договор №129 2022-11-03: Доп сог.№129/1 2022-11-10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. мкр. "Саяжай-3" (темиржолсу)									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
1	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	**Указатель ГОСТ 8442-65**	100 шт.	15,37	-115334,00	--	-1772684	--	-1772684	--	-1914499
		СП - 8%			--	--	--	--		-141815	
		Прокол /ГНБ/									
2	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 219 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом оризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	51	35733,03	8645,68	1822385	440930	1298829	164478	2145812
		НР - 99%; СП - 8%			1620,11	1637,53	82626	83514		158949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	9	42121,48	8645,68	379093	77811	286701	29026	440768
		НР - 99%; СП - 8%			1620,11	1637,53	14581	14738		32650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	60	1492,71	8,59	89563	515	9594	78818	181852
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	79454	160		13470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Промывка трубопроводов									
5	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,653	67997,54	--	180397	--	1002	177601	386637
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	179395	--		28640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,296	69125,27	--	89586	--	1951	86759	190452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	87635	--		14108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	5,72866	1038,44	1,22	5949	7	798	4118	10872
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	5144	3		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				794289	519263	-173809	540800	1441894
							448835	98415	--	106807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				794289				
	Материалы		Тенге				1598875				
	Всего заработная плата		Тенге					547250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1772684				
		Накладные расходы	Тенге				540800				
		Сметная прибыль	Тенге				106807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1441896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					547250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1441896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					547250			
		РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление покрытий									
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=420м2									
8	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания /ГПС/. Разборка**	м3 конструкции	84	394,39	265,81	33129	22328	--	17569	54754
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	10801	5467		4056	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	84	3736,72	1138,17	313884	95606	204222	40796	383054
		НР - 108%; СП - 8%			167,33	282,36	14056	23718		28374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				347013	117934	204222	58365	437808
							24857	29185	--	32430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				347013				
	Материалы		Тенге				204222				
	Всего заработная плата		Тенге					54042			
		Накладные расходы	Тенге				58365				
		Сметная прибыль	Тенге				32430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				437808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					54042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				437808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					54042			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				1141302	637197	30413	599165	1879702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							473692	127600	--	139237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1141302				
	Материалы		Тенге				1803097				
	Всего заработная плата		Тенге					601292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1772684				
		Накладные расходы	Тенге				599165				
		Сметная прибыль	Тенге				139237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1879704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					601292			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1879704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					601292			
		ОТДЕЛ 2. ОБЪЕМЫ ПО ОБЪЕКТУ (мкр. "Саяжай-1" и "Саяжай-2")									
		Прокол /ГНБ/									
10	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 219 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	50	35733,03	8645,68	1786652	432284	1273362	161253	2103738
		НР - 99%; СП - 8%			1620,11	1637,53	81006	81876		155832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1122-1401-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	307	21569,96	7542,43	6621978	2315526	3898197	838303	8057103
		НР - 99%; СП - 8%			1329,82	1428,39	408255	438516		596822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-201-0422 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x28,6 мм**	м	102	18683,00	--	1905666	--	1905666	--	2058119
		СП - 8%			--	--	--	--		152453	
13	241-201-0622 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм**	м	205	12461,00	--	2554505	--	2554505	--	2758865
		СП - 8%			--	--	--	--		204360	
14	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	357	1492,71	8,59	532897	3066	57077	468970	1082016
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	472754	953		80149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	336037,77	77640,69	3360	776	1	2803	6656
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	2583	248		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,1	538,00	--	5434	--	5434	--	5869
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
17	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	35	2038,67	974,62	71353	34112	8367	47278	128122
		НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	28874	14903		9491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	225-108-0101 РСНБ РК 2015	Колонна для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м ГОСТ 13015-2012	м3	1,75	60000,00	--	105000	--	105000	--	113400
		СП - 8%			--	--	--	--		8400	
19	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ	шт.	35	1009,75	--	35341	--	3632	34246	75154
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	--	31709	--		5567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,35	115334,00	--	40367	--	40367	--	43596
		СП - 8%			--	--	--	--		3229	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	3,548	32118,53	21660,53	113957	76851	--	33763	159538
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	37105	18244		11818	
22	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3548	83,00	--	294484	--	294484	--	318043
		СП - 8%			--	--	--	--		23559	
23	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2335,06	96,42	18680	772	2340	15785	37222
		НР - 99%; СП - 8%			1946,00	47,07	15568	377		2757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	242-101-1105 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	144861,00	--	1158888	--	1158888	--	1251599
		СП - 8%			--	--	--	--		92711	
25	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1409,93	32,14	2820	64	310	2453	5695
		НР - 99%; СП - 8%			1223,20	15,69	2446	31		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	242-101-1102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	91082,00	--	182164	--	182164	--	196737
		СП - 8%			--	--	--	--		14573	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,008208	1139952,85	534921,07	9357	4391	154	6196	16797
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	4812	1446		1244	
28	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,8	4928,00	--	3942	--	3942	--	4257
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0352	1139952,85	534921,07	40126	18829	659	26570	72032
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	20638	6200		5336	
30	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	2376,00	--	26136	--	26136	--	28227
		СП - 8%			--	--	--	--		2091	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=КРЕСТ	т фасонных частей	0,08208	1480191,85	534921,07	121494	43907	29462	61956	198127
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	48125	14458		14676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	752618,73	463201,71	1355	834	23	751	2274
		НР - 99%; СП - 8%			276937,50	144433,53	498	260		168	
33	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
35	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90°/100/150/ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1772,00	--	14176	--	14176	--	15310
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	65	1269,41	83,16	82512	5405	3982	72394	167298
		НР - 99%; СП - 8%			1125,00	--	73125	--		12392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	241-116-0310 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	65	3071,00	--	199615	--	199615	--	215584
		СП - 8%			--	--	--	--		15969	
38	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	662,70	41,58	1325	83	42	1188	2714
		НР - 99%; СП - 8%			600,00	--	1200	--		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
40	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0645	647579,00	--	41769	--	41769	--	45111
		СП - 8%			--	--	--	--		3342	
41	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	2	4050,18	288,04	8100	576	456	7254	16583
		НР - 99%; СП - 8%			3533,79	129,99	7068	260		1228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	242-402-0101 РСНБ РК 2015	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	шт.	2	110084,00	--	220168	--	220168	--	237781
		СП - 8%			--	--	--	--		17613	
				Фланцы свободные							
43	241-116-0310 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	24	3071,00	--	73704	--	73704	--	79600
		СП - 8%			--	--	--	--		5896	
44	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	26	1552,87	955,88	40375	24853	--	23026	68473
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	15522	7737		5072	
46	241-214-0108 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	24	1401,00	--	33624	--	33624	--	36314
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	
47	241-214-0105 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	2	800,00	--	1600	--	1600	--	1728
		СП - 8%			--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГИЛЬЗЫ									
48	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	6	12461,00	--	74766	--	74766	--	80747
		СП - 8%			--	--	--	--		5981	
		Прокол /ГНБ/									
49	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	51,6185	42121,48	8645,68	2174248	446277	1644343	166473	2527979
		НР - 99%; СП - 8%			1620,11	1637,53	83628	84527		187258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Промывка трубопроводов									
50	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	67997,54	--	680	--	4	669	1457
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	676	--		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,548	69125,27	--	245256	--	5342	237515	521393
		НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	239914	--		38622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-7шт									
52	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,41	22965,21	10112,17	422790	186165	13976	300996	781689
		НР - 99%; СП - 8%			12093,90	4420,84	222649	81388		57903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,62	20972,00	--	13003	--	13003	--	14043
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
54	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	7	53883,00	--	377181	--	377181	--	407355
		СП - 8%			--	--	--	--		30174	
55	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	7	40704,00	--	284928	--	284928	--	307722
		СП - 8%			--	--	--	--		22794	
56	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	16	30587,00	--	489392	--	489392	--	528543
		СП - 8%			--	--	--	--		39151	
57	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	18847,00	--	37694	--	37694	--	40710
		СП - 8%			--	--	--	--		3016	
58	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5294,00	--	37058	--	37058	--	40023
		СП - 8%			--	--	--	--		2965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	5757,00	--	40299	--	40299	--	43523
		СП - 8%			--	--	--	--		3224	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-2шт									
60	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,26	44059,75	10219,32	99575	23095	29579	56369	168419
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	46901	10037		12476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,59004	1038,44	1,22	5805	6	779	4018	10609
		НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	5020	3		786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	7,209	28949,76	8,64	208699	62	176843	29886	257672
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	31794	--		19087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7,6,2	т стальных элементов	0,14472	996013,85	8219,17	144143	1190	132510	12599	169282
		НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	10443	234		12539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7627868	875895	15505705	2619799	25541314
							935074	242733	--	1891947	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				113957				
	Всего заработная плата		Тенге					55349			
		Накладные расходы	Тенге				33763				
		Сметная прибыль	Тенге				11818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				159538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					55349			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5510992				
	Материалы		Тенге				2052804				
	Всего заработная плата		Тенге					1122458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376620				
	Местные материалы		Тенге				1384555				
		Накладные расходы	Тенге				1117510				
		Сметная прибыль	Тенге				530281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7158783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					1122458			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2002919				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2002919				
		Сметная прибыль	Тенге				160232				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2163151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9481472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								773
		Сметная заработная плата	Тенге					1177807			
		РАЗДЕЛ 4. Разборка и восстановление покрытий									
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S=261,8м2									
64	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания /ГСП/. Разборка**	м3 конструкции	57,596	394,39	265,81	22715	15309	--	12046	37542
		НР - 108%; СП - 8%			128,58	65,08	7406	3748		2781	
65	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	23,562	3262,14	1329,29	76863	31320	--	64933	153140
		НР - 108%; СП - 8%			1932,85	618,85	45542	14581		11344	
66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	57,596	3736,72	1138,17	215220	65554	140028	27972	262648
		НР - 108%; СП - 8%			167,33	282,36	9638	16263		19455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	261,8	1690,76	199,36	442641	52193	383531	15531	494826
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	28,51	6917	7464		36654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	261,8	1728,14	210,80	452427	55187	390323	15336	505184
		НР - 108%; СП - 8%			26,42	27,82	6917	7283		37421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	143,99	117,00	--	16847	--		--	18195
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
70	412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2159,85	30,00	--	64796	--		--	69980
		СП - 8%			--	--	--	--		5184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1291509	219563	913882	135818	1541515
							76420	49339	--	114187	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1291509				
		Материалы	Тенге				913884				
		Всего заработная плата	Тенге					125759			
		Транспортные расходы	Тенге				81642				
		Накладные расходы	Тенге				135818				
		Сметная прибыль	Тенге				114187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1541514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					125759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1541514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					125759			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				22321075	3846334	16419587	2755617	27082829
							1973509	813417	--	2006134	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				113957				
	Всего заработная плата		Тенге					55349			
		Накладные расходы	Тенге				33763				
		Сметная прибыль	Тенге				11818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				159538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					55349			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15744028				
	Материалы		Тенге				8195324				
	Всего заработная плата		Тенге					2731577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376620				
	Местные материалы		Тенге				1384555				
	Транспортные расходы		Тенге				81642				
		Накладные расходы	Тенге				2721854				
		Сметная прибыль	Тенге				1477271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19943153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1717
		Сметная заработная плата	Тенге					2731577			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6463090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6463090				
		Сметная прибыль	Тенге				517045				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6980135				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				27082826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1749
		Сметная заработная плата	Тенге					2786926			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28962530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2447201				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4483531			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					941017			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16450002		
		- Перевозка грузов	Тенге				81643				
		- Накладные расходы	Тенге							3354782	
		- Сметная прибыль	Тенге							2145371	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**28 962 530**
Временные здания и сооружения 1,5%	434 438
Итого с временные здания и сооружения	29 396 968
Дополнительные затраты при производстве стоительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91%	267 512
Итого с Дополнительные затраты при производстве стоительно-монтажных (ремонтно-	29 664 481
В том числе в текущих ценах на 2022 год-100%, К=1,0500514	31 149 230
Налог на добавленную стоймость 12%	3 737 908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с НДС						34 887 137				
	Итого с пон.коэффицентом К-0,940894915851617						32 825 130				

Технадзор:

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Эксперт технического надзора _____ Шынтаев Бакытжан

Подрядчик:

ТОО "Карат-Z"

зам. директора _____ Оңғар А.С.