Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 9/1 БИН 980640001715

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутренних сетей электроснабжения в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» по ул.Бухар Жырау 9/1, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и внутренних сетей электроснабжения в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» по ул.Бухар Жырау 9/1, г. Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) №57 от 25.02.2023 г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за август от 04.08.2023 года

(Локальная смета 2-01-02)

на Пожарная сигнализация

Составлен в текущих 1 квартал 2021 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование										
1	1	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	4	9325,38	385,31	37302	1541	10380	19409	61248	

2	2 2900-0000-00 (пл)	Пульт охранно-пожарный, С2000-М			6345	124,76	25380	499	–	4537	
			шт	1	38881 –		38881 –		38881 –	– 3111	41992
3	3 2900-0000-00 (пл)	Контроллер двухпроводной линии, С2000-КДЛ	шт	3	13433 –		40299 –		40299 –	– 3224	43523
4	4 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7843,45 7710	1,56 –	15687 15420	3 –	264 –	9406 2007	27101
5	5 2900-0000-00 (пл)	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле, С2000-КПБ	шт	2	15798 –		31596 –		31596 –	– 2528	34124
6	6 1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8890,23 8754	1,56 –	8890 8754	2 –	– –	5340 1138	15368
7	7 2900-0000-00 (пл)	Блок индикации, С2000-БИ	шт	1	26031 –		26031 –		26031 –	– 2082	28114

	8	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %								
				шт.	3	7776,17	1,08	23329	3	–	14109	40433
						7710	–	23130	–	–	2995	
9	9	2900-0000-00 (пл)	Резервированный источник питания, РИП12 (исп.50)	шт	3	28594		85782		85782	–	92644
						–		–		–	6863	
10	10	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	7249,13	1,56	36246	8	–	21838	62731
						7160	–	35800	–	–	4647	
11	11	2483-0306-02	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	5	32936		164680		164680	–	177854
						–		–		–	13174	
12	12	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
				шт.	194	2935,07	1,92	569404	372	–	338926	980996

	13	13 2900-0000-00 (пл)	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, ДИП-34А-исп.03		2864	–	555616	–	–	72666	
				шт	194	4964 / –	963072 / –		963072 / –	– / 77046	1040118
	14	14 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %								
				шт.	6	1432,72 / 1432	0,72 / –	8832 / 8592	4 / –	236 / –	5241 / 1126	15199
	15	15 2900-0000-00 (пл)	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой, С200-ИП-03								
				шт	6	4664 / –		27986 / –		27986 / –	– / 2239	30225
0,6	0,6	1308-0305-0101	Извещатель ручной. Монтаж НР = 72 %								
				шт.	16	503,86 / 490,71	3,35 / 1,04	8062 / 7851	54 / 17	157 / –	5665 / 1098	14825
17	17	2483-0205-02	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М (ИПР 513-3АМ)								
				шт.	16	1762 / –		28192 / –		28192	– / 2255	30447

	18	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %								
				шт.	65	7776,17	1,08	505451	70	–	305702	876045
						7710	–	501150	–	–	64892	
19	19	2483-0402-13	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП								
				шт.	1	1530		1530		1530	–	1652
						–		–		–	122	
20	**20**	**2900-0000-00 (пл)**	Аккустический модуль, уровень звукового давления, Соната-3								
				шт	64	3329,46		213085		213085	–	230132
						–		–		–	17047	
21	**21**	**1310-0701-0304**	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %								
				шт.	1	7249,13	1,56	7249	2	–	4368	12546
						7160	–	7160	–	–	929	
22	22	2900-0000-00 (пл)	Информатор телефонный, С2000-ИТ								
				шт	1	24446		24446		24446	–	26402
						–		–		–	1956	

Раздел 2 Кабельная продукция

	23	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %								
				м	1500	80,95	0,86	121425	1290	–	75060	212204
						69,38	0,12	104070	180	–	15719	
24	24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %								
				м кабеля	72	342,81	154,69	24682	11138	–	9990	37445
						143,2	49,5	10310	3564	–	2774	
25	25	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %								
				м	898	391,87	2,64	351899	2371	–	223690	621637
						345,71	0,26	310448	233	–	46047	
26	26	2900-0000-00 (пл)	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности, КСРнг (А)- FRLS 2х2х0,8								
				м	1465	260,71		381940		381940	–	412495
						–		–		–	30555	
27	27	2900-0000-00 (пл)	Кабель огнестойкий, не поддерживающий горение, симметричный, парной скрутки, КПСнг (А)- FRLS 2х2х1								
				м	925	285,71		264282		264282	–	285425

28	28	2900-0000-00 (пл)	Кабель парной скрутки 5-й категории, КИС-РВнг (А)-FRLS 2х2х0,8			–	–	–	21143
				м	5,1	279	1423	1423	–	1535
						–	–	–	114
29	29	2900-0000-00 (пл)	Кабель со скрученными гибкими жилами изолированными поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожароопасности, КВнг (А)- FRLS 4х0,75 (ПВСнг(А) LS 4х0,75)						
				м	5,1	347	1770	1770	–	1913
						–	–	–	142
30	30	2431-0815-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66						
				км	0,051	390844	19933	19933	–	21528
						–	–	–	1595
31	31	2900-0000-00 (пл)	Кабель парной скрутки, телефонный, UTP Cat 5E 4х2х0,52						
				м	20,4	128,57	2623	2623	–	2833
						–	–	–	210

	32	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	600,15	4,13	6002	41	555	3899	10693
						540,54	1,04	5405	10	–	792	
33	33	2431-4203-07	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,01	94730		947		947	–	1023
						–		–		–	76	
			Раздел 3 Изделия и материалы									
34	34	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	8590,87	–	25773	–	4293	15466	44538
						7160	–	21480	–	–	3299	
35	35	1310-0701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	557,87	20,76	3347	125	–	1834	5596
						501,2	–	3007	–	–	415	
36	36	2483-0606-01	Защитная решетка для извещателя пламени	шт.	6	2067		12402		12402	–	13394

										–	992
37	37 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	20	12819,83	2,04	256397	41	–	153232	442399
					12560	–	251200	–	–	32770	
38	38 2900-0000-00 (пл)	Блок развитвительно-изолирующий, БРИЗ	шт	20	2219,64		44393		44393	–	47944
					–		–		–	3551	
39	39 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР = 72 %	м	1500	305,93	4,21	458895	6315	–	309917	830317
					286,67	0,29	430005	435	–	61505	
40	40 2439-0701-05	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1545	84		129780		129780	–	140162
					–		–		–	10382	
41	41 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	50	766,08	50,77	38304	2539	–	14745	57293
					401,94	7,65	20097	383	–	4244	
42	42 2439-0401-04	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	50	188		9400		9400	–	10152
					–		–		–	752	
43	43 2613-0102-20	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,6	4092		2455		2455	–	2651

					–		–		–	196
44	44 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	10	386,16	2,59	3862	26	–	2700	7087
					374,8	0,22	3748	2	–	525	
45	45 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	12	306,17	2,33	3674	28	–	2542	6714
					294,13	0,11	3530	1	–	497	
46	46 2412-0702-04	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10,1	140		1414		1414		1527
					–		–		–	113	
47	47 2412-0702-01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	12,12	53		642		642	–	693
					–		–		–	51	
48	48 2483-0601-01	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	154		3080		3080	–	3326
					–		–		–	246	

	49	2611-0709-91	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	12000	4		48000		48000	–	51840
						–		–		–	3840	
		Раздел 4 Оборудование										
50	50	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	20	2890,76	1,92	57815	38	–	34941	100176
						2864	–	57280	–	–	7420	
51	51	2900-0000-00 (пл)	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, ДИП-34-исп.03	шт	20	4964,29		99286		99286	–	107229
						–		–		–	7943	
52	52	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1454,51	0,72	2909	1	–	1747	5029
						1432	–	2864	–	–	372	

	53	2900-0000-00 (пл)	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой, С2000-ИП-02-02	шт	2	4664		9328		9328	–	10075
						–		–		–	746	
54	54	1308-0305-0101	Извещатель ручной. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	499,27	3,36	499	3	–	354	921
						490,71	1,04	491	1	–	68	
55	55	2483-0205-02	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	1	1762		1762		1762	–	1903
						–		–		–	141	
56	56	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	7741,06	1,08	61928	9	–	37625	107517
						7710	–	61680	–	–	7964	
57	57	2483-0402-13	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1530		1530		1530	–	1652
						–		–		–	122	
58	58	2900-0000-00 (пл)	Аккустический модуль, уровень звукового давления, Соната-3	шт	7	3329,46		23306		23306	–	25170

Итого	**7 517 748**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 474 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 719 401
- накладные расходы, тенге	1 617 746
в т.ч. зарплата, тенге	117 912
- сметная прибыль (8 %), тенге	556 871
Всего	**7 517 748**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**150 355**
Итого в текущих ценах с 01.01.21 г.	**7 668 103**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**7284697,81**
НДС (12 %)	874163,74
Итого	**8158861,55**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

эксперт_____ Асылбаев Е.С.
аттестат № KZ09VJE00034761
аттестат № KZ44VJE00061582

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 980640001715

Руководитель_____ Бельгибаева Г.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО НИПиЭ "Апогей"
БИН 100740007121

эксперт_____ Шакаров Т.К.
аттестат № KZ33VJE00053341