Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7 БИН 981040001984

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт электроснабжение и электроосвещение здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроснабжение и электроосвещение здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 08.03.2023г.

Форма

**Акт № 2**

**приемки выполненных работ за июль от 14.07.2023 года**

на Электроснабжение и электроосвещение (ЭМО)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1121-0502-0101 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | шкаф | 20 | 1205,05 | 44 | 24101 | 880 | – | 16965 | 44351 | |
| | | | | | | 1161,05 | 17,1 | 23221 | 342 | – | 3285 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 1217-0101-0701 | Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 310 | 52,97 | – | 16420 | – | – | 11822 | 30501 |
| | | | | | 52,97 | – | 16420 | – | – | 2259 | |
| 3 | 3 1217-0101-0703 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 830 | 57,97 | 0,64 | 48112 | 534 | – | 34451 | 89168 |
| | | | | | 57,32 | 0,33 | 47578 | 270 | – | 6605 | |
| 4 | 4 1217-0101-0401 | Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 % | м | 8252 | 23,04 | – | 190108 | – | – | 136878 | 353145 |
| | | | | | 23,04 | – | 190108 | – | – | 26159 | |
| 5 | 5 4131-0104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 3,6 | 575 | | 2070 | | – | – | 2236 |
| | | | | | – | | – | | – | 166 | |
| 6 | 6 4101-0104-1012 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км | т | 3,6 | 551 | | 1984 | | – | – | 2143 |
| | | | | | – | | – | | – | 159 | |
| | **Раздел 2 Низковольтное электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 1308-0303-0603 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 5760 | 107 | 5760 | 107 | 2813 | 2068 | 8454 |
| | | | | | 2840 | 32 | 2840 | 32 | – | 626 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2307-0204-1227 | Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 14989<br>– | | 14989<br>– | | 14989<br>– | –<br>1199 | 16188 |
| 9 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 29 | 4835,17<br>2550 | 106,69<br>31,48 | 140220<br>73950 | 3094<br>913 | 63176<br>– | 53901<br>15530 | 209651 |
| 10 | 2307-0204-0646 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 14 | 1560<br>– | | 21840<br>– | | 21840<br>– | –<br>1747 | 23587 |
| 11 | 2307-0204-0613 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5 | 521<br>– | | 2605<br>– | | 2605<br>– | –<br>208 | 2813 |
| 12 | 2307-0204-0645 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 10 | 1509<br>– | | 15090<br>– | | 15090<br>– | –<br>1207 | 16297 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 1308-0303-0301 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 94 | 2639,7<br>1275 | 21,67<br>– | 248132<br>119850 | 2037<br>– | 126245<br>– | 86292<br>26754 | 361178 |
| 14 | 14 2307-0204-0611 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 5 | 504<br>– | | 2520<br>– | | 2520<br>– | –<br>202 | 2722 |
| 15 | 15 2307-0204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 59 | 479<br>– | | 28261<br>– | | 28261<br>– | –<br>2261 | 30522 |
| 16 | 16 2307-0204-1708 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 18 | 5654<br>– | | 101772<br>– | | 101772<br>– | –<br>8142 | 109914 |
| 17 | 17 2307-0204-1611 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 12 | 3570<br>– | | 42840<br>– | | 42840<br>– | –<br>3427 | 46267 |
| | **Раздел 3 Щитовое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 1121-0501-0101 | Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР = 72 % | шкаф | 1 | 18428<br>7590 | 644<br>260 | 18428<br>7590 | 644<br>260 | 10194<br>– | 5652<br>1926 | 26006 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 5108-0401-0303(об) | Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 271734<br>– | | 271734<br>– | | –<br>271734 | –<br>– | 271734 |
| 20 | 20-1121-0502-0104 | Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 % | шкаф | 6 | 7058,33<br>4630,17 | 368,33<br>149 | 42350<br>27781 | 2210<br>894 | 12359<br>– | 20646<br>5040 | 68036 |
| 21 | 21 2307-0201-0907 | Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 6 | 20510<br>– | | 123060<br>– | | 123060<br>– | –<br>9845 | 132905 |
| 22 | 22 1121-0502-0102 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 % | шкаф | 10 | 5170,9<br>3277,2 | 110,1<br>42,8 | 51709<br>32772 | 1101<br>428 | 17836<br>– | 23904<br>6049 | 81662 |
| 23 | 23 2307-0201-0111 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 5 | 6442 | | 32210 | | 32210 | – | 34787 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 2577 | | |
| 24 | 24 | 2307-0201-0109 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 5 | 5200<br>– | | 26000<br>– | | 26000<br>– | –<br>2080 | | 28080 |
| 25 | 25 | 2900-0000-0000(пл) | Шины из латуни для присоединения нулевых проводников (шина "N") и заземления (шина "PE") | шт | 20 | 598,21<br>– | | 11964<br>– | | 11964<br>– | –<br>957 | | 12921 |
| 26 | 26 | 2900-0000-0000(пл) | DIN-рейка перфорированная 35мм, L=300мм | шт | 20 | 121,43<br>– | | 2429<br>– | | 2429<br>– | –<br>194 | | 2623 |
| | | | **Раздел 4 Светотехническое электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 27 | 31 | 1121-0401-0101 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды HP = 72 % | шт. | 720 | 611,12<br>537,99 | 4,77<br>1,97 | 440006<br>387353 | 3434<br>1418 | 49219<br>– | 279915<br>57594 | | 777515 |
| 28 | 33 | 2900-0000-0000(пл) | Офисный светодиодный светильник крепиться встраиваемым, либо накладным монтажом, 38Вт, 4200Лм, 220В. Диора Office ultraSlim 38 | шт | 653 | 10223,21 | | 6675756 | | 6675756 | – | | 7209816 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 534060 | |
| 29 | 39 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 % | шт. | 126 | 724,6 | 8,21 | 91300 | 1034 | 4772 | 61840 | 165391 |
| | | | | | | 678,52 | 3,14 | 85494 | 396 | – | 12251 | |
| | | | **Раздел 5 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 30 | 42 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 % | шт. | 590 | 187,54 | 0,19 | 110649 | 112 | 661 | 79149 | 204981 |
| | | | | | | 186,23 | 0,09 | 109876 | 53 | – | 15184 | |
| 31 | 43 | 2307-0218-1504 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 84 | 346 | | 29064 | | 29064 | – | 31389 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2325 | |
| 32 | 44 | 2307-0218-1502 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 105 | 330 | | 34650 | | 34650 | – | 37422 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | – | |
| | | | | | | | | | | 2772 | |
| 33 | 45 2307-0220-0511 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 401 | 454 | | 182054 | | 182054 | – | 196618 |
| | | | | | – | | – | | – | 14564 | |
| | | **Раздел 6 Кабельные изделия и провода** | | | | | | | | | |
| 34 | 51 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 % | м | 5861 | 185,51 | 2 | 1087285 | 11727 | 83771 | 714329 | 1945743 |
| | | | | | 169,22 | 0,06 | 991787 | 336 | – | 144129 | |
| 35 | 52 1121-0202-0102 | Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 % | м | 1270 | 138,83 | 0,69 | 176312 | 874 | 12973 | 117023 | 316802 |
| | | | | | 127,93 | 0,05 | 162465 | 67 | – | 23467 | |
| 36 | 53 2306-0144-1021 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х75 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 12254286 | | 122543 | | 122543 | – | 132346 |
| | | | | | – | | – | | – | 9803 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54 2306-0144-1016 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,72 | 1584943 | 1141159 | 1141159 | – | 1232452 |
| | | | | | – | – | – | 91293 | |
| 38 | 55 2306-0144-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,36 | 432234 | 155604 | 155604 | – | 168052 |
| | | | | | – | – | – | 12448 | |
| 39 | 58 2306-0144-0601 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 3,955 | 177357 | 701447 | 701447 | – | 757563 |
| | | | | | – | – | – | 56116 | |
| | **Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов** | | | | | | | | |
| 40 | 59 2307-0202-0707 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм | шт. | 1121 | 116 | 130036 | 130036 | – | 140439 |
| | | | | | – | – | – | 10403 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **15 324 420** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 279 084 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 27 789 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 5 409 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 981 912 |
| - оборудование, тенге | 271 734 |
| - перевозка грузов, тенге | 4 054 |
| - накладные расходы, тенге | 1 980 337 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 178 229 |

| | |
|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 184 045 |
| **Всего** | **15 324 420** |
| ошибка акт №1 | 21207 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **301 478** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **15 647 105** |
| **Итого в текущих и прогнозных ценах 2021 г. -100%( К инфл.=1,05)** | **16430434,16** |
| **Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95** | **15608912,45** |
| **ошибка акт №1** | **597421** |
| **итого** | **15011491,45** |
| НДС (12 %) | 1 801 378,97 |
| **Итого** | **16 812 870,43** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Строитель"**

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

**Принял (Заказчик)**
**Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области**

БИН 981040001984

Руководитель_____ Избастина С.Д.

**Технадзор:** с объемом выполненных работ согласен
**ТОО "Бестау - С"**
БИН 061240009707

эксперт_____ Бокаев С.К.

аттестат № KZ61VJE00061567

**Авторский надзор**, выполненные объемы соответствуют проектным решениям
**ТОО "Алга"**
БИН 971040007298

директор_____ Тулегенов К. К.