"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Наименование стройки - **Строительство ветеринарного пункта в с. Агашорын Иртышского района Павлодарской области**

Наименование объекта - **Общестроительные работы**

Заказчик - **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района "**

Подрядчик - **ТОО фирма "Стальмонтаж"**

Договор - № 14 от 08 февраля 2018 г

Форма № КС-3
Республики Казахстан

АКТ № 5 от 25 .06.2018 г

приемки выполненных работ за __июнь__2018 года

Общестроительные работы

Смета № 2-1-1

Всего по акту: 3 804 704,29 тенге

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Стены АС РП лист 3, 8, 19-22									
28	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *м2*	172,49	2518,56	1167,47	434426	201377	157492	1,52	262,18480
				1196,52	302,75	206387	52221	60,9	0,3036	52,36796
29	21-060201-0309	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 175 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 *м2*	144,49	7447,36		1076069				
30	21-060201-0304	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 *м2*	28	6048,25		169351				
		Итого прямые затраты по разделу 4				**1679846**				**262**
		в том числе								**52**

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				206 387				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				201 377				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52 221				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 272 082				
	Накладные расходы I уровня, тенге				157 492				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 837 338				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				79 924				
	Итого, тенге				1 917 262				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				153 381				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 070 643**				
	Раздел 6 Окна АС РП лист 10, 11								
42	11-100501-0105								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3,6	2478,89	111,94	8924	403	1863	1,1121	4,00356
	м2 проемов		814,44	51,11	2932	184	59,8	0,0669	0,24084
43	11-100501-0103								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,8645	2946,21	112,2	2547	97	520	1,303	1,12644
	м2 проемов		954,31	50,9	825	44	59,8	0,0659	0,05697
44	21-090201-0403								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3,6	26644,95		95922				
	м2								
45	21-090201-0202								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,8645	21021,69		18173				
	м2								
46	11-100106-0802								
	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	3,6	1498,89	15,83	5396	57	920	0,586	2,10960
	м2 проемов		423,61	3,89	1525	14	59,8	0,0047	0,01692
47	11-090601-0102								
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,04	38075,00	2075,00	1523	83	817	46,6	1,86400

	т конструкций		33250,00	275,00	1330	11	60,9	0,31	0,01240
48 21-130814-1901	Сварная решетка ограждения. Решетка Р-1	0,04	304454,33		12178				
	т								
49 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,2	55,45	0,91	122	2	20	0,0213	0,04686
	м2		16,36	–	36	–	54,2	0,0002	0,00044
	Итого прямые затраты по разделу 6				**144 785**				**9**
									–
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				642				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				253				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				137 495				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 140				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				148 925				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				6 478				
	Итого, тенге				155 403				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 432				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**167 835**				
	Раздел 7 Двери АС РП лист 10								
50 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	10,08	2664,29	113,59	26856	1145	4040	0,8342	8,40874
	м2 проемов		618,55	51,69	6235	521	59,8	0,0678	0,68342
51 21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21- 8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,04	20238,14		102000				
	м2								
52 21-090202-0302	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21- 7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,04	20238,14		102000				
	м2								
53 11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен	3,78	1430,42	83,33	5407	315	2873	1,49	5,63220

	м2 проемов								
			1237,57	33,6	4678	127	59,8	0,0368	0,13910
54 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,36	39809,39		133760				
	м2								
55 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,68	39809,39		66880				
	м2								
56 21-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	1,68	37164,91		62437				
	м2								
57 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	6	428,37		2570				
	шт.								
58 21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	1	4345,5		4346				
	шт.								
59 11-100108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	6,36	13526,42	365,25	86028	2323	6489	2,06	13,10160
	м2 полотна								
			1602,99	103,3	10195	657	59,8	0,1116	0,70978
60 21-090403-0401	Ворота распашные ВР 2,4-2,6	1	234790,75		234791				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 7				**827 075**				**27**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 108				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 783				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 305				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				802 183				
	Накладные расходы I уровня, тенге				13 402				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				840 477				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				36 561				
	Итого, тенге				877 038				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				70 163				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**947 201**				

		Итого прямые затраты по смете		**2 651 706**	**300**
		в том числе			**55**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге		234 143	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		205 802	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		53 779	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 211 760	
		Накладные расходы I уровня, тенге		175 034	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 826 740	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге		122 963	
		Итого, тенге		2 949 703	
		Сметная прибыль (8 %), тенге		235 976	
		Итого по акту на подряд, тенге		**3 185 679**	
НДЗ 2015	РК	8.04-05- Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге	92 384,69	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	3 278 063,69	
НДЗ 2015	РК	8.04-06- Удорожание СМР в зимнее время 3,63 %	Тенге	118 993,71	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	3 397 057,40	
		НДС 12%	Тенге	407 646,89	
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**	**3 804 704,29**	

Техническое сопровождение:
ИП "Асылбаев Е.С."

_____Асылбаев Е.С.
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик
И.о.руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"

_____Мусабаева Г.А.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж"

_____Вдовыдченко В.П.

Начальник участка

_____Воробьев А.И.