Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, Институтская, дом № 1**	**050140007544**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19**	**960540001004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №50 от 05.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
29	**14.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту:Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд.			усл.	1	53 711 333,55	53 711 333,55	5 754 785,74
				Итого	1	x	53 711 333,55	5 754 785,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) И.о .Директора / / Е.В. Карабельников
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Тайжанов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2022

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Организатор конкурса: КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области "

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1 тел. 8(715)38 21 986

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Вид финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№50	05.10.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете SANA-2015, версия 21.4 от 27.09.21	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете SANA-2015, версия 21.4 от 27.09.21	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	97 144,52397	47956,54781	81 207,38100	44 899,66700					5 754,78574	53 711,33355

м.п. Заказчик

и.о.Руководителя КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Тайжанов С.А., БИН 050140007544

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

и.о. Директора ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида СНАБ"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №187-п от 28.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1 тел. 8(715)38 21 986

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Стройка: **Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд**

(наименование, адрес)

Объект: наружные сети водопровода

(наименование)

Заказ 36-2022

Договор подряда № 50 от 05.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за декабрь месяц 2022г.

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Распределительные колодцы										
			1.6 на 5 абонентов (6 шт., d=108 мм)										
1	131	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,905	25533,35	9982,42	125241	48964	19477	76791	218195	РК

					11580,02	4233,86	56800	20767	–	16163		
2	132	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=3,000;	шт.	3	22464		67392		67392	–	72783 РК
						–		–		–	5391	
3	133	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=3,000;	шт.	3	24415		73245		73245	–	79105 РК
						–		–		–	5860	
4	134	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=3,000;	шт.	3	19930		59790		59790	–	64573 РК
						–		–		–	4783	
5	135	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=3,000;	шт.	3	19930		59790		59790	–	64573 РК
						–		–		–	4783	
6	136	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=3,000;	шт.	3	20460		61380		61380	–	66290 РК
						–		–		–	4910	
7	141	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,300;	м3 подстилающего слоя	1,602	9396,64	1858,11	15053	2977	6346	6632	23420 РК
						3577,4	826,65	5731	1324	–	1735	
	1.9 на 6 абонентов (59 шт, d=108 мм)											
8	203	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=17,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,795	25533,35	9982,42	709699	277461	110371	435152	1236439 РК
						11580,02	4233,86	321867	117680	–	91588	
9	204	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=17,000;	шт.	17	22464		381888		381888	–	412439 РК
						–		–		–	30551	

10	205	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=17,000;	шт.	17	24415		415055		415055	–	448259 РК
						–		–		–	33204	
11	206	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=17,000;	шт.	17	19930		338810		338810	–	365915 РК
						–		–		–	27105	
12	207	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=17,000;	шт.	17	19930		338810		338810	–	365915 РК
						–		–		–	27105	
13	208	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=17,000;	шт.	17	20460		347820		347820	–	375646 РК
						–		–		–	27826	
14	213	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=1,700;	м3 подстилающего слоя	9,078	9396,64	1858,11	85303	16868	35959	37581	132715 РК
						3577,4	826,65	32476	7504	–	9831	

Итого по разделу 1 **3 926 267**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 416 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 346 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 147 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 316 133
- накладные расходы, тенге 556 156
  в т.ч. зарплата, тенге 50 054
- сметная прибыль (8 %), тенге 290 835

Раздел 2 Трубопроводы сети

15	247	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	4151,1	1590		6600249		6600249	–	7128269 РК
						–		–		–	528020	

16	248	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	54	1432,83	8,54	77373	461	8411	67953	156952 РК
						1268,53	2,56	68501	138	–	11626	
17	253	1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР=0	м	54	5746,96	5719,21	310336	308837	1499	–	335163 РК
						–	1157,91	–	62527	–	24827	
18	254	241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм К=1,010;	м	54,54	5504		300188		300188	–	324203 РК
						–		–		–	24015	
19	255	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315х7,7 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	6	12481,71	1201,12	74890	7207	43306	24302	107127 РК
						4062,92	28,18	24378	169	–	7935	

Итого по разделу 2	**8 051 714**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	92 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	316 505
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 953 653
- накладные расходы, тенге	92 255
в т.ч. зарплата, тенге	8 303
- сметная прибыль (8 %), тенге	596 423

Раздел 3 Колодцы водопроводные сети

20	291	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,35	50523,45	10092,86	826058	165018	336051	390587	1313977 РК
						19877	4253,39	324989	69543	–	97332	
21	292	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	22464		224640		224640	–	242611 РК
						–		–		–	17971	
22	293	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	24415		244150		244150	–	263682 РК
						–		–		–	19532	
23	294	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	19930		199300		199300	–	215244 РК
						–		–		–	15944	
24	295	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	19930		199300		199300	–	215244 РК
						–		–		–	15944	
25	296	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	20460		204600		204600	–	220968 РК
						–		–		–	16368	

Итого по разделу 3	**2 471 726**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 989
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 543
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 408 041
- накладные расходы, тенге	390 587
в т.ч. зарплата, тенге	35 153
- сметная прибыль (8 %), тенге	183 091

Раздел 4 Протокол согласования №1

26	1 1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99 % К=10,000;									
			установка	10	18489,4	16837,9	184894	168379	–	29576	231628 РК
					1651,5	1336,04	16515	13360	–	17158	
27	3 1122-1401-1301	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %									
			м	3152	7431,85	4438,77	23425191	13991003	7082576	4554746	30218332 РК
					746,07	713,56	2351613	2249141	–	2238395	

	Итого по разделу 4	**30 449 960**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 368 128
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 159 382
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 262 501
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 082 576
	- накладные расходы, тенге	4 584 322
	в т.ч. зарплата, тенге	412 589
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 255 553
	Итого по смете	**44 899 667**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 202 870
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 987 175
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 542 153
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 760 403
	- накладные расходы, тенге	5 623 320
	в т.ч. зарплата, тенге	506 099
	- сметная прибыль (8 %), тенге	3 325 902
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,6% тенге	**1 167 391**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3% тенге	**1 520 213**

	Итого по главам 1-9	тенге	**47 587 271**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	**951 745**
	Итого сметная стоимость	***тенге***	**48 539 016**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		
	с К=1,04*0,95	**тенге**	**47 956 547,81**
	НДС 12%	**тенге**	**5 754 785,74**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**53 711 333,55**

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о.Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Принял
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544
(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Тайжанов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
м.п. ТОО "Аретмида СНАБ"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №187-п от 28.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
м.п. ТОО " MS Engineering Construction"

Эксперт авторского надзора Муталиев К.Ж. , БИН 061040007218, Приказ №15 от 09.11.2022 г., квалификационный аттестат KZ30VJE00075414 от13.07.2022 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Цены региона Северо-Казахстанская обл. Заказ 364-2022

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004,г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда № 50 от 05.10.2022 года

Стройка: Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд

Ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд. наружные сети водопровода

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ за декабрь 2022г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,6704	Казахстан	KZ 1 115 00091 от 07.04.2021г. (100%)
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,7963	Казахстан	KZ 1 115 00201 от 28.07.2021г. (100%)
3	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,65135	Казахстан	KZ 1 115 00259 от 05.10.2021г. (78,2%)
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4905	Казахстан	
5	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,4715	Казахстан	
6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1962		
7	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001125		

8	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0053955	Казахстан	
9	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05625	Казахстан	
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,924	Казахстан	
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	369,8752055	Казахстан	
12	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,001998	Казахстан	
13	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	35,4172		
14	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	5,886		
15	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	10064,336		
16	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	800,608		
17	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	30	Казахстан	
18	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	Казахстан	
19	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	Казахстан	
20	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	Казахстан	
21	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	344,985	Казахстан	
22	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4151,1	Казахстан	KZ 2 115 00399 от 24.11.2022г. (62%)
23	241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	54,54	Казахстан	
24	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	т	0,029052		
25	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0327		
26	261-107-0447	Каболка	т	0,08745		
27	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0106875		
28	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	12,204		

и.о.Директора Карабельников Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Петропавловск-спецкоммунстрой