Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» 12 2022г.

Заказчик: **«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области», 80000, Жамбылская область,город Тараз,ул.Желтоксан , №78, ВрИО Кожаков М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от « 19 » декабрь 2022г., ТОО **«Арайстроймаркет 2003», директор Есибаев Муратбек Мыктыбекович лицензия №13015102 от 23.09.2013 г. ,Жамбылская область, г.Тараз, 3 пер. Автомобильный, 16Г**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 19 » декабрь 2022г. **ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг», эксперт Байжанов Ж.Т.** аттестат №KZ33VJE00039276 от 02.07.2018г аттестат № KZ06VJE00039277 от 02.07.2018г., аттестат № KZ76VJE00039278

дата заключения, наименование организации, ФИО (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 19 » декабрь 2022г., **ТОО «Нұр Құрылыс-80», эксперт Әбілжан Ғалым Қайсарұлы, ГСЛ №17013673 от 31.07.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство АГРС «Биликуль» в Таласском районе Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылская область,Таласский район, г.Каратау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решения (Постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Постановление акимата Жамбылского района от 30.04.2019г. №56, № 57

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Строительно-монтажных работ, КГУ «Управление ГАСК акимата Жамбылской области» от 14.05.2021г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Рабочий проект ТОО «Нұр Құрылыс-80» ГСЛ №17013673 от 31.07.2017г. №18 от 13.01.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Управление энергетики и жилищно –коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, №18-ө от 13.01.2020г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18 мая 2021г.;

окончание работ 19 декабря 2022 - г.;

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 6;

фактически, месяц 6.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность АГРС: Минимальная Максимальная	 Куб.нм/ч Куб.нм/ч	 500 10 000		 500 10 000	
Блок подготовки теплоносителя	кПа	2,0		2,0	
Внутриплощадочные и подъездная дорога	м2	1692		1692	
Блок автоматической одоризации газа (БАОГ)	г (см3)	16		16	
Емкость хранения и выдачи одоранта V=1.0 м3	м3	1		1	
Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата	м3	2		2	
Емкость теплоносителя	м3	1,5		1,5	
АГРС «Голубое пламя»	Мпа	6,1…9,81		6,1…9,81	
Трансформаторная подстанция 2КТПН	кВа	2х25 (10/0,4)		2х25 (10/0,4)	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными :

Источником газоснабжения является входной магистральный газопровод к ГРС Каратау диаметром 325 мм.

Назначение объекта – газоснабжение населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. АГРС-«Биликуль» – блочно-комплектная газораспределительная станция производительностью10,0 тыс.нм3/час PN 5,4 МПа с одним выходом: 1-выход – Рвых0,6 МПа Q=100÷10000 нм3/час отдельно стоящая в ограждении на существующей территории ГРС Каратау с увеличением территории на площадке с основной и резервной линией редуцирования газа.

Автоматическая газораспределительная станция (АГРС) предназначена для газоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей, а также других населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Проектом предусматривается строительство газопровода диаметром 108 мм, давлением 5,4 МПа по территории существующей ГРС Каратау. АГРС устанавливается на территории существующей ГРС с увеличением территории. АГРС предназначена для подачи газа от магистрального газопровода, переключения поступающего газа из газопровода, его очистки и подогрева, редуцирования со снижением и поддержанием давления в заданных пределах и поддержания его с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе АГРС, а также для измерения, регистрации его расхода и одоризации перед подачей потребителю.
АГРС предусматривается на базе блочных газораспределительных станций полного заводского изготовления, представляют собой комплекс технологического оборудования, обеспечивающего выполнение следующих основных функций:
очистка газа от капельной жидкости и механических примесей с автоматическим сбросом конденсата;
подогрев газа перед редуцированием и автоматическое поддержание заданной температуры для повышения надежности работы оборудования;
редуцирование газа высокого давления (магистрального) до указанного низкого и поддержание его с заданной точностью при изменении входного давления или расхода газа;
измерение расхода газа с многосуточной регистрацией данных и передачей информации на уровень газораспределяющей организации;
одоризация газа;
автоматическое управление режимами работы технологического оборудования станции, в том числе ограничение поставок газа по требованиям газораспределяющей организации;
звуковое и визуальное оповещение при аварийных ситуациях, а также при нарушениях работы с передачей сигнала на пульт диспетчеру или оператору.
Оборудование АГРС размещено как в утепленных пожаробезопасных блок-контейнерах, так и на рамах на открытом воздухе.
В составе АГРС предусматриваются:
узел переключения;
узел очистки газа;
узел подогрева газа;
блок редуцирования;
блок подготовки теплоносителя;
узел учета расхода газа (на выходе АГРС);
блок автоматической одоризации;
блок «Операторная» с размещением САУ ТП ГРС, систем контроля пожароопасности, загазованности, источника бесперебойного электропитания;
подземная емкость сбора конденсата;
подземная емкость хранения одоранта;
емкость для слива теплоносителя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно акта его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **799 236,568** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **137 469,026** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **538 295,691** тысяч тенге;
прочих затрат **114 090,709** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **756 856,482** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **137 469,025** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **538 295,691** тысяч тенге;
прочих затрат **81 091,766** тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство АГРС «Биликуль» в Таласском районе Жамбылской области»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»,
ВрИО Кожаков М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Аттестованный (-ые) эксперты (-ы) Байжанов Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Аккредитованная организация
ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг», Директор Куатбеков Е.
(наименование организации, ФИО руководителя) подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Разработчик проекта
ТОО «Нұр Құрылыс-80», Директор Абылгазиев К.Д.
(наименование организации, ФИО руководителя) подпись руководителя М.П.

Аттестованный (-ые) эксперты (-ы) Әбілжан Т.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Арайстроймаркет-2003» Есибаев М.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.