Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" г.Экибастуз, ул.Ауэзова 126 +7 7187 348-430** — **980141004122**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Art Price",050000, Республика Казахстан, город Алматы, улица Линия 20, дом № 194, к.42** — **111 040 010 666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ №410330/2020/1 от 18.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
6	02.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство территории РПБ ПТЭС филиала"Северные МЭС"			работа	1	92 566 267,45	92 566 267,45
				Итого		x	92 566 267,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Карибжанова А.А. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) / подпись / Дойнеко А.Н. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2020г.

М.П. М.П.

*Представляется при приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг)
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Денисов И.В.

инж.-экс Дубкова Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные электрические сети" г.Экибастуз, ул. Ауэзова 126, тел. +7 7187 348-430**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Art Price" г.Алматы, Бостандыкский район, улица 20 линия, дом 194, офис 42, почтовый индекс 050000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство территории РПБ ПТЭС в г.Павлодар, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории РПБ ПТЭС в г.Павлодар, Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№410330/2020/1 от 18.05.2020 года**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Демонтажные работы работы										
1	1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		1215	147,69	0,23	179443	276	0	129000	333119	
				м2 кровли		147,46	0	179167	0		24675		
2	2	Е12-070101-0208	Разборка цементного покрытия		1215	1696,86	571,52	2061687	694394	0	1203620	3526532	
				м2		1125,34	250,54	1367293	304401		261225		
3	3	Е11-120101-1303	Покрытия. Разборка утеплителя из минеральной ваты		1215	491,99	50,41	597762	61248	0	395982	1073244	
			м2 утепляемого покрытия			441,58	11,08	536514	13461		79500		
4	4	Е11-120101-1402	Разборка утепления из керамзита		145,8	3782,82	1671,08	551535	243643	0	264869	881717	
			м3 утеплителя			2111,74	411,4	307892	59982		65312		
5	5	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		178,9695	516		92348				99736	
				т							7388		
6	6	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		178,9695	226		40447				43683	
				т							3236		
			ИТОГО:					3523222	999561		1993471	5958031	
								2390866	377844		441336		
			ЛС №02-01-02 Гараж №1 работы										
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ										
7	7	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		15,04	27628,81	2935	415537	44142	295933	0	448780	
				м3 кладки		5017,38	605	75461	9099		33243		
8	8	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		199	677,21	123,79	134764	24634	63028	0	145546	
				м2 стяжки		236,69	29,34	47102	5839		10781		
9	9	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		199	290,39	27,48	57788	5469	49702	0	62411	
				м2 стяжки		13,15	6,81	2617	1354		4623		
10	10	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,199	232481,84	1669	46264	332	43086	0	49965	
				т		14300,48	678,35	2846	135		3701		
11	11	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из ПВХ-мембраны. Устройство в один слой		199	192,54	15,08	38316	3002	18607	0	41382	
				м2 изолируемой поверхности		83,96	3,5	16708	697		3065		
12	12	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		199	614,98	63,01	122381	12540	0	0	132172	
				м2 утепляемого покрытия		551,97	13,85	109842	2756		9791		
13	13	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		24,5964	18305		450237		450237		486256	
				м3							36019		
14	14	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		199	195,66	0,65	38936	129	30817	0	42051	
				м2 изолируемой поверхности		40,15	0,3	7990	60		3115		
15	15	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		199	343,24	15,08	68306	3002	48596	0	73770	
				м2 изолируемой поверхности		83,96	3,5	16708	697		5464		
			Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ									1482333	
			Раздел: 2. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ										
16	16	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		1,1079	63279,58	30225,28	70107	33487	4621	0	75716	
				т конструкций		28883,4	8146,76	32000	9026		5609		
17	17	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,809	33237,59	12371,53	60127	22380	6888	0	64937	
				т конструкций		17058,18	3365,72	30858	6089		4810		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,1522	463119		533613		533613		576302	
				т							42689		
19	19	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		1,8814	456508		858856		858856		927564	
				т							68708		
20	20	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		2,9169	13858,37	1766,72	40423	5153	5314	0	43657	
				т		10269,79	4,54	29956	13		3234		
21	21	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		72	985,23	430,56	70937	31000	471	0	76612	
				отверстие		548,13	287,98	39465	20735		5675		
22	22	Е11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		72	153,15	0,97	11027	70	0	0	11909	
				болт		152,18	0,45	10957	33		882		
23	23	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		66,24	314		20799		20799		22463	
				кг							1664		
24	24	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		126,6538	154,9	4,06	19619	514	12205	0	21189	
				м2		54,48	0,6	6900	77		1570		
25	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		215,8	863,79	25,62	186407	5530	27409	0	201319	
				м2 кровли		711,16	9,01	153468	1944		14913		
26	26	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012		248,17	3106		770816		770816		832481	
				м2							61665		
27	27	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство		69,75	683,76	17,62	47692	1229	10562	0	51508	
				м примыканий		514,72	2,98	35902	208		3815		
28	28	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,178	310142		55205		55205		59622	
				т							4416		
29	29	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство МС-1		15,0236	2964,29	16,94	44534	255	27285	0	48097	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1131,21	4,08	16995	61		3563		
30	30	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-5		0,0517	718954,82	7613,76	37170	394	33468	0	40144	
				т стальных элементов		63983,82	1557,88	3308	81		2974		
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,00701	286283,66	13686,28	2007	96	125	0	2167	
				т стальных элементов		254736,5	1618,38	1786	11		161		
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0048	220423		1058		1058		1143	
				т							85		
33	33	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0022	224407		495		495		535	
				т							40		
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									3057365	
			Раздел: 3. ФАСАД										
34	34	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		212,4605	1813	20,98	385190	4457	60137	0	416005	
				м2		1508,97	3,5	320596	743		30815		
35	35	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка из металлосайдинга		212,4605	580,72	3,23	123380	686	33144	0	133251	
				м2		421,49	1,17	89551	248		9870		
36	36	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство		34,4	525,4	6,6	18074	227	1512	0	19520	
				м		474,85	1,3	16335	45		1446		
37	37	СПРАЙС	Сайдинг NORMAN L брус 240х15		218,8343	1906,25		417153		417153		450525	
				м2							33372		
38	38	СПРАЙС	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ, 0,9 мм, 3000 х 40 мм х 40 мм		139,6925	1125,89		157279		157279		169861	
				шт							12582		
39	39	СПРАЙС	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК 90х80 мм толщиной стенки 2 мм		787,9388	70,54		55578		55578		60024	
				шт.							4446		
40	40	СПРАЙС	Планка начальная - 10х20х3000, толщ. 0,5 мм		16,4344	517,86		8511		8511		9191	
				шт							681		
41	41	СПРАЙС	Планка завершающая - 65х3000 мм, толщ. 0,5 мм		7,3042	830,36		6065		6065		6550	
				шт							485		
42	43	СПРАЙС	Планка стыковочная ПСТ-60х3000, толщ. 0,5 мм		7,3042	928,57		6782		6782		7325	
				шт							543		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	44	СПРАЙС	Планка угла наружного 50х50х3000, толщ. 0,5 мм		5,4781	1290,18		7068		7068		7633	
				шт							565		
44	45	СПРАЙС	Планка угла внутреннего 50х50х3000, толщ. 0,5 мм		1,8260	1290,18		2356		2356		2545	
				шт							188		
45	46	СПРАЙС	Оконный откос - 335 мм, толщ. 0,5 мм		24	3630,36		87129		87129		94099	
				м2							6970		
			Итого по разделу: 3. ФАСАД									1376529	
			ИТОГО:					5477986	198727	4211910		5 916 227,00	
								1067351	59949		438238		
			ЛС№ 02-01-03 Гараж №2 работы										
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ										
46	47	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ГЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		55,49	27628,81	2935	1533123	162863	1091845	0	1655772	
				м3 кладки		5017,38	605	278414	33571		122650		
47	48	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		695	677,21	123,79	470660	86035	220123	0	508313	
				м2 стяжки		236,69	29,34	164502	20393		37653		
48	49	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		695	290,39	27,48	201821	19101	173581	0	217967	
				м2 стяжки		13,15	6,81	9139	4730		16146		
49	50	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,695	232481,84	1669	161575	1160	150476	0	174501	
				т		14300,48	678,35	9939	471		12926		
50	51	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из ПВХ-мембраны. Устройство в один слой		695	192,54	15,08	133818	10483	64983	0	144523	
				м2 изолируемой поверхности		83,96	3,5	58352	2433		10705		
51	52	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		695	614,98	63,01	427412	43794	0	0	461605	
				м2 утепляемого покрытия		551,97	13,85	383618	9625		34193		
52	53	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		85,902	18305		1572436		1572436		1698231	
				м3							125795		
53	54	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		695	195,66	0,65	135983	450	107627	0	146861	
				м2 изолируемой поверхности		40,15	0,3	27905	210		10879		
54	55	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		695	343,24	15,08	238554	10483	169719	0	257639	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			83,96	3,5	58352	2433		19084		
			Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ									5265412	
			Раздел: 5. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ										
55	56	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		4,2481	63279,58	30225,28	268818	128400	17718	0	290323	
				т конструкций		28883,4	8146,76	122700	34608		21505		
56	57	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		6,54658	33237,59	12371,53	217593	80991	24929	0	235000	
				т конструкций		17058,18	3365,72	111673	22034		17407		
57	58	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		4,418024	463119		2046071		2046071		2209757	
				т							163686		
58	59	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		6,8084432	456508		3108109		3108109		3356757	
				т							248649		
59	60	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		10,79468	13858,37	1766,72	149597	19071	19666	0	161564	
				т		10269,79	4,54	110859	49		11968		
60	61	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм		266	985,23	430,56	262072	114528	1742	0	283038	
				отверстие		548,13	287,98	145803	76603		20966		
61	62	Е11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		266	153,15	0,97	40738	259	0	0	43997	
				болт		152,18	0,45	40479	121		3259		
62	63	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		244,72	314		76842		76842		82989	
				кг							6147		
63	64	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		467,852106	154,9	4,06	72472	1900	45085	0	78270	
				м2		54,48	0,6	25487	283		5798		
64	65	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		639,1	845,72	25,62	540500	16376	69621	0	583740	
				м2 кровли		711,16	9,01	454502	5757		43240		
65	66	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012		734,965	3106		2282801		2282801		2465425	
				м2							182624		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	67	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство		227,75	683,76	17,62	155727	4013	34487	0	168185	
			м примыканий			514,72	2,98	117227	679		12458		
67	68	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,5812	310142		180261		180261		194682	
				т							14421		
68	69	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство МС-1		52,256	2964,29	16,94	154902	885	94904	0	167294	
			м2 покрытия			1131,21	4,08	59113	213		12392		
69	70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-5		0,17813	718954,82	7613,76	128067	1356	115314	0	138313	
			т стальных элементов			63983,82	1557,88	11397	278		10245		
70	71	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,01278	286283,66	13686,28	3659	175	228	0	3951	
			т стальных элементов			254736,5	1618,38	3256	21		293		
71	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00864	220423		1904		1904		2057	
				т							152		
72	73	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00414	224407		929		929		1003	
				т							74		
			Итого по разделу: 5. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									10466345	
			Раздел: 6. ФАСАД										
73	74	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		593,9998	1813	20,98	1076920	12462	168130	0	1163073	
				м2		1508,97	3,5	896327	2079		86154		
74	75	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка из металлосайдинга		593,9998	580,72	3,23	344948	1917	92664	0	372545	
				м2		421,49	1,17	250368	693		27596		
75	76	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство		183,3	525,4	6,6	96306	1209	8058	0	104011	
				м		474,85	1,3	87039	238		7704		
76	77	Е11-150108-1902	Отливы наружные (слив) из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство		15,7	525,4	6,6	8249	104	690	0	8909	
				м		474,85	1,3	7455	20		660		
77	78	СПРАЙС	Сайдинг NORMAN L брус 240х15		611,8197	1906,25		1166281		1166281		1259584	
				м2							93303		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	79	СПРАЙС	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ, 0,9 мм, 3000 х 40 мм х 40 мм		406,6737	1125,89		457871		457871		494500	
				шт							36630		
79	80	СПРАЙС	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК 90х80 мм толщиной стенки 2 мм		2249,1937	70,54		158648		158648		171340	
				шт.							12692		
80	81	СПРАЙС	Планка начальная - 10х20х3000, толщ. 0,5 мм		31,3811	517,86		16251		16251		17551	
				шт							1300		
81	82	СПРАЙС	Планка завершающая - 65х3000 мм, толщ. 0,5 мм		17,2916	830,36		14358		14358		15507	
				шт							1149		
82	84	СПРАЙС	Планка стыковочная ПСТ-60х3000, толщ. 0,5 мм		16,6512	928,57		15462		15462		16698	
				шт							1237		
83	85	СПРАЙС	Планка угла наружного 50х50х3000, толщ. 0,5 мм		12,1682	1290,18		15699		15699		16955	
				шт							1256		
84	86	СПРАЙС	Планка угла внутреннего 50х50х3000, толщ. 0,5 мм		3,8426	1290,18		4958		4958		5354	
				шт							397		
85	87	СПРАЙС	Оконный откос - 335 мм, толщ. 0,5 мм		123	3630,36		446534		446534		482257	
				м2							35723		
86	88	СПРАЙС	Оконный слив - 255 мм, толщ. 0,5 мм		4	3630,36		14521		14521		15683	
				м2							1162		
87	89	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		927,5	786,12	2,27	729130	2104	248197	--	787461	
			м2 вертикальной проекции			516,26	1,06	478829	982		58330		
			Итого по разделу: 6. ФАСАД									4931428	
			ИТОГО:					18870408	719365	14410479		20 663 185,00	
								3740563	218169		1509635		
			ЛС№02-01-04 РПБ ПТЭС работы										
			Раздел: 7. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ										
88	90	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ГЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		5,23	27628,81	2935	144499	15350	102908	0	156059	
				м3 кладки		5017,38	605	26241	3164		11560		
89	91	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		248,4	677,21	123,79	168219	30750	78674	0	181676	
				м2 стяжки		236,69	29,34	58795	7289		13457		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	92	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		248,4	290,39	27,48	72133	6827	62040	0	77904	
				м2 стяжки		13,15	6,81	3266	1691		5771		
91	93	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2484	232481,84	1669	57748	415	53782	0	62368	
				т		14300,48	678,35	3552	169		4620		
92	94	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из ПВХ-мембраны. Устройство в один слой		248,4	192,54	15,08	47828	3747	23225	0	51654	
				м2 изолируемой поверхности		83,96	3,5	20856	869		3826		
93	95	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		248,4	614,98	63,01	152761	15652	0	0	164982	
				м2 утепляемого покрытия		551,97	13,85	137109	3440		12221		
94	96	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		30,70224	18305		562005		562005		606965	
				м3							44960		
95	97	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		248,4	195,66	0,65	48602	161	38467	0	52490	
				м2 изолируемой поверхности		40,15	0,3	9974	75		3888		
96	98	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		248,4	343,24	15,08	85262	3747	60659	0	92083	
				м2 изолируемой поверхности		83,96	3,5	20856	869		6821		
			Итого по разделу: 7. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ									1446181	
			Раздел: 8. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ										
97	99	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		1,43475	63279,58	30225,28	90790	43366	5984	0	98054	
				т конструкций		28883,4	8146,76	41440	11689		7263		
98	100	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		2,3736	33237,59	12371,53	78893	29365	9038	0	85204	
				т конструкций		17058,18	3365,72	40489	7989		6311		
99	101	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,49214	463119		691038		691038		746321	
				т							55283		
100	102	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		2,468544	456508		1126910		1126910		1217063	
				т							90153		
101	103	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		3,80835	13858,37	1766,72	52778	6728	6938	0	57000	
				т		10269,79	4,54	39111	17		4222		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	104	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм		92,0000	985,23	430,56	90642	39611	602	0	97893	
				отверстие		548,13	287,98	50428	26494		7251		
103	105	Е11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		92,0000	153,15	0,97	14090	89	0	0	15217	
				болт		152,18	0,45	14000	42		1127		
104	106	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		84,6400	314		26577		26577		28703	
				кг							2126		
105	107	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		165,35613	154,9	4,06	25614	671	15935	0	27663	
				м2		54,48	0,6	9008	100		2049		
106	108	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		272,7000	846,92	25,62	230956	6988	30035	0	249432	
				м2 кровли		711,16	9,01	193933	2456		18476		
107	109	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012		313,6050	3106		974057		974057		1051982	
				м2							77925		
108	110	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство		79,7500	683,76	17,62	54530	1405	12076	0	58892	
				м примыканий		514,72	2,98	41049	238		4362		
109	111	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,2035	310142		63114		63114		68163	
				т							5049		
110	112	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство МС-1		3,9192	2964,29	16,94	11618	66	7118	0	12547	
				м2 покрытия		1131,21	4,08	4433	16		929		
111	113	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-5		0,01316	718954,82	7613,76	9461	100	8519	0	10218	
				т стальных элементов		63983,82	1557,88	842	21		757		
112	114	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,00587	286283,66	13686,28	1680	80	105	0	1815	
				т стальных элементов		254736,5	1618,38	1495	9		134		
113	115	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00384	220423		846		846		914	
				т							68		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	116	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,002024	224407		454		454		491	
				т							36		
			Итого по разделу: 8. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									3827572	
			Раздел: 9. ФАСАД										
115	117	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		238,4900	1813	20,98	432382	5003	67504	0	466972	
				м2		1508,97	3,5	359874	835		34591		
116	118	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка из металлосайдинга		238,4900	580,72	3,23	138496	770	37204	0	149576	
				м2		421,49	1,17	100522	278		11080		
117	119	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство		65,6000	525,4	6,6	34466	433	2884	0	37224	
				м		474,85	1,3	31150	85		2757		
118	120	Е11-150108-1902	Отливы наружные (слив) из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство		21,6000	525,4	6,6	11349	142	950	0	12257	
				м		474,85	1,3	10257	28		908		
119	121	СПРАЙС	Сайдинг NORMAN L брус 240х15		245,6447	1906,25		468260		468260		505721	
				м2							37461		
120	122	СПРАЙС	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ, 0,9 мм, 3000 х 40 мм х 40 мм		159,8069	1125,89		179925		179925		194319	
				шт							14394		
121	123	СПРАЙС	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК 90х80 мм толщиной стенки 2 мм		907,1221	70,54		63985		63985		69104	
				шт.							5119		
122	124	СПРАЙС	Планка начальная - 10х20х3000, толщ. 0,5 мм		18,0146	517,86		9329		9329		10075	
				шт							746		
123	125	СПРАЙС	Планка завершающая - 65х3000 мм, толщ. 0,5 мм		6,9734	830,36		5790		5790		6253	
				шт							463		
124	127	СПРАЙС	Планка стыковочная ПСТ-60х3000, толщ. 0,5 мм		29,0558	928,57		26980		26980		29139	
				шт							2158		
125	128	СПРАЙС	Планка угла наружного 50х50х3000, толщ. 0,5 мм		6,3923	1290,18		8247		8247		8907	
				шт							660		
126	129	СПРАЙС	Планка угла внутренного 50х50х3000, толщ. 0,5 мм		1,1622	1290,18		1499		1499		1620	
				шт							120		
127	130	СПРАЙС	Оконный откос - 335 мм, толщ. 0,5 мм		44,0000	3630,36		159736		159736		172515	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудовани с. мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							12779		
128	131	СПРАЙС	Оконный слив - 255 мм, толщ. 0,5 мм		11,0000	3630,36		39934		39934		43129	
				м2							3195		
129	132	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		410,4000	786,12	2,27	322625	931	109822	--	348435	
			м2 вертикальной проекции			516,26	1,06	211872	435		25810		
			Итого по разделу: 9. ФАСАД									2055246	
			ИТОГО:					6650966	212006	5097152		7 328 999,00	
								1341802	68116		532075		
			ЛС№ 02-01-05 Тепловой пункт работы										
			Раздел: 10. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ										
130	133	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9		2,8400	27628,81	2935	78466	8335	55881	0	84743	
				м3 кладки		5017,38	605	14249	1718		6277		
131	134	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		12,9000	677,21	123,79	8736	1597	4086	0	9435	
				м2 стяжки		236,69	29,34	3053	379		699		
132	135	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		12,9000	290,39	27,48	3746	355	3222	0	4046	
				м2 стяжки		13,15	6,81	170	88		300		
133	136	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0129	232481,84	1669	2999	22	2793	0	3239	
				т		14300,48	678,35	184	9		240		
134	137	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из ПВХ-мембраны. Устройство в один слой		12,9000	192,54	15,08	2484	195	1206	0	2683	
			м2 изолируемой поверхности			83,96	3,5	1083	45		199		
135	138	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		12,9000	614,98	63,01	7933	813	0	0	8568	
			м2 утепляемого покрытия			551,97	13,85	7120	179		635		
136	139	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		1,59444	18305		29186		29186		31521	
				м3							2335		
137	140	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		12,9000	195,66	0,65	2524	8	1998	0	2726	
			м2 изолируемой поверхности			40,15	0,3	518	4		202		
138	141	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		12,9000	343,24	15,08	4428	195	3150	0	4782	
			м2 изолируемой поверхности			83,96	3,5	1083	45		354		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудовани с. мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 10. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ									151743	
			Раздел: 11. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ										
139	142	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		0,12888	63279,58	30225,28	8155	3895	538	0	8808	
				т конструкций		28883,4	8146,76	3722	1050		652		
140	143	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,1443	33237,59	12371,53	4796	1785	549	0	5180	
				т конструкций		17058,18	3365,72	2461	486		384		
141	144	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1340352	463119		62074		62074		67040	
				т							4966		
142	145	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		0,150072	456508		68509		68509		73990	
				т							5481		
143	146	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,27318	13858,37	1766,72	3786	483	498	0	4089	
				т		10269,79	4,54	2806	1		303		
144	147	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм		12,0000	985,23	430,56	11823	5167	79	0	12769	
				отверстие		548,13	287,98	6578	3456		946		
145	148	Е11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		12,0000	153,15	0,97	1838	12	0	0	1985	
				болт		152,18	0,45	1826	5		147		
146	149	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		11,0400	314		3467		3467		3744	
				кг							277		
147	150	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,90709	154,9	4,06	1844	48	1147	0	1992	
				м2		54,48	0,6	649	7		148		
148	151	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		16,9000	963,22	25,62	16278	433	3827	0	17581	
				м2 кровли		711,16	9,01	12019	152		1302		
149	152	С121-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012		19,4350	3106		60365		60365		65194	
				м2							4829		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	153	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство		13,5000	683,76	17,62	9231	238	2044	0	9969	
			м примыканий			514,72	2,98	6949	40		738		
151	154	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0345	310142		10700		10700		11556	
				т							856		
152	155	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство МС-1		3,9192	2964,29	16,94	11618	66	7118	0	12547	
			м2 покрытия			1131,21	4,08	4433	16		929		
153	156	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-5		0,01316	718954,82	7613,76	9461	100	8519	0	10218	
			т стальных элементов			63983,82	1557,88	842	21		757		
154	157	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,00109	286283,66	13686,28	312	15	19	0	337	
			т стальных элементов			254736,5	1618,38	278	2		25		
155	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00072	220423		159		159		171	
				т							13		
156	159	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,000368	224407		83		83		89	
				т							7		
			Итого по разделу: 11. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									307259	
			Раздел: 12. ФАСАД										
157	160	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		62,8000	1813	20,98	113856	1318	17775	0	122965	
				м2		1508,97	3,5	94763	220		9108		
158	161	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка из металлосайдинга		62,8000	580,72	3,23	36469	203	9797	0	39387	
				м2		421,49	1,17	26470	73		2918		
159	162	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство		8,7000	525,4	6,6	4571	57	382	0	4937	
				м		474,85	1,3	4131	11		366		
160	163	Е11-150108-1902	Отливы наружные (слив) из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство		1,2000	525,4	6,6	630	8	53	0	681	
				м		474,85	1,3	570	2		50		
161	164	СПРАЙС	Сайдинг NORMAN L брус 240х15		64,6840	1906,25		123304		123304		133168	
				м2							9864		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	165	СПРАЙС	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ, 0,9 мм, 3000 х 40 мм х 40 мм		40,0000	1125,89		45036		45036		48639	
				шт							3603		
163	166	СПРАЙС	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК 90х80 мм толщиной стенки 2 мм		211,0000	70,54		14883		14883		16074	
				шт.							1191		
164	167	СПРАЙС	Планка начальная - 10х20х3000, толщ. 0,5 мм		7,0000	517,86		3625		3625		3915	
				шт							290		
165	168	СПРАЙС	Планка завершающая - 65х3000 мм, толщ. 0,5 мм		2,0000	830,36		1661		1661		1794	
				шт							133		
166	170	СПРАЙС	Планка стыковочная ПСТ-60х3000, толщ. 0,5 мм		3,0000	928,57		2786		2786		3009	
				шт							223		
167	171	СПРАЙС	Планка угла наружного 50х50х3000, толщ. 0,5 мм		5,0000	1290,18		6451		6451		6967	
				шт							516		
168	172	СПРАЙС	Оконный откос - 335 мм, толщ. 0,5 мм		6,0000	3630,36		21782		21782		23525	
				м2							1743		
169	173	СПРАЙС	Оконный слив - 255 мм, толщ. 0,5 мм		1,0000	3630,36		3630		3630		3921	
				м2							290		
			Итого по разделу: 12. ФАСАД									408982	
			ИТОГО:					803685	25345	582382		867 984,00	
								195957	8009		64296		
			ЛС №07-01-01 Благоустройство работы										
			Раздел: 13. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
170	174	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		77,9000	2672,69	1183,14	208202	92166	0	0	224859	
				м3 конструкции		1489,55	477,25	116036	37178		16656		
171	175	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		5,2200	1130,74	711,48	5902	3714	0	0	6375	
				м3 конструкции		419,27	185,41	2189	968		472		
172	176	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		238,0500	348,41	249,31	82940	59349	0	0	89575	
				м3 конструкции		99,1	50,19	23591	11947		6635		
173	177	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка		551,0000	506,24	0	278938	0	0	0	301253	
				м		506,24	0	278938	0		22315		
174	178	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		550,4004	92		50637				54688	
				т							4051		
175	179	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		550,4004	226		124390				134342	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9951		
			Итого по разделу: 13. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									811092	
			Раздел: 14. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
176	180	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		5735,0000	6,69	6,69	38383	38383	0	0	41453	
				м2 спланированной площади		0	1,71	0	9811		3071		
177	181	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		3684,0000	48,23	48,23	177683	177683	0	0	191898	
				м3 грунта		0	16,63	0	61261		14215		
178	182	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3684,0000	165,08	165,08	608139	608139	0	0	656791	
				м3 грунта		0	56,91	0	209673		48651		
179	183	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2691,0000	198,96	190,53	535412	512716	267	0	578245	
				м3 грунта		8,33	49,3	22428	132666		42833		
180	184	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		4709,2500	226		1064291				1149434	
				т							85143		
181	185	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2691,0000	19,96	17,04	53701	45867	267	0	57998	
				м3 грунта		2,81	6,33	7567	17047		4296		
182	186	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1433,7500	73,55	73,55	105445	105445	0	0	113881	
				м3 уплотненного грунта		0	26,69	0	38269		8436		
			Итого по разделу: 14. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									2789700	
			Раздел: 15. ПОКРЫТИЕ										
183	187	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		676,5000	3255,75	1014,38	2202517	686228	1429005	0	2378718	
				м3 материала основания в плотном теле		129,02	208,9	87285	141321		176201		
184	188	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		4510,0000	795,23	187,81	3586479	847019	2601197	0	3873398	
				м2 основания		30,66	58,61	138263	264315		286918		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	189	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=11	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		4510,0000	516,76	125,49	2330570	565952	1764618	0	2517015	
				м2 основания		0	40,31	0	181812		186446		
186	190	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		4510,0000	1602,23	96,04	7226055	433120	6609576	0	7804140	
				м2 покрытия		40,66	27,79	183359	125346		578084		
187	191	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до толщ. 6 см/		4510,0000	728,78	0,08	3286792	368	3284459	0	3549735	
				м2 покрытия		0,44	0	1965	0		262943		
188	192	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		4510,0000	1879,77	96,26	8477781	434118	7860305	0	9156004	
				м2 покрытия		40,66	27,88	183359	125743		678223		
189	193	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		446,0000	1854,28	30,2	827007	13470	504097	0	893168	
				м бортового камня		693,81	11,02	309440	4917		66161		
190	194	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		20,0700	37608		754793		754793		815176	
				м3							60383		
191	195	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		27,3000	5879,72	948,38	160516	25891	58794	0	173358	
				м3 подстилающего слоя		2777,71	363	75831	9910		12841		
192	196	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		27,3000	8557,78	1643,59	233627	44870	106585	0	252318	
				м3 подстилающего слоя		3009,96	665,5	82172	18168		18690		
193	197	Е11-110101-0801	Засыпка песчаная. Устройство		9,1000	7719,54	1550,52	70248	14110	19209	0	75868	
				м3		4058,12	508,86	36929	4631		5620		
194	198	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		182,0000	1168,54	124,35	212675	22632	1634	0	229689	
				м2 покрытия		1035,22	34,24	188409	6232		17014		
195	199	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91		182,0000	2464		448448		448448		484324	
				м2							35876		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудовани е, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	200	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		145,0000	1694,88	30,2	245757	4379	140776	0	265418	
			м бортового камня			693,81	11,02	100603	1599		19661		
197	201	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,3200	34265		79495		79495		85854	
				м3							6360		
198	202	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		86,7000	3255,75	1014,38	282274	87947	183141	0	304856	
			м3 материала основания в плотном теле			129,02	208,9	11186	18112		22582		
199	203	Е11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		578,0000	854,75	202,19	494048	116867	349685	0	533571	
			м2 покрытия			47,57	62,71	27495	36248		39524		
200	204	Е11-270403-0904 К=15	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903		578,0000	704,67	171,12	407298	98908	308390	0	439882	
			м2 покрытия			0	54,97	0	31774		32584		
201	205	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		17,8500	3255,75	1014,38	58115	18107	37705	0	62765	
			м3 материала основания в плотном теле			129,02	208,9	2303	3729		4649		
202	206	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		119,0000	795,23	187,81	94632	22349	68635	0	102203	
			м2 основания			30,66	58,61	3648	6974		7571		
203	207	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=11	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		119,0000	516,76	125,49	61494	14933	46561	0	66414	
			м2 основания			0	40,31	0	4797		4920		
204	208	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 18 см. Устройство		119,0000	3943,71	58,87	469301	7006	459007	0	506845	
			м2 покрытия			27,63	11,05	3288	1315		37544		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудовани с. мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	209	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /корыто/		19,0000	1506,12	0	28616	0	0	0	30906	
				м3 грунта		1506,12	0	28616	0		2289		
206	210	Е11-010203-0105	Планировка ручным способом. Группа грунтов 2		190,0000	124,48	0	23650	0	0	0	25542	
			м2 спланированной площади			124,48	0	23650	0		1892		
207	211	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		19,0000	7969,76	1643,59	151425	31228	65479	0	163539	
			м3 подстилающего слоя			2879,9	665,5	54718	12645		12114		
208	212	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В7,5. Устройство		19,0000	20746,91	1067,17	394191	20276	352189	0	425727	
				м3		1143,45	219,37	21726	4168		31535		
			Итого по разделу: 15. ПОКРЫТИЕ									35216433	
			ИТОГО:					35941866	5153244	27534317		38817225	
								2014994	1522575		2875350		
			ЛС № 07-01-02 МАФ, ограждения и ворота работы										
			Раздел: 15. ПОКРЫТИЕ										
209	213	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"		21,0000	26438	30	555198	630	552615	0	599614	
				шт.		93	7	1953	147		44416		
210	214	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки		5,0000	41722	189	208610	945	181720	0	225299	
				шт.		5189	46	25945	230		16689		
211	215	У86-010307-0105	Навес над мусорными баками на 4 шт.		1,0000	284053	12878	284053	12878	248101	0	306777	
				шт.		23074	3750	23074	3750		22724		
212	216	У86-010106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната		2,0000	190143	3101	380286	6202	352460	0	410709	
				шт.		10812	889	21624	1778		30423		
213	217	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы и др. Установка		6,0000	1122,58	99,02	6735	594	2502	0	7274	
				изделие		606,59	47,39	3640	284		539		
214	218	СПРАЙС	Щит пожарный ЩПЗ 1000х1300х300		6,0000	26656,25		159938		159938		172733	
				шт							12795		
215	219	СПРАЙС	Ящик с песком ЯМП-1 (1м3)		6,0000	35495,54		212973		212973		230011	
				шт							17038		
216	220	Е11-330204-0102 прим.	Ограждение колючей проволокой		0,5250	30653,04	3162,24	16093	1660	188	0	17380	
				км		27132,8	1476,2	14245	775		1287		
217	221	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69		42,0000	641		26922		26922		29076	
				кг							2154		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	222	Е11-090403-0305 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 25 м2. Монтаж		21,0000	773,16	3,62	16236	76	0	0	17535	
				м2		769,54	0	16160	0		1299		
219	223	СПРАЙС	Въездные откатные ворота		1,0000	517857,14		517857		517857		559286	
				шт							41429		
			Итого по разделу: 15. ПОКРЫТИЕ									2575694	
			ИТОГО:					2384901	22985	2255276			
								106641	6964		190793	2575694	
			Всего итого по Акту					73653034	7331233	54091516	1993471	82 127 345,00	
								10858174	2261626	0	6051723		
			в том числе в текущих ценах на 2020 годс коэффициентом К=1,0063512270				1,0063451227					82 648 453,08	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									82 648 453,08	
			НДС 12%				12%					9 917 814,37	
			Общая стоимость строительства									92 566 267,45	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Art Price

Директор Гарифулина

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AIA Company"

Директор Галимов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Заказчик:

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Северные межсистемные

Директор Дойчеко А-Н.

(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГосПроект"

Директор Койшыбаев Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),

Дата подписания _____

Дмитриев И.В.

инж. СКС Жаныкулов А

инж. СКС Дубкова О