Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» 10 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КазЕвроСтрой», Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4, БИН 050940013378
наименование организации, юридический адрес
в лице директора – Букенова Жаксыбека Болатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Денисовского района», руководитель – Гузь Ксения Валерьевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СтройСвязьКомпани» КСЛ № II-1175 от 22.02.2006 года в лице директора Захарченко Е.М., ТОО «ТАЛДЫКОРҒАН АСУ» ГСЛ № 23011830 от 24.05.2023 года в лице директора Мырзалиева М.Ж., ТОО «Amanat Elevate» ГСЛ № 23013296 от 09.06.2023 года в лице директора Истамбекова А.Б., ТОО «Универсал плюс» ГСЛ № 21024510 от 18.08.2021 года в лице директора Тастемір Д.Т., ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» ГСЛ № 003828 от 11.06.2021 года в лице директора Жұман М.Б., ТОО «Іргетас-Құрылысы-II» МКЛ 000636 от 02.02.2007 в лице директора Омарбекова А.Ж.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Промстройпроект» № 24.3-761/20
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района», приказ № 4 от 19.01.2020 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Водопотребление	м3/ сут	181,67	181,67	181,67	181,67

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здание насосной станции II подъема одноэтажное, состоит: подземного железобетонного машинного зала и надземного блочно-модульного здания, размером 2800х9000х5800мм, фундаменты под наружные стены - блоки ФБС, два подземных резервуара чистой воды из монолитного железобетона V=150 м3. Комплектная станция локальной очистки (обезжелезивания) - изделие полной заводской готовности, каркасное блочно-модульное здание из «сэндвич-панелей» комплектной поставки, прямоугольное в плане, размером 12000х2400х2700мм, комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-63-10/0,4 кВ., Аппаратная - размером 3х2 м является изделием полной заводской готовности.*

Водозаборные сооружения состоят из двух скважин с подземной насосной станцией I подъема (2шт), из сборного железобетона, комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4 кВ.

Ограждение территории Насосной II подъема выполнено глухим из железобетонных панелей, по металлическим столбам, с насадкой из колючей проволоки типа «Егоза», на въезде на территорию предусмотрено ворота и калитка. Ограждение территории Насосной станции 1-го подъема сетчатое, на въезде на территорию предусмотрено ворота и калитка.

Для электроснабжения насосных станций I подъема выполнено строительство ВЛ-10кВ сети электроснабжения по ж/б опорам протяженностью - 926.0 м. Для электроснабжения насосных станций II подъема выполнено строительство ВЛ-10кВ сети электроснабжения по ж/б опорам протяженностью - 698,0 м Для обеспечения альтернативного источника питания здания насосной 2-го подъема выполнено установка дизель генератора, мощностью 65 кВа.

Сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб общей протяжённостью – 19 290,85 м., в т.ч. магистральный водовод протяженность – 4 596,0 м., разводящие сети по с. Свердловка – 14 694,85 м. соединительный водовод и разводящая сеть на село Подгорное – 1058,25 м, Установлены водопроводные колодца из сборных железобетонных элементов в количестве 191 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июнь 2022 года*
месяц, год
окончание работ *октябрь 2023 года*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6 месяцев*
фактически, месяц: *6 месяцев*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92,55 % и фактически применено 89,09 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «ДИДАР» «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Денисовского района» _____ Е.А. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО «ЭПК-Forfait» (ЭПК-форфайт) ген. директор Алмакжулов О. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Букенов Ж.Б. _____ октября 2023 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.