Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области "Алматинская область, г.Талдыкорган,Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050140006813**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010140002665

Договор (контракт) Договор №26 от 03.08.2022 г. (Ранды)

Номер документа	Дата составления
49	**19.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Механизированная очистка протоки Ранды русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области			Работа	1	71 129 661,50	71 129 661,50	7 621 035,16
				Итого	1	x	71 129 661,50	7 621 035,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жанысбеков О.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", БИН 050140006813,
Адрес: Алматинская область, г.Қонаев, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
Адрес: г.Алматы, Шевченко, 165б

Наименование строительства: "Механизированная очистка протоки Ранды русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области"

Справка № 03
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		Договор №26 Дополн.согл.№1	03.08.2022 года 02.03.2023 года	Администратор бюджетных программ Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	008-015-159		

Наименование пусковых комплексов,обьектов комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты		НДС 12 %	Всего с учетом НДС
		СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Механизированная очистка протоки Ранды русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области	71 129 661-50		63 508 626-34					7 621 035-16	**71 129 661-50**
Аванс 30 %									**21 338 898-45**
К оплате									**49 790 763-05**

К оплате: Сорок девять миллионов семьсот девяноста тысяч семьсот шестьдесят три тенге 05 тиын

От Заказчика: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

_____ К.А.Нусипбаев

Преставитель ТОО "TN stroy" технадзор _____ А.Б.Имашев

От Подрядчика: Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ О.К.Жанысбеков

Авторский надзор _____ А.А.Мухамедкалиев

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", Алматинская область, г.Қонаев, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26 | **БИН 050140006813**

(полное наименование, бизнес иденификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б | **БИН 010140002665**

(полное наименование, бизнес иденификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области**

(наименование адрес)

Наименование объекта: **Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области**

(наименование)

Договор № 26 от 03 августа 2022 года

Дополнительное соглашение №1 от 02 марта 2023 года

Акт приемки выполненных работ №3 за июль месяц 2023 года

Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расчистка полосы от древесно-кустарниковой растительностью									
1	1101-0207-0105	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР=72%**	**дерево**	**240**	272,77	8,37	65465	2009	–	45689	120046
					264,4	–	63456	–	–	8892	
2	1101-0207-0206	**Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %**	**хвост**	**240**	931,02	669,74	223445	160738	–	89357	337825
					261,28	255,83	62707	61399	–	25024	
3	1101-0207-0306	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лситвенницы, диаметр стволов до 32 см НР=72 %**	**дерево**	**240**	827,79	28,99	198670	6958	–	138033	363638
					798,8	–	191712	–	–	26936	

4	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	яма	240	208,56	208,56	50054	50054	–	10667	65579
					–	61,73	–	14815	–	4858	
5	1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	пень	240	89,04	89,04	21370	21370	–	5895	29445
					–	34,11	–	8186	–	2181	
6	1101-0207-1201	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м НР=72%	пень	240	130,16	94,04	31238	22570	–	12347	47072
					36,12	35,33	8669	8479	–	3487	
7	1101-0207-1203	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	пень	240	44,7	32,42	10728	7780,8	–	4227	16151
					12,28	12,18	2947	2923,2	–	1196	
8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) Погрузка	т	12	170		2040		–	–	2203
					–		–		–	163	
9	412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км кстм=8:	т*км	12	320		3840		–	–	4147
					–		–		–	307	
10	1101-0207-1302	Кустарники и мелколесья средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	га	8,25	15176,32	15176,32	125205	125205	–	27353	164763
					–	4604,95	–	37991	–	12205	
11	1101-0207-1502	Кустарники и мелколесья средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72 %	га	8,25	42803,61	42803,61	353130	353130	–	97401	486573
					–	16397,51	–	135279	–	36042	

12	1101-0207-1702	Кустарники и мелколесья срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР=72 %	га	8,25	15382,01	15382,01	126902	126902	–	34155	173942
					–	5750,09	–	47438	–	12885	
13	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) Погрузка	т	294,5	170		50065		–	–	54070
					–		–		–	4005	
14	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км kстм=10:	т*км	294,5	3600		1060200		–	–	1145016
					–		–		–	84816	
		Итого по разделу					3 010 470				
Раздел 2 Ранды 2											
15	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при меремещении грунта до 10 м НР=72% т.ч. п.3.30: kтрм1=1.06: kэкс1=1.06:	м3 грунта	15679	57,35	57,35	899191	899190,65	–	191685	1178146
					–	16,98	–	266229	–	87270	
16	1101-0203-0108	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	74357	107,9	28,78	8023120	2139994,46	–	4614357,704	13648476
					79,12	7,07	5883126	525703,99	–	1010998	
		Итого по разделу					14 826 622				
Раздел 1 Ранды 1 ПК 0 - ПК 5+10											
17	1101-0107-0111	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 НР=72% т.ч. п.3.93: kтрр1=1,28; kтрм1=1.28: kэкс=1.28:	м3 грунта	36271	354,58	334,84	12860971	12144982	–	2802675	16916738
					19,74	87,58	715990	3176614	–	1253092	
18	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при меремещении грунта до 10 м НР=72% т.ч. п.3.30: kтрм1=1.06: kэкс1=1.06:	м3 грунта	9942	57,35	57,35	570174	570174	–	121547	747058

19 1101-0203-0108	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	37099	–	16,98	–	168815	–	55338	
				107,9	28,78	4002982	1067709,22	–	2302245,336	6809646
				79,12	7,07	2935273	262289,93	–	504418	
	Итого по разделу					24 473 442				
Раздел 3 Ранды 3										
20 1101-0107-0111	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 НР=72% т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1.28: kэкс=1.28:	м3 грунта	9568	354,58	334,84	3392621	3203749	–	739323	4462500
				19,74	87,58	188872	837965	–	330556	
21 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при меремещении грунта до 10 м НР=72% т.ч. п.3.30: ктрм1=1.06: kэкс1=1.06:	м3 грунта	2870	57,35	57,35	164595	164595	–	35087	215657
				–	16,98	–	48733	–	15975	
22 1101-0203-0108	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	9405	107,9	28,78	1014800	270675,9	–	583644,2327	1726319
				79,12	7,07	744124	66493,35	–	127875	
	Итого по разделу					6 404 476				
Водовыпуск во временный ороситель										
23 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72 %	м3 грунта	30	291,51	291,51	8745	8745	–	1566	11136
				–	72,5	–	2175	–	825	
24 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при меремещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	12	46,83	46,83	562	562	–	122	739

25 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84 %			–	14,08	–	169	–	55	
		м3 подушки	0,4	10874,95	313,91	4350	126	3010	1068	5851
26 1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР=84 %			3035,94	143,88	1214	58	–	433	
		м3 бетона в деле	4	52346,8	4247,06	209387	16988	172614	20871	248679
27 1130-0504-0105	Гидроизоляция обмазочная двухслойная эпоксидной мастикой опор мостов и труб Устройство НР=84 %			4946,18	1265,56	19785	5062	–	18421	
		м2 изолируемой поверхности	10	3563,46	153,58	35635	1536	20420	12071	51522
28 1101-0204-0601	Наброски или призма каменная. Устройство НР=72%			1367,87	69,09	13679	691	–	3816	
		м3 камня (в делее)	3,8	13671,01	4,57	51950	17	34634	12460	69563
29 1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР=61 %			4552,2	2,04	17298	8	–	5153	
		комплект	1	135472,41	17155,57	135472	17156	1948	77567	230083
30 222-506-0801	Жесткие затворы (Затвор, рама, подъемнис)			116368,92	10790,48	116369	10790	–	17043	
		т	0,1318	953545		125677		–	–	135731
	Итого по разделу			–		–		–	10054	
						753 304				
	Итого по разделам					49 468 314				
	Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8					1 701 710				
	Затратына производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)					854 539				
	Итого по сметному расчету: - в текущих ценах с 01.01.22 г. - в текущих и прогнозных ценах					66851185,63 66851185,63				
	Тендерная скидка (5 %)					3342559,28				

Итого с тендерной скидкой	**63508626,34**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**7621035,16**
Всего по сметному расчету	**71 129 661-50**
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик _____ **К.А.Нусипбаев**

Исполнитель _____ **О.К.Жанысбеков**

Технический надзор _____ **А.Б.Имашев**

Авторский надзор _____ **А.А.Мухамедкалиев**