Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области "Алматинская область, г.Талдыкорган,Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**	**050140006813**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96**	**010140002665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №26 от 03.08.2022 г. (Ранды)

Номер документа	Дата составления
127	**23.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Механизированная очистка протоки Ранды русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области			Работа	1	59 034 279,47	59 034 279,47	6 325 101,37
				Итого	1	x	59 034 279,47	6 325 101,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / _____ / Нышанов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2023

М.П.

Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", БИН 050140006813,
Адрес: Алматинская область, г.Қонаев, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
Адрес: г.Алматы, Шевченко, 165б

Наименование строительства: "Механизированная очистка протоки Ранды русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области"

Справка № 05
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источники финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		Договор №26 Дополн.согл.№1	03.08.2022 года 02.03.2023 года	Администратор бюджетных программ Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	008-015-159		

Наименование пусковых комплексов,обьектов комплексов работ	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты		НДС 12 %	Всего с учетом НДС
		СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Механизированная очистка протоки Ранды русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области	182 301 751-26		52 709 178-10					6 325 101-37	**59 034 279-47**
Аванс 30 %									**17 710 283-84**
К оплате									**41 323 995-63**

К оплате: Сорок один миллионов триста двадцать три тысячи девятьсот девяноста пять тенге 63 тиын

От Заказчика: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

_____ К.А.Нусипбаев

Преставитель ТОО "TN stroy" _____ Б.Кульчанов

ДЛЯ ФОРМ №3

ТОО «TN stroy»
Технадзор эксперт
Ку... ва Д.Ш.

От Подрядчика: Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ К.Ташшанов

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", Алматинская область, г.Қонаев, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26	БИН	050140006813

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "TOLAGAI-2050", г.Алматы, Шевченко, 165б	БИН	010140002665

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области

(наименование адрес)

Наименование объекта: Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области

(наименование)

Договор № 26 от 03 августа 2022 года

Дополнительное соглашение №1 от 02 марта 2023 года

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2023 года

Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел Расчистка полосы от древесно-кустарниковой растительности									
1	1101-0207-0105	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32см. Валка с корня**	**дерево**	**240**	272,77	8,37	65 465	2009	–	45689	120 046
					264,4	–	63 456	–	–	8892	
2	1101-0207-0206	**Древесина, диаметр стволов с выше 30см. Трелевка на растояние до 300 м трактора-ми мощностью 79кВт (108 л с) НР=72%**	**хвост**	**240**	931,02	669,74	223 445	160738	–	89357	337 825
					261,28	255,83	62 707	61399	–	25024	
3	1101-0207-0306	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы диаметр стволов с выше 32см. НР=72%**	**дерево**	**240**	827,79	28,99	198 670	6958	–	138033	363 638
					798,8	–	191 712	–	–	26936	
4	1101-0207-0901	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 лс) НР=72%**	**яма**	**240**	208,56	208,56	50 054	50054,4	–	10667	65 579
					–	61,73	–	14815,2	–	4858	

207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24см. Обивка земли корчевателями на тракторе 79кВт (108	пень	240	89,04	89,04	21 370	21369,6	–	5894	29 445
				–	34,11	–	8186,4	–	2181	
6 1101-0207-1201	Пни мнаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2т на расстояние до 100м (108 лс) НР=72%	пень	240	130,16	94,04	31 238	22570	–	12347	47 072
				36,12	35,33	8 669	8479	–	3487	
7 1101-0207-1203	Пни мнаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2т добовлять на каждые последующие 100м НР=72% ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	пень	240	44,7	32,42	10 728	7781	–	4226	16 151
				12,28	12,18	2 947	2923	–	1196	
8 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) погрузка	т	12	170		2 040		–	–	2 203
				–		–		–	163	
9 412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподемность свыше 10т расстояние перевозки 8км кстм=8	т км	12	320		3 840		–	–	4 147
				–		–		–	307	
10 1101-0207-1302	Кустарники и мелколесье средние.Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79кВт (108 лс) НР=72%	га	8,25	15176,32	15176,32	125 205	125205	–	27353	164 763
				–	4604,95	–	37991	–	12205	
11 1101-0207-1502	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79кВт (108 лс) НР=72%	га	8,25	42803,61	42803,61	353 130	353130	–	97401	486 573
				–	16397,51	–	135279	–	36042	
12 1101-0207-1702	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79кВт (108 лс) с перемещением до 20 м НР=72%	га	8,25	15382,01	15382,01	126 902	126902	–	34155	173942
				–	5750,09	–	47438	–	12885	
13 412-104-0501	Мусор строительный (механизированная) погрузка	т	294,5	170		50 065		–	–	54 070
				–		–		–	4005	
14 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподемность свыше 10т расстояние перевозки 10км кстм=10	т км	294,5	3600		1 060 200		–	–	1 145 016
				–		–		–	84816	
	Итого по разделу					3 010 470				

Раздел Ранды 1

1101-0107-0111	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 НР=72% т.ч. п..93: ktpp1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс=1,28;	м3 грунта	46917	354,58	334,84	16635830	15709688	–	3625296	21882015
				19,74	87,58	926142	4108991	–	1620890	
16 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при меремещении грунта до 10 м НР=72% т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс=1,06;	м3 грунта	16803	57,35	57,35	963652	963652	–	205427	1262605
				–	16,98	–	285315	–	93526	
17 1101-0203-0108	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	62701	107,9	28,78	6765438	1804535	–	3891024	11508978
	Итого по разделу			79,12	7,07	4960903	443296,07	–	852517	
						34 653 610				

Раздел Железобетонная труба на ПК 6+00

Раздел 1 Тело трубы

18 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами «Обратная лопата» с ковшом вместимость 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	88,6	291,51	291,51	25 828	25828	–	4625	32889
				–	72,5	–	6424	–	2436	
19 1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	2.8	10874,95	313,91	30 450	879	21 070	7479	40 963
				3035,94	143,88	8 501	403	–	3034	
20 1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР=84%	м3 бетона в деле	7,38	53569,78	4247,06	395 345	31343	327 499	38508	468 561
				4946,18	1265,56	36 503	9340	–	34708	
21 1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных круглых труб отверстием 1,5 м укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3м НР=84%	м3 железобетона звеньев	5,7	24917,63	10319,55	142 030	58821	24 893	64151	222 676
				10230,95	3167,42	58 316	18054	–	16495	
22 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,8	29920		23 936		23 936		25 851
				–		–		–	1915	

-0221	Звенья одноочковых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт	6	150883		905 298		905 298	–	977 722
				–		–		–	72424	
24 1130-0403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2м. Сооружение НР=84%	конструкций	3,84	16246,85	4810,02	62 388	18470	23 842	21657	90 768
				5227,9	1486,25	20 075	5707	–	6724	
25 225-104-0406	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 17-170	шт.	2	262926		525 852		525 852	–	567 920
				–		–		–	42068	
26 1106-0101-0101	Лоток из монолитного бетона НР=91%	м3	2,56	44019,07	1651,33	112 689	4227	103 527	5351	127 483
				1927,48	369,48	4 934	946	–	9443	
27 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84%	изолируемой поверхности	88,61	5068,39	205,01	449 110	18166	328 697	91034	583 356
				1153,9	69,15	102 247	6127	–	43212	
28 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство 2 слоя НР=84%	м2 изолируемой	5,7	6668,17	305,67	38 009	1742	26 031	9090	50 866
				1795,58	102,77	10 235	586	–	3768	
29 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79лВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	57,1	31,28	31,28	1 786	1786	–	381	2 340
				–	9,26	–	529	–	173	
	Итого по разделу					3 191 396				

Раздел 2 Укрепительные работы

30 1101-0104-0106	Грунты и группы. Разработка бульдозерами мощностью 79лВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72% т.ч. п.3.30: ктрм 1 =1.06; кэкс 1 =1.06;	м3 грунта	49,1	71,01	71,01	3 487	##########	–	743	4 568
				–	21,02	–	1032	–	338	
31 0101-0203-0101	Площади. Планировка механизированнм способом. Группа грунтов 1 НР=72%	м2 спланированной площади	82,2	9,44	9,44	776	776	–	145	995
				–	2,45	–	201	–	74	
2 0101-0204-0805	Укрепление откосов входного и выходного оголовков НР=72%	м2 укрепляемой поверхности	29,1	2721,13	242,44	79 185	7055	18 528	39905	128 617

				1842	62,57	53 602	1821	–	9527	
33 2212-101-2111	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F2006 W2**	**м3**	**2,3**	37789		86 915		86 915	–	93 868
				–		–		–	6953	
34 211-601-0101	**Смесь песчано- гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,9**	6841		19 839		19 839	–	21 426
				–		–		–	1587	
35 1130-0102-0301	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84%**	**т арматуры**	**0,0641**	498023,49	–	31 923	–	26 214	4796	39 657
				89071,49	–	5 709	–	–	2938	
36 1101-0204-0805	**Укркпление входного русла монолитным бетоном НР=72%**	**м2 укрепля-емой поверхности**	**22,6**	2721,13	242,44	61 498	5479	14 389	30991	99 888
				1842	62,57	41 629	1414	–	7399	
37 212-011-2111	**Бетон тяжелый класса В20 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	**м3**	**1,8**	37789		68 020		68 020	–	73 462

				–		–		–	5442	
38	211-601-0101	Смесь песчано- гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,3	6841		15 734		15 734	–	16 993
				–		–		–	1259	
39	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84%	т арматуры	0,0497	498023,49	–	24 752	–	20 325	3719	30 748
				89071,49	–	4 427	–	–	2278		
40	1101-0204-0805	Укркпление выходного русла монолитным бетоном НР=72% т.ч. п3.174: ктрр 1 =1.09;	м2 укрепляемой поверхности	6,7	2536,93	242,44	16 997	1624	4 266	8299	27 320
				1657,8	62,57	11 107	419,219	–	2024		
41	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. добовлять на каждый 1 см изменения толщины НР=72% ктрр1 =2; ктрм1 =2; кэкс 1 =2: кмат1 =2	м2 укрепляемой поверхности	6,7	343,34	4,94	2 300	33	726	1114	3 688
				230,1	0,82	1 542	5	–	273		
42	212-101-2111	Бетон тяжелый класса В20 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F2006 W2	м3	0,8	37789		30 231		30 231	–	32 650
				–		–		–	2418		
43	211-601-0101	Смесь песчано- гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,7	6841		4 789		4 789	–	5 172
				–		–		–	383		
44	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84%	т арматуры	0,0148	498023,49	–	7 371	–	6 052	1107	9 156
				89071,49	–	1 318	–	–	678		
		Итого по разделу				**588 206**					
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды										
45	1127-0401-0102	Слой оснований подстилающие выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	193,27	9969,01	1403,4	1 926 711	271235	1 613 455	121954	2 212 558
				217,42	366,84	42 021	70899	–	163893		
		Итого по разделу				**2 212 558**					
		Итого по разделам основной сметы				**43 656 241**					

Железобетонная труба на ПК 134+42

Раздел 1 Устройство трубы

46	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	24	291,51	291,51	6996	6996	–	1253	8909
					–	72,5	–	1740	–	660	
47	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84 %	м3 подушки	34,6	10874,95	313,91	376273	10861	260368	92418	506187
					3035,94	143,88	105044	4978	–	37495	
48	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84 %	м3 подушки	5,8	14271,47	358,37	82775	2079	62634	15973	106648
					3114,19	164,26	18062	953	–	7900	
49	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР=84 %	м3 бетона в деле	26,4	53569,78	4247,06	1414242	112122	1171541	137752	1676154
					4946,18	1265,56	130579	33411	–	124160	
50	1130-0404-0113	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 9/10 м НР=84 %	м3 звеньев	14,16	13580,97	3641,01	192307	51557	44065	94256	309488
					6828,06	1096,42	96685	15525	–	22925	
51	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	192	758		145536		145536	–	157179
					–		–		–	11643	
52	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4	33489		13397		13397	–	14468
					–		–		–	1072	
53	225-104-0525	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 13.100 (Блок № 49)	шт.	8	333392		2667136		2667136	–	2880507
					–		–		–	213371	
54	1130-0404-0306	Оголовки одноочковых и двухочковых труб выходные, отверстие труб до 2,5 м. Сооружение НР=84 %	м3 железобетонных конструкций	8,76	14194,78	5618,23	124346	49216	27513	52549	191047
					5435,75	1705,54	47617	14941	–	14152	
55	225-104-0610	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 36 (Блок № 56)	шт.	4	370255		1481020		1481020	–	1599502

				–		–		–	118482	
56 1130-0102-0201	Бетон монолитный под откосные крылья. Устройство НР=84 %	м3 бетона в деле	5	37235,21	4247,06	186176	21235	140210	26090	229247
				4946,18	1265,56	24731	6328	–	16981	
57 1130-0404-0306	Крылья откосные. Устройство НР=84%	м3 железобетонных конструкций	6,08	14194,78	5618,23	86304	34159	19096	36472	132598
				5435,75	1705,54	33049	10370	–	9822	
58 225-109-0108	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	4	154971		619884		619884	–	669475
				–		–		–	49591	
59 1130-0102-0201	Устройство бетонного лотка НР=84 %	м3 бетона в деле	8,4	53569,78	4247,06	449986	35675	372763	43830	533321
				4946,18	1265,56	41548	10631	–	39505	
60 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84 %	м2 изолируемой поверхности	130,2	5068,39	205,01	659904	26692	482974	133762	857160
				1153,9	69,15	150238	9003	–	63493	
61 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР=84 %	м2 изолируемой поверхности	8,2	6668,17	305,67	54679	2506	37449	13076	73175
				1795,58	102,77	14724	843	–	5420	
62 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	152	31,28	31,28	4760	4760	–	1015	6237
				–	9,26	–	1409	–	462	
63 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. Обсыпка НР=72 %	м3 грунта	75	31,28	31,28	2346	2346	–	500	3074
				–	9,26	–	695	–	228	
	Итого по разделу 1					**9 954 375**				

Раздел 2 Укрепительные работы

64 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	131	66,99	66,99	8776	8776	–	1871	11499

				–	19,83	–	2598	–	852	
65 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	292	9,44	9,44	2756	2756	–	515	3533
				–	2,45	–	715	–	262	
66 1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР=72 %	м2 укрепляемой поверхности	12,1	2721,13	242,44	32926	2934	7704	16592	53479
				1842	62,57	22288	757	–	3961	
67 212-101-2116	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	0,97	38560		37403		37403	–	40395
				–		–		–	2992	
68 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,21	6841		8278		8278	–	8940
				–		–		–	662	
69 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84 %	т арматуры	0,02662	498023,49	–	13257	–	10886	1992	16469
				89071,49	–	2371	–	–	1220	
70 1101-0204-0901	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см НР=72 %	м упора	4	5999,52	1297,08	23998	5188	5971	10804	37586
				3209,78	541,57	12839	2166	–	2784	
71 226-103-1801	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	4	23195		92780		92780	–	100202

				–		–		–	7422	
72 1101-0204-0805	Входное и выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР=72 %	м2 укрепляемой поверхности	204	2721,13	242,44	555111	49458	129885	279743	901642
				1842	62,57	375768	12764	–	66788	
73 212-101-2116	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	20,4	38560		786624		786624	–	849554
				–		–		–	62930	
74 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	20,4	6841		139556		139556	–	150720
				–		–		–	11164	
75 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84 %	т арматуры	0,4488	498023,49	–	223513	–	183538	33579	277659
				89071,49	–	39975	–	–	20567	
76 1101-0204-0805	Концы укрепления. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР=72 %	м2 укрепляемой поверхности	75,5	2721,13	242,44	205445	18304	48070	103532	333695
				1842	62,57	139071	4724	–	24718	
77 212-101-2116	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	8,98	38560		346269		346269	–	373971
				–		–		–	27702	
78 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,55	6841		51650		51650	–	55782
				–		–		–	4132	
79 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84 %	т арматуры	0,1673	498023,49	–	83319	–	68418	12518	103504
				89071,49	–	14902	–	–	7667	
80 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР=72 %	м3 камня (в деле)	30,6	13671,01	4,57	418333	140	278896	100338	560165
				4552,2	2,04	139297	62	–	41494	
	Итого по разделу 2					**3 878 795**				
	Итого по разделу					**13 833 170**				

Водовыпуск во временный ороситель

1 1101-0204-0805	Входное и выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР=72 %	м2 укрепляемой поверхности	331,6	2721,13	242,44	902327	80393	211126	454720	1465611
				1842	62,57	610807	20748	–	108564	
2 212-101-2116	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	33,16	38560		1278650		1278650	–	1380942
				–		–		–	102292	
3 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	33,16	6841		226848		226848	–	244996
				–		–		–	18148	
4 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84 %	т арматуры	0,72962	498023,49	–	363368	–	298380	54590	451395
				89071,49	–	64988	–	–	33437	

Итого по разделу	**3 542 944**
Итого по дополнительным актам	**17 376 113**
Всего по акту (основная + дополнительная)	**61 032 354**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	**2099513**
Затратына производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	**1 054 302**
Непредвиденные работы и затраты 2 %	**6123798**

Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.01.22 г.	70309967
- в текущих и прогнозных ценах	70309967
Тендерная скидка (5 %)	3515498
Итого с тендерной скидкой	66794469
С учетом ошибок в предыдущих актах	52709178,10
Налог на добавленную стоимость (12 %)	6325101,37
Всего по сметному расчету	59034279,47
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик _____ **К.А.Нусипбаев**

Технический надзор _____ **Д.Койжанов**

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Койжанов Д.Ш.

Исполнитель _____ **К.С.Нышанов**

Авторский надзор _____ **А.А.Мухамедкалиев**