**Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
**Инженер: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**
**Подрядчик: ТОО "Ынтымак Бес-Арыс"**
**Дополнительное соглашение №213/5 от 13.04.2021 г. к Договору №213 от 27.03.2020г.**
**Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в г. Шымкенте. (генплан, благоустройство, сети водоснабжения и канализация, сети теплоснабжения и телефонизации)**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за 28 декабрь 2021 года**

**Форма КС-3**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | из графы 1 | | | | | | | | | |
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметных базовых ценах 2001 года | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительно-монтажные работы** | **98 983 090,08** | **22 043 196** | | **22 043 196** | | | | | **530 267** | **4 949 155,08** |
| **Всего к оплате:** | **98 983 090,08** | **22 043 196** | | **22 043 196** | | | | | **530 267** | **4 949 155,08** |

**Заказчик**

**Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"**

**А.Рябаев**
**М.П.**

**Инженер**

**ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**

**Директор А.Ә.Еламан**
**М.П.**

**Авторский надзор**

**ТОО ПИ "ЮЖКАЗПРОЕКТ"**

**Директор М.Абуов**
**М.П.**

**Подрядчик**

**ТОО "Ынтымак Бес-Арыс"**
**Директор Э.А.Камалов**
**М.П.**

**Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
**Инженер: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"**
**Подрядчик: ТОО "Ынтымак Бес-Арыс"**

**Дополнительное соглашение №213/5 от 13.04.2021 г. к Договору №213 от 27.03.2020г.**
**Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в г. Шымкенте.**

# А К Т
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за 29 декабрь месяц 2021 год.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЗАДЕЛКА ТРУБОПРОВОДА В ФУНДАМЕНТЕ = 1КОМПЛ** | | | | | | | | | |
| 1 | С123-020103-0316<br>2302-0103-0316<br>РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоскниез углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 280 ГОСТ 12816-80** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 14577,00 | – | 29154 | – | 29154 | – | 31486 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2332 | |
| 2 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | т фасонных частей | 0,008416 | 985136,99 | 497995,54 | 8291 | 4191 | 158 | 5075 | 14436 |
| | | | | | 468424,60 | 140727,04 | 3942 | 1184 | | 1069 | |
| 3 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | **Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ГРАНБУКСА, УПОРЫ** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,00716 | 340999,00 | – | 2442 | – | 2442 | – | 2637 |
| | | | | | – | – | – | – | | 195 | |
| 4 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | т | 0,001256 | 499537,00 | – | 627 | – | 627 | – | 678 |
| | | | | | – | – | – | – | | 50 | |
| 5 | Е11-460303-0105<br>1146-0303-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | м3 заделки | 0,012 | 103242,78 | 1058,09 | 1239 | 13 | 372 | 722 | 2118 |
| | | | | | 71158,12 | 501,60 | 854 | 6 | | 157 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 51355 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4796 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4204 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1190 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 32753 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5797 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3803 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 53,156 | 199,92<br>10,10 | 189,83<br>44,78 | 10627<br>537 | 10090<br>2380 | – | 2100<br>1018 | 13745 |
| 2 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 53,156 | 199,92<br>10,10 | 189,83<br>44,78 | 10627<br>537 | 10090<br>2380 | – | 2100<br>1018 | 13745 |
| 3 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 40,23 | 17,79<br>– | 17,79<br>6,81 | 716<br>– | 716<br>274 | – | 197<br>73 | 986 |
| 4 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 4,47 | 741,63<br>741,63 | –<br>– | 3315<br>3315 | –<br>– | – | 2387<br>456 | 6158 |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 40,23 | 151,99<br>79,38 | 72,61<br>32,92 | 6114<br>3193 | 2921<br>1324 | – | 3253<br>749 | 10117 |
| 6 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 10 | 31,88<br>– | 31,88<br>12,20 | 319<br>– | 319<br>122 | – | 88<br>33 | 439 |
| 7 | Ц13-100904-0203<br>1310-0904-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 174 | 279,21<br>192,50 | 85,79<br>36,99 | 48583<br>33495 | 14927<br>6437 | 161 | 28751<br>6187 | 83521 |
| 8 | С123-060702-0510<br>2306-0702-0510<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель связи оптический подземный в трубе ОК-24**<br>*СП - 8%* | км | 0,02 | 296248,00<br>– | –<br>– | 5925<br>– | –<br>– | 5925 | –<br>474 | 6399 |
| 9 | С123-060702-0508<br>2306-0702-0508<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель связи оптический подземный в трубе ОК-16**<br>*СП - 8%* | км | 0,03 | 248488,00<br>– | –<br>– | 7455<br>– | –<br>– | 7455 | –<br>596 | 8051 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С123-060702-0505<br>2306-0702-0505<br>РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический подземный в трубе ОК-8 | км | 0,124 | 175365,00 | -- | 21745 | -- | 21745 | -- | 23485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1740 | |
| 11 | Е11-340201-0504<br>1134-0201-0504<br>РСНБ РК 2015 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | колодец | 4 | 38607,34 | 2842,62 | 154429 | 11370 | 110637 | 27853 | 196865 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 8105,43 | 1056,69 | 32422 | 4227 | | 14583 | |
| 12 | С121-040301-0501<br>2104-0301-0501<br>РСНБ РК 2015 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 2,64 | 43821,00 | -- | 115687 | -- | 115687 | -- | 124942 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9255 | |
| 13 | С124-040207-2303<br>2404-0207-2303<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1021,00 | -- | 12252 | -- | 12252 | -- | 13232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 980 | |
| 14 | С121-130201-0105<br>2113-0201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0037 | 524784,00 | -- | 1942 | -- | 1942 | -- | 2097 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| 15 | С124-040207-1201<br>2404-0207-1201<br>РСНБ РК 2015 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,12 | 19000,00 | -- | 2280 | -- | 2280 | -- | 2462 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 182 | |
| 16 | Ц13-100902-0912<br>1310-0902-0912<br>РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 4 | 3854,10 | 988,72 | 15416 | 3955 | 1429 | 8451 | 25777 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2508,00 | 426,36 | 10032 | 1705 | | 1909 | |
| 17 | С123-061707-0102<br>2306-1707-0102<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Коробка оптическая распределительная сплитерная, ОРКС-24 | шт. | 4 | 4255,00 | -- | 17020 | -- | 17020 | -- | 18382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1362 | |
| 18 | Ц13-100904-0507<br>1310-0904-0507<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 32 в колодце | муфта | 3 | 227940,36 | 167776,61 | 683821 | 503330 | 45091 | 199224 | 953689 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 45133,20 | 47100,24 | 135400 | 141301 | | 70644 | |
| 19 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,097 | 138494,40 | -- | 13434 | -- | 146 | 10099 | 25415 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 136990,00 | -- | 13288 | -- | | 1883 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С123-010501-1513<br>2301-0501-1513<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 97 | 2241,00 | -- | 217377 | -- | 217377 | -- | 234767 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17390 | |
| 21 | Ц13-080206-2002<br>1308-0206-2002<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 32 | 284,79 | 12,45 | 9113 | 399 | 2498 | 4574 | 14782 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,24 | 4,26 | 6216 | 136 | | 1095 | |
| 22 | С123-010501-1506<br>2301-0501-1506<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 32 | 363,00 | -- | 11616 | -- | 11616 | -- | 12545 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 929 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1369814 | 558117 | 573261 | 289077 | 1791601 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 238434 | 160286 | -- | 132711 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 809079 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 49181 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 334722 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52145 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 241000 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 84006 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1134084 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 232 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 334722 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 331742 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 110783 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 63999 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 16474 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 115687 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48076 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 30386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 410204 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 56 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 63999 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 228993 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 228993 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 18319 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 247312 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1791601 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 289 |
| | | | | | | | | 398720 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 131,629 | 199,92 | 189,83 | 26316 | 24986 | -- | 5200 | 34037 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,10 | 44,78 | 1329 | 5894 | | 2521 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 131,629 | 199,92 | 189,83 | 26316 | 24986 | -- | 5200 | 34037 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,10 | 44,78 | 1329 | 5894 | | 2521 | |
| 25 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 108,27 | 17,79 | 17,79 | 1926 | 1926 | -- | 531 | 2653 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,81 | -- | 737 | | 197 | |
| 26 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 12,03 | 741,63 | -- | 8922 | -- | -- | 6424 | 16573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 8922 | -- | | 1228 | |
| 27 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 108,27 | 151,99 | 72,61 | 16456 | 7861 | -- | 8754 | 27227 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 8594 | 3564 | | 2017 | |
| 28 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ | м3 грунта | 15,4 | 31,88 | 31,88 | 491 | 491 | -- | 135 | 676 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,20 | -- | 188 | | 50 | |
| 29 | Ц13-100904-0204<br>1310-0904-0204<br>РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода | м кабеля | 1200 | 359,51 | 111,09 | 431414 | 133303 | 1111 | 255228 | 741574 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 247,50 | 47,90 | 297000 | 57483 | | 54931 | |
| 30 | Ц13-100904-0203<br>1310-0904-0203<br>РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м кабеля | 318 | 279,21 | 85,79 | 88789 | 27280 | 294 | 52545 | 152641 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,50 | 36,99 | 61215 | 11764 | | 11307 | |
| 31 | С123-060702-0510<br>2306-0702-0510<br>РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический подземный в трубе ОК-24 | км | 1,518 | 296248,00 | -- | 449704 | -- | 449704 | -- | 485681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35976 | |
| 32 | Е11-340201-0504<br>1134-0201-0504<br>РСНБ РК 2015 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | колодец | 5 | 38607,34 | 2842,62 | 193037 | 14213 | 138297 | 34816 | 246081 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 8105,43 | 1056,69 | 40527 | 5283 | | 18228 | |
| 33 | С121-040301-0501<br>2104-0301-0501<br>РСНБ РК 2015 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 3,3 | 43821,00 | -- | 144609 | -- | 144609 | -- | 156178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11569 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С124-040207-2303<br>2404-0207-2303<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 15 | 1021,00 | -- | 15315 | -- | 15315 | -- | 16540 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1225 | |
| 35 | С121-130201-0105<br>2113-0201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0046 | 524784,00 | -- | 2414 | -- | 2414 | -- | 2607 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 36 | С124-040207-1201<br>2404-0207-1201<br>РСНБ РК 2015 | Консоли для кабельных колодцев ишахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,15 | 19000,00 | -- | 2850 | -- | 2850 | -- | 3078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 228 | |
| 37 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,318 | 138494,40 | -- | 44041 | -- | 478 | 33108 | 83321 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 136990,00 | -- | 43563 | -- | | 6172 | |
| 38 | С123-010501-1513<br>2301-0501-1513<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 318 | 2241,00 | -- | 712638 | -- | 712638 | -- | 769649 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57011 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2165238 | 235047 | 1467710 | 401941 | 2772553 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 462479 | 90807 | -- | 205374 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 969908 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 1406 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 427462 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 449704 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 307773 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 102214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 1379895 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 316 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 427462 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 482692 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 138775 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 125824 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 20579 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 144609 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 94168 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 46149 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 623008 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 115 |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 125824 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 712638 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 712638 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 57011 | | | | |
| | | | | | | | 769649 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2772553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 431 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 553286 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 4708978 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 700913 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 793163 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 251093 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2040971 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 691018 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 338085 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего:** | | **4 708 978** |
| **в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| **Временные здания и сооружения** | **1,30%** | **61 217** |
| **Итого** | | **4 770 195** |
| **Производство работ в зимнее время года** | **0,91%** | **43 409** |
| **Итого** | | **4 813 603** |
| **Непредвиденные работы и затраты** | **2,0%** | **96 272** |
| **Итого** | | **4 909 876** |
| **НДС** | **12%** | **589 185** |
| **Всего:** | | **5 499 061** |
| **С поправочным коэффициентом** | **0,90000001** | **4 949 155** |
| **Всего:** | | **4 949 155,08** |

**Инженер**

**ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"**

**Директор** _____ **А.Ө.Еламан**

**Инженер-эксперт** _____ **Толыбаев К.**

**Авторский надзор**

**ТОО ПИ "ЮЖКАЗПРОЕКТ"**

**Директор** _____ **М.Абуов**

**ГИП** _____ **К.Елмуратов**

**Подрядчик**

**ТОО "Ынтымак Бес-Арыс"**

**Директор** _____ **Э.А.Камалов**