Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Ынтымак Бес-Арыс"
Дополнительное соглашение №213/5 от 13.04.2021 г. к Договору №213 от 27.03.2020г.
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в г. Шымкенте. (генплан, благоустройство, сети водоснабжения и канализация, сети теплоснабжения и телефонизации)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 июль 2021 года

Форма КС-3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**69 591 000**	**13 392 857**		**13 392 857**					**1 607 143**	**15 000 000**
Всего к оплате:	**69 591 000**	**13 392 857**		**13 392 857**					**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Кудеубаев Б
М.П.

Инженер

ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Директор А.Э.Еламан
М.П.

Авторский надзор

ТОО ПИ "ЮЖКАЗПРОЕКТ"

Директор М.Абуов
М.П.

Подрядчик

ТОО "Ынтымак Бес-Арыс"
Директор Э.А.Камалов
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Ынтымак Бес-Арыс"

Дополнительное соглашение №213/5 от 13.04.2021 г. к Договору №213 от 27.03.2020г.
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в г. Шымкенте.

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за 23 июль месяц 2021 год.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	758,54	199,92	189,83	151649	143990	--	29968	196146
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	7659	33964		14529	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,46	1872,02	--	43918	--	--	31621	81581
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	43918	--		6043	
3	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М	м3 грунта	39,1	7,86	7,86	307	307	--	85	424
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,01	--	118		31	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	м3 грунта	157,0341306	741,63	--	116461	--	--	83852	216338
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	116461	--		16025	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	489,141	17,79	17,79	8701	8701	--	2397	11985
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	3329		888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	54,349	741,63	--	40307	--	--	29021	74874
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	40307	--		5546	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта								
				489,141	151,99	72,61	74343	35515	--	39549	123004
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	38828	16101		9111	
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ									
			м3 грунта	3,2758694	31,88	31,88	104	104	--	29	144
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	40		11	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,388	340537,60	103361,72	132129	40104	2226	99918	250610
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	89799	11128		18564	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,003	297739,09	81638,15	893	245	7	701	1721
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	641	67		128	
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	304,01	1500,00	--	456015	--	456015	--	492496
		СП - 8%			--	--	--	--		36481	
12	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	12,12	1009,00	--	12229	--	12229	--	13207
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
13	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	75,75	700,00	--	53025	--	53025	--	57267
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
14	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	3,03	498,00	--	1509	--	1509	--	1630
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
15	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			км трубопровода	0,002	497057,66	107866,88	994	216	35	812	1951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	743	78		145	
16	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2732,00	--	5486	--	5486	--	5925
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
17	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0,033	939940,04	117074,44	31018	3863	8185	19794	54877
		НР - 99%; СП - 8%			574848,00	31016,88	18970	1024		4065	
18	Е11-230201-0104 1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0,032	1609978,20	314577,32	51519	10066	15958	27853	85722
		НР - 99%; СП - 8%			796723,20	82479,78	25495	2639		6350	
19	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	33,264	5104,00	--	169779	--	169779	--	183362
		СП - 8%			--	--	--	--		13582	
20	С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	32,256	7448,00	--	240243	--	240243	--	259462
		СП - 8%			--	--	--	--		19219	
21	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2638,94	175,26	2639	175	555	1963	4970
		НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	1909	73		368	
22	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	36607,00	--	36607	--	36607	--	39536
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
23	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ ОТРОСТОК ПОД ГИДРАНТ	км трубопровода	0,0003	615767,83	126681,28	185	38	12	148	359
		НР - 99%; СП - 8%			451000,00	46211,78	135	14		27	
24	С123-010201-0202 2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.125ММ	м	0,3012	2656,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
25	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6720,06	161,50	6720	162	4518	2023	9443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2039,52	25,08	2040	25		699	
26	С123-030301-0308 2303-0301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	1	389836,00	--	389836	--	389836	--	421023
		СП - 8%			--	--	--	--		31187	
27	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23292,71	401,83	23293	402	21195	1769	27066
		НР - 98%; СП - 8%			1695,73	109,04	1696	109		2005	
28	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	11903,32	--	11903	--	11495	400	13287
		НР - 98%; СП - 8%			408,07	--	408	--		984	
29	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	749,00	--	749	--	749	--	809
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
30	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
31	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1917,18	78,90	9586	395	1636	7665	18631
		НР - 99%; СП - 8%			1510,96	37,62	7555	188		1380	
32	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1961,62	78,90	11770	473	1965	9463	22931
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	9332	226		1699	
33	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
34	С123-040102-0103 2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	34914,00	--	174570	--	174570	--	188536
		СП - 8%			--	--	--	--		13966	
35	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	57294,00	--	343764	--	343764	--	371265
		СП - 8%			--	--	--	--		27501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-040905-0303 2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1483,00	--	5932	--	5932	--	6407
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
37	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,00015	424497,76	67819,82	64	10	2	55	128
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	52	4		10	
38	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 75 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0006	443496,13	83331,32	266	50	6	225	531
		НР - 99%; СП - 8%			349250,00	29858,88	210	18		39	
39	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,00075	492143,56	107866,88	369	81	10	305	728
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	278	29		54	
40	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1506	1002,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
41	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.65ММ	м	0,6024	1344,00	--	810	--	810	--	874
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
42	С123-010201-0164 2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	1919,00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
43	С123-010201-0178 2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4518	1835,00	--	829	--	829	--	895
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0211	985136,99	497995,54	20786	10508	394	12725	36192
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9884	2969		2681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-020101-0723 2302-0101-0723 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ 80Х65ММ									
			шт.	1	1674,00	--	1674	--	1674	--	1808
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
46	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ 100Х65ММ									
			шт.	2	3014,00	--	6028	--	6028	--	6510
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
47	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	5	2210,00	--	11050	--	11050	--	11934
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
48	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ 80Х65ММ									
			шт.	1	718,00	--	718	--	718	--	775
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
49	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ 100Х65									
			шт.	1	1031,00	--	1031	--	1031	--	1113
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
50	С123-020101-1037 2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	3	970,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
51	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
			фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1917	--		323	
52	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка									
			фланец	30	789,00	53,46	23670	1604	1394	20466	47667
		НР - 99%; СП - 8%			689,08	--	20672	--		3531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка									
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	28	1031,32 898,80	71,28 --	28877 25166	1996 --	1715	24915 4303	58095
54	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	4	1369,00 --	-- --	5476 --	-- --	5476	-- 438	5914
55	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	18	1819,00 --	-- --	32742 --	-- --	32742	-- 2619	35361
56	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	12	2068,00 --	-- --	24816 --	-- --	24816	-- 1985	26801
57	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	28	2623,00 --	-- --	73444 --	-- --	73444	-- 5876	79320
58	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ									
		СП - 8%	шт.	1	1369,00 --	-- --	1369 --	-- --	1369	-- 110	1479
59	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ									
		СП - 8%	шт.	5	1819,00 --	-- --	9095 --	-- --	9095	-- 728	9823
60	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ									
		СП - 8%	шт.	2	2068,00 --	-- --	4136 --	-- --	4136	-- 331	4467
61	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ									
		СП - 8%	шт.	15	2623,00 --	-- --	39345 --	-- --	39345	-- 3148	42493
62	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	23	1370,93 476,93	894,00 237,73	31531 10969	20562 5468	--	16273 3824	51628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
64	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	5	791,00	--	3955	--	3955	--	4271
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
65	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1115,00	--	2230	--	2230	--	2408
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
66	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	15	1435,00	--	21525	--	21525	--	23247
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
67	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ ФУТЛЯР									
			км трубопровода	0,0015	526297,62	190041,01	789	285	1	578	1477
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	503	80		109	
68	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 250 мм. Укладка/ ФУТЛЯР									
			км трубопровода	0,00425	561548,77	213562,16	2387	908	3	1717	4432
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	1476	259		328	
69	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	1,515	4996,00	--	7569	--	7569	--	8174
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
70	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	0,505	6340,00	--	3202	--	3202	--	3458
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
71	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	3,7875	7789,00	--	29501	--	29501	--	31861
		СП - 8%			--	--	--	--		2360	
72	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
			т	0,0168	323256,60	2177,60	5431	37	--	4923	11182
		НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	5394	15		828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-130201-1203 2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,0168	236183,00	--	3968	--	3968	--	4285
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
74	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж									
			т конструкций	0,0314	127595,54	1894,86	4006	59	396	2460	6984
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	3551	14		517	
75	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
			кг	0,0314	537,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
76	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	11	1370,93	894,00	15080	9834	--	7783	24692
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	5246	2615		1829	
77	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1049,00	--	2098	--	2098	--	2266
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
78	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	4	1998,00	--	7992	--	7992	--	8631
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
79	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 80° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1998,00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
80	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 50° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	1723,00	--	1723	--	1723	--	1861
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
81	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1723,00	--	3446	--	3446	--	3722
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
82	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ ДИАМ.15ММ									
			врезка	2	4393,83	2268,92	8788	4538	548	5036	14929
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	3702	1384		1106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ ДИАМ.25ММ									
			врезка	4	4382,63	2268,92	17531	9076	1050	10072	29811
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	7405	2769		2208	
84	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ ДИАМ.63ММ									
			врезка	1	6445,32	3230,20	6445	3230	566	3594	10843
		НР - 99%; СП - 8%			2648,64	982,04	2649	982		803	
85	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб									
			врезка	1	8047,72	4084,48	8048	4084	1102	4083	13101
		НР - 99%; СП - 8%			2862,24	1262,12	2862	1262		970	
86	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101									
			шт.	2	723,81	--	1448	--	--	1563	3252
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	1448	--		241	
87	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим	Указатели пожарных гидрантов									
			шт.	2	2639,00	--	5278	--	5278	--	5700
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
88	С121-130211-0608 2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм									
			т	0,000104	250437,00	--	26	--	26	--	28
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
89	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ									
			м3	0,17	13468,00	--	2290	--	2290	--	2473
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
90	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
			км трубопровода	0,002	1478395,73	38045,10	2957	76	2383	494	3727
		НР - 99%; СП - 8%			248870,00	788,04	498	2		276	
91	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией									
			км трубопровода	0,313	69551,17	--	21770	--	4861	16740	41591
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	16909	--		3081	
92	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией									
			км трубопровода	0,075	62780,20	--	4709	--	657	4011	9417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	4052	--		698	
93	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	57921,94	--	174	--	12	160	361
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	162	--		27	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБ.Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 7ШТ									
94	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,78304	199,92	189,83	2356	2237	--	466	3047
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	119	528		226	
95	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,209876	1872,02	--	393	--	--	283	730
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	393	--		54	
96	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,1979224	17,79	17,79	110	110	--	30	152
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	42		11	
97	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,688658	741,63	--	511	--	--	368	949
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	511	--		70	
98	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,1979224	151,99	72,61	942	450	--	501	1559
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	492	204		115	
99	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	5,1063355	31,88	31,88	163	163	--	45	224
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	62		17	
100	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,6	21169,04	8932,99	245561	103623	29809	151582	428915
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	112129	40985		31771	
101	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16016,00	--	112112	--	112112	--	121081
		СП - 8%			--	--	--	--		8969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	7	14215,00 --	-- --	99505 --	-- --	99505	-- 7960	107465
103	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	7	14215,00 --	-- --	99505 --	-- --	99505	-- 7960	107465
104	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	7	13899,00 --	-- --	97293 --	-- --	97293	-- 7783	105076
105	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	5	2177,00 --	-- --	10885 --	-- --	10885	-- 871	11756
106	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	52555,00 --	-- --	105110 --	-- --	105110	-- 8409	113519
107	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	5	20134,00 --	-- --	100670 --	-- --	100670	-- 8054	108724
108	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	2	28299,00 --	-- --	56598 --	-- --	56598	-- 4528	61126
109	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(7ШТ)									
		СП - 8%	т	0,11956	544501,00 --	-- --	65101 --	-- --	65101	-- 5208	70309
110	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	633,61 585,24	-- --	2197 2029	-- --	168	1623 306	4126

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБ.Ж/Б ДИАМ.2500ММ = 1ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	23,0897482	199,92	189,83	4616	4383	--	912	5971
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	233	1034		442	
112	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4112678	1872,02	--	770	--	--	554	1430
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	770	--		106	
113	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,4627708	17,79	17,79	168	168	--	46	232
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	64		17	
114	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,051419	741,63	--	780	--	--	561	1448
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	780	--		107	
115	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,4627708	151,99	72,61	1438	687	--	765	2380
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	751	311		176	
116	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	12,9868262	31,88	31,88	414	414	--	114	570
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	158		42	
117	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	21169,04	8932,99	70070	29568	8507	43253	122389
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	31995	11695		9066	
118	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ ПН-25	м3	0,98	45106,00	--	44204	--	44204	--	47740
		СП - 8%			--	--	--	--		3536	
119	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ Ж/Б ДЛЯ КОЛОДЦЕВ из тяжелого бетона класса В15 - КС25.6	м3	0,48	34319,00	--	16473	--	16473	--	17791
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ Ж/Б ДЛЯ КОЛОДЦЕВ из тяжелого бетона класса В15 - КС25.12а	м3	0,87	34319,00	--	29858	--	29858	--	32246
		СП - 8%			--	--	--	--		2389	
121	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ 1ПП25-2	м3	0,96	45106,00	--	43302	--	43302	--	46766
		СП - 8%			--	--	--	--		3464	
122	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	2177,00	--	2177	--	2177	--	2351
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
123	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20134,00	--	20134	--	20134	--	21745
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
124	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(1ШТ)	т	0,01708	544501,00	--	9300	--	9300	--	10044
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
125	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	633,61	--	314	--	24	232	589
		НР - 80%; СП - 8%			585,24	--	290	--		44	
126	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ 1 РЯД	м3 кладки	0,0225	22345,42	2155,32	503	48	322	134	687
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	133	10		51	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБ.Ж/Б МОКРЫЕ ДИАМ.1500ММ = 1ШТ									
127	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14,7027313	199,92	189,83	2939	2791	--	581	3802
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	148	658		282	
128	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2618807	1872,02	--	490	--	--	353	911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	490	--		67	
129	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	8,5613808	17,79	17,79	152	152	--	42	210
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	58		16	
130	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	0,9512645	741,63	--	705	--	--	508	1311
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	705	--		97	
131	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,5613808	151,99	72,61	1301	622	--	692	2153
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	680	282		159	
132	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ									
			м3 грунта	5,4519666	31,88	31,88	174	174	--	48	239
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	66		18	
133	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	40564,08	9051,72	61657	13759	22692	30295	99308
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	25206	5395		7356	
134	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	16016,00	--	16016	--	16016	--	17297
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
135	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	14215,00	--	14215	--	14215	--	15352
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
136	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	14215,00	--	14215	--	14215	--	15352
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
137	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	13899,00	--	13899	--	13899	--	15011
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
138	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	1	2177,00	--	2177	--	2177	--	2351
		СП - 8%			--	--	--	--		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3413,00	--	6826	--	6826	--	7372
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
140	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20134,00	--	20134	--	20134	--	21745
		СП - 8%			--	--	--	--		1611	
141	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2(1ШТ)	т	0,01708	544501,00	--	9300	--	9300	--	10044
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
142	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	633,61	--	314	--	24	232	589
		НР - 80%; СП - 8%			585,24	--	290	--		44	
		ОТМОСТКА									
143	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,7	19828,35	8,16	113022	47	92885	18885	142459
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	20090	--		10553	
		УПОРЫ УГ-1 = 5ШТ									
144	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,56	22226,93	1143,92	12447	641	8928	2747	16410
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	2878	141		1216	
145	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0035	653219,00	1275,00	2286	4	1484	728	3256
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	798	2		241	
		СОЕД-ЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
146	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,25272	712121,70	6916,40	179967	1748	163640	17588	213360
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	14579	326		15804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4876027	473652	3654011	804255	6134705
							748370	149028	--	454420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2327056				
	Материалы		Тенге				374019				
	Всего заработная плата		Тенге					889555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9272				
	Местные материалы		Тенге				730061				
		Накладные расходы	Тенге				797603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				249973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3374632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					889555			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87707				
	Материалы		Тенге				396				
	Всего заработная плата		Тенге					3565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83701				
		Накладные расходы	Тенге				2460				
		Сметная прибыль	Тенге				7213				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				97381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3565			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2461264				
	Материалы		Тенге				37209				
	Всего заработная плата		Тенге					4277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2419348				
	Сдача и испытание		Тенге				73				
		Накладные расходы	Тенге				4192				
		Сметная прибыль	Тенге				197236				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2662692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6134705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					897398			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВОДА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

147	Е11-010101-0[illegible]314 1101-0101-03[illegible] 14 РСНБ РК 20[illegible] 15	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	87,3	199,92	189,83	17453	16572	--	3449	22574
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	881	3909		1672	
148	Е11-010205-0[illegible]302 1101-0205-03[illegible]02 РСНБ РК 20[illegible] 15 ТЧ 01 табл. [illegible] 1 п.3.179 Кзтр= 1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,7	1872,02	--	5054	--	--	3639	9389
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	5054	--		695	
149	Е11-010104-0[illegible]11 1101-0104-04[illegible] 1 РСНБ РК 20[illegible] 5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/ УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ Н=0,1М	м3 грунта	4,5	7,86	7,86	35	35	--	10	49
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,01	--	14		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	м3 грунта	18,0225675	741,63	--	13366	--	--	9624	24829
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	13366	--		1839	
151	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,295	17,79	17,79	1001	1001	--	276	1379
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	383		102	
152	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,255	741,63	--	4639	--	--	3340	8617
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	4639	--		638	
153	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,295	151,99	72,61	8556	4087	--	4552	14156
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	4469	1853		1049	
154	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	0,4274325	31,88	31,88	14	14	--	4	19
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	5		1	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
155	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	340537,60	103361,72	15324	4651	258	11588	29066
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	10415	1291		2153	
156	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,45	1500,00	--	68175	--	68175	--	73629
		СП - 8%			--	--	--	--		5454	
157	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
158	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1723,00	--	1723	--	1723	--	1861
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
159	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8047,72	4084,48	8048	4084	1102	4083	13101
		НР - 99%; СП - 8%			2862,24	1262,12	2862	1262		970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,045	200882,23	62017,03	9040	2791	--	6953	17272
		НР - 99%; СП - 8%			138865,20	17207,94	6249	774		1279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				153800	34130	71258	48226	218186
							48413	9729	--	16160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83902				
	Материалы		Тенге				1359				
	Всего заработная плата		Тенге					58141			
		Накладные расходы	Тенге				48225				
		Сметная прибыль	Тенге				10570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					58141			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69898				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69898				
		Сметная прибыль	Тенге				5592				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75490				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					58141			

РАЗДЕЛ 3. САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
161	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	287,12	199,92	189,83	57402	54503	--	11343	74245
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	2899	12856		5500	
162	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,88	1872,02	--	16624	--	--	11969	30880
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	16624	--		2287	
163	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	250,2575325	17,79	17,79	4452	4452	--	1226	6132
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	1703		454	
164	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,8063925	741,63	--	20622	--	--	14848	38308
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	20622	--		2838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	250,2575325	151,99	72,61	38036	18171	--	20234	62932
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	19865	8238		4662	
166	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	3,136075	31,88	31,88	100	100	--	28	138
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	38		10	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
167	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,11	2055098,35	3430,72	226061	377	179938	45445	293226
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	45746	158		21720	
168	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	3508215,66	82638,30	133312	3140	113756	17071	162414
		НР - 99%; СП - 8%			432000,00	21784,14	16416	828		12031	
169	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	21351,29	--	21351	--	1951	19206	43802
		НР - 99%; СП - 8%			19399,68	--	19400	--		3245	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СБ.Ж/Б ДИАМ.1000ММ = 4ШТ									
170	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,459164	199,92	189,83	4490	4263	--	887	5808
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	227	1006		430	
171	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,400036	1872,02	--	749	--	--	539	1391
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	749	--		103	
172	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,41926	17,79	17,79	256	256	--	71	353
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	98		26	
173	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,60214	741,63	--	1188	--	--	856	2207
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1188	--		163	
174	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,41926	151,99	72,61	2192	1047	--	1166	3626
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1145	475		269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	6,8378	31,88	31,88	218	218	--	60	300
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	83		22	
176	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,78	35599,18	10420,01	134565	39388	34784	74762	226073
		НР - 99%; СП - 8%			15977,09	4000,88	60393	15123		16746	
177	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЛОТКИ	м3	1,62	13468,00	--	21818	--	21818	--	23564
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
178	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8518,00	--	34072	--	34072	--	36798
		СП - 8%			--	--	--	--		2726	
179	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9845,00	--	39380	--	39380	--	42530
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	
180	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6820,00	--	27280	--	27280	--	29462
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
181	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2177,00	--	8708	--	8708	--	9405
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
182	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20134,00	--	80536	--	80536	--	86979
		СП - 8%			--	--	--	--		6443	
183	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С1-01(4ШТ)	т	0,0388	544501,00	--	21127	--	21127	--	22817
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
184	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,1252	633,61	--	713	--	54	527	1339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			585,24	--	659	--		99	
185	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ 12 РЯДОВ**	м3 кладки	0,27	22345,42	2155,32	6033	582	3849	1603	8247
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	1602	122		611	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СБ.Ж/Б ДИАМ.1500ММ = 13ШТ									
186	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	154,5350911	199,92	189,83	30895	29335	--	6105	39960
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1560	6919		2960	
187	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,7525329	1872,02	--	5153	--	--	3710	9572
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	5153	--		709	
188	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	92,2873588	17,79	17,79	1642	1642	--	452	2261
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	628		168	
189	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10,2541504	741,63	--	7605	--	--	5475	14127
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	7605	--		1046	
190	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	92,2873588	151,99	72,61	14027	6701	--	7462	23207
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	7326	3038		1719	
191	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**	м3 грунта	54,7461148	31,88	31,88	1745	1745	--	481	2404
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	668		178	
192	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	31,43	29071,64	6908,56	913722	217136	347004	431435	1452769
		НР - 99%; СП - 8%			11122,56	2742,94	349582	86210		107613	
193	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЛОТКИ**	м3	12,33	13468,00	--	166060	--	166060	--	179345
		СП - 8%			--	--	--	--		13285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	16016,00	--	208208	--	208208	--	224865
		СП - 8%			--	--	--	--		16657	
195	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	9197,00	--	128758	--	128758	--	139059
		СП - 8%			--	--	--	--		10301	
196	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	14215,00	--	142150	--	142150	--	153522
		СП - 8%			--	--	--	--		11372	
197	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15644,00	--	156440	--	156440	--	168955
		СП - 8%			--	--	--	--		12515	
198	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13899,00	--	41697	--	41697	--	45033
		СП - 8%			--	--	--	--		3336	
199	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	2177,00	--	26124	--	26124	--	28214
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
200	С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	52555,00	--	157665	--	157665	--	170278
		СП - 8%			--	--	--	--		12613	
201	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3413,00	--	10239	--	10239	--	11058
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
202	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	20134,00	--	201340	--	201340	--	217447
		СП - 8%			--	--	--	--		16107	
203	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	28299,00	--	84897	--	84897	--	91689
		СП - 8%			--	--	--	--		6792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С1-01(2 ШТ),С1-02(4ШТ),С1-03(6ШТ),С1-04(1ШТ)									
			т	0,1877	544501,00	--	102203	--	102203	--	110379
		СП - 8%			--	--	--	--		8176	
205	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком									
			м2 окрашиваемой поверхности	5,4433	633,61	--	3449	--	263	2549	6477
		НР - 80%; СП - 8%			585,24	--	3186	--		480	
206	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ 28 РЯДОВ									
			м3 кладки	0,63	22345,42	2155,32	14078	1358	8983	3740	19243
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	3737	284		1425	
		ОТМОСТКА ?									
207	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		?							
			м3 подстилающего слоя	11,4 ?	19828,35	8,16	226043	93	185770	37769	284918
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	40180	--		21105	
		СОЕД-ЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
208	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
			т стальных элементов	0,56982 ?	712121,70	6916,40	405781	3941	368968	39657	481073
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	32872	736		35635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3951204	388447	2904022	760676	5088831
							658734	139212	--	376950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3461101				
	Материалы		Тенге				1245321				
	Всего заработная плата		Тенге					797946			
	Местные материалы		Тенге				1168600				
		Накладные расходы	Тенге				760676				
		Сметная прибыль	Тенге				337742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4559520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					797946			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123329				
		Сметная прибыль	Тенге				9866				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				133196				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				366773				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				366773				
		Сметная прибыль	Тенге				29342				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				396115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5088830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					797946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11441722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1455516				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					896229			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					297969			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6629291		
		- Накладные расходы	Тенге							1613157	
		- Сметная прибыль	Тенге							847530	
		РАЗДЕЛ 1. Ж/Б КАНАЛЫ									
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-1									
36	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 **РСНБ РК 2015**	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47,4351	199,92	189,83	9483	9004	--	1874	12266
					10,10	44,78	479	2124		909	
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 **РСНБ РК 2015** ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8449	1872,02	--	1582	--	--	1139	2938
					1872,02	--	1582	--		218	
38	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 **РСНБ РК 2015**	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,6768481	17,79	17,79	297	297	--	82	409
					--	6,81	--	113		30	
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 **РСНБ РК 2015**	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8529831	741,63	--	1374	--	--	989	2553
					741,63	--	1374	--		189	
40	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 **РСНБ РК 2015**	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,6768481	151,99	72,61	2535	1211	--	1348	4194
					79,38	32,92	1324	549		311	
41	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 **РСНБ РК 2015**	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ **РАЗРАВНИВАНИЕ**	м3 грунта	29,7501688	31,88	31,88	948	948	--	261	1306
					--	12,20	--	363		97	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 **РСНБ РК 2015**	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,36	17092,93	1089,24	23246	1481	20153	1748	26994
					1185,30	227,35	1612	309		2000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	21,275	13853,16	1207,89	294726	25698	81827	228199	564759
					8799,12	290,86	187201	6188		41834	
44	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/ СТЕНКИ, ДНИЩЕ	м3	17,1	15012,00	--	256705	--	256705	--	277242
					--	--	--	--		20536	
45	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКИ С-7,С-8,С-9	т	0,39782	237946,00	--	94660	--	94660	--	102232
					--	--	--	--		7573	
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10424	214423,00	--	22351	--	22351	--	24140
					--	--	--	--		1788	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02624	221381,00	--	5809	--	5809	--	6274
					--	--	--	--		465	
48	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П24-5В 2ШТ, П24д-5	м3	3,74	35625,00	--	133238	--	133238	--	143897
					--	--	--	--		10659	
49	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2177,00	--	17416	--	17416	--	18809
					--	--	--	--		1393	
50	С121-020101-0401 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010/ МОНОЛИТ.УЧ.ПОКРЫТИЯ	м3	0,275	13978,00	--	3844	--	3844	--	4151
					--	--	--	--		308	
51	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20134,00	--	40268	--	40268	--	43489
					--	--	--	--		3221	
52	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1/ СКОБА ХОДОВАЯ	т	0,01148	229371,00	1275,00	2633	15	--	2388	5423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					228096,00	531,99	2619	6		402	
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01148	202258,00	--	2322	--	2322	--	2508
					--	--	--	--		186	
54	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2									
			м3 заделки	0,3	103719,32	1137,57	31116	341	9325	18154	53211
					71498,68	539,22	21450	162		3942	
55	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0762018	214423,00	--	16339	--	16339	--	17647
					--	--	--	--		1307	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0012	221381,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-2									
62	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
			м3 грунта	23,373675	199,92	189,83	4673	4437	--	923	6044
					10,10	44,78	236	1047		448	
63	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	0,416325	1872,02	--	779	--	--	561	1448
					1872,02	--	779	--		107	
64	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	4,5358481	17,79	17,79	81	81	--	22	111
					--	6,81	--	31		8	
65	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	0,5039831	741,63	--	374	--	--	269	694
					741,63	--	374	--		51	
66	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,5358481	151,99	72,61	689	329	--	367	1141
					79,38	32,92	360	149		84	
67	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ									
			м3 грунта	18,7501688	31,88	31,88	598	598	--	165	823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	12,20	--	229		61	
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	17092,93	1089,24	13674	871	11855	1028	15879
					1185,30	227,35	948	182		1176	
69	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	9,12	13853,16	1207,89	126341	11016	35077	97823	242097
					8799,12	290,86	80248	2653		17933	
70	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/ СТЕНКИ, ДНИЩЕ	м3	7,68	15012,00	--	115292	--	115292	--	124516
					--	--	--	--		9223	
71	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКИ С-1,С-2,С-3	т	0,21624	237946,00	--	51453	--	51453	--	55570
					--	--	--	--		4116	
72	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05556	214423,00	--	11913	--	11913	--	12866
					--	--	--	--		953	
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01504	221381,00	--	3330	--	3330	--	3596
					--	--	--	--		266	
74	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ ПО4 2ШТ -В25	м3	1,22	35625,00	--	43463	--	43463	--	46940
					--	--	--	--		3477	
75	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2177,00	--	17416	--	17416	--	18809
					--	--	--	--		1393	
76	С121-020101-0401 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010/ МОНОЛИТ.УЧ.ПОКРЫТИЯ	м3	0,06	13978,00	--	839	--	839	--	906
					--	--	--	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	2	20134,00	--	40268	--	40268	--	43489
					--	--	--	--		3221	
78	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1/ СКОБА ХОДОВАЯ									
			т	0,00574	229371,00	1275,00	1317	7	--	1194	2712
					228096,00	531,99	1309	3		201	
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00574	202258,00	--	1161	--	1161	--	1254
					--	--	--	--		93	
80	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2									
			м3 заделки	0,3	103719,32	1137,57	31116	341	9325	18154	53211
					71498,68	539,22	21450	162		3942	
81	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0762018	214423,00	--	16339	--	16339	--	17647
					--	--	--	--		1307	
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0012	221381,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-3									
88	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
			м3 грунта	28,7676	199,92	189,83	5751	5461	--	1137	7439
					10,10	44,78	290	1288		551	
89	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	0,5124	1872,02	--	959	--	--	691	1782
					1872,02	--	959	--		132	
90	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	5,3134481	17,79	17,79	95	95	--	26	130
					--	6,81	--	36		10	
91	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	0,5903831	741,63	--	438	--	--	315	813
					741,63	--	438	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,3134481	151,99	72,61	808	386	--	430	1336
					79,38	32,92	422	175		99	
93	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	23,3761688	31,88	31,88	745	745	--	205	1026
					--	12,20	--	285		76	
94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,98	17092,93	1089,24	16751	1067	14522	1260	19452
					1185,30	227,35	1162	223		1441	
95	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	12,73	13853,16	1207,89	176351	15376	48962	136544	337926
					8799,12	290,86	112013	3703		25032	
96	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/ СТЕНКИ, ДНИЩЕ	м3	8,9	15012,00	--	133607	--	133607	--	144295
					--	--	--	--		10689	
97	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКИ С-1,С-4,С-5	т	0,24994	237946,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
98	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06562	214423,00	--	14070	--	14070	--	15196
					--	--	--	--		1126	
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	221381,00	--	4321	--	4321	--	4667
					--	--	--	--		346	
100	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П24-5В 2ШТ, П24д-5А	м3	3,37	35625,00	--	120056	--	120056	--	129661
					--	--	--	--		9605	
101	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2177,00	--	17416	--	17416	--	18809
					--	--	--	--		1393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-020101-0401 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010/ МОНОЛИТ.УЧ.ПОКРЫТИЯ	м3	0,06	13978,00	--	839	--	839	--	906
					--	--	--	--		67	
103	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20134,00	--	40268	--	40268	--	43489
					--	--	--	--		3221	
104	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-1/ СКОБА ХОДОВАЯ	т	0,00574	229371,00	1275,00	1317	7	--	1194	2712
					228096,00	531,99	1309	3		201	
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	202258,00	--	1161	--	1161	--	1254
					--	--	--	--		93	
106	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,3	103719,32	1137,57	31116	341	9325	18154	53211
					71498,68	539,22	21450	162		3942	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0762018	214423,00	--	16339	--	16339	--	17647
					--	--	--	--		1307	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	221381,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2084685	80155	1543144	536644	2830346
							461387	20143	--	209707	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1963881				
		Материалы	Тенге				240370				
		Всего заработная плата	Тенге					481530			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				321840				
		Местные материалы	Тенге				860130				
		Накладные расходы	Тенге				536645				
		Сметная прибыль	Тенге				200042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2700567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					481530			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				120804				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				120804				
		Сметная прибыль	Тенге				9664				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				130468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2831036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					481530			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2830346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				461387				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80155			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20143			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1543144		
		- Накладные расходы	Тенге							536644	
		- Сметная прибыль	Тенге							209707	

Всего:		14 272 068
в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
Временные здания и сооружения	1,30%	185 537
Итого		14 457 605
Производство работ в зимнее время года	0,91%	131 564
Итого		14 589 169
Непредвиденные работы и затраты	2,0%	291 783
Итого		14 880 952
НДС	12%	1 785 714
Всего:		16 666 667
С поправочным коэффициентом	0,90000001	15 000 000
Всего:		15 000 000

Инженер

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Директор _____ А.Ә.Еламан

Инженер-эксперт _____ Толыбаев К.

Авторский надзор

ТОО ПП "ЮЖКАЗПРОЕКТ"

Директор _____ М.Абуов

ГИП _____ К.Елмуратов

Подрядчик

ТОО "Ынтымақ Бес-Арыс"

Директор _____ Э.А.Камалов