Приложение № 1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО « Талас-Құрылыс»

Субподрядчик - ТОО «КазСтройРекрут»

Договор : № 01/18 от 09.01.2018г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство электрических линий для жилого массива «Арай» в с.Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат		Налог на добавленную стоимость		Всего	
		С начала года по отчетный период включительно	в отчетном месяце	С начала года по отчетный период включительно	в отчетном месяце	С начала года по отчетный период включительно	в отчетном месяце
	А	1	2				6
1	Электромонтажные работы по комплектным трансформаторным подстанциям №1,2,3,4,5,6,7.	**17 892 633,9**	**17 892 633,9**	**2 147 116,1**	**2 147 116,1**	**20 039 750,0**	**20 039 750,0**
2	**ИТОГО**						**20 039 750,0**

ГЕНПОДРЯДЧИК

ТОО « Талас-Құрылыс»

Директор:

_____ Нурмашев Е.Т.

СУБПОДРЯДЧИК

КазСтройРекрут"

_____ Нурмуханов Р.К.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КазСтройРекрут"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электрических линий для жилого массива "Арай" в селе Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №1, №2, №3, №4, №7, КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №5, №6.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 01/18** от **09.01.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1 за февраль 2018 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №1, №2, №3, №4, №7 02-01-01 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 250 кВа				
1	1	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	5,0	13489,04	67445
2	2	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	5,0	36233,31	181167
3	3	51-080102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	5,0	1117869,36	5589347
4	4	51-080101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/10/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	4,0	946280,62	3785122
5	5	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	180,0	2380,21	428439
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,0	1112,84	200311
7	7	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40,0	2640,29	105612
8	8	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	500,0	397,93	198964
9	9	ПЕРЕЧЕНЬ	Стойка железобетонная УСО-5А	шт	20,0	14353,71	287074
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0	5016,95	5017
11	11	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,244	253381,58	61862
12	12	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5,0	4310,71	21554
13	13	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	20789,77	58211
14	14	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	к-т	5,0	9112,24	45561
15	15	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)ГОСТ 30011.1-2012	шт.	15,0	6750,18	101253
16	16	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	15,0	3251,97	48779
17	17	Перечень оборуд., материалов п.61	Трансформатор тока Т-0,66 600/5	шт	15,0	2830,68	42460
18	18	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	5,0	1239,89	6199
19	19	Перечень оборуд., материалов п.2	Счетчик электронный трехфазный, многофункциональный, типа DZT 1513	шт.	5,0	60041,66	300208
20	20	1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	120,0	6511,16	781339
21	21	1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	м	120,0	636,92	76430
22	22	1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	5,0	15331,37	76657
23	23	65-33-10	Ящик управления электроосвещением с фотоблоком ЯУО9610-3474-54У3	шт	5,0	15622,56	78113
24	24	51-080401-0116 РСНБ РК 2015	Ящик управления электроосвещением с фотоблоком ЯУО9610-3474-54У3, номинальный ток 25А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	5,0	70165,19	350826
			Раздел: КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ №5, №6 02-02-01 КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 100 кВа				
25	25	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2,0	13489,04	26978
26	26	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2,0	36233,31	72467

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	51-080102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	2,0	1060332,08	2120664
28	28	51-080101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/10/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2,0	598764,55	1197529
29	29	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	72,0	2380,21	171375
30	30	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,0	1112,84	80124
31	31	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,0	2640,29	42245
32	32	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	200,0	397,93	79586
33	33	ПЕРЕЧЕНЬ	Стойка железобетонная УСО-5А	шт	8,0	14353,71	114830
34	34	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	5016,95	2007
35	35	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,2	253381,58	41859
36	36	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,0	4310,71	8621
37	37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,12	20789,77	23285
38	38	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	к-т	2,0	9112,24	18224
39	39	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,0	6750,18	40501
40	40	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	6,0	3251,97	19512
41	41	Перечень оборуд., материалов п.62	Трансформатор тока Т-0,66 300/5	шт	6,0	2273,94	13644
42	42	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0	1239,89	2480
43	43	Перечень оборуд., материалов п.2	Счетчик электронный трехфазный, многофункциональный, типа DZT 1513	шт.	2,0	60041,66	120083
44	44	1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	м	48,0	6511,16	312536
45	45	1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м , типа М1Б, монтаж металлоконструкций	м	48,0	636,92	30572
46	46	1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	2,0	15331,37	30663
47	47	65-33-10	Ящик управления электроосвещением с фотоблоком ЯУО9610-3474-54У3	шт	2,0	15622,56	31245
48	48	51-080401-0116 РСНБ РК 2015	Ящик управления электроосвещением с фотоблоком ЯУО9610-3474-54У3, номинальный ток 25А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0	70165,19	140330
			ИТОГО:				17639310
			В том числе :				
			Накладные расходы				1246348
			Сметная прибыль				1306616
			Итого с временными		2,4 %	92096,00	17731406
			Итого с зимними удорожаниями		0,9 %	35365,00	17766771
			Итого с коэффициентом К=1,07 (2017 г.)		1,070		19010445
			Итого с НДС		12 %	2281253,40	21291698
			Итого с коэффициентом К=1,0206436651		1,021		21731237
			Итого с коэффициентом К=0,9899999987		0,990		21513925
			Итого с понижающим К=0,931478106		0,931		20039750

Генподрядчик

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Субподрядчик

ТОО "КазСтройРекрут"

Директор _____ **Нурмуханов Р.К.**