Форма 4

Наименование стройки - **Строительство Врачебной амбулатории в с.Евгеньевка с/з г. Аксу**
Подрядчик: **ТОО фирма "Стальмонтаж"**
Наименование объекта - Врачебная амбулатория
Договор № 40/17 от 21 февраля 2017 г, доп.соглашение № 1 от 25.04.2017 г

АКТ № 10 от 29 мая 2017 г

приемки выполненных работ за __май__ 2017 года

Общестроительные работы выше отм. +0,000

Смета № 2-1-2

ВСЕГО по акту: 7 484 788,04 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие								
		2.2 Вентшахты								
53	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,02174	30400,00	--	661	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0097	32300,00	--	313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	3,17	7792,57	378,22	24702	1199	11754	20,04	64
		м3		3566,25	141,75	11305	449	100	0,69	2
56	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	3,0749	7634,00	--	23474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	18,5	257,00	--	4755	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	15	1042,69	4,92	15640	74	3070	1,15	17
		м2		193,05	1,87	2896	28	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	1	1004,17	35,42	1004	35	369	1,66	2
		решетка		274,50	13,50	275	14	128	0,08	--
60	С99-1-1	Решетка ВР-006 (610х55)	1	1831,00	--	1831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е20-11-4	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением	3	1158,94	46,19	3477	139	1408	2,12	6
		решетка		348,75	18,00	1046	54	128	0,10	--
62	С99-1-1	Решетка ВР-008	3	3161,00	--	9483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**85340**	**1447**			**89**
			Тенге			**15522**	**545**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11314**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11314**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**679**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11993**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69545**				
	Материалы -		Тенге			**20689**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14678**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29202**				
	Местные материалы -		Тенге			**4180**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14824**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2224**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16902**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4481**				
	Материалы -		Тенге			**2986**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1388**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1777**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**267**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**375**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6633**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1655**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**108058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18557**			

РАЗДЕЛ 3.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.1.Кровля								
64	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	494,638	141,96	1,19	70219	589	16158	0,16	77
		м2		27,00	0,45	13355	223	119	--	1
65	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,5441	30400,00	--	16541	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-14-1	Установка стропил и мауэрлатов	11,52	23741,72	334,28	273505	3851	48709	22,10	255
		м3		3397,50	126,00	39139	1452	120	0,62	7
71	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,777	24952,25	309,62	69292	860	8563	13,80	38
		м3		2452,50	117,00	6811	325	120	0,57	2
72	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,133	573,75	28,11	8109	397	2278	0,78	11
		м3		123,75	10,58	1749	150	120	0,05	1
73	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки род кровлю, покрытий и настилов по фермам	630	20,49	0,91	12909	573	3794	0,03	18
		м2		4,68	0,34	2948	214	120	--	1
74	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	630	496,10	8,20	312543	5166	206940	1,71	1077
		м2		272,95	3,08	171959	1940	119	0,02	9
75	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	670,38	592,00	--	396865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	28,1	194,00	--	5451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	28,1	297,00	--	8346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	58,8	343,00	--	20168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки Тайвек в один слой	600	12,58	0,99	7548	594	8547	0,07	42
		м2		11,59	0,38	6954	228	119	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С99-1-1	Пленка Тайвек	600	258,00	--	154800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1356296**	**12030**			**1518**
			Тенге			**242915**	**4531**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1356296**				
	Материалы -		Тенге			**499150**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**247446**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**602171**				
		Накладные расходы -	Тенге			**294989**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**147**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44248**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99076**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1750361**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1687**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291694**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1750361**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1687**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291694**			
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		5.2.Тип I								
129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	110,16	249,47	9,95	27482	1096	7580	0,36	39
		м2		52,20	3,74	5750	412	123	0,02	2
		5.3.Тип II								
135	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	122,52	249,47	9,95	30565	1219	8430	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6396	458	123	0,02	2
		5.4.Тип III								
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,58	249,47	9,95	20352	812	5613	0,36	29
		м2		52,20	3,74	4258	305	123	0,02	1
		5.5.Тип IV								
146	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в 2 слоя гидроизола	25,74	37,08	0,99	954	25	367	0,07	2
		м2		11,59	0,38	298	10	119	--	--
147	С11011-103	Гидроизол К-2	51,48	104,00	--	5354	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,74	249,47	9,95	6421	256	1771	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1344	96	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**91128**	**3408**			**123**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			18046	1281			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91128				
	Материалы -		Тенге			947				
	Всего заработная плата -		Тенге				19328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5354				
	Местные материалы -		Тенге			63374				
		Накладные расходы -	Тенге			23761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				22892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			121782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				22892			
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы								
		6.1.Потолки								
151	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	237,93	106,20	3,94	25268	937	25882	0,55	132
		м2		102,11	1,49	24295	355	105	0,01	2
152	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	2,262	29,00	--	66	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		6.2.Стены								
156	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	130	340,68	4,07	44288	529	18653	0,74	96
		м2		135,68	0,97	17638	126	105	0,05	7
157	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	171,81	134,45	3,39	23100	582	21237	0,65	112
		м2		117,00	0,72	20102	124	105	0,05	9
162	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	734,45	77,28	3,43	56758	2519	57869	0,46	334
		м2		73,73	1,31	54151	962	105	0,01	5
163	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	1,94	29,00	--	56	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**149536**	**4567**			**674**
			Тенге			**116186**	**1566**			**22**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**149536**				
	Материалы -		Тенге			**6223**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**117753**			
	Местные материалы -		Тенге			**22560**				
		Накладные расходы -	Тенге			**123640**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18546**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16391**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**289567**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136299**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**289567**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136299**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1682300**	**21452**			**2403**
			Тенге			**392669**	**7924**			**53**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11314**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11314**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**679**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11993**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1666493**				
	Материалы -		Тенге			**527025**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**399205**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**636728**				
	Местные материалы -		Тенге			**90115**				
		Накладные расходы -	Тенге			**457214**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**229**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68582**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127422**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2251129**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2676**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**467787**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4481**				
	Материалы -		Тенге			**2986**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1388**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1777**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**267**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**375**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6633**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1655**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2269755**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2686**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				469441			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге	40 855,59
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	2 310 610,59
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2%	Тенге	50 833,43
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге	23 106,11
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	9 242,44
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	2 393 792,57
		ИТОГО в текущих ценах 2016 года К мрп - 2,737	Тенге	6 551 810,26
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	131 036,21
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге	6 682 846,47
		НДС 12%	Тенге	801 941,57
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**	**7 484 788,04**

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Искаков Б.С.

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Зам.руководителя управления

_____ Шайпранов Д.Т.
Главный специалист ОКС

_____ Елеукенов К.К.
Руководитель отдела кап.строительства

_____ Акипов Р.М.
Руководитель тех.отдела ПГС

расчеты соответствуют

_____ Омаров А.К.
Гл.специалист тех.отдела ПГС

_____ Маратов А.М. (расчеты соответствуют с СД)

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыченко В.П.

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юхтовский Г.Е.