Заказчик: **Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наимен. | КОД |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Наименование пусковых объектов, комплексов, работ. | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС | В отчетном месяце | из графы № 1 | | | | |
| | | | СМР | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего с начала строительства | 282 794 544,34 | 252 292 767,37 | 240 912 949,52 | 10 838 994,30 | | 30 275 132,08 | 282 794 544,34 |
| Акт № 13 Автомобильная дорога | | 188 520,18 | 188 520,18 | | | 22 622,42 | 211 142,61 |
| Акт № 14 Рекультивация и восстановление почвы | | 480 536,60 | 480 536,60 | | | 57 664,39 | 538 200,99 |
| Акт № 15 Газопровод среднего давления | | 17 549 753,51 | 17 549 753,51 | | | 2 105 970,42 | 19 655 723,93 |
| Акт № 16 Газопровод низкого давления | | 17 495 475,42 | 17 495 475,42 | | | 2 099 457,05 | 19 594 932,47 |
| Всего за март 2021 года | | 35 714 285,72 | 35 714 285,72 | 0,00 | 0,00 | 4 285 714,29 | 40 000 000,00 |

Итого к оплате : 40 000 000,00 Сорок миллионов тенге

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел Архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Сериков Б.С.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**

_____**Жилибаев Б.Ш.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

_____**Естемисов С.М.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

_____**Муканов К.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 01.04.2021 | 01.04.2021 | 31.04.2021 |

## Акт приемки выполненных работ № 13

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Автомобильная дорога 15м** | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(растительный слой) | м3 грунта | 120,000 | 31,59 | 3790 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,24* | *749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,34* | *281* |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(растительный слой) | м3 грунта | 120,000 | 136,69 | 16402 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *27,01* | *3241* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10,12* | *1215* |
| 3 | 3 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 120,000 | 7,84 | 940 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1,12* | *135* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,58* | *70* |
| 4 | 4 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 36,000 | 39,11 | 1408 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,73* | *278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,90* | *104* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунты 2 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 36,000 | 154,78 | 5572 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,58* | *1101* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,47* | *413* |
| 6 | 6 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 36,000 | 80,77 | 2908 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,64* | *563* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,98* | *215* |
| 7 | 7 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 36,000 | 22,81 | 821 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,56* | *128* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,69* | *61* |
| 8 | 8 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 36,000 | 106,09 | 3819 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,37* | *553* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7,86* | *283* |
| 9 | 9 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 120,000 | 365,82 | 43899 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *99,22* | *11906* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27,10* | *3252* |
| 10 | 10 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень(95%) из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,710 | 3624,48 | 6198 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *268,48* | *459* |
| 11 | 11 | 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015 | Щебень(5%) из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,090 | 2853,36 | 257 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *211,36* | *19* |
| 12 | 12 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м2 основания | 120,000 | 77,54 | 9305 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,04* | *2165* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,74* | *689* |
| 13 | 13 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 7,560 | 3624,48 | 27401 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *268,48* | *2030* |
| 14 | 14 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 1,000 | 8187,08 | 8187 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3426,93* | *3427* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *606,45* | *606* |
| 15 | 15 | 2401-0202-0710 РСНБ РК 2015 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014 | шт. | 1,000 | 7206,84 | 7207 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *533,84* | *534* |
| 16 | 16 | 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 | шт. | 1,000 | 10821,60 | 10822 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *801,60* | *802* |
| 17 | 17 | 2401-0201-0125 РСНБ РК 2015 | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм х 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 1,000 | 38311,92 | 38312 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2837,92* | *2838* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **187248** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **24246** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **13870** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **2434,00** | **189682** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **3,12 %** | **5918,00** | **195600** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **199512** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | | **1,0498961** | | **209466,8707** |
| | | | **Итого с учетом Договорной цены К=0,9** | **0,9** | | | **188520,1836** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **22622,42** | **211142,61** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел Архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Сериков Б.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

_____**Естемисов С.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**

_____**Жилибаев Б.Ш.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

_____**Муканов К.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовка территории**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 01.04.2021 | 01.04.2021 | 31.04.2021 |

## Акт приемки выполненных работ № 14

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Востановление почвенно-растительного слоя** | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 330,000 | 62,48 | 20617 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,99* | *3295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4,63* | *1527* |
| 2 | 2 | 1101-0104-0213 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 330,000 | 28,94 | 9550 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,40* | *1123* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,14* | *707* |
| 3 | 3 | 1101-0105-0701 РСНБ РК 2015 | Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 330,000 | 1276,93 | 421387 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *471,23* | *155505* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *94,59* | *31214* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 330,000 | 50,66 | 16718 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,34* | *3081* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,75* | *1238* |
| 5 | 5 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 330,000 | 27,34 | 9021 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5,40* | *1782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,02* | *668* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **477293** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **164787** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **35355** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **6205,00** | **483498** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **3,12 %** | **15085,00** | **498583** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **508554,66** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | | **1,0498961** | | **533929,5542** |
| | | | **Итого с учетом Договорной цены К=0,9** | **0,9** | | | **480536,5988** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **57664,39** | **538200,99** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел Архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____**Сериков Б.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

_____**Естемисов С.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**

_____**Жилибаев Б.Ш.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

_____**Муканов К.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 01.04.2021 | 01.04.2021 | 31.04.2021 |

## Акт приемки выполненных работ № 15

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)** | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **4659,270** | **239,47** | **1115763** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***34,77*** | ***161996*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***17,74*** | ***82649*** |
| **2** | **2** | **1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **188,670** | **321,20** | **60601** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***48,72*** | ***9192*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***23,79*** | ***4489*** |
| **3** | **3** | **4102-0101-1005 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **339,606** | **240,84** | **81791** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***17,84*** | ***6059*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 145,440 | 3062,10 | 445351 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1186,86* | *172617* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *226,82* | *32989* |
| 5 | 5 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 145,440 | 1330,72 | 193540 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *515,78* | *75015* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,57* | *14336* |
| 6 | 6 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4659,270 | 41,50 | 193338 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7,65* | *35637* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3,07* | *14321* |
| 7 | 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 4659,270 | 220,61 | 1027887 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *71,16* | *331542* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *16,34* | *76140* |
| 8 | 8 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 181,500 | 4123,98 | 748502 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *893,52* | *162174* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *305,48* | *55445* |
| 9 | 9 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 2,300 | 506927,93 | 1165934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *205560,04* | *472788* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37550,22* | *86365* |
| 10 | 10 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2300,000 | 805,68 | 1853064 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,68* | *137264* |
| 11 | 11 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 2305,000 | 460,34 | 1061072 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *116,28* | *268023* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34,10* | *78598* |
| 12 | 12 | 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 2,305 | 15289,56 | 35242 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1132,56* | *2611* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 13 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 2,300 | 36516,31 | 83988 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7896,81* | *18163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2704,91* | *6221* |
| 14 | 14 | СТТОО"ФИВАРУС" | Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 0,2м) | м | 2300,000 | 10,28 | 23633 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *0,76* | *1751* |
| 15 | 15 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка | шт. | 20,000 | 1993,88 | 39878 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *12454* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *2954* |
| 16 | 16 | 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20,000 | 3839,40 | 76788 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *284,40* | *5688* |
| 17 | 17 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы,. Установка | шт. | 15,000 | 1993,88 | 29908 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *9340* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *2215* |
| 18 | 18 | 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14,000 | 2082,24 | 29151 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *154,24* | *2159* |
| 19 | 19 | 2302-0304-0807 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 2440,80 | 2441 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *180,80* | *181* |
| 20 | 20 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 6,000 | 2939,10 | 17635 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *918,39* | *5510* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *217,71* | *1306* |
| 21 | 21 | 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,000 | 2789,64 | 16738 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *206,64* | *1240* |
| 22 | 22 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка | шт. | 97,000 | 1993,88 | 193406 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *60400* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *14326* |
| 23 | 23 | 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 97,000 | 1293,84 | 125502 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *95,84* | *9296* |
| 24 | 24 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,200 | 571192,57 | 114239 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *226644,95* | *45329* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42310,56* | *8462* |
| 25 | 25 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 200,000 | 2403,00 | 480600 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *178,00* | *35600* |
| 26 | 26 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 200,000 | 2179,51 | 435902 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *923,48* | *184696* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,45* | *32289* |
| 27 | 27 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2,500 | 39629,29 | 99073 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7933,06* | *19833* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2935,50* | *7339* |
| 28 | 28 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная.Устройство контрольной трубки на газопроводе;свободный конец под защитное устройство- "Ковер" на бетонном основании | шт. | 20,000 | 10542,68 | 210854 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3538,27* | *70765* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *780,94* | *15619* |
| 29 | 29 | 2304-0105-0203 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м | шт. | 20,000 | 19970,28 | 399406 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1479,28* | *29586* |
| 30 | 30 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Установка крана шарового ПЭ диам.57 мм (подземный ) | шт | 20,000 | 2672,81 | 53456 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1125,96* | *22519* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *197,99* | *3960* |
| 31 | 31 | 2304-0909-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 20,000 | 36651,96 | 733039 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2714,96* | *54299* |
| 32 | 32 | 1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 | Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство | колонка | 20,000 | 12789,77 | 255795 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3405,60* | *68112* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *947,39* | *18948* |
| 33 | 33 | 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 20,000 | 5694,84 | 113897 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *421,84* | *8437* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | 34 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,016 | 237604,32 | 3707 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17600,32* | *275* |
| 35 | 35 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,027 | 212097,96 | 5769 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *15710,96* | *427* |
| 36 | 36 | 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 20,000 | 5103,00 | 102060 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *378,00* | *7560* |
| 37 | 37 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,007 | 1264129,00 | 9102 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511080,80* | *3680* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *93639,19* | *674* |
| 38 | 38 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,200 | 2547,72 | 18344 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *188,72* | *1359* |
| 39 | 39 | 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 63 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,007 | 1407093,85 | 10131 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216307,90* | *1557* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104229,17* | *750* |
| 40 | 40 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 7,200 | 2179,51 | 15692 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *923,48* | *6649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *161,45* | *1162* |
| 41 | 41 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1,125 | 39629,29 | 44583 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7933,06* | *8925* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2935,50* | *3302* |
| 42 | 42 | 1124-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-Г-ПЭ д=63х57. Устройство | газовый ввод | 9,000 | 25154,28 | 226389 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9695,02* | *87255* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1863,28* | *16770* |
| 43 | 43 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-Г-ПЭ д 63х5,8 | шт | 9,000 | 13500,00 | 121500 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1000,00* | *9000* |
| 44 | 44 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 7,000 | 805,68 | 5640 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *59,68* | *418* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 45 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Пневматическое испытание газопроводов на прочность | м | 2300,000 | 972,91 | 2237688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,60* | *1008782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,07* | *165755* |
| 46 | 46 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность | м | 2300,000 | 972,91 | 2237688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,60* | *1008782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,07* | *165755* |
| 47 | 47 | 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 | Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/6% // | стык | 4,000 | 39299,22 | 157197 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6622,60* | *26490* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2911,05* | *11644* |
| | | | **Раздел: Газопровод среднего давления надземный** | | | | |
| 48 | 48 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 3,000 | 4020,59 | 12062 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1558,37* | *4675* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *297,82* | *893* |
| 49 | 49 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,000 | 1330,72 | 1331 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *515,78* | *516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *98,57* | *99* |
| 50 | 50 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Обетонирование опор из бетона класса В7,5 | м3 | 0,610 | 29928,67 | 18256 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4316,58* | *2633* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2216,94* | *1352* |
| 51 | 51 | 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015 | Опоры скользящие НГ-02-90 | т | 0,284 | 458978,40 | 130265 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33998,40* | *9649* |
| 52 | 52 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,011 | 585,36 | 6 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *43,36* | *0* |
| 53 | 53 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,042 | 1513315,74 | 63559 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *546760,66* | *22964* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112097,46* | *4708* |
| 54 | 54 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 42,420 | 995,76 | 42240 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,76* | *3129* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 55 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,005 | 1526407,11 | 8182 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *2844* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113067,19* | *606* |
| 56 | 56 | 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015 | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | шт. | 8,000 | 572,40 | 4579 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,40* | *339* |
| 57 | 57 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | **Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 9,000 | 3650,61 | 32856 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1482,39* | *13341* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *270,42* | *2434* |
| 58 | 58 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** | шт. | 9,000 | 30249,72 | 272247 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2240,72* | *20166* |
| 59 | 59 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80** | шт. | 18,000 | 1608,12 | 28946 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *119,12* | *2144* |
| 60 | 60 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,010 | 270504,36 | 2785 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20037,36* | *206* |
| 61 | 61 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,003 | 1526407,11 | 3969 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *1380* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113067,19* | *294* |
| 62 | 62 | 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015 | **Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)** | шт. | 8,000 | 344,52 | 2756 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25,52* | *204* |
| 63 | 63 | 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 1,000 | 927,72 | 928 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,72* | *69* |
| 64 | 64 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 | **Пневматическое испытание газопроводов на прочность** | м | 42,000 | 972,91 | 40862 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,60* | *18421* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,07* | *3027* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 65 | 65 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 | **Пневматическое испытание газопроводов на герметичность** | м | 42,000 | 972,91 | 40862 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *438,60* | *18421* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *72,07* | *3027* |
| 66 | 66 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза** | м2 | 24,336 | 249,24 | 6066 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *51,27* | *1248* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *18,46* | *449* |
| 67 | 67 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями эмалью ПФ-133(Цвет желтый)за 2 раза** | м2 | 24,336 | 231,48 | 5633 |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | *30,11* | *733* |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | *17,15* | *417* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **17431295** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **4445401** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1291207** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **226607,00** | **17657902** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **3,12 %** | **550927,00** | **18208829** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **18573005,58** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | | **1,0498961** | | **19499726,12** |
| | | | **Итого с учетом Договорной цены К=0,9** | **0,9** | | | **17549753,51** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **2105970,42** | **19655723,93** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел Архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Сериков Б.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

_____ **Естемисов С.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**

_____ **Жилибаев Б.Ш.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

_____ **Муканов К.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 01.04.2021 | 01.04.2021 | 31.04.2021 |

## Акт приемки выполненных работ № 16

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)** | | | | |
| 1 | 102 | 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 | Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/6% // | стык | 6,000 | 39299,22 | 235795 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6622,60* | *39736* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2911,05* | *17466* |
| | | | **Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)** | | | | |
| 2 | 103 | 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,008 | 2759324,84 | 22075 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *985184,82* | *7881* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *204394,43* | *1635* |
| 3 | 105 | 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,008 | 6081961,48 | 48656 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *487801,09* | *3902* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *450515,67* | *3604* |
| 4 | 106 | 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные диаметром 300 мм. Установка | задвижка или клапан | 1,000 | 22471,37 | 22471 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8476,86* | *8477* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1664,55* | *1665* |
| 5 | 108 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 | Фасонные части/фланцы/ стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,036 | 967426,15 | 34402 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *293244,34* | *10428* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71661,20* | *2548* |
| 6 | 112 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 | Фасонные части/отводы/ стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,112 | 967426,15 | 108352 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *293244,34* | *32843* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71661,20* | *8026* |
| 7 | 114 | 1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,001 | 3562244,84 | 2850 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1263739,44* | *1011* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *263869,99* | *211* |
| 8 | 116 | 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 6906660,36 | 5525 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *559556,05* | *448* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *511604,47* | *409* |
| 9 | 117 | 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,000 | 2713,08 | 2713 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *993,69* | *994* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *200,97* | *201* |
| 10 | 118 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 0,125 | 39629,29 | 4954 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7933,06* | *992* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2935,50* | *367* |
| 11 | 119 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,112 | 967426,15 | 107868 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *293244,34* | *32697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71661,20* | *7990* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 122 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые:переходы,муфта. Установка | шт. | 3,000 | 1993,88 | 5982 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *622,68* | *1868* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *147,69* | *443* |
| 13 | 126 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции для опирания задвижки массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,136 | 147650,37 | 20140 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *51736,37* | *7057* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *10937,06* | *1492* |
| 14 | 128 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,500 | 124,62 | 187 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *38* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,23* | *14* |
| 15 | 129 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,500 | 184,38 | 277 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *20* |
| 16 | 130 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная.Устройство контрольной трубки на газопроводе;свободный конец под защитное устройство- "Ковер" на бетонном основании | шт. | 1,000 | 10542,68 | 10543 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3538,27* | *3538* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *780,94* | *781* |
| | | | **Раздел: Устройство выхода газопровода низкого давления из земли УВГЗ-Г-ПЭ(=536шт) к домам##** | | | | |
| 17 | 135 | 1124-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-Г-ПЭ д=63х57. Устройство | газовый ввод | 336,000 | 25154,28 | 8451838 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9695,02* | *3257526* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1863,28* | *626062* |
| 18 | 137 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,429 | 866529,56 | 371568 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *357370,00* | *153240* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64187,37* | *27524* |
| 19 | 139 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 | футляр.Заделка при проходе труб диаметром до 100 мм | сальник | 262,000 | 4717,28 | 1235927 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1788,70* | *468638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *349,43* | *91550* |
| 20 | 140 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 205,824 | 124,62 | 25650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *5277* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,23* | *1900* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 141 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 191,900 | 184,38 | 35382 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *5778* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *2621* |
| 22 | 142 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | переходы стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,107 | 1526407,11 | 163631 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *56880* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *113067,19* | *12121* |
| 23 | 144 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Заглушки стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,021 | 1897326,63 | 40679 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *11376* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140542,71* | *3013* |
| 24 | 146 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | отводы стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,209 | 1897326,63 | 396617 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *530595,60* | *110916* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140542,71* | *29379* |
| 25 | 148 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 53,600 | 4020,59 | 215504 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1558,37* | *83529* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *297,82* | *15963* |
| 26 | 149 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Обетонирование опор из бетона класса В7,5 | м3 | 32,696 | 29928,67 | 978548 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4316,58* | *141135* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2216,94* | *72485* |
| 27 | 150 | 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 | Стойки опорные . Монтаж | т конструкций | 5,448 | 31577,92 | 172033 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6043,37* | *32924* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2339,11* | *12743* |
| 28 | 152 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 306,592 | 124,62 | 38208 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *7860* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,23* | *2830* |
| 29 | 153 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 306,592 | 184,38 | 56529 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *9231* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *4187* |
| 30 | 156 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Краны стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 536,000 | 2672,81 | 1432627 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1125,96* | *603513* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *197,99* | *106121* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 159 | 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 1,988 | 1514501,41 | 3010829 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *546760,66* | *1086960* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112185,29* | *223024* |
| 32 | 161 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 385,200 | 124,62 | 48004 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,64* | *9875* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9,23* | *3556* |
| 33 | 162 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 385,200 | 184,38 | 71022 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *11598* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *5261* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **17377384** |
| | | | **В том числе :** | | | | **6208211** |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1287214** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **17603290** |
| | | | **Итого с временными** | | 1,3 % | 225906 | **18152513** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 3,12 % | 549223 | **18515562,76** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **19439417,14** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | | 1,0498961 | | **17495475,42** |
| | | | **Итого с учетом Договорной цены К=0,9** | 0,9 | | | **19594932,47** |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 2099457,05 | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел Архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Сериков Б.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

_____ **Естемисов С.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**

_____ **Жилибаев Б.Ш.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

_____ **Муканов К.Ж.**

Заказчик: **Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наимен. | КОД |
| | | | №53 | 29.05.2020 | | |
| | | | Д/с №2 | 28.02.2021 | | |

| Наименование пусковых объектов, комплексов, работ. | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС | В отчетном месяце | из графы № 1 | | | | |
| | | | СМР | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего с начала строительства | 287 652 544,93 | 272 174 780,70 | 245 250 450,05 | 10 838 994,30 | | 32 660 973,68 | 287 652 544,93 |
| Акт № 17 Газопровод низкого давления | | 4 337 500,53 | 4 337 500,53 | | | 520 500,06 | 4 858 000,59 |
| Всего за июнь 2021 года | | 4 337 500,53 | 4 337 500,53 | | | 520 500,06 | 4 858 000,59 |

Итого к оплате : 4 858 000,59 (Двадцать два миллиона сорок одна тысяча двести десять тенге четыре тиын)

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел Архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Сериков Б.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

_____ **Естемисов С.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**

_____ **Жилибаев Б.Ш.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

_____ **Мулкатов**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №53 от 29.05.2020 Доп. соглашение №2 от 28.02.2021

## Акт приемки выполненных работ № 17

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)** | | | | |
| 1 | 11 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,000394 | 894479,83 | 352 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *338832,77* | *134* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66257,77* | *26* |
| 2 | 101 | 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Пневматическое испытание газопроводов на герметичность | м | 3096,664 | 972,91 | 3012769 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *438,60* | *1358200* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *72,07* | *223168* |
| | | | **Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)** | | | | |
| | | | **Раздел: Устройство выхода газопровода низкого давления из земли УВГЗ-Г-ПЭ(=536шт) к домам##** | | | | |
| 3 | 139 | 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 | футляр.Заделка при проходе труб диаметром до 100 мм | сальник | 274,000 | 4717,28 | 1292534 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1788,70* | *490103* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *349,43* | *95743* |
| 4 | 141 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 13,924 | 184,38 | 2567 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *30,11* | *419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,66* | *190* |
| | | | ИТОГО: | | | | 4308223 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Накладные расходы | | | | 1848855 |
| | | | Сметная прибыль | | | | 319128 |
| | | | Итого с временными | | 1,3 % | 56007,00 | 4364230 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 3,12 % | 136164,00 | 4500394 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % | | | | 4590401,88 |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | | 1,0498961 | | 4819445,031 |
| | | | Итого с учетом Договорной цены К=0,9 | 0,9 | | | 4337500,528 |
| | | | Итого с НДС | | 12% | 520500,06 | 4858000,59 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел Архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Сериков Б.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

**Естемисов С.М.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**

**Жилибаев Б.Ш.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"**

**Муканов К.Ж.**

Заказчик: **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наимен. | КОД |
| | | | 53 | 29.05.2020 | | |
| | | | Д/С № 03 | 15.07.2021 г. | | |

| Наименование пусковых объектов, комплексов, работ. | Стоимость выполненных работ, затрат | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС | В отчетном месяце | из графы № 1 | | | | |
| | | | СМР | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего с начала строительства | 304 835 754,38 | 272 174 780,70 | 260 794 962,90 | 11 379 817,80 | | 32 660 973,68 | 304 835 754,38 |
| Акт № 17 Газопровод низкого давления | | 15 342 151,29 | 15 342 151,29 | | | 1 841 058,16 | 17 183 209,45 |
| Всего за июль 2021 года | | 15 342 151,29 | 15 342 151,29 | | | 1 841 058,16 | 17 183 209,45 |

Итого к оплате : 17 183 209,45 Семнадцать миллионов сто восемьдесят три тысячи двести девять тенге сорок пять тиын

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**Сериков Б.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
**Естемисов С.М.**

**Авторский надзор**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PERTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**
**Жилибаев Б.Ш.**

**Технический надзор**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕРГАЦИЯ"**
**Муканов К.Ж..**

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Наружные сети газоснабжения**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство газопроводных сетей жилого массива в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **29.05.2020, Д/с № 03 то 15.07.2021 г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.07.2021 | 01.07.2021 | 21.07.2021 |

## Акт приемки выполненных работ №

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)** | | | | |
| **1** | **101** | **1119-1101-0101 РСНБ РК 2015** | **Пневматическое испытание газопроводов на герметичность** | **м** | **15662,943** | **972,91** | **15238594** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***438,60*** | ***6869782*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***72,07*** | ***1128785*** |
| | | | **Раздел: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)** | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **15238594** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **6869782** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1128785** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **198102** | **15436696** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **3,12 %** | **481625** | **15918321** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **16236687** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | | **1,0498961** | | **17046834,77** |
| | | | **Итого с учетом Договорной цены К=0,9** | **0,9** | | | **15342151,29** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1841058,16** | **17183209,45** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**_____Сериков Б.С.**

**Авторский надзор**
**Главный инженер**
**ТОО "ASSER PERTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"**
**_____Жилибаев Б.Ш.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
**_____Естемисов С.М.**

**Технический надзор:**
**Эксперт**
**ТОО "СТРОЙИНТЕРГАЦИЯ"**
**_____Муканов К.Ж..**