Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» августа 2023 года

Заказчик **Акционерного общества «НК «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, р-н Байконур, ул. Ондирис, 72/1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «28» августа 2023 г., Строительного консорциума в составе China XinXing Corporation (Group) в лице И.о. Генерального директора Чжан Лие, действующего на основании генеральной доверенности №1 от 2 августа 2021 г, юридический адрес КНР, г.Пекин, район Хайдянь, улица Сисанхуанчжунлу №17, и Товарищества с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» в лице Генерального директора Кушербаева Каната Габбасовича, юридический адрес Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Сыганак, строение 17М.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «28» августа 2023 г., ТОО "Аркада KZ"/ТОО "Алем 11", эксперты по техническому надзору**
Кенжебаев Нурлан Оразбаевич, аттестат KZ71VJE00049553 от 25.09.2019г;
Нарбеков Досжан Махулбекович, аттестат KZ39VJE00036646 от 06.04.2018г;
Ағалиев Жандос Ғалымбекұлы , аттестат KZ34VJE00055651 от 24.06.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«28» августа 2023 г., ТОО «Каздорпроект» г.Алматы, эксперт авторского надзора Сидоров Сергей Владимирович, приказ № 251-п от 08.10.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. Участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

II (нормального) уровня ответственности, технический и технологический несложного объекта находящегося в Мойынкумском районе Жамбылской области.

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 2023 года, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление акимата Мойынкумского района №266 от 21.09.2018 года.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ принтяым ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», уведомление №KZ83REA00129646 от 14.05.2019г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Каздорпроект», МБ/2017/001/KDP-4**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Акционерным обществом «Национальная компания «КазАвтоЖол», приказ №145 от 08.05.2019 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 36 месяцев; фактически, месяц: 52 месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		II	II	II	II
2	Строительная длина	км	81,133	81,133	81,133	81,133
3	Расчетная интенсивность движения на 20 летнюю перспективу	авт/сут	10 351	10 351	10 351	10 351
4	Расчетная скорость движения	км /час	120	120	120	120
5	Число полос движения	шт	2	2	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75	3,75	3,75
7	Ширина дорожной одежды	м	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5
9	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0	15,0	15,0
10	Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75
11	Поперечный уклон проезжей части	‰	15-20	15-20	15-20	15-20
12	Наибольший продольный уклон	‰	40	40	40	40
13	Наименьший радиус кривых	м	800	800	800	800
14	Наименьший радиус кривых в продольном профиле: - выпуклые - вогнутые	 м м	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000
15	Наименьшие расстояния видимости -поверхности дороги (для остановки) - встречного автомобиля	 м м	 250 450	 250 450	 250 450	 250 450
16	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс.м^3	1 727,172	1 727,172	1 727,172	1 727,172
17	Тип дорожной одежды		Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа
18	Вид покрытия – ЩМА 20	тыс.м^2	760,711	760,711	760,711	760,711

19	Железобетонные трубы: - на основной дороге Ø 1,5 м - на основной дороге Ø 2,0х2,0 м - на основной дороге Ø 4,0х2,5 м - на основной дороге Ø 2х4,0х2,5 м - на съездах Ø 1,0 м	 шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13
20	Водоотвод воды с проезжей части: - лотки вдоль кромки проезжей части - водосброс при одностороннем уклоне - водосброс при одностороннем уклоне	 пм шт шт	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45
21	Путепроводы	шт/пм	2/156,4	2/156,4	2/156,4	2/156,4
22	Мосты	шт/пм	2/120,4	2/120,4	2/120,4	2/120,4
23	Пересечения в двух уровнях	шт	1	1	1	1
24	Примыкания в одном уровне	шт	6	6	6	6
25	Автобусные остановки	шт	4	4	4	4
26	Переустройство ВЛ 0,4-6-10кВ	шт	2	2	2	2
27	Переустройство контактной сети	шт	1	1	1	1
28	Освещение	опор	90	90	90	90
29	Комплектная трансформаторная подстанция	шт	1	1	1	1
30	Барьерное ограждение	м	37394	37394	37394	37394
31	Дорожные знаки	шт	820	820	820	820
32	Сигнальные столбики	шт	1428	1428	1428	1428
33	Санитарно-гигенический узел	шт	2	2	2	2
34	Продолжительность строительства	мес	36	36	52 (кален.)	52 (кален.)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструированный участок автомобильной дороги республиканского значения «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273 протяженностью 81,133 км II

технической категории (см.п.4), расположен в Мойынкумском районе Жамбылской области между с. Хантау и с Бурылбайтал.

Основными материалами для строительства являются: асфальтобетонные смеси, фракционный щебень, отсев дробления, песок природный, железобетонные изделия, битумы нефтяные дорожные.

Для производства работ на объекте была задействована дорожно-строительная техника, асфальтобетонный завод, также для контроля качества производства работ оборудована аттестованная дорожно-строительная лаборатория и геодезическая группа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):

всего 19 914,890 млн тенге, в том числе

- строительное-монтажных работ 17 059,652 млн тенге,

- оборудования, инструмента и инвентаря 10,294 млн тенге;

- прочие 2 844,944 млн тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – **20 489,705 млн тенге, в том числе:**

- стоимость строительно-монтажных работ – 19 914,890 млн тенге, в том числе:

возврат материалов от временных зданий и сооружений – 0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 10,294 млн тенге;

прочие – 2 844,944 млн тенге

- авторский надзор – 37,123 млн тенге;

- технический надзор – 161,855 млн тенге;

- затраты Заказчика по управлению проектом – 69, 366 млн тенге;

- ПИР – 306,471 млн тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,82% и фактически применено 95,69%

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Мерке-Бурылбайтал» км 7-273. Участок «Хантау-Бурылбайтал» км 189+497-273»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова Айжан Калкеновна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:

Консорциум в составе ТОО «Аркада KZ» и ТОО «Алем 11»
Ташмуллин Ринат Асанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:

Директор ТОО «Каздорпроект» (Алматы)
Каримов Султанбек Медихатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):

И.о. Генерального директора
Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
Чжан Лие _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Генеральный директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:

Директор ТОО «Алем 11»
Мендыгалиев Ерлан Асылбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

№ п. п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		II	II	II	II
2	Строительная длина	км	81,133	81,133	81,133	81,133
3	Расчетная интенсивность движения на 20 летнюю перспективу	авт/сут	10 351	10 351	10 351	10 351
4	Расчетная скорость движения	км /час	120	120	120	120
5	Число полос движения	шт	2	2	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,75	3,75	3,75	3,75
7	Ширина дорожной одежды	м	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Ширина проезжей части	м	7,5	7,5	7,5	7,5
9	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0	15,0	15,0
10	Ширина обочин	м	3,75	3,75	3,75	3,75
11	Поперечный уклон проезжей части	%о	15-20	15-20	15-20	15-20
12	Наибольший продольный уклон	%о	40	40	40	40
13	Наименьший радиус кривых	м	800	800	800	800
14	Наименьший радиус кривых в продольном профиле: - выпуклые - вогнутые	 м м	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000	 15000 5000
15	Наименьшие расстояния видимости -поверхности дороги (для					

	остановки) - встречного автомобиля	м м	250 450	250 450	250 450	250 450
16	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс.м^3	1 727,172	1 727,172	1 727,172	1 727,172
17	Тип дорожной одежды		Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа	Капитальный нежесткого типа
18	Вид покрытия – ЩМА 20	тыс.м^2	760,711	760,711	760,711	760,711
19	Железобетонные трубы: - на основной дороге Ø 1,5 м - на основной дороге Ø 2,0х2,0 м - на основной дороге Ø 4,0х2,5 м - на основной дороге Ø 2х4,0х2,5 м - на съездах Ø 1,0 м	 шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13	 65/1494,28 3/74,22 7/210,62 2/46,82 2/32,13
20	Водоотвод воды с проезжей части: - лотки вдоль кромки проезжей части - водосброс при одностороннем уклоне - водосброс при одностороннем уклоне	 пм шт шт	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45	 16 557,9 101 45
21	Путепроводы	шт/пм	2/156,4	2/156,4	2/156,4	2/156,4
22	Мосты	шт/пм	2/120,4	2/120,4	2/120,4	2/120,4
23	Пересечения в двух уровнях	шт	1	1	1	1
24	Примыкания в одном уровне	шт	6	6	6	6
25	Автобусные остановки	шт	4	4	4	4
26	Переустройство ВЛ 0,4-6-10кВ	шт	2	2	2	2
27	Переустройство контактной сети	шт	1	1	1	1
28	Освещение	опор	90	90	90	90
29	Комплектная трансформаторная подстанция	шт	1	1	1	1
30	Барьерное ограждение	м	37394	37394	37394	37394

31	Дорожные знаки	шт	820	820	820	820
32	Сигнальные столбики	шт	1428	1428	1428	1428
33	Санитарно-гигенический узел	шт	2	2	2	2
34	Продолжительность строительства	мес	36	36	52 (кален.)	52 (кален.)

Заказчик:

Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова Айжан Калкеновна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:

Консорциум в составе ТОО «Аркада KZ» и ТОО «Алем 11»
Ташмуллин Ринат Асанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:

Директор ТОО «Каздорпроект» (Алматы)
Каримов Султанбек Медихатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):

И.о. Генерального директора
Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
Чжан Лие _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Генеральный директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:

Директор ТОО «Алем 11»
Мендыгалиев Ерлан Асылбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 10-1

к акту приемки объекта

в эксплуатацию

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тг.	Стоимость всего, тг.
Здания и сооружения:					
1	Опоры освещения	шт	90	629 922,80	56 693 052,14
2	Водопропускные трубы	шт	79	11 610 214,18	917 206 920
3	Путепроводы	шт	2	435 985 477,76	871 970 955,52
4	Мосты	шт	2	250 554 228,40	501 108 456,80
5	Лотки вдоль кромки проезжей части	п.м.	16 557,9	8 584,62	142 143 268,96
6	Водосбросные сооружения	шт	146	166 649,22	24 330 785,92
7	Асбестоцементные трубы	шт	4	175 832,44	703 329,76
8	Модуль беседки МБ-1	шт	2	1 491 113,12	2 982 226,24
9	Урна металлическая	шт	8	20 880,58	167 044,64
10	Стол со скамьями	шт	2	255 538,64	511 077,28
11	Металлический мусоросборник с тележкой	шт	4	94 126,26	376 493,04
12	Модуль автопавильона МО-1	шт	4	1 430 042,60	5 720 170,40
13	Переустройство ВЛ 10кВ	шт	2	3 175 356,80	6 350 713,60
14	Переустройство контактной сети	шт	1	10 509 148,16	10 509 148,16
15	Санитарно-гигенический узел	шт	2	52 589 173,84	105 178 347,68
	Итого здания и сооружения	**Тенге**			**2 645 951 990,14**
Оборудования, инструменты и инвентарь:					
1	Трансформаторные подстанции (КТПН)	шт	1	6 109 687,36	6 109 687,36
	Итого оборудования, инструменты и инвентарь:	**Тенге**			**6 109 687,36**

	Всего:				**2 652 061 677,50**

Заказчик:
Директор Жамбылского областного филиала
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Туганова Айжан Калкеновна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
Консорциум в составе ТОО «Аркада KZ» и ТОО «Алем 11»
Ташмуллин Ринат Асанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Авторский надзор:
Директор ТОО «Каздорпроект» (Алматы)
Каримов Султанбек Медихатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик):
И.о. Генерального директора
Филиал ТОО «Китайская Компания
по строительству и развитию Синьсин»
в Республике Казахстан
Чжан Лие _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Генеральный директор ТОО «АБК-Автодор НС»
Кушербаев Канат Габбасович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор:
Директор ТОО «Алем 11»
Мендыгалиев Ерлан Асылбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*