Форма №КС-3

Заказчик **ТОО "Теміржолсу-Кзыл-Орда"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Дос Строй Проект"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Газификация котельной ст.Белкуль в городе Кызылорда**
(наименование адрес)

Объект **Газификация котельной ст.Белкуль в городе Кызылорда**
(наименование объекта наименование чертежей)

Договор	номер	№319406/2019/1
	дата	08.08.2019г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	ДОГОВОРНАЯ стоимость, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен 2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Газификация котельной ст.Белкуль в городе Кызылорда	12 992 000	12 992 000	11 711 298	7 629 092	7 629 092	3 452 679	629 527	-	-	1 280 702	12 992 000

Заказчик:
Директор ТОО "Теміржолсу-Кзыл-Орда"

_____ **Шайжан М.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос Строй Проект"

_____ **Мырзаев К.А.**

Технадзор надзор:
Директор ТОО "KZ Курылыс Сапа"

_____ **Рысбаев Б.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "NNM Project Group"

_____ **Жумабеккызы Т.**

Форма-2

Заказчик **ТОО "Теміржолсу-Кзыл-Орда"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Дос Строй Проект"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Газификация котельной с прокладкой газопровода на ст. Белкуль**
(наименование адрес)

Договор: **№319406/2019/1 от 08.08.2019г.**
(№ договора и дата)

АКТ о приемке выполненных работ за сентябрь 2019г.

Составлен(а) 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. Подводящий газопровод высокого давления								
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет+точка врезки**	24	189,23	180,92	4542	4342	1279	0,01	--
		м3 грунта		8,31	64,74	199	1554	59,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*53,28*		*1279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,17*				*1036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,11*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,40*		*466*				
		Сметная стоимость				*6286*				
2	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	450	189,23	180,92	85153	81416	23976	0,01	5
		м3 грунта		8,31	64,74	3738	29133	59,1	0,05	22
		Накладные расходы -		*53,28*		*23976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,17*				*19427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,11*				*4549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,40*		*8730*				
		Сметная стоимость				*117859*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	363	1353,66	--	491379	--	324412	1,54	559
		м3 грунта		1353,66	--	491379	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*893,70*		*324412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*800,01*				*290405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*93,68*				*34008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,79*		*65263*				
		Сметная стоимость				*881055*				

4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	5,42	4157,42	148,72	22533	806	4105	1,02	6
		м3 основания		851,70	38,08	4616	206	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*757,44*		*4105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*552,55*				*2995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*204,88*				*1110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,19*		*2131*				
		Сметная стоимость				*28769*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	119,511	706,64	--	84452	--	55756	0,97	116
		м3 грунта		706,64	--	84452	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*466,53*		*55756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,63*				*49911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*48,91*				*5845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,85*		*11217*				
		Сметная стоимость				*151424*				
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	10,84	4157,42	148,72	45066	1612	8211	1,02	11
		м3 основания		851,70	38,08	9232	413	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*757,44*		*8211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*552,55*				*5990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*204,88*				*2221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*393,19*		*4262*				
		Сметная стоимость				*57539*				
7	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	677,229	15,81	15,81	10708	10708	2932	--	--
		м3 грунта		--	5,91	--	3999	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*4,33*		*2932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,49*				*2364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,84*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,61*		*1091*				
		Сметная стоимость				*14731*				
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	677,229	131,75	62,84	89223	42559	44587	0,11	73
		м3 уплотненного грунта		68,90	28,56	46664	19342	59,1	0,03	18
		Накладные расходы -		*65,84*		*44587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*57,60*				*39009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,24*				*5578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*		*10705*				
		Сметная стоимость				*144515*				
9	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	--	309,42	283,78	--	--	--	0,03	--
		м3 грунта		25,54	100,62	--	--	--	0,08	--
10	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	--	194,00	--	--	--	--	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--

		Сметная стоимость				*15728*				
18	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**								
			14	454,50	--	6363	--	4170	0,33	5
		м газопровода		441,23	--	6177	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*297,86*		*4170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*266,50*				*3731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*31,36*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,19*		*843*				
		Сметная стоимость				*11376*				
19	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее**								
			542	404,69	339,41	219343	183961	52460	0,06	33
		м кабеля		65,28	112,02	35382	60715	42,8	0,08	46
		Накладные расходы -		*96,79*		*52460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*75,88*				*41130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*20,91*				*11331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,12*		*21744*				
		Сметная стоимость				*293547*				
20	Т Прайс-лист	**Лента сигнальная "ЖЕЛТАЯ"**								
			542	44,64	--	24196	--	1053	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,94*		*1053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,94*				*1053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,73*		*2020*				
		Сметная стоимость				*27268*				
21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			20	1214,77	800,77	24295	16015	9095	0,41	8
		шт.		414,00	206,23	8280	4125	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*454,76*		*9095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*385,16*				*7703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*69,60*				*1392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,56*		*2671*				
		Сметная стоимость				*36061*				
22	23-020302-4754 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			1	15722,00	--	15722	--	684	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*683,91*		*684*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*683,91*				*684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1312,47*		*1312*				
		Сметная стоимость				*17718*				
23	23-020303-5826 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			1	1318,00	--	1318	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*57,33*		*57*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,33*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,03*		*110*				
		Сметная стоимость				*1485*				

24	23-020304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4264,00	--	8528	--	371	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,48*		*371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*185,48*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*355,96*		*712*				
		Сметная стоимость				*9611*				
25	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2844,00	--	17064	--	742	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*123,71*		*742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*123,71*				*742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,42*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19231*				
26	23-040901-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	1	35965,00	--	35965	--	1564	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1564,48*		*1564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1564,48*				*1564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3002,36*		*3002*				
		Сметная стоимость				*40532*				
27	23-040902-2509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	107912,00	--	107912	--	4694	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4694,17*		*4694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4694,17*				*4694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9008,49*		*9008*				
		Сметная стоимость				*121615*				
28	23-020303-5819 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1014,00	--	1014	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,11*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*44,11*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,65*		*85*				
		Сметная стоимость				*1143*				
29	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	964,00	--	964	--	42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,93*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,93*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,47*		*80*				
		Сметная стоимость				*1086*				
30	23-020302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	521,00	--	2084	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,66*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22,66*				*91*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,49*		*174*				
		Сметная стоимость				*2349*				
31	23-020304-2013 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	3603,00	--	3603	--	157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,73*		*157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*156,73*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,78*		*301*				
		Сметная стоимость				*4061*				
32	23-040902-0306 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	1	65529,00	--	65529	--	2851	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2850,51*		*2851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2850,51*				*2851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5470,36*		*5470*				
		Сметная стоимость				*73850*				
33	Т Прайс-лист	**Горизонтальное бурение**	12	16071,43	--	192857	--	8389	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*699,11*		*8389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*699,11*				*8389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1341,64*		*16100*				
		Сметная стоимость				*217346*				
		Футляр								
34	11-220301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,008	766500,10	247069,87	6132	1977	3336	411,00	3
		км трубопровода		490323,00	101680,64	3923	813	62,1	89,45	1
		Накладные расходы -		*416969,11*		*3336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*367634,26*				*2941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*49334,84*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94677,54*		*757*				
		Сметная стоимость				*10225*				
35	23-010301-0221 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	8	6270,00	--	50160	--	2182	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*272,75*		*2182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*272,75*				*2182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523,42*		*4187*				
		Сметная стоимость				*56529*				
36	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами**	0,508	762,53	7,40	387	4	29	0,04	--
		м шва		33,08	3,26	17	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*56,72*		*29*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*22,57*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*34,15*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,54*		*33*				
		Сметная стоимость				*449*				

37	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	1364,00	--	1364	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,33*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*59,33*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,87*		*114*				
		Сметная стоимость				*1537*				
		Опознавательные знаки - 4 шт								
38	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,4	2133,60	--	853	--	563	2,80	1
		м3 грунта		2133,60	--	853	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1408,62*		*563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1260,96*				*504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*147,66*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,38*		*113*				
		Сметная стоимость				*1530*				
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,4	706,64	--	283	--	187	0,97	--
		м3 грунта		706,64	--	283	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*466,53*		*187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*417,63*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*48,91*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,85*		*38*				
		Сметная стоимость				*507*				
40	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,064	4675,66	862,86	299	55	46	0,78	--
		м3 основания		651,30	332,48	42	21	50,8	0,29	--
		Накладные расходы -		*724,89*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*499,76*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*225,13*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432,04*		*28*				
		Сметная стоимость				*373*				
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,448	22443,24	1047,92	10055	469	715	1,35	1
		м3		1028,70	197,25	461	88	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1596,73*		*715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*594,59*				*266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1002,15*				*449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1923,20*		*862*				
		Сметная стоимость				*11632*				
42	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,032	21990,74	10347,43	704	331	278	9,35	--
		т конструкций		9518,30	2624,08	305	84	60,9	2,03	--
		Накладные расходы -		*8672,98*		*278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7394,71*				*237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1278,27*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2453,10*		*78*				
		Сметная стоимость				*1060*				

43	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03328	491541,00	--	16358	--	712	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21382,03*		*712*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21382,03*				*712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41033,84*		*1366*				
		Сметная стоимость				*18435*				
44	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,56	642,46	0,93	1002	1	599	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		622,74	0,42	971	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*384,29*		*599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*341,49*				*533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*42,80*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,14*		*128*				
		Сметная стоимость				*1730*				
45	11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,10112	301753,81	122189,90	30513	12356	13275	161,00	16
		т конструкций		169533,00	16395,40	17143	1658	60,9	11,60	1
		Накладные расходы -		*131282,21*		*13275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*113230,40*				*11450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*18051,81*				*1825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34642,88*		*3503*				
		Сметная стоимость				*47291*				
46	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,1076	231584,00	--	24918	--	1084	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10073,90*		*1084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10073,90*				*1084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19332,63*		*2080*				
		Сметная стоимость				*28082*				
47	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,10112	80728,80	4179,52	8163	423	5256	82,10	8
		т конструкций		74711,00	1555,70	7555	157	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*51978,54*		*5256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46446,42*				*4697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5532,12*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10616,59*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14493*				

48	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	16	119,74	0,74	1916	12	1297	0,12	2
		болт		119,00	0,33	1904	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*81,04*		*1297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*72,67*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,37*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,06*		*257*				
		Сметная стоимость				*3470*				
49	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,000768	404706,00	--	311	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17604,71*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17604,71*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33784,86*		*26*				
		Сметная стоимость				*350*				
50	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	3,1808	129,97	0,93	413	3	213	0,11	--
		м2 окрашиваемой поверхности		107,00	0,42	340	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*67,08*		*213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*58,87*				*187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,21*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,76*		*50*				
		Сметная стоимость				*677*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2613988	403387			951
			Тенге			829011	134645			110
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1169494				
		Всего заработная плата -	Тенге				96097			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			950151				
		Накладные расходы -	Тенге			93792				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41130		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					52662		
		Сметная прибыль -	Тенге			101063				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1364349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				96097			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1396834				
		Материалы -	Тенге			63214				
		Всего заработная плата -	Тенге				832570			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			366771				
		Накладные расходы -	Тенге			578723				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					496368		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					82355		
		Сметная прибыль -	Тенге			158045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2133602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							950

		Сметная заработная плата -	Тенге				832570			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41296				
	Материалы -		Тенге			1268				
	Всего заработная плата -		Тенге				28811			
		Накладные расходы -	Тенге			20105				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2559		
		Сметная прибыль -	Тенге			4912				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				28811			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6363				
	Материалы -		Тенге			186				
	Всего заработная плата -		Тенге				6177			
		Накладные расходы -	Тенге			4170				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3731		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					439		
		Сметная прибыль -	Тенге			843				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				6177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3575640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1061
		Сметная заработная плата -	Тенге				963655			
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ (площадка, молниеотвод и заземление)								
51	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**1,2**	**139,30**	**132,53**	**167**	**159**	**34**	**0,01**	**--**
		м3 грунта		**6,77**	**29,99**	**8**	**36**	**59,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*28,73*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,72*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,00*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,44*		*16*				
		Сметная стоимость				*218*				
52	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**1,2**	**30,63**	**30,63**	**37**	**37**	**9**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**10,48**	**--**	**13**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*7,79*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,19*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1,60*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,07*		*4*				
		Сметная стоимость				*50*				
53	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**0,48**	**931,15**	**5,06**	**447**	**2**	**120**	**0,42**	**--**
		м2		**412,44**	**1,79**	**198**	**1**	**48,5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*250,14*		*120*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*200,90*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*49,24*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,50*		*45*				
		Сметная стоимость				*612*				
54	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**								
		м2 поверхности	4,9	2093,42	39,66	10258	194	1764	0,47	2
				501,23	5,98	2456	29	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*359,94*		*1764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*257,66*				*1263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*102,27*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,27*		*962*				
		Сметная стоимость				*12983*				
55	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**								
		м3	0,314	26229,14	1097,22	8236	345	1101	4,90	2
				4459,00	217,78	1400	68	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*3507,88*		*1101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2268,24*				*712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1239,64*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2378,96*		*747*				
		Сметная стоимость				*10084*				
56	21-020101-2802 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**								
		м3	0,314	24690,00	--	7753	--	337	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1074,01*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1074,01*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,12*		*647*				
		Сметная стоимость				*8737*				
57	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0212	198348,00	--	4205	--	183	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8628,14*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8628,14*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16558,09*		*351*				
		Сметная стоимость				*4739*				
58	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**								
		установка	1	25113,19	891,55	25113	892	8563	11,20	11
				11592,00	261,10	11592	261	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*8563,12*		*8563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*7159,27*				*7159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1403,85*				*1404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2694,11*		*2694*				
		Сметная стоимость				*36370*				
59	Т Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-МС-10 с регулятором давления РДГК-10-М**								
		компл.	1	339285,71	--	339286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14758,93*		*14759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14758,93*				*14759*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28323,57*		*28324*				
		Сметная стоимость				*382369*				
60	11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) диаметром 50 мм. Установка**	1	12108,72	3505,48	12109	3505	6633	6,97	7
		шт.		8462,19	960,81	8462	961	62,1	0,69	1
		Накладные расходы -		*6632,96*		*6633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5851,68*				*5852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*781,28*				*781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,33*		*1499*				
		Сметная стоимость				*20241*				
61	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	8	2133,60	--	17069	--	11269	2,80	22
		м3 грунта		2133,60	--	17069	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1408,62*		*11269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1260,96*				*10088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*147,66*				*1181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*283,38*		*2267*				
		Сметная стоимость				*30605*				
62	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,34	28755,68	1097,22	9777	373	1230	4,90	2
		м3		4459,00	217,78	1516	74	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*3617,78*		*1230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2268,24*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1349,54*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2589,88*		*881*				
		Сметная стоимость				*11888*				
63	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	1	48569,00	--	48569	--	2113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2112,75*		*2113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2112,75*				*2113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4054,54*		*4055*				
		Сметная стоимость				*54736*				
64	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	0,0249	144014,98	99661,38	3586	2482	1143	35,40	1
		т		40745,40	20845,36	1015	519	61,7	13,42	--
		Накладные расходы -		*45919,22*		*1143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38001,50*				*946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7917,72*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15194,74*		*378*				
		Сметная стоимость				*5108*				
65	23-010101-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	4	696,00	--	2784	--	121	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,28*		*121*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*30,28*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*232*				
		Сметная стоимость				*3138*				
66	23-010101-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	4	390,00	--	1560	--	68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,96*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,96*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,56*		*130*				
		Сметная стоимость				*1758*				
67	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	4	394,00	--	1576	--	69	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,14*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*17,14*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,89*		*132*				
		Сметная стоимость				*1776*				
68	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	4	1733,16	51,84	6933	207	1872	0,67	3
		1 заземлитель		609,70	--	2439	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*467,94*		*1872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*376,18*				*1505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*91,76*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,09*		*704*				
		Сметная стоимость				*9509*				
69	21-060902-1001 РСНБ РК 2015	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	8	191,00	--	1528	--	66	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,31*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,31*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,94*		*128*				
		Сметная стоимость				*1722*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**500991**	**8196**			**50**
			Тенге			**46155**	**1962**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			339286				
	Накладные расходы -		Тенге			14759				
	Сметная прибыль -		Тенге			28324				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			382368				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136592				
	Материалы -		Тенге			26750				
	Всего заработная плата -		Тенге				36264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67975				
		Накладные расходы -	Тенге			28133				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21266		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6867		
		Сметная прибыль -	Тенге			13178				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				36264			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25113				
		Материалы -	Тенге			12630				
		Всего заработная плата -	Тенге				11853			
		Накладные расходы -	Тенге			8563				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7159		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1404		
		Сметная прибыль -	Тенге			2694				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			596642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				48117			
		РАЗДЕЛ 3. Подводящий газопровод низкого давления								
70	**11-250103-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Укладка по опорам**	**0,008**	**1952409,63**	**1105988,88**	**15619**	**8848**	**3991**	**383,00**	**3**
		км трубопровода		**416704,00**	**259015,84**	**3334**	**2072**	**58,7**	**189,18**	**2**
		Накладные расходы -		*498831,53*		*3991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*396647,55*				*3173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*102183,99*				*817*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196099,29*		*1569*				
		Сметная стоимость				*21178*				
71	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**8,08**	**987,00**	**--**	**7975**	**--**	**347**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,93*		*347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*42,93*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,39*		*666*				
		Сметная стоимость				*8988*				
72	**11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) диаметром 50 мм. Установка**	**1**	**12108,72**	**3505,48**	**12109**	**3505**	**6633**	**6,97**	**7**
		шт.		**8462,19**	**960,81**	**8462**	**961**	**62,1**	**0,69**	**1**
		Накладные расходы -		*6632,96*		*6633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5851,68*				*5852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*781,28*				*781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1499,33*		*1499*				
		Сметная стоимость				*20241*				
73	**23-040902-0306 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**1**	**65529,00**	**--**	**65529**	**--**	**2851**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2850,51*		*2851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2850,51*				*2851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5470,36*		*5470*				
		Сметная стоимость				*73850*				

74	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	1214,77	800,77	4859	3203	1819	0,41	2
		шт.		414,00	206,23	1656	825	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*454,76*		*1819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*385,16*				*1541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*69,60*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,56*		*534*				
		Сметная стоимость				*7212*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			106091	15556			12
			Тенге			13452	3858			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106091				
	Материалы -		Тенге			3579				
	Всего заработная плата -		Тенге				17310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73504				
		Накладные расходы -	Тенге			15640				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5074		
		Сметная прибыль -	Тенге			9738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				17310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			131470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				17310			
		РАЗДЕЛ 4. Внутренний газопровод								
75	11-180101-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные на жидком топливе или газе. Установка**	1	163974,96	36909,92	163975	36910	77038	92,08	92
		котел		96962,35	13950,32	96962	13950	60,4	10,35	10
		Накладные расходы -		*77038,28*		*77038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*66991,25*				*66991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10047,03*				*10047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19281,06*		*19281*				
		Сметная стоимость				*260294*				
76	Т Прайс-лист	**Стоимость котла "Чейль Боллер"**	1	1696428,57	--	1696429	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73794,64*		*73795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*73794,64*				*73795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141617,86*		*141618*				
		Сметная стоимость				*1911842*				
77	Т Прайс-лист	**Стоимость горелки**	1	1247321,43	--	1247321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54258,48*		*54258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*54258,48*				*54258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104126,39*		*104126*				
		Сметная стоимость				*1405706*				

78	11-240108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные диаметром 70 мм. Установка									
		шт.	1	14462,45	4748,34	14462	4748	7640	7,86	8
				9544,47	1273,90	9544	1274	62,1	0,90	1
		Накладные расходы -		*7639,56*		*7640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6718,20*				*6718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*921,36*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1768,16*		*1768*				
		Сметная стоимость				*23870*				
79	23-040101-0407 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002								
		шт.	1	21308,00	--	21308	--	927	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*926,90*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*926,90*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1778,79*		*1779*				
		Сметная стоимость				*24014*				
80	11-160601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка								
		шт.	2	6446,01	185,53	12892	371	4451	2,94	6
				3042,90	43,52	6086	87	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*2225,69*		*4451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1864,20*				*3728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*361,49*				*723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*693,74*		*1387*				
		Сметная стоимость				*18731*				
81	23-040502-1103 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранителные с электромагнитный защелкой СВВ, 15кч892п (р), фланцевый, Т 45°С. Рабочая среда: газ, бензин, дизельное топливо, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	1	235548,00	--	235548	--	10246	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10246,34*		*10246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10246,34*				*10246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19663,55*		*19664*				
		Сметная стоимость				*265458*				
82	23-041001-1503 РСНБ РК 2015	Клапан с ответными фланцами, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91								
		шт.	1	17666,00	--	17666	--	768	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*768,47*		*768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*768,47*				*768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,76*		*1475*				
		Сметная стоимость				*19909*				
83	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								
		шт.	4	3386,07	259,85	13544	1039	7265	2,60	10
				2600,00	48,18	10400	193	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1816,37*		*7265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1599,50*				*6398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*216,87*				*867*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*416,20*		*1665*				
		Сметная стоимость				*22474*				
84	23-040902-5320 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	2	9704,00	--	19408	--	844	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*422,12*		*844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*422,12*				*844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*810,09*		*1620*				
		Сметная стоимость				*21872*				
85	23-040902-5316 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	1	6275,00	--	6275	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*272,96*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*272,96*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523,84*		*524*				
		Сметная стоимость				*7072*				
86	23-040902-5315 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	1	5370,00	--	5370	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,59*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*233,59*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,29*		*448*				
		Сметная стоимость				*6052*				
87	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	2	1856,12	85,55	3712	171	2028	1,47	3
		шт.		1470,00	10,88	2940	22	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1014,10*		*2028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*894,45*				*1789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*119,65*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,62*		*459*				
		Сметная стоимость				*6199*				
88	23-040905-1811 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	2	1425,00	--	2850	--	124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,99*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*61,99*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,96*		*238*				
		Сметная стоимость				*3212*				

89	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2472,69	--	4945	--	538	0,23	--
		комплект		256,06	--	512	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*268,95*		*538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154,66*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*114,29*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,33*		*439*				
		Сметная стоимость				*5922*				
90	23-051501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	2	4344,00	--	8688	--	378	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188,96*		*378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*188,96*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,64*		*725*				
		Сметная стоимость				*9791*				
91	11-160401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	12	2894,48	43,49	34734	522	7110	0,66	8
		м трубопровода		726,40	13,86	8717	166	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*592,48*		*7110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*447,12*				*5365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*145,36*				*1744*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,96*		*3347*				
		Сметная стоимость				*45191*				
92	23-010301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	12,12	1542,00	--	18689	--	813	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,08*		*813*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*67,08*				*813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,73*		*1560*				
		Сметная стоимость				*21062*				
93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	12	1214,77	800,77	14577	9609	5457	0,41	5
		шт.		414,00	206,23	4968	2475	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*454,76*		*5457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*385,16*				*4622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*69,60*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,56*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21637*				
94	23-020101-3317 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	1	6254,00	--	6254	--	272	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*272,05*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*272,05*				*272*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*522,08*		*522*				
		Сметная стоимость				*7048*				
95	23-020101-3308 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	1	7723,00	--	7723	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*335,95*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*335,95*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,72*		*645*				
		Сметная стоимость				*8704*				
96	23-020101-3501 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	1	2185,00	--	2185	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,05*		*95*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*95,05*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,40*		*182*				
		Сметная стоимость				*2462*				
97	23-020101-0707 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	1	663,00	--	663	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,84*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*28,84*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,35*		*55*				
		Сметная стоимость				*747*				
98	23-020101-0703 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	1	377,00	--	377	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,40*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,40*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,47*		*31*				
		Сметная стоимость				*425*				
99	23-020101-0164 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	2	624,00	--	1248	--	54	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,09*		*104*				
		Сметная стоимость				*1406*				

100	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	2	454,00	--	908	--	39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,75*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19,75*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,90*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				
101	23-020101-0115 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	3	184,00	--	552	--	24	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,00*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,00*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,36*		*46*				
		Сметная стоимость				*622*				
102	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**								
		т конструкций	0,0269	87239,49	6291,50	2347	169	1366	73,60	2
				73600,00	345,02	1980	9	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*50786,35*		*1366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*45032,52*				*1211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5753,83*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11042,07*		*297*				
		Сметная стоимость				*4010*				
103	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**								
		т	0,0269	496892,00	--	13366	--	581	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21614,80*		*581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21614,80*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41480,54*		*1116*				
		Сметная стоимость				*15063*				
104	21-130202-0203 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87**								
		т	0,0002	807772,00	--	162	--	7	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35138,08*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*35138,08*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67432,81*		*13*				
		Сметная стоимость				*183*				
105	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**								
		м газопровода	12,1	454,50	--	5499	--	3604	0,33	4
				441,23	--	5339	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*297,86*		*3604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*266,50*				*3225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*31,36*				*379*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,19*		*728*				

		Сметная стоимость				*9831*				
106	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	4	81,98	2,21	328	9	97	0,03	--
		м2		36,43	0,22	146	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,29*		*97*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,86*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,43*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,50*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
107	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	4	82,64	1,56	331	6	63	0,02	--
		м2		21,30	0,22	85	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,76*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,66*				*47*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,10*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,87*		*31*				
		Сметная стоимость				*426*				
		Прибор учета								
108	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	1	5307,08	394,40	5307	394	2048	4,00	4
		шт.		3784,00	174,08	3784	174	44	0,16	--
		Накладные расходы -		*2048,17*		*2048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1741,56*				*1742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*306,62*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*588,42*		*588*				
		Сметная стоимость				*7944*				
109	Т Прайс-лист	**Счетчик ротационный G-40**	1	285714,29	--	285714	--	12429	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12428,57*		*12429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*12428,57*				*12429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23851,43*		*23851*				
		Сметная стоимость				*321994*				
110	Т Прайс-лист	**Дефектоскопия стыков**	14	4375,00	--	61250	--	2664	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,31*		*2664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*190,31*				*2664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,22*		*5113*				
		Сметная стоимость				*69028*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3936608**	**53950**			**143**
			Тенге			**151463**	**18352**			**15**
	Стоимость оборудования -		Тенге			2943750				
	Накладные расходы -		Тенге			128053				
	Сметная прибыль -		Тенге			245744				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3317547				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			352271				
	Материалы -		Тенге			1129				

Всего заработная плата -		Тенге				3958			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			346964				
	Накладные расходы -	Тенге			17141				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1742		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15399		
	Сметная прибыль -	Тенге			29553				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			398965				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -	Тенге				3958			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398938				
Материалы -		Тенге			582				
Всего заработная плата -		Тенге				18494			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			369240				
	Накладные расходы -	Тенге			29319				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11466		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17853		
	Сметная прибыль -	Тенге			34261				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462517				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
	Сметная заработная плата -	Тенге				18494			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2347				
Материалы -		Тенге			198				
Всего заработная плата -		Тенге				1989			
	Накладные расходы -	Тенге			1366				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1211		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					155		
	Сметная прибыль -	Тенге			297				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4010				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата -	Тенге				1989			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			239302				
Материалы -		Тенге			69333				
Всего заработная плата -		Тенге				145374			
Сдача и испытание -		Тенге			3914				
	Накладные расходы -	Тенге			102035				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					87806		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14229		
	Сметная прибыль -	Тенге			27307				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			368644				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
	Сметная заработная плата -	Тенге				145374			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4551685				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
	Сметная заработная плата -	Тенге				169815			

РАЗДЕЛ 5. Дымоход

111	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	2,8	60,32	60,32	169	169	41	--	--
		м3		--	19,21	--	54	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*14,47*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,36*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,12*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,98*		*17*				
		Сметная стоимость				*226*				
112	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,03792	195353,00	--	7408	--	322	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8497,86*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8497,86*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16308,07*		*618*				
		Сметная стоимость				*8349*				
113	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,008	222621,00	1167,00	1781	9	314	58,00	--
		1т		58000,00	461,58	464	4	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*39271,27*		*314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*28353,87*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10917,41*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20951,38*		*168*				
		Сметная стоимость				*2263*				
114	11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,056	390563,12	1809,12	21872	101	6627	207,00	12
		1т		199548,00	716,46	11175	40	48,5	0,56	--
		Накладные расходы -		*118342,84*		*6627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*97128,26*				*5439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*21214,58*				*1188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40712,48*		*2280*				
		Сметная стоимость				*30779*				
115	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,35	31199,38	1830,09	10920	641	1560	6,34	2
		м3		5769,40	354,48	2019	124	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*4456,46*		*1560*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2970,08*				*1040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*1486,37*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2852,47*		*998*				
		Сметная стоимость				*13478*				
116	23-010201-0974 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 273 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 11068-81	14	65554,00	--	917756	--	39922	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2851,60*		*39922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2851,60*				*39922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5472,45*		*76614*				
		Сметная стоимость				*1034293*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**959905**	**920**			**14**
			Тенге			**13658**	**222**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**959905**				
		Материалы -	Тенге			**20163**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13880**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**925164**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48786**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6737**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**42049**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**80695**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1089387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13880**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1089387**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13880**			
		РАЗДЕЛ 6. Автоматика котельной								
		Средства приборов автоматизации								
117	**13-110201-0102 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**1**	**1762,80**	**--**	**1763**	**--**	**886**	**1,56**	**2**
		шт.		**1762,80**	**--**	**1763**	**--**	**44**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*886,05*		*886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*775,63*				*776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*110,42*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,91*		*212*				
		Сметная стоимость				*2861*				
118	**Т Прайс-лист**	**Сигнализатор загазованности (природный газ)СЗ-1-1-ГТ**	**1**	**62500,00**	**--**	**62500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2718,75*		*2719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2718,75*				*2719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5217,50*		*5218*				
		Сметная стоимость				*70436*				
119	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**1**	**1163,90**	**--**	**1164**	**--**	**585**	**1,03**	**1**
		шт.		**1163,90**	**--**	**1164**	**--**	**44**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*585,02*		*585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*512,12*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*72,91*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,91*		*140*				
		Сметная стоимость				*1889*				
120	**Т Прайс-лист**	**Сигнализатор загазованности (окись углерода)СЗ-2-2В**	**1**	**53571,43**	**--**	**53571**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2330,36*		*2330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2330,36*				*2330*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4472,14*		*4472*				
		Сметная стоимость				*60373*				
121	13-110204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтаж оборудования**	1	7111,76	1716,96	7112	1717	1578	2,25	2
		шт.		2128,50	634,08	2129	634	44	0,48	--
		Накладные расходы -		*1577,77*		*1578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1215,54*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*362,24*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,16*		*695*				
		Сметная стоимость				*9385*				
122	Т Прайс-лист	**Клапан запорный газовый Ду65, Ру 4**	1	53571,43	--	53571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2330,36*		*2330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*2330,36*				*2330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4472,14*		*4472*				
		Сметная стоимость				*60373*				
		Кабельно-проводниковая продукция								
123	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	40	291,72	137,21	11669	5488	3123	0,10	4
		м кабеля		108,80	37,60	4352	1504	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*78,08*		*3123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,66*				*2506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*15,42*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,58*		*1183*				
		Сметная стоимость				*15975*				
124	23-060206-1701 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением FRLS 4x0,64**	0,02	380920,00	--	7618	--	331	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16570,02*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16570,02*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31799,20*		*636*				
		Сметная стоимость				*8585*				
125	23-060206-2101 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением FRLS 6x0,64**	0,02	616198,00	--	12324	--	536	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26804,61*		*536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*26804,61*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51440,21*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13889*				
126	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий. Прокладка на шпалах с покрытием лаком**	2	173,34	--	347	--	166	0,15	--
		м		169,50	--	339	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*83,24*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*72,55*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,70*				*21*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,53*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
127	13-080206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	9	311,73	45,02	2806	405	849	0,16	1
		м		168,48	12,42	1516	112	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*94,35*		*849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,42*				*697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*16,93*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,49*		*292*				
		Сметная стоимость				*3948*				
128	23-010101-0131 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	9	442,00	--	3978	--	173	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,23*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*19,23*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,90*		*332*				
		Сметная стоимость				*4483*				
129	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	2	459,99	32,37	920	65	321	0,29	1
		м		305,37	8,72	611	17	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*160,29*		*321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*134,43*				*269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25,86*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,62*		*99*				
		Сметная стоимость				*1340*				
130	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	2	233,00	--	466	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,14*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,14*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,45*		*39*				
		Сметная стоимость				*525*				
131	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	20	256,88	2,73	5138	55	2169	0,20	4
		м		217,73	0,09	4355	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*108,46*		*2169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,23*				*1865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*15,23*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,23*		*585*				
		Сметная стоимость				*7892*				
132	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм**	20	545,00	--	10900	--	474	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,71*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*23,71*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,50*		*910*				
		Сметная стоимость				*12284*				

133	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	6	699,82	49,56	4199	297	1017	0,29	2
		м		305,37	5,81	1832	35	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*169,42*		*1017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*133,19*				*799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*36,24*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,54*		*417*				
		Сметная стоимость				*5633*				
134	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	6	188,00	--	1128	--	49	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,18*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*8,18*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,69*		*94*				
		Сметная стоимость				*1271*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			241173	8027			17
			Тенге			18060	2304			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			169643				
		Накладные расходы -	Тенге			7379				
		Сметная прибыль -	Тенге			14162				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			191184				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35116				
		Материалы -	Тенге			9029				
		Всего заработная плата -	Тенге				20364			
		Накладные расходы -	Тенге			10694				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8784		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1910		
		Сметная прибыль -	Тенге			3665				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				20364			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36414				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36414				
		Накладные расходы -	Тенге			1584				
		Сметная прибыль -	Тенге			3040				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			281697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				20364			
		РАЗДЕЛ 7. Разборка и восстановление гравийного покрытия								
135	12-180101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	661,5	459,97	317,23	304267	209848	98892	0,18	122
		м3 конструкции		142,73	67,23	94419	44474	59,1	0,05	31
		Накладные расходы -		*149,50*		*98892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*124,09*				*82086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*25,41*				*16806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,76*		*32253*				

		Сметная стоимость				*435412*				
136	11-270301-0204 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей**	441	196,66	162,96	86726	71866	21114	0,03	13
		м2 покрытия и основания		26,30	36,20	11597	15962	60,3	0,03	11
		Накладные расходы -		*47,88*		*21114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,68*				*16618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*10,19*				*4495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,56*		*8627*				
		Сметная стоимость				*116467*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**390993**	**281714**			**135**
			Тенге			**106016**	**60436**			**42**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**390993**				
	Материалы -		Тенге			**3263**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**166452**			
		Накладные расходы -	Тенге			**120006**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**98704**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21302**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**40880**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**551879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166452**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**551879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166452**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8749750**	**771750**			**1321**
			Тенге			**1177814**	**221779**			**174**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3452679**				
	Накладные расходы -		Тенге			**150192**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**288230**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3891100**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1556882**				
	Материалы -		Тенге			**10158**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120419**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1297116**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121627**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**51655**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**69972**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**134281**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1812789**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120419**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3425768**				
	Материалы -		Тенге			**117552**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1084969**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1839068**				
		Накладные расходы -	Тенге			**822191**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**645107**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**177084**		

		Сметная прибыль -	Тенге			339837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4587795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1213
		Сметная заработная плата -	Тенге				1084969			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			43643				
	Материалы -		Тенге			1466				
	Всего заработная плата -		Тенге				30800			
		Накладные расходы -	Тенге			21472				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2715		
		Сметная прибыль -	Тенге			5209				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				30800			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			270778				
	Материалы -		Тенге			82148				
	Всего заработная плата -		Тенге				163404			
	Сдача и испытание -		Тенге			3914				
		Накладные расходы -	Тенге			114768				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98696		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16072		
		Сметная прибыль -	Тенге			30844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			416390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				163404			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10778399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
		Сметная заработная плата -	Тенге				1399593			
	Итого СМР:		тенге					7 325 720		
	Временные здания и сооружения - 2,2.0,8%		тенге					128 933		
	Зимнее удорожание -1,9*0,9*1,05%		тенге					174 439		
	ИТОГО СМР:		тенге					7 629 092		
	Итого оборудования:		тенге					3 452 679		
	Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологического кризиса		тенге					629 527		
	Итого с учетом оборудования и прочих затрат:		тенге					11 711 298		
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,911301		тенге					10 672 517		
	НДС 12%		тенге					1 280 702		
	Итого с учетом НДС:		тенге					12 992 000		

Заказчик:
Директор ТОО "Теміржолсу-Кзыл-Орда"

Шайжан М.М.

Технадзор надзор:
Директор ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Рысбаев Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос Строй Проект"

Мырзаев К.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "NNM Project Group"

Жумабеккызы Т.