ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Договор №83 от 20.05.2022 г

Акт №3 за август 2022 года

1	Общая стоимость работ выпоняемых с начало действия договора	4 373 242 855,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 164 318 361,00
3	Сумма аванса оплаченная заказчиком 30%	537 108 127,20
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	815 022 852,70
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 744 061 252,00
7	Сумма выполненных работ за июль с НДС	579 742 891,00
8	Удержание аванса 30%	173 922 867,30
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечеслению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	**405 820 023,70**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН 010840003064
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7213-41-55-51

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ88070G000021N00604
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7172 30 27 50

Мубараков Р.Б. _____

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№83	20.05.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан	**1 744 061 252**	**517 627 582**			-		-		**62 115 309**	**579 742 891**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН 010840003064

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"
БИН 181240007517

Байдурин Е.А. _____

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
166

Форма

региона

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау, БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №3/2 (ЛС 2-1-2)

за август

на Тепловые сети

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Другие элементы системы

1	27	1124-0108-0225	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	8	95921,65	35997,28	767373	287978	39481	526006	1396849	
						54989,28	11425,58	439914	91405	–	103470		
2	28	241-411-0117	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300x50-1	шт.	8	1068945		8551560		8551560	–	9235685	Казахстан
						–		–		–	684125		
3	29	1124-0108-0414	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	6	159668,38	73380,73	958010	440284	29611	617717	1701785	
						81352,56	22640,25	488115	135842	–	126058		

4	30	290-211-9913(пл)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Компенсатор сальниковый двухсторонний 800-16-ТС-580-28 (2*450) кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	6	2512585		15075510		15075510	–	16281551	
						–		–		–	1206041		
5	61	1124-0108-0225	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	12	95921,65	35997,28	1151060	431967	59221	789008	2095273	
						54989,28	11425,58	659871	137107	–	155205		
6	66	290-211-9927(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Отвод стальной теплоизолированный укороченный Ст 820*9-90-1-ППУ-ПЭ кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	12	1312701		15752412		15752412	–	17012605	
						–		–		–	1260193		
7	115	241-408-0207	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	150	74147		11122050		11122050	–	12011814	Казахстан
						–		–		–	889764		

Раздел 4 Трубопроводы

8	124	1124-0108-0114	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	1,2	5417276,4	2112642,3	6500732	2535171	250163	4471570	11850086	
						3096164,6	667782,6	3715398	801339	–	877784		
9	125	241-402-0133	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9,0 мм	м	1200	294024		352828800		352828800	–	381055104	Казахстан
						–		–		–	28226304		

Итого	**452 640 752**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 303 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 695 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 165 693
- материалы, изделия и конструкции, тенге	403 708 808
- накладные расходы, тенге	6 404 301
в т.ч. зарплата, тенге	576 387
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 528 944
Всего	**452 640 752**

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	4 707 464
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	19 757 443
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	9 542 113
- в текущих ценах с 14.07.21 г	486 647 772
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	437 982 995
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	48 664 777
в текущих и прогнозных ценах	513 267 405
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	459 882 144
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	53 385 261
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	487 604 035
НДС	58 512 484
Всего	546 116 519

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
166

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции гор, БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Включаемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №3/3 (№2-1-4 Включаемые работы)

за август

на Включаемые работы согласно протоколу технического совещания от 11.08.2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	400	3090,07	180,99	1236028	72396	684640	495380	1869921	
						1197,48	53,48	478992	21392	–	138513		

2	2 1124-0101-0415	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 700 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,648	2825262,7	1085574,7	1830770	703452	–	1361263	3447396
					1739688	382245,16	1127318	247695	–	255363	
3	3 1124-0101-0414	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 600 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,45	2422559,8	924215,84	1090152	415897	–	810857	2053090
					1498344	321759,39	674255	144792	–	152081	

Итого	**7 370 407**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 280 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 191 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	413 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	684 640
- накладные расходы, тенге	2 667 500
в т.ч. зарплата, тенге	240 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	545 957
Всего	**7 370 407**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	76 652
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	321 713

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	155 375
- в текущих ценах с 14.07.21 г	7 924 148
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	7 131 733
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	792 415
в текущих и прогнозных ценах	8 357 599
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	7 488 320
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	869 279
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	7 939 719
НДС	952 766
Всего	8 892 485

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

166

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау, БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №3/1 (ЛС 1-1-2)

за август

на Демонтажные работ сетей

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1124-0101-0416										
		Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 800 мм. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	км трубопровода	1,236	2113704,64	806424,64	2612539	996741	–	1950821	4928429
					1307280	286996,71	1615798	354728	–	365069	
2	2 1216-0101-1808										
		Компенсаторы сальниковые диаметром до 800 мм. Демонтаж в камерах НР=72 %	компенсатор	6	84983,78	21454,58	509903	128727	1483	311761	887396
					63282	8884,79	379692	53309	–	65733	
3	3 1216-0101-1808										
		Компенсаторы П-образные из труб диаметром до 800 мм. Демонтаж в камерах НР=72 %	компенсатор	3	84983,78	21454,58	254951	64364	742	155880	443700
					63282	8884,79	189846	26654	–	32866	
4	4 1146-0401-0102										
		Неподвижные опоры под трубопроводы. Разборка НР=84 %	м3	21,11	20103,57	8897,72	424386	187831	–	275656	756048
					11205,85	4339,52	236555	91607	–	56003	

5	5 1107-0501-0101	Скользящие опоры под трубопроводы. Разборка НР=118 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	550	612,43	428,44	336837	235642	–	196083	575554
					183,99	118,14	101195	64977	–	42634	
6	6 1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Разборка НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	711,016	5379,55	2188,77	3824946	1556250	–	3314692	7710809
					3190,78	759,99	2268696	540365	–	571171	
7	7 1216-0101-2410	Задвижки диаметром до 800 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	8	35071,2	16945,6	280570	135565	–	144892	459499
					18125,6	7029,25	145005	56234	–	34037	
8	8 1216-0101-2407	Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	8	18026,2	9028,6	144210	72229	–	73454	235077
					8997,6	3754,75	71981	30038	–	17413	
9	9 1216-0101-2406	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	10	14744,5	7181,3	147445	71813	–	75988	241308

					7563,2	2990,7	75632	29907	–	17875	
10	10 1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	14	9861,98	5597,9	138068	78371	–	66527	220963
					4264,08	2335,8	59697	32701	–	16368	
11	11 1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	6	5467,56	2272,76	32805	13637	–	17951	54817
					3194,8	960,51	19169	5763	–	4060	
12	12 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	17	2745,34	319,9	46671	5438	–	31558	84487
					2425,44	152,8	41232	2598	–	6258	
13	13 414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1787,87	745		1331963		–	–	1438520
					–		–		–	106557	
14	14 414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1787,87	745		1331963		–	–	1438520
					–		–		–	106557	
15	15 414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	522,28	796		415735		–	–	448994

				–	–	–	33259		
16	16 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	522,28	796	415735	–	–	448994
				–	–	–	33259		
17	17 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	83,3	707	58893	–	–	63604
				–	–	–	4711		
18	18 414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	83,3	707	58893	–	–	63604
				–	–	–	4711		

Итого	**20 500 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 204 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 546 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 288 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 225
- перевозка грузов, тенге	3 613 182
- накладные расходы, тенге	6 615 263
в т.ч. зарплата, тенге	595 374
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 518 541
Всего	**20 500 323**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	213 203
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	894 824
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	432 167

- в текущих ценах с 14.07.21 г	22 040 518
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	19 836 466
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	2 204 052
в текущих и прогнозных ценах	23 246 134
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	20 828 289
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	2 417 845
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	22 083 827
НДС	2 650 059
Всего	24 733 887

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.