Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Наименование строительства: Газнфикация крестьянского хозяйства для ТОО "Атамекен-нан-2000"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			138	26.08.2020		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	4 971 694,9	4 439 013,3	2 690 551,5	465 786,0		532 681,6	4 971 694,9
Акт № 1		2 722 422,3	2 690 551,5	31 870,8		326 690,7	3 049 112,9
Акт № 2		236 829,7				28 419,6	265 249,2
Акт № 3		41 977,2				5 037,3	47 014,5
Акт № 4		1 437 784,2		433 915,2		172 534,1	1 610 318,3
Всего за октябрь 2020 года		4 439 013,3	2 690 551,5	465 786,0		532 681,6	4 971 694,9

Итого к оплате: 4 971 694,9 Четыре миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто четыре тенге девяносто тиын

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Утешов Б.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтройСоглосование"
Эксперт _____ Ерменов Г.К.

Технический надзор:
ТОО "Оразбак 2005"
Эксперт _____ Кильфалин Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.Абилкаир-хана д.40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340011917**
Договор (контракт)	Тип дог о гос.закуп в сфере стр-ва № 138 от 26.08.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
21	**08.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Газифкация зоны отдыха ТОО "Атамекен-нан-2000" Каргалинского района в рамках "Дорожной карты бизнеса - 2020"			Одна услуга	1	4 971 694,90	4 971 694,90
				Итого	1	x	4 971 694,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Естемисов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2020

М.П.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Стройка **Газификация крестьянского хозяйства для ТОО "Атамекен-нан-2000"Каргалинский район, Актюбинская область**

Договор подряда **№138 от 26.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

за октябрь месяц 2020 года

Наружные сети газопровода 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п акту	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Подземный газопровод высокого давления II категории (полиэтилен)									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	45,44	25,88 / –	25,88 / 9,82	1176 / –	1176 / 446	– / –	321 / 120	1617
2	2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м3 грунта	45,44	44,81 / –	44,81 / 16,97	2036 / –	2036 / 771	– / –	555 / 207	2798
3	3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	227,2	207,14 / –	207,14 / 49,83	47062 / –	47062 / 11322	– / –	8152 / 4417	59631

4	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вытесненный грунт НР = 72 %									
			м3 грунта	61,92	200,86	192,15	12437	11898	6	2652	16296
					8,61	50,87	533	3150	–	1207	
5	5 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
			т	111,456	229		25523		–	–	27565
					–		–		–	2042	
6	6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	4,958	1553,85	–	7704	–	–	5547	14311
					1553,85	–	7704	–	–	1060	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	8,264	810,62	–	6699	–	–	4823	12444
					810,62	–	6699	–	–	922	
8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	157,016	34,2	34,2	5370	5370	–	1359	7267
					–	12,02	–	1888	–	538	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	157,016	152,13	73,08	23887	11474	–	12641	39450
					79,06	32,76	12413	5144	–	2922	
10	10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,74	2998,95	155,05	17214	890	10709	5807	24863
					978,22	43,73	5615	251	–	1842	
11	11 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	45,44	25,88	25,88	1176	1176	–	321	1617
					–	9,82	–	446	–	120	

12	12 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;									
			м3 грунта	45,44	44,81	44,81	2036	2036	–	555	2798
					–	16,97	–	771	–	207	
13	13 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %									
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	227,2	1,08	1,08	246	246	–	67	338
					–	0,41	–	93	–	25	
14	14 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,286	294248,25	81548,95	84155	23323	14	66521	162730
					212650,35	22290,21	60818	6375	–	12054	
15	15 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	288,86	804		232243		232243	–	250822
					–		–		–	18579	
16	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,074	339662,16	104000	25135	7696	384	18976	47640
					230472,97	28554,05	17055	2113	–	3529	
17	17 2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	74,74	2398		179227		179227	–	193565
					–		–		–	14338	
18	18 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	768750	230625	1230	369	72	902	2303
					493125	76250	789	122	–	171	

19	19	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	1,664	3720		6190		6190	–	6685
						–		–		–	495	
20	20	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	2248750	208750	3598	334	2769	547	4477
						309375	36250	495	58	–	332	
21	21	1116-1201-0102	Футляры. Заделка концов диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	5271,5	–	21086	–	10258	10611	34233
						2707	–	10828	–	–	2536	
22	22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1375,38	900,5	11003	7204	–	5637	17971
						474,88	236,88	3799	1895	–	1331	
23	23	2901-0101-0101 (пл)	Отвод электросварной с З.Н. диаметром 63, SDR 11, 60 градусов	шт	1	4498		4498		4498	–	4858
						–		–		–	360	
24	24	2901-0101-0102 (пл)	Отвод электросварной с З.Н. диаметром 63, SDR 11, 90 градусов	шт	3	4498		13494		13494	–	14574
						–		–		–	1080	
25	25	2901-0101-0103 (пл)	Переход ПЭ/сталь диаметром 63/57, SDR 11	шт	2	3696		7392		7392	–	7983
						–		–		–	591	
26	26	2901-0101-0104 (пл)	Муфта электросварная с З.Н. диаметром 63, SDR 11	шт	3	1657		4971		4971	–	5369
						–		–		–	398	
27	27	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,226	90035,4	62296,46	20348	14079	–	5704	28136
						27738,94	13637,17	6269	3082	–	2084	
28	28	2901-0101-0105 (пл)	Полиэтиленовая лента ЛСГ "Осторожно! Газ!" К=1,020;	м	230,52	21		4841		4841	–	5228

					–		–		–	387	
29	29 1310-0904-0101	Проволока медная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,286	27010,49	18688,81	7725	5345	–	2166	10682
					8321,68	4090,91	2380	1170	–	791	
30	30 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,29172	14541		4242		4242	–	4581
					–		–		–	339	
31	31 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	358	521,81	–	186807	–	5483	177698	393665
					506,49	–	181324	–	–	29160	
32	32 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	2	9570,5	2126	19141	4252	7732	8655	30020
					3578,5	792,5	7157	1585	–	2224	
33	33 1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	2	2807	–	5614	–	2073	3222	9543
					1770,5	–	3541	–	–	707	
34	34 2404-0207-1601	Столбик опозновательный железобетонный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	5315		10630		10630	–	11480
					–		–		–	850	
35	35 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	66	2558,38	2055,35	168853	135653	466	70508	258510
					495,97	583,12	32734	38486	–	19149	
36	36 2901-0101-0106 (пл)	Хомут седелка, диаметром 110х1 1/4	шт	2	8933		17866		17866	–	19295
					–		–		–	1429	

Раздел 2 Надземный газопровод высокого давления (сталь)

37	37	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1675,5	36,5	6702	146	4779	1794	9176
						444,25	13,5	1777	54	–	680	
38	38	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	783	21	783	21	411	351	1225
						351	7	351	7	–	91	
39	39	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32071		32071		32071	–	34637
						–		–		–	2566	
40	40	1119-0301-0101	Установка ГРПШ. Устройство НР = 98 %	установка	1	26025	954	26025	954	11765	13334	42508
						13306	300	13306	300	–	3149	
41	41	5801-0001-0101 (пл) (об)	ГРПШ-10МС	шт	1	54018		54018		–	–	54018
						–		–		54018	–	
42	42	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488		488		488	–	527
						–		–		–	39	
43	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,78	92,31	1,28	72	1	38	23	103
						42,31	–	33	–	–	8	
44	44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,78	144,87	2,56	113	2	73	26	150
						48,72	–	38	–	–	11	

45	45	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	5	521,8	–	2609	–	77	2481	5497
						506,4	–	2532	–	–	407	
46	46	1124-0203-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления НР = 99 %	врезка	1	5623	806	5623	806	540	4234	10646
						4277	–	4277	–	–	789	
			Раздел 3 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)									
47	47	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	31,04	25,9	25,9	804	804	–	219	1105
						–	9,79	–	304	–	82	
48	48	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м3 грунта	31,04	44,81	44,81	1391	1391	–	379	1912
						–	16,98	–	527	–	142	
49	49	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	155,2	207,14	207,14	32148	32148	–	5568	40733
						–	49,83	–	7734	–	3017	
50	50	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вытесненный грунт НР = 72 %	м3 грунта	23,99	200,83	192,16	4818	4610	2	1027	6313
						8,59	50,85	206	1220	–	468	

51	51	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км								
				т	43,182	229		9889		–	–	10680
						–		–		–	791	
52	52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
				м3 грунта	3,9363	1553,74	–	6116	–	–	4404	11362
						1553,74	–	6116	–	–	842	
53	53	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
				м3 грунта	6,56	810,67	–	5318	–	–	3829	9879
						810,67	–	5318	–	–	732	
54	54	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
				м3 грунта	124,65	34,2	34,2	4263	4263	–	1079	5769
						–	12,03	–	1499	–	427	
55	55	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	124,65	152,13	73,08	18963	9109	–	10035	31318
						79,05	32,76	9854	4084	–	2320	
56	56	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,5	2998,89	155,11	13495	698	8395	4553	19492
						978,22	43,78	4402	197	–	1444	
57	57	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
				м3 грунта	31,04	25,9	25,9	804	804	–	219	1105
						–	9,79	–	304	–	82	

58	58	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м3 грунта	31,04	44,81 / –	44,81 / 16,98	1391 / –	1391 / 527	– / –	379 / 142	1912
59	59	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	155,2	1,08 / –	1,08 / 0,41	168 / –	168 / 64	– / –	46 / 17	231
60	60	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,194	277608,25 / 205525,77	72046,39 / 19752,58	53856 / 39872	13977 / 3832	7 / –	43267 / 7770	104893
61	61	2301-0502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	195,94	146 / –		28607 / –		28607 / –	– / 2289	30896
62	62	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	489583,33 / 369583,33	107083,33 / 38750	1175 / 887	257 / 93	31 / –	970 / 172	2317
63	63	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	2,496	2536 / –		6330 / –		6330 / –	– / 506	6836
64	64	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0024	1478333,33	38750	3548	93	2860	591	4470

65	65 1116-1201-0101	Футляры. Заделка концов диаметром труб до 100 мм НР = 98 %			247916,67	833,33	595	2	–	331	
			сальник	4	2824	–	11296	–	3038	8093	20940
					2064,5	–	8258	–	–	1551	
66	66 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %									
			шт.	11	1375,36	900,55	15129	9906	–	7750	24709
					474,82	236,82	5223	2605	–	1830	
67	67 2901-0101-0107 (пл)	Отвод электросварной с З.Н. диаметром 32, SDR 11, 60 градусов									
			шт	1	2612		2612		2612	–	2821
					–		–		–	209	
68	68 2901-0101-0108 (пл)	Отвод электросварной с З.Н. диаметром 32, SDR 11, 90 градусов									
			шт	3	2612		7836		7836	–	8463
					–		–		–	627	
69	69 2901-0101-0109 (пл)	Переход ПЭ/сталь диаметром 32/32, SDR 11									
			шт	3	2143		6429		6429	–	6943
					–		–		–	514	
70	70 2901-0101-0110 (пл)	Муфта электросварная с З.Н. диаметром 32, SDR 11									
			шт	4	1056		4224		4224	–	4562
					–		–		–	338	
71	71 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %									
			шт.	1	2026	1325	2026	1325	–	1039	3310
					701	348	701	348	–	245	
72	72 2901-0101-0111 (пл)	Тройник равнопроходный диаметром 32, SDR 11									
			шт	1	4018		4018		4018	–	4339
					–		–		–	321	
73	73 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 %									
			км кабеля	0,194	90041,24	62298,97	17468	12086	–	4896	24153
					27742,27	13634,02	5382	2645	–	1789	
74	74 2901-0101-0112 (пл)	Полиэтиленовая лента ЛСГ "Осторожно! Газ!" К=1,020;									
			м	200,94	21		4220		4220	–	4558
					–		–		–	338	

75	75 1310-0904-0101	Проволока медная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,194	27020,62	18695,88	5242	3627	–	1469	7248
					8324,74	4092,78	1615	794	–	537	
76	76 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,19788	14541		2877		2877	–	3107
					–		–		–	230	
77	77 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	194	521,8	–	101230	–	2970	96295	213327
					506,49	–	98260	–	–	15802	
78	78 1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	1	2807	–	2807	–	1036	1612	4773
					1771	–	1771	–	–	354	
79	79 2404-0207-1601	Столбик опозновательный железобетонный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5315		5315		5315	–	5740
					–		–		–	425	

Раздел 4 Надземный газопровод низкого давления (сталь)

4.1 Трубопровод

80	80 1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	1072,95	20,81	62231	1207	40684	20372	89211
					350,69	7,72	20340	448	–	6608	
81	81 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	782,98	20,8	35234	936	18517	15806	55123
					350,69	7,73	15781	348	–	4083	

82	82 2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	287 / –		2009 / –		2009 / –	– / 161	2170
83	83 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249 / –		498 / –		498 / –	– / 40	538
84	84 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2099 / 1686	115 / 25	2099 / 1686	115 / 25	298 / –	1677 / 302	4078
85	85 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3094 / –		3094 / –		3094 / –	– / 248	3342
86	86 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2072 / 1686	88 / 12,33	6216 / 5058	264 / 37	894 / –	4993 / 897	12106
87	87 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1191 / –		3573 / –		3573 / –	– / 286	3859
88	88 2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали /Г-образный/	шт.	14	73 / –		1022 / –		1022 / –	– / 82	1104

89	89 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,37	1345,95	–	498	–	–	359	926
					1345,95	–	498	–	–	69	
90	90 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл. В15 НР = 91 %	м3	0,5	26164	1708	13082	854	9924	2262	16572
					4608	364	2304	182	–	1228	
91	91 1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03636	116501,65	53300,33	4236	1938	664	1468	6160
					44939,49	13558,86	1634	493	–	456	
92	92 2301-0101-0128	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12	829		9948		9948	–	10744
					–		–		–	796	
93	93 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,5	93,58	2,32	889	22	470	275	1257
					41,79	0,21	397	2	–	93	
94	94 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	9,5	146,32	3,26	1390	31	895	323	1850
					48,84	0,42	464	4	–	137	
95	95 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	103	521,81	–	53746	–	1577	51126	113262
					506,5	–	52169	–	–	8390	

Итого по смете **2 846 350**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 671 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 385 573
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 107 847

- материалы, изделия и конструкции, тенге		760 676
- оборудование, тенге		54 018
- перевозка грузов, тенге		35 412
Накладные расходы, тенге		732 570
Сметная прибыль (8 %), тенге		206 843
Временные здания и сооружения	1,30%	36300,3
Итого		2882650,3
Зимнее удорожание	2,97%	84010,4
Итого		2966660,7
Непредвиденные работы и затраты	2,00%	58252,9
Итого		3024913,5
Итого с учетом договорной цены	0,9	2722422,3
НДС 12%	12,00%	326690,7
Всего		3049112,9

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Утешов Б.Р.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтройСоглосование"
Эксперт _____ Ерменов Г.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

Технический надзор:
ТОО "Оразбай-2005"
Эксперт _____ Кыдыралин Г.

сост. рас. Ф-2 прав по смете

Заказчик **ГУ "Управление строительства , архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Стройка **Газификация крестьянского хозяйства для ТОО "Атамекен-нан-2000" Каргалинский район, Акюбинская область**

Договор подряда **№138 от 26.08.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2

за октябрь месяц 2020 года

Площадка и ограждение ГРПШ 2-1-2

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п акту	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Площадка										
1	1	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,6	10835 / 220	1571,67 / 360	6501 / 132	943 / 216	5426 / –	376 / 550	7427
		Раздел 2 Ограждение										
2	2	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	9	6300,33	932,44	56703	8392	26820	28908	92460

					2387,89	334,11	21491	3007	–	6849	
3	3 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	813	29	813	29	42	880	1828
					742	4	742	4	–	135	
4	4 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,4	1599		2239		2239	–	2418
					–		–		–	179	
5	5 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1518	255906		38847		38847	–	41955
					–		–		–	3108	
6	6 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1195	240293		28715		28715	–	31012
					–		–		–	2297	
7	7 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00758	228022		1728		1728	–	1866
					–		–		–	138	

8	8 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0068	231929 / –		1577 / –		1577 / –	– / 126	1703
9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,7	93,51 / 41,82	2,21 / 0,26	720 / 322	17 / 2	381 / –	224 / 76	1020
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	7,7	146,23 / 48,83	3,25 / 0,52	1126 / 376	25 / 4	725 / –	262 / 111	1499
11	11 2401-0201-0117	Табличка предупреждающая	шт.	3	2951 / –		8853 / –		8853 / –	– / 708	9561
12	12 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	6,3	2090,63 / 575,24	41,43 / 6,83	13171 / 3624	261 / 43	9286 / –	3410 / 1326	17907
	Раздел 3 Установка ГРПШ										
13	13 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,148	1344,59 /	– /	199 /	– /	– /	143 /	369

14	14 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %			1344,59	–	199	–	–	27	
			м3	0,23	26321,74	1704,35	6054	392	4602	1042	7664
					4608,7	369,57	1060	85	–	568	
15	15 1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,0626	116533,55	53338,66	7295	3339	1143	2527	10608
					44936,1	13562,3	2813	849	–	786	
16	16 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,052	263711		13713		13713	–	14810
					–		–		–	1097	
17	17 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0106	240429		2549		2549	–	2753
					–		–		–	204	
18	18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
			м2	1,44	93,06	2,08	134	3	71	41	189
					41,67	–	60	–	–	14	
19	19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;									
			м2	1,44	145,83	3,47	210	5	135	48	279
					48,61	–	70	–	–	21	

Итого по акту		
в том числе		**247 328**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		30 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		13 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		4 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге		146 852
Накладные расходы, тенге		37 861
Сметная прибыль (8 %), тенге		18 320
Временные здания и сооружения	1,30%	3215,3
Итого		250543,3
Зимнее удорожание	2,97%	7441,1
Итого		257984,4
Непредвиденные работы и затраты	2,00%	5159,7
Итого		263144,1
Итого с учетом договорной цены	0,9	236829,7
НДС 12%	12,00%	28419,6
Всего		265249,2

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Утешов Б.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтройСоглосование"
Эксперт _____ Ерменов Г.К.

Технический надзор:
ТОО "Оразбай-2005"
Эксперт _____ Ешдыралин Г.

соот. рас. Ф-2 прав по смете

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Стройка **Газификация крестьянского хозяйства для ТОО "Атамекен-нан-2000" Каргалинский район, Актюбинская область**

Договор подряда №138 от 26.08.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3

за октябрь месяц 2020 года

Молниезащита 2-1-3

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п акту	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,75	1345,33	–	1009	–	–	726	1874
						1345,33	–	1009	–	–	139	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,45	811,11	–	365	–	–	263	678
						811,11	–	365	–	–	50	
3	3	1106-0101-0101	Бетоннирование стоек. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	21226,67	1080	6368	324	5690	383	7291
						1180	223,33	354	67	–	540	
4	4	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР = 80 %	т	0,04993	107150,01	63649,11	5350	3178	132	2230	8186

5	5 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	40857,2 / 986	14980,97 / –	2040 / 8381	748 / –	– / 8381	606 / –	9051
6	6 2301-0103-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2	1051 / –		1261 / –		1261 / –	– / 101	1362
7	7 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4453,5 / 1088	198 / 57,5	8907 / 2176	396 / 115	6335 / –	1650 / 845	11402
8	8 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	613 / 169,25	25 / 6,75	2452 / 677	100 / 27	1675 / –	507 / 237	3196
9	9 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	0,8	448,75 / 193,75	17,5 / 3,75	359 / 155	14 / 3	190 / –	114 / 38	511
10	10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,25	93,6 / 41,6	2,4 / –	117 / 52	3 / –	62 / –	36 / 12	165
11	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 %	м2	1,25	73,6	1,6	92	2	59	21	122

		24,8	–	31	–	–	9
Итого по акту				**43 838**			
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 859			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 017			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				960			
- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 785			
Накладные расходы, тенге				5 930			
Сметная прибыль (8 %), тенге				3 247			
Временные здания и сооружения	1,30%			569,9			
Итого				44407,9			
Зимнее удорожание	2,97%			1318,9			
Итого				45726,8			
Непредвиденные работы и затраты	2,00%			914,5			
Итого				46641,3			
Итого с учетом договорной цены	0,9			41977,2			
НДС 12%	12,00%			5037,3			
Всего				47014,5			

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ **Утешов Б.Р.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ **Естемисов С.М.**

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтройСоглосование"
Эксперт _____ **Ерменов Г.К.**

Технический надзор:
ТОО "Оразбай-2005"
Эксперт _____ **Кыдырали Г.**

сост. рас Ф.г прав по смете

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Стройка **Газификация крестьянского хозяйства для ТОО "Атамекен-нан-2000"Каргалинский район Актюбинская область**

Договор подряда **№138 от 26.08.2020**

Акт приемки выполненных работ № 4

за октябрь месяц 2020 года

Внутреннее газооборудование 2-1-4

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п акту	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1320 / 1086	– / –	1320 / 1086	– / –	234 / –	815 / 171	2306
2	2	2901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Газовый счетчик G16	шт	1	72232 / –		72232 / –		72232 / –	– / 5779	78011
3	3	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	3	47573,33 / 1319	231,33 / 110,33	142720 / 3957	694 / 331	138069 / –	4202 / 11754	158676
4	4	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	3	72840,33	10943	218521	32829	49679	145695	393353

5	5 5801-0101-0102 (пл) (об)Прайс-лист	Газовый котел Baxi-310			45337,67	4218,33	136013	12655	–	29137	
			шт	1	353482		353482		–	–	353482
					–		–		353482	–	
6	6 5104-0105-0404 (об)	Котел газовый напольный КСГ-16, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт									
			комплект	1	60477		60477		–	–	60477
					–		–		60477	–	
7	7 5104-0105-0405 (об)	Котел газовый напольный КСГ-20, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт									
			комплект	1	68169		68169		–	–	68169
					–		–		68169	–	
8	8 1119-1001-0205	Электромагнитный клапан с сигнализатором загазованности. Установка НР = 98 %									
			устройство	8	5757,38	489,75	46059	3918	19134	24112	75785
					2875,88	199,63	23007	1597	–	5614	
9	9 2901-0101-0103 (пл)Прайс-лист	Клапан электромагнитный КЗГЭМ-32									
			шт	1	12500		12500		12500	–	13500
					–		–		–	1000	
10	10 2901-0101-0104 (пл)Прайс-лист	Клапан электромагнитный КЗГЭМ-20									
			шт	3	8482		25446		25446	–	27482
					–		–		–	2036	
11	11 2901-0101-0105 (пл)Прайс-лист	Сигнализатор загазованности СЗ-1									
			шт	5	9286		46430		46430	–	50144
					–		–		–	3714	
12	12 2901-0101-0106 (пл)Прайс-лист	Сигнализатор загазованности СЗ-2									
			шт	4	10804		43216		43216	–	46673
					–		–		–	3457	
13	13 2901-0101-0107 (пл)Прайс-лист	Газогорелочное устройство УГОП - II-16 с автоматикой									
			шт	1	23214		23214		23214	–	25071
					–		–		–	1857	

14	14 1116-0401-0202	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,06	1749,67	38,24	5354	117	3083	2152	8106
					703,92	13,73	2154	42	–	600	
15	15 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	10	2824,2	–	28242	–	7596	20233	52353
					2064,6	–	20646	–	–	3878	
16	16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	2071,86	87,86	14503	615	2085	11652	28247
					1686,14	12,43	11803	87	–	2092	
17	17 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	770		5390		5390	–	5821
					–		–		–	431	
18	18 2302-0101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	228		456		456	–	492
					–		–		–	36	
19	19 2302-0101-0105	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	98		196		196	–	212
					–		–		–	16	
20	20 2302-0101-0101	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	89		1246		1246	–	1346
					–		–		–	100	

21	21 1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1070	20,8	2675	52	1746	878	3837
					350,8	7,6	877	19	–	284	
22	22 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	782	21	1564	42	821	702	2447
					350,5	7,5	701	15	–	181	
23	23 1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19,1	692,77	20,84	13232	398	6136	6709	21536
					350,68	7,75	6698	148	–	1595	
24	24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,8	93,33	2,22	168	4	89	52	238
					41,67	–	75	–	–	18	
25	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,8	146,67	3,33	264	6	170	61	351
					48,89	–	88	–	–	26	
26	26 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685	–	2900
					–		–		–	215	
27	27 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	45	521,8	–	23481	–	689	22336	49482
					506,49	–	22792	–	–	3665	

Итого по акту	**1 530 497**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 675
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	462 542
- оборудование, тенге	482 128

Накладные расходы, тенге		239 599
Сметная прибыль (8 %), тенге		77 656
Временные здания и сооружения	1,30%	13628,8
Итого		1544125,8
Зимнее удорожание	2,97%	31541,3
Итого		1575667,1
Непредвиденные работы и затраты	2,00%	21870,8
Итого		1597537,9
Итого с учетом договорной цены	0,9	1437784,2
НДС 12%	12,00%	172534,1
Всего		1610318,3

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Утешов Б.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
_____ Естемисов С.М.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтройСоглосование"
Эксперт _____ Ерменов Г.К.

Технический надзор:
ТОО "Оразбай-2005"
Эксперт _____ Кыдыралин Г.

сост. рас. Ф-г прав по смете