ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Договор №83 от 20.05.2022 г

Акт №4 за сентябрь 2022 года

1	Общая стоимость работ выпоняемых с начало действия договора	4 373 242 855,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 744 061 252,00
3	Сумма аванса оплаченная заказчиком 30%	700 724 919,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	1 220 842 876,40
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	2 101 449 050,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь с НДС	357 387 798,00
8	Удержание аванса 30%	107 216 339,40
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечеслению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	**250 171 458,60**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН 010840003064
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7213-41-55-51

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ88070G000021N00604
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7172 30 27 50

Мубараков Р.Б. _____

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№83	20.05.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан	**2 101 449 050**	**319 096 249**			-		-		**38 291 549**	**357 387 798**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН 010840003064

Кыдырбеков Р. К. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"
БИН 181240007517

Байдурин Е.А. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

166
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау, БИН 010840003064**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189**

данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №4/1 (ЛС 1-1-1)

за сентябрь

на Демонтажные работ камер

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 7 Камера ТК-7											
1	25	1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР=84 %	т демонтированных конструкций	1,971	17853,85	2946,14	35190	5807	4999	22167	61946	
						12371,6	1017,24	24384	2005	–	4589		
2	26	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,971	707		1393		–	–	1504	
						–		–		–	111		
3	27	411-102-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16 км kстм=16;	т·км	1,971	1104		2176		–	–	2350	
						–		–		–	174		
4	28	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,971	707		1393		–	–	1504	
						–		–		–	111		
		Раздел 8 Камера ТК-Алем											
5	29	1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР=84 %	т демонтированных конструкций	1,971	17853,85	2946,14	35190	5807	4999	22167	61946	
						12371,6	1017,24	24384	2005	–	4589		
6	30	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,971	707		1393		–	–	1504	

					–		–		–	111	
7	31 411-102-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16 км kстм=16;	т·км	1,971	1104		2176		–	–	2350
					–		–		–	174	
8	32 414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,971	707		1393		–	–	1504
					–		–		–	111	
	Раздел 9 Камера ТК-9										
9	33 1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР=84 %	т демонтированных конструкций	2,253	17853,85	2946,14	40225	6638	5714	25339	70809
					12371,6	1017,24	27873	2292	–	5245	
10	34 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,253	707		1593		–	–	1720
					–		–		–	127	
11	35 411-102-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16 км kстм=16;	т·км	2,253	1104		2487		–	–	2686
					–		–		–	199	
12	36 414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,253	707		1593		–	–	1720
					–		–		–	127	
	Раздел 13 Камера ТК-10б										
13	49 1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж НР=84 %	т демонтированных конструкций	1,268	17853,85	2946,14	22639	3736	3216	14261	39852
					12371,6	1017,24	15687	1290	–	2952	
14	50 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,268	707		896		–	–	968
					–		–		–	72	
15	51 411-102-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16 км kстм=16;	т·км	1,268	1104		1400		–	–	1512
					–		–		–	112	
16	52 414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,268	707		896		–	–	968
					–		–		–	72	

Итого **254 843**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 92 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 988
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 928
- перевозка грузов, тенге 18 789

в т.ч. зарплата, тенге	7 554
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 876
Всего	**254 843**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	2 650
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	11 124
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5 372
- в текущих ценах с 14.07.21 г	273 989
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	246 590
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	27 399
в текущих и прогнозных ценах	288 977
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	258 920
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	30 057
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	274 528
НДС	32 943
Всего	**307 471**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау, БИН 010840003064**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

166
Форма

Стройка : **Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №4/2 (ЛС 2-1-2)

за сентябрь

на Тепловые сети

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Другие элементы системы										
1	27	1124-0108-0225	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	10	95921,65	35997,28	959217	359973	49351	657508	1746063	
						54989,28	11425,58	549893	114256	–	129338		
2	28	241-411-0117	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300х50-1	шт.	10	1068945		10689450		10689450	–	11544606	Казахстан
						–		–		–	855156		
3	29	1124-0108-0414	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	6	159668,38	73380,73	958010	440284	29611	617717	1701785	
						81352,56	22640,25	488115	135842	–	126058		

4	30	290-211-9913(пл)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Компенсатор сальниковый двухсторонний 800-16-ТС-580-28 (2*450) кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	6	2512585		15075510		15075510	–	16281551	
						–		–		–	1206041		
5	61	1124-0108-0225	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	28	95921,65	35997,28	2685806	1007924	138183	1841020	4888972	
						54989,28	11425,58	1539700	319916	–	362146		
6	66	290-211-9927(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Отвод стальной теплоизолированный укороченный Ст 820*9-90-1-ППУ-ПЭ кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	28	1312701		36755628		36755628	–	39696078	
						–		–		–	2940450		
7	115	241-408-0207	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	50	74147		3707350		3707350	–	4003938	Казахстан
						–		–		–	296588		
		Раздел 4 Трубопроводы											
8	124	1124-0108-0114	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,66	5417276,41	2112642,34	3575402	1394344	137590	2459364	6517547	
						3096164,64	667782,6	2043469	440737	–	482781		
9	125	241-402-0133	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9,0 мм	м	660	294024		194055840		194055840	–	209580307	Казахстан
						–		–		–	15524467		

Итого	**295 960 847**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 621 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 202 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 010 751
- материалы, изделия и конструкции, тенге	260 638 513
- накладные расходы, тенге	5 575 609
в т.ч. зарплата, тенге	501 805
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 923 025
Всего	**295 960 847**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	3 077 993
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	12 918 478

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	6 239 146
- в текущих ценах с 14.07.21 г	318 196 464
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	286 376 818
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	31 819 646
в текущих и прогнозных ценах	335 601 811
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	300 695 659
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	34 906 152
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	318 821 720
НДС	38 258 606
Всего	**357 080 327**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.