ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Договор №83 от 20.05.2022 г

Акт №7 за октябрь 2022 года

1	Общая стоимость работ выпоняемых с начало действия договора	4 373 242 855,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 777 497 433,00
3	Сумма аванса оплаченная заказчиком 30%	1 119 819 723,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	1 944 248 203,10
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	3 316 620 583,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь с НДС	539 123 150,00
8	Удержание аванса 30%	161 736 945,00
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечеслению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	**377 386 205,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН 010840003064
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7213-41-55-51

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ88070G000021N00604
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7172 30 27 50

Мубараков Р.Б. _____

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№83	20.05.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан	**3 316 620 583**	**481 359 955**			-		-		**57 763 195**	**539 123 150**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН 010840003064

Кыдырбеков Р. К. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"
БИН 181240007517

Байдурин Е.А. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

166

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау, БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №7/1 (ЛС 2-1-2)

за октябрь
на Тепловые сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Арматура

1	1 1124-0108-0314	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	4	166425,17	75253,59	665701	301014	19740	423183	1175995
					86236,49	20627,96	344946	82512	–	87111	
2	3 1124-0108-0311	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	88298,53	34196,42	176597	68393	4469	123899	324536
					51867,53	10707,71	103735	21415	–	24040	
3	5 1124-0108-0310	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка НР=99 %	шт.	1	76220,18	29210,68	76220	29211	1839	53729	140345
					45170,06	9102,33	45170	9102	–	10396	

4	6	580-211-9903(пл)(об)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Кран шаровой полнопроходной DN400мм,PN25, фланцевый, надземной установки, с редуктором BBF/FSK-V-HS kстм=1,012 загот.скл.расх;	шт	1	8496201 –		8496201 –		– 8496201	– –	8496201
5	7	1124-0108-0309	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР=99 %	шт.	4	62465 35705,26	25299,25 7830,14	249860 142821	101197 31321	5842 –	172401 33781	456042
6	8	580-211-9904(пл)(об)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Кран шаровой полнопроходной DN300мм, PN25, фланцевый, надземной установки, с редуктором BBF/FSK-V-HS kстм=1,012 загот.скл.расх;	шт	4	4736152 –		18944608 –		– 18944608	– –	18944608
7	9	1124-0108-0308	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР=99 %	шт.	9	55121,48 32840,6	21018,66 6254,64	496093 295565	189168 56292	11360 –	348338 67554	911985

8	10	290-211-9905(пл)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Кран шаровой полнопроходной DN250мм, PN25, фланцевый, надземной установки, с редуктором BBF/FSK-V-HS кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	9	3040790 –		27367110 –		27367110 –	– 2189369	29556479
9	11	1124-0108-0307	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	43444,53 26772,61	15653,13 4734,66	86889 53545	31306 9469	2038 –	62384 11942	161215
10	12	290-211-9906(пл)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Кран шаровой полнопроходной DN200мм, PN25, фланцевый BBF/FSK-V-HS кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	2	1484605 –		2969210 –		2969210 –	– 237537	3206747
11	13	1124-0108-0306	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	шт.	3	33671,42 21385,96	11699,15 3588,92	101014 64158	35097 10767	1759 –	74176 14015	189205

12	14	290-211-9907(пл)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Кран шаровой полнопроходной DN150мм, PN25, фланцевый BBF/FSK-V-HS kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	3	849373		2548119		2548119	–	2751969	
						–		–		–	203850		
		Раздел 2 Другие элементы системы											
13	27	1124-0108-0225	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	10	95921,65	35997,28	959217	359973	49351	657508	1746063	
						54989,28	11425,58	549893	114256	–	129338		
14	28	241-411-0117	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300х50-1	шт.	10	1068945		10689450		10689450	–	11544606	Казахстан
						–		–		–	855156		
15	29	1124-0108-0414	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	159668,38	73380,73	319337	146761	9870	205906	567263	
						81352,56	22640,25	162705	45281	–	42019		

16	30	290-211-9913(пл)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Компенсатор сальниковый двухсторонний 800-16-ТС-580-28 (2*450) кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	2	2512585		5025170		5025170	–	5427189
						–		–		–	402014	
17	31	1120-0901-0105	Манжета стенового ввода, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка НР=98 %	узел	44	7963,94	87,41	350413	3846	32210	309386	712583
						7144,49	30,49	314358	1342	–	52784	
18	32	290-211-9915(пл)ТОО "Qazaqstan Oleum Company" РК РК	Манжета стенового ввода уплотнительная 820/1000 кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	44	17263		759572		759572	–	820338
						–		–		–	60766	
19	43	1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	6158,24	498,02	12316	996	760	10545	24690
						5280,03	45,84	10560	92	–	1829	
20	44	241-116-0417	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	37406		74812		74812	–	80797
						–		–		–	5985	
21	45	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР=99 %	фланец	8	5190,73	427,33	41526	3419	2298	35692	83395
						4476,15	30,56	35809	244	–	6177	
22	46	241-116-0415	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	19117		152936		152936	–	165171
						–		–		–	12235	
23	47	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР=99 %	фланец	18	3678,58	277,09	66214	4988	4334	56596	132635
						3160,71	15,28	56893	275	–	9825	

24	48	241-116-0414	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	18	15147		272646		272646	–	294458
						–		–		–	21812	
25	49	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	2969,2	234,09	11877	936	490	10406	24066
						2612,61	15,28	10450	61	–	1783	
26	50	241-116-0413	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10320		41280		41280	–	44582
						–		–		–	3302	
27	51	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	6	1878,87	141,64	11273	850	558	9858	22821
						1644,3	15,28	9866	92	–	1690	
28	52	241-116-0412	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	7827		46962		46962	–	50719
						–		–		–	3757	
29	55	1122-1201-0114	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	42548,42	31676,19	85097	63352	1647	37976	132919
						10048,5	9131,48	20097	18263	–	9846	
30	56	241-116-0422	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	2	158195		316390		316390	–	341701
						–		–		–	25311	
31	94	1124-0108-0225	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	52	95921,65	35997,28	4987926	1871859	256625	3419037	9079520

						54989,28	11425,58	2859443	594130	–	672557		
32	95	290-211-9944(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Доборный элемент Ст 820*9-1-ППУ-ПЭ, L=8 м kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	12	2479709		29756508		29756508	–	32137038	
						–		–		–	2380521		
33	96	290-211-9945(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Доборный элемент Ст 820*9-1-ППУ-ПЭ, L=5,06 м kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	6	1603344		9620064		9620064	–	10389670	
						–		–		–	769605		
34	97	290-211-9946(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Доборный элемент Ст 820*9-1-ППУ-ПЭ, L=4,06 м kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	24	1305261		31326264		31326264	–	33832375	
						–		–		–	2506101		
35	98	290-211-9947(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Доборный элемент Ст 820*9-1-ППУ-ПЭ, L=2,06 м kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	6	673495		4040970		4040970	–	4364247	
						–		–		–	323278		
36	99	290-211-9948(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Доборный элемент Ст 820*9-1-ППУ-ПЭ, L=0,51 м kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	2	211464		422928		422928	–	456763	
						–		–		–	33834		
37	100	290-211-9949(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Доборный элемент Ст 820*9-1-ППУ-ПЭ, L=0,46 м kстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	2	196561		393122		393122	–	424572	
						–		–		–	31450		
38	115	241-408-0207	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	160	74147		11863520		11863520	–	12812602	Казахстан
						–		–		–	949082		

Раздел 4 Трубопроводы

39	124	1124-0108-0114	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,766	5417276,41	2112642,34	4149634	1618284	159688	2854351	7564304	
						3096164,64	667782,6	2371662	511521	–	560319		
40	125	241-402-0133	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9,0 мм	м	766	294024		225222384		225222384	–	243240175	Казахстан
						–		–		–	18017791		
41	126	1124-0101-0216	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 800 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,028	7632988,13	3726526,99	213724	104343	9894	120456	360914	
						3553120	792355,71	99487	22186	–	26734		
42	127	241-102-0309	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х9,0 мм	м	28	79600		2228800		2228800	–	2407104	
						–		–		–	178304		
			Раздел 6 Другие работы										
43	149	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	14,2	3201,81	1318,56	45466	18724	–	38124	90277	

					1883,25	602,69	26742	8558	–	6687	
44	150	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	31,241	117		3655		–	–	3947
						–		–		–	292	
45	151	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км kстм=16;	т·км	31,241	848		26492		–	–	28611
						–		–		–	2119	
46	152	1127-0302-0102	Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	71	390,69	265,38	27739	18842	–	14470	45586
						125,31	63,39	8897	4501	–	3377	
47	153	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	127,804	117		14953		–	–	16149
						–		–		–	1196	
48	154	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км kстм=16;	т·км	127,804	848		108378		–	–	117048
						–		–		–	8670	
49	155	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	35,501	3436,57	1136,67	122002	40353	75862	16795	149901
						163,01	275,03	5787	9764	–	11104	

50	156	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	236,674	737,72	154,13	174599	36479	125960	24740	215286
						51,38	45,41	12160	10747	–	15947	
51	157	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	236,674	1979,43	210,44	468480	49806	412582	13501	520539
						25,74	27,08	6092	6409	–	38558	
52	158	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 %	м2 покрытия	236,674	218,4	0,02	51690	5	51150	578	56449
						2,26	–	535	–	–	4181	

Итого	**446 844 400**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 611 376
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 099 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 568 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге	366 378 543
- оборудование, тенге	27 440 809
- перевозка грузов, тенге	153 478
- накладные расходы, тенге	9 094 035
в т.ч. зарплата, тенге	818 464
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 066 931
Всего	**446 844 400**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	4 647 182

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	19 504 436
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	9 419 920
- в текущих ценах с 14.07.21 г	480 415 938
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	432 374 345
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	48 041 594
в текущих и прогнозных ценах	506 694 690
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	453 993 062
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	52 701 628
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	481 359 956
НДС	57 763 195
Всего	539 123 150

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.