ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Договор №83 от 20.05.2022 г

Акт №11 за август 2023 года

1	Общая стоимость работ выпоняемых с начала действия договора	4 373 242 855,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 074 000 442,00
3	Сумма аванса оплаченная заказчиком 30%	1 119 819 723,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	2 883 551 954,50
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	4 174 898 677,00
7	Сумма выполненных работ за август с НДС	100 898 235,00
8	Удержание аванса 30%	30 269 470,50
9	Удержание резерва 5%	5 044 911,75
10	Сумма требуемая к перечеслению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	65 583 852,75

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7213-41-55-51

Хасенов К.М.
И.о. руководителя

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ88070G000021N00604
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7172 30 27 50

Мубараков Р.Б.
Директор

Приложение 4-1

деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№83	20.05.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан	**442 166 267**	**90 087 710**			**-**		**-**		**10 810 525**	**100 898 235**

Заказчик
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов Ж.М. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"
БИН 181240007517

Байдурин Е.А. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Акмагамбетов Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
166

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Включаемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №12/4 (ЛС 2-2-1)

за август

на Общестроительные работы // включаемые работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Песок										
1	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	179,057	3090,07	180,99	553299	32408	306474	221753	837056	
						1197,48	53,48	214417	9576	–	62004		
			Раздел 2 Плиты										
2	4	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	100	8597,97	1365,52	859797	136552	508280	305758	1258799	

					2149,65	441,52	214965	44152	–	93244	
		Раздел 7 Заливка торцов									
3	24	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	40	42600,66	2690,35	1704026	107614	1118504	458640	2335679
						11947,71	652,31	477908	26092	–	173013	
		Раздел 8 Брусчатка									
4	25	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	1000	1461,95	146,34	1461950	146340	7370	1270391	2950928
						1308,24	43,24	1308240	43240	–	218587	
		Раздел 16 Перевозка									
5	27	411--02-1-15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1453	72		104616		–	–	112985
						–		–		–	8369	

Итого	**7 495 447**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 215 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	422 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	123 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 940 628
- перевозка грузов, тенге	104 616
- накладные расходы, тенге	2 256 542
в т.ч. зарплата, тенге	203 089

- сметная прибыль (8 %), тенге	555 217
Всего	**7 495 447**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	77 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	327 171
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	158 011
- в текущих ценах с 14.07.21 г	8 058 582
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	7 252 724
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	805 858
в текущих и прогнозных ценах	8 499 386
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	7 615 360
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	884 026
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	8 074 417
НДС	968 930
Всего	**9 043 347**

Заказчик
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
166

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Включаемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №12/3 (№2-1-4 Включаемые работы)

за август

на на Включаемые работы согласно протоколу технического совещания от 11.08.2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	250	3090,07	180,99	772518	45248	427900	309613	1168701	
						1197,48	53,48	299370	13370	–	86570		

Итого **1 168 701**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 299 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 45 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге 427 900
- накладные расходы, тенге 309 613
  в т.ч. зарплата, тенге 27 865

- сметная прибыль (8 %), тенге	86 570
Всего	**1 168 701**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	12 154
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	51 013
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	24 637
- в текущих ценах с 14.07.21 г	1 256 506
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	1 130 855
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	125 651
в текущих и прогнозных ценах	1 325 237
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	1 187 398
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	137 839
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	1 258 975
НДС	151 077
Всего	**1 410 052**

Заказчик
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
166

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №12/1 (ЛС 1-1-2)

за август

на Демонтажные работы сетей

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1124-0101-0416	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 800 мм. Демонтаж НР=99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	км трубопровода	0,1	2113704,64	806424,64	211370	80642	–	157834	398740	

2	13 414--01-7-01	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1500	1307280 745	286996,71	130728 1117500	28700	– –	29536 –	1206900
					–		–		–	89400	
3	14 414--01-7-02	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1500	745		1117500		–	–	1206900
					–		–		–	89400	

Итого	**2 812 540**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 728
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 700
- перевозка грузов, тенге	2 235 000
- накладные расходы, тенге	157 834
в т.ч. зарплата, тенге	14 205
- сметная прибыль (8 %), тенге	208 336
Всего	**2 812 540**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	29 250
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	122 765
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	59 291
- в текущих ценах с 14.07.21 г	3 023 847
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	2 721 462
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	302 385
в текущих и прогнозных ценах	3 189 251
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	2 857 535

2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	331 716
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	3 029 789
НДС	363 575
Всего	**3 393 363**

Заказчик
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
166

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Включаемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №12/2 (ЛС 2-1-2)

за август

на Тепловые сети

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Арматура										
1	1	1124-0108-0314	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	166425,17	75253,59	332850	150507	9870	211592	587998	

					86236,49	20627,96	172473	41256	–	43555	
2	5 1124-0108-0310										
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	76220,18	29210,68	152440	58421	3679	107460	280692
					45170,06	9102,33	90340	18205	–	20792	
3	7 1124-0108-0309										
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	62465	25299,25	124930	50599	2921	86200	228020
					35705,26	7830,14	71411	15660	–	16890	
4	9 1124-0108-0308										
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	55121,48	21018,66	110243	42037	2524	77408	202663

					32840,6	6254,64	65681	12509	–	15012	
5	15 1124-0108-0304										
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	шт.	10	22318,15	6537,6	223182	65376	3696	173197	428089
					15410,98	2083,63	154110	20836	–	31710	
6	17 1124-0108-0304										
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	22318,15	6537,6	44636	13075	739	34639	85617
					15410,98	2083,63	30822	4167	–	6342	

7	19	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 40 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	16193,8	4078,96	32388	8158	446	26217	63293
						11891,67	1349,62	23783	2699	–	4688	
8	21	1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 40 мм. Установка НР=99 %	шт.	3	16193,8	4078,96	48581	12237	670	39327	94941
						11891,67	1349,62	35675	4049	–	7033	
		Раздел 2 Другие элементы системы										
9	31	1120-0901-0105	Манжета стенового ввода, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка НР=98 %	узел	12	7963,94	87,41	95567	1049	8784	84378	194341
						7144,49	30,49	85734	366	–	14396	
10	32	2902-1199-15(пл)ТОО "Qazaqstan Oleum Company" РК РК	Манжета стенового ввода уплотнительная 820/1000 кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	32	17263		552416		552416	–	596609

					–		–		–	44193	
11	61 1124-0108-0225										
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	95921,65	35997,28	191843	71995	9870	131502	349212
					54989,28	11425,58	109979	22851	–	25868	
12	66 2902-1199-27(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Отвод стальной теплоизолированный укороченный Ст 820*9-90-1-ППУ-ПЭ кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	2	1312701		2625402		2625402	–	2835454
					–		–		–	210032	
13	109 1124-0108-0225										
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	42	95921,65	35997,28	4028709	1511886	207274	2761530	7333458
					54989,28	11425,58	2309550	479874	–	543219	
14	110 290–11-9-55(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Концевой элемент трубопровода Ст 820*9-1-ППУ-ПЭ-650К-Т кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	42	771727		32412534		32412534	–	35005537
					–		–		–	2593003	

Раздел 4 Трубопроводы

15	124	1124-0108-0114	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,07	5417276,41	2112642,34	379209	147885	14593	260842	691255	
						3096164,64	667782,6	216732	46745	–	51204		
16	125	2414-0201-33	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9,0 мм	м	70	294024		20581680		20581680	–	22228214	Казахстан
						–		–		–	1646534		
		Раздел 6 Другие работы											
17	149	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	10,8	3201,81	1318,56	34580	14240	–	28996	68662	
						1883,25	602,69	20339	6509	–	5086		
18	150	414--04-5-01	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	23,76	117		2780		–	–	3002	
						–		–		–	222		

19	151 412–01-1-16									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км kстм=16;	т·км	23,76	848		20148		–	–	21760
					–		–		–	1612	
20	152 1127-0302-0102										
		Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	54	390,69	265,38	21097	14331	–	11005	34670
					125,31	63,39	6767	3423	–	2568	
21	153 414–04-5-01	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	97,2	117		11372		–	–	12282
					–		–		–	910	
22	154 412–01-1-16										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км kстм=16;	т·км	97,2	848		82426		–	–	89020
					–		–		–	6594	
23	155 1127-0401-0102										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	27	3436,57	1136,67	92787	30690	57696	12773	114005
					163,01	275,03	4401	7426	–	8445	

24	156	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108 %	м2 основания или покрытия	180	737,72	154,13	132790	27743	95798	18816	163734
						51,38	45,41	9248	8174	–	12128	
25	157	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	180	1979,43	210,44	356297	37879	313785	10268	395890
						25,74	27,08	4633	4874	–	29325	
26	158	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 %	м2 покрытия	180	218,4	0,02	39312	4	38902	440	42932
						2,26	–	407	–	–	3180	

Итого	**72 151 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 412 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 258 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	699 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 943 279
- перевозка грузов, тенге	116 726
- накладные расходы, тенге	4 076 590
в т.ч. зарплата, тенге	366 894

- сметная прибыль (8 %), тенге	5 344 541
Всего	**72 151 350**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	750 374
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	3 149 354
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 521 022
- в текущих ценах с 14.07.21 г	77 572 100
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	69 814 890
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	7 757 210
в текущих и прогнозных ценах	81 815 294
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	73 305 635
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	8 509 659
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	77 724 529
НДС	9 326 944
Всего	**87 051 473**

Заказчик
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.