ФОРМА 3

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

**Наименование строительства: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан**

Договор №83 от 20.05.2022 г

## Акт №13 за сентябрь 2023 года

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выпоняемых с начала действия договора | 4 373 242 855,86 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 4 174 898 677,00 |
| 3 | Сумма аванса оплаченная заказчиком 30% | 1 119 819 723,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком | 3 013 601 410,20 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 4 234 152 311,00 |
| 7 | Сумма выполненных работ за сентябрь с НДС | 59 253 634,00 |
| 8 | Удержание аванса 30% | 17 776 090,20 |
| 9 | Удержание резерва 5% | 2 962 681,70 |
| 10 | Сумма требуемая к перечеслению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС | 38 514 862,10 |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**
**БИН 010840003064**
**БИК KKMFKZ2A**
**ИИК KZ82070103KSN3012000**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Тел.: 8-7213-41-55-51**

**Хасенов К.М.** _____
**Руководитель**

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

**БИН 030340003189**
**БИК KKMFKZ2A**
**ИИК KZ88070G000021N00604**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Тел.: 8 7172 30 27 50**

**Мубараков Р.Б.** _____
**Директор**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан**

**Справка**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за сентябрь 2023 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №83 | 20.05.2022 г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно- | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан** | **501 419 901** | **52 905 030** | | | - | | - | | **6 348 604** | **59 253 634** |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**
**БИН 010840003064**

**Хасенов К.М.** _____

**Подрядчик**
**Заместитель директора**
**ТОО "АП-ИМПЭКС"**
**БИН 030340003189**

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**

**Технический надзор**
**ТОО "Аретмида снаб"**
**БИН 181240007517**

**Байдурин Е.А.** _____

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

**Акт приемки выполненных работ №13/1 (ЛС 1-1-2 )**

за сентябрь

на Демонтажные работы сетей

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 414--01-7-01 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 2237,125 | 745 | | 1666658 | | – | – | 1799991 | |
| | | | | | | ——— | | ——— | | ——— | ——— | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 133333 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 414--01-7-02 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка | т | 2237,125 | 745 | | 1666658 | | – | – | 1799991 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 133333 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **3 599 982** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | | 3 333 316 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 266 666 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | | **3 599 982** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | | | | | | 37 440 | | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %) | | | | | | 157 137 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | | 75 891 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | - в текущих ценах с 14.07.21 г | | | | | | 3 870 450 | | | | | |
| | | 2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге) | | | | | | 3 483 405 | | | | | |
| | | 2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге) | | | | | | 387 045 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 4 082 163 | | | | | |
| | | 2022 г - 90 % (Иинф = 1,050) | | | | | | 3 657 575 | | | | | |
| | | 2023 г - 10% (Иинф = 1,097) | | | | | | 424 588 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с понижающим коэффициентом к=0,95 | | | | | | 3 878 055 | | | | | |
| | | НДС | | | | | | 465 367 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | **4 343 422** | | | | | |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Включаемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

**Акт приемки выполненных работ №13/2 (ЛС 2-1-2 )**

за сентябрь
на Тепловые сети

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Арматура** | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 1124-0108-0309 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка НР=99 % | шт. | 2 | 62465 | 25299,25 | 124930 | 50598 | 2921 | 86200 | 228020 | |
| | | | | | | 35705,26 | 7830,14 | 71410 | 15660 | – | 16891 | | |
| 2 | 9 | 1124-0108-0308 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР=99 % | шт. | 4 | 55121,48 | 21018,66 | 220487 | 84076 | 5049 | 154818 | 405331 | |
| | | | | | | 32840,6 | 6254,64 | 131363 | 25020 | – | 30025 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 1124-0108-0307 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=99 % | шт. | 2 | 43444,53 | 15653,13 | 86889 | 31306 | 2038 | 62385 | 161217 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 26772,61 | 4734,66 | 53545 | 9469 | – | 11943 | | |
| 4 | 21 | 1124-0108-0301 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 40 мм. Установка НР=99 % | шт. | 1 | 16193,8 | 4078,96 | 16194 | 4079 | 223 | 13109 | 31647 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11891,67 | 1349,62 | 11892 | 1350 | – | 2344 | | |
| | | **Раздел 2 Другие элементы системы** | | | | | | | | | | | |
| 5 | 109 | 1124-0108-0225 | Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 % | шт. | 26 | 95921,65 | 35997,28 | 2493963 | 935929 | 128312 | 1709520 | 4539760 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 54989,28 | 11425,58 | 1429721 | 297065 | – | 336278 | | |
| 6 | 110 | 290--11-9-55(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК | Концевой элемент трубопровода Ст 820*9-1-ППУ-ПЭ-650К-Т кстм=1,02 загот.скл.расх; | шт | 26 | 771727 | | 20064902 | 0 | 20064902 | – | 21670086 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | 0 | – | 1605192 | | |
| | | **Раздел 4 Трубопроводы** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 124 | 1124-0108-0114 | Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная НР=99 % | км труб | 0,03 | 5417276,41 | 2112642,34 | 162518 | 63379 | 6254 | 111788 | 296249 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3096164,64 | 667782,6 | 92885 | 20033 | – | 21944 | | |
| 8 | 125 | 2414-0201-33 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х9,0 мм | м | 30 | 294024 | | 8820720 | 0 | 8820720 | – | 9526379 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | | – | | – | 705657 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **36 858 689** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 1 790 816 | | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 1 169 367 | | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 368 597 | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 29 030 419 | | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | 2 137 820 | | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 2 730 274 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | | **36 858 689** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | | | | | | 383 330 | | | | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %) | | | | | | 1 608 855 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | | 777 017 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - в текущих ценах с 14.07.21 г | | | | | | 39 627 892 | | | | | | | |
| | | 2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге) | | | | | | 35 665 103 | | | | | | | |
| | | 2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге) | | | | | | 3 962 789 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 41 795 538 | | | | | | | |
| | | 2022 г - 90 % (Иинф = 1,050) | | | | | | 37 448 358 | | | | | | | |
| | | 2023 г - 10% (Иинф = 1,097) | | | | | | 4 347 180 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом к=0,95 | | | | | | 39 705 761 | | | | | | | |
| | | НДС | | | | | | 4 764 691 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | **44 470 452** | | | | | | | |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдуров Е.А.

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Включаемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

**Акт приемки выполненных работ №13/3 (№2-1-4 Включаемые работы)**

за сентябрь

на на Включаемые работы согласно протоколу технического совещания от 11.08.2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 % | м3 основания | 250 | 3090,07 | 180,99 | 441129 | 25838 | 244343 | 176796 | 667359 | |
| | | | | | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | | |
| | | | | | | 1197,48 | 53,48 | 170948 | 7635 | – | 49434 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | | | **667 359** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 170 948 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 25 838 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 7 635 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 244 343 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | 176 796 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 49 434 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | | **667 359** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | | | | | | 6 941 | | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %) | | | | | | 29 130 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | | 14 069 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | - в текущих ценах с 14.07.21 г | | | | | | 717 498 | | | | | |
| | | 2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге) | | | | | | 645 748 | | | | | |
| | | 2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге) | | | | | | 71 750 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 756 745 | | | | | |
| | | 2022 г - 90 % (Иинф = 1,050) | | | | | | 678 035 | | | | | |
| | | 2023 г - 10% (Иинф = 1,097) | | | | | | 78 710 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом к=0,95 | | | | | | 718 908 | | | | | |
| | | НДС | | | | | | 86 269 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | **805 177** | | | | | |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
"СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", БИН 010840003064 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Включаемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

**Акт приемки выполненных работ №12/4 (ЛС 2-2-1 )**

за сентябрь

на Общестроительные работы // включаемые работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 2 Плиты** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1107-0102-0104 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 % | шт. сборных конструкций | 100 | 8597,97 | 1365,52 | 859797 | 136552 | 508280 | 305758 | 1258799 | |
| | | | | | | 2149,65 | 441,52 | 214965 | 44152 | – | 93244 | | |
| | | **Раздел 5 Неподвижные опоры** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 3,80546 | 24701,15 | 1152,08 | 93999 | 4384 | 84113 | 5966 | 107963 | |
| | | | | | | 1445,85 | 277,03 | 5502 | 1054 | – | 7998 | | |
| 3 | 13 | 1107-0601-0203 | Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118 % | т | 33,45455 | 35849,34 | 671,74 | 1199324 | 22473 | 801307 | 448945 | 1780131 | |
| | | | | | | 11225,5 | 147,04 | 375544 | 4919 | – | 131862 | | |
| 4 | 14 | 214--10-2-01 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,14888 | 398962 | 0 | 59397 | 0 | 59397 | – | 64149 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | 0 | – | 0 | – | 4752 | | |
| 5 | 15 | 214--03-1-03 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 30 | т | 0,32117 | 524262 | | 168377 | 0 | 168377 | – | 181847 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | 0 | – | 13470 | | |
| 6 | 16 | 214--03-1-03 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 2х27 | т | 0,42153 | 524262 | | 220992 | 0 | 220992 | – | 238672 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | 0 | – | 17680 | | |
| 7 | 17 | 214--02-1-02 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б | т | 1,2395 | 516501 | | 640203 | 0 | 640203 | – | 691419 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | 0 | – | 51216 | | |
| 8 | 18 | 214--08-1-03 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,11877 | 475010 | | 56417 | 0 | 56417 | – | 60930 | |
| | | | | | | – | | – | 0 | – | 4513 | | |
| 9 | 19 | 298--88-9-46 | Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 | т | 2,24982 | 11849 | | 26658 | 0 | 26658 | – | 28791 | |
| | | | | | | – | | – | 0 | – | 2133 | | |
| 10 | 20 | 1113-0301-0101 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 % | м2 | 1,69067 | 146,12 | 2,71 | 247 | 5 | 124 | 82 | 355 | |
| | | | | | | 70,46 | 0,3 | 118 | 1 | – | 26 | | |
| 11 | 21 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 1,69067 | 917,8 | 20,38 | 1552 | 34 | 978 | 506 | 2222 | |
| | | | | | | 319,06 | 3,06 | 539 | 5 | – | 165 | | |
| | | **Раздел 7 Заливка торцов** | | | | | | | | | | | |
| 12 | 24 | 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 20 | 42600,66 | 2690,35 | 852013 | 53807 | 559252 | 229321 | 1167843 | |
| | | | | | | 11947,71 | 652,31 | 238955 | 13046 | – | 86508 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого** | | | | | | **5 583 121** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 835 623 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 217 255 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 63 177 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 3 126 098 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | 990 578 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 413 567 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | | **5 583 121** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | | | | | | 58 064 | | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %) | | | | | | 243 699 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | | 117 698 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | - в текущих ценах с 14.07.21 г | | | | | | 6 002 582 | | | | | |
| | | 2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге) | | | | | | 5 402 324 | | | | | |
| | | 2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге) | | | | | | 600 258 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | в текущих и прогнозных ценах | | | | | | 6 330 924 | | | | | |
| | | 2022 г - 90 % (Иинф = 1,050) | | | | | | 5 672 440 | | | | | |
| | | 2023 г - 10% (Иинф = 1,097) | | | | | | 658 483 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом к=0,95 | | | | | | 6 014 377 | | | | | |
| | | НДС | | | | | | 721 725 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | **6 736 103** | | | | | |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

Хасенов К.М. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аремида снаб"

_____ Байдурин Е.А.