Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Бесколь, Институтская, дом № 1** — **050140007544**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №50 от 05.10.2022 г.

Номер документа	Дата составления
8	26.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту:Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд.			усл.	1	54 831 329,39	54 831 329,39	5 874 785,29
				Итого	1	x	54 831 329,39	5 874 785,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) И.о. директора / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2023

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Организатор конкурса: КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области "

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2023 года

Код	Код	Договор		Вид финансирования	Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	код	наименование	код
		№50	05.10.2022 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете SANA-2015, версия 21.4 от 27.09.21	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете SANA-2015, версия 21.4 от 27.09.21	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расход		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	183 374,15917	48 956,54410	153 381,52500	45 835,92000					5 874,78529	54 831,32939

м.п. Заказчик — и.о.Руководителя КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ельжасов Т.Р., БИН 050140007544

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — и.о. Директора ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида СНАБ" — Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №187-п от 28.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1 тел. 8(715)38 21 986

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Стройка: **Строительство разводящих сетей водоснабжения в с. Петерфельд по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Петерфельдский сельский округ, село Петерфельд**

(наименование, адрес)

Объект: наружные сети водопровода

(наименование)

Заказ 36-2022

Договор подряда № 50 от 05.10.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 4
за май месяц 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Распределительные колодцы										
			1.6 на 5 абонентов (6шт, d=108 мм)										
1	118	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376		2376		2376	–	2566	РК
						–		–		–	190		

2	119	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2590		15540		15540	–	16783	РК
						–		–		–	1243		
3	121	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026	РК
						–		–		–	224		
4	127	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0006	684713,42	253661,08	411	152	–	304	772	РК
						430236	82119,36	258	49	–	57		
5	128	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	0,606	10284		6232		6232	–	6731	РК
						–		–		–	499		
6	132	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22464		22464		22464	–	24261	РК
						–		–		–	1797		
7	133	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24415		24415		24415	–	26368	РК
						–		–		–	1953		
8	134	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19930		19930		19930	–	21524	РК
						–		–		–	1594		
9	135	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19930		19930		19930	–	21524	РК
						–		–		–	1594		
10	136	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20460		20460		20460	–	22097	РК
						–		–		–	1637		
11	137	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6269		6269		6269	–	6771	РК

						–			–		–	502	
12	138	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5854			5854		5854	–	6322	РК
						–			–		–	468	
		1.9 на 6 абонентов (59 шт. d=108 мм)												
13	190	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм К=2,000;	шт.	2	2376			4752		4752	–	5132	РК
						–			–		–	380	
14	191	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	12	2590			31080		31080	–	33566	РК
						–			–		–	2486	
15	193	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм К=2,000;	шт.	4	1401			5604		5604	–	6052	РК
						–			–		–	448	
16	199	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0012	684713,42	253661,08		822	304	1	609	1545	РК
						430236	82119,36		516	99	–	114		
17	200	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм К=1,010;	м	35,754	10284			367694		367694	–	397110	РК
						–			–		–	29416	
18	203	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,41	25533,35	9982,42		87069	34040	13541	53386	151691	РК
						11580,02	4233,86		39488	14437	–	11236		

19	204	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 К=2,000;	шт.	2	22464	44928	44928	–	48522	РК
						–	–	–	3594		
20	205	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 К=2,000;	шт.	2	24415	48830	48830	–	52736	РК
						–	–	–	3906		
21	206	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=2,000;	шт.	2	19930	39860	39860	–	43049	РК
						–	–	–	3189		
22	207	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 К=2,000;	шт.	2	19930	39860	39860	–	43049	РК
						–	–	–	3189		
23	208	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=2,000;	шт.	2	20460	40920	40920	–	44194	РК
						–	–	–	3274		
24	209	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=2,000;	шт.	2	6269	12538	12538	–	13541	РК
						–	–	–	1003		
25	210	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 К=2,000;	шт.	2	5854	11708	11708	–	12645	РК
						–	–	–	937		
26	212	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С К=2,000;	комплект	2	9004	18008	18008	–	19449	РК
						–	–	–	1441		

Итого по разделу 1	**1 031 026**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	825 596
- накладные расходы, тенге	54 299
в т.ч. зарплата, тенге	4 887
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 371

		Раздел 2 Трубопроводные сети										
27	235	1101-0101-0368	(См. исход.данные) Мокрые грунты 2 группы в траншеях (УГВ=1,2 м, амплитуда колебания УГВамплит=1 м. толщ. мокрого грунта Нмокр.=2,6 м при Нтраншеи=2,8 м. толщина слоя воды Нвод=1,6 м, толщ.сухого грунта Нсух.=0,2 м) Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.56: ктрр2=1,4; ктрм2=1,4; кэкс2=1,4;										
			м3 грунта	33797,3705	414,01	414,01	13992449	13992449	–	1873727	17135470	РК
					–	77	–	2602398	–	1269294		
28	236	1101-0105-0802	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта недобора	1045,27	987,31	373,21	1032006	390105	3679	543162	1701181	РК
					610,58	111,14	638221	116171		126013		
29	237	1101-0104-0405	(См.исх.данные) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;									
			м3 грунта	3285,26	20,32	20,32	66756	66756	–	20437	94168	РК
					–	8,64	–	28385	–	6975		
30	238	1101-0101-0368	(См. исход.данные) Сухие грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=0,970;									
			м3 грунта	245,119	268,84	268,84	65898	65898	–	8824	80700	РК
					–	50	–	12256	–	5978		

31	239	1101-0105-0802	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта недобора	7,59	897,87	339,28	6815	2575	27	3586	11233	РК
						555,07	101,04	4213	767	–	832		
32	240	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	253	19,17	19,17	4850	4850	–	1485	6842	РК
						–	8,15	–	2062	–	507		
33	241	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР=72 %	м3 мокрого грунта	2024	1318,46	1318,46	2668563	2668563	–	1317031	4304442	РК
						–	903,76	–	1829210	–	318848		
34	242	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %	м3 основания	126,5	3757,6	180,32	475336	22810	303625	154000	679683	РК
						1177,08	52,61	148901	6655	–	50347		
35	246	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 967 м, уложенных в футлярах ГНБ) НР=99 %	км трубопровода	1,081	393143,97	110345,25	424989	119283	5814	333698	819382	РК
						277420	34392,25	299891	37178	–	60095		
36	248	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	19	1432,83	8,54	27224	162	2959	23909	55224	РК
						1268,53	2,56	24102	49	–	4091		
37	253	1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР=0	м	19	5746,96	5719,21	109192	108665	527	–	117927	РК
						–	1157,91	–	22000	–	8735		

38	254	241-201-1213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x7,7 мм К=1,010;	м	19,19	5504		105622		105622	–	114072	РК
						–		–		–	8450		
39	255	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315x7,7 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	2	12481,71	1201,12	24963	2402	14435	8100	35708	РК
						4062,92	28,18	8126	56	–	2645		
40	256	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР=99 % К=10,000;	км трубопровода	0,0035	684713,42	253661,08	2396	888	3	1775	4505	РК
						430236	82119,36	1506	287	–	334		
41	257	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм К=1,010;	м	3,535	12461		44050		44050	–	47574	РК
						–		–		–	3524		
42	258	1122-0301-0103	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 % К=32,000;	км трубопровода	0,0064	594451,57	118322,31	3804	757	199	3116	7474	РК
						444960	46710,06	2848	299	–	554		
43	259	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм К=1,004;	м	6,4256	4928		31665		31665	–	34198	
						–		–		–	2533		
44	260	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	23	2252,84	95,4	51815	2194	6731	43488	102927	РК
						1864,8	45,09	42890	1037	–	7624		

45	261	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	39086		351774		351774	–	379916	
						–		–		–	28142		
46	264	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	168	3071		515928		515928	–	557202	РК
						–		–		–	41274		
47	265	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1701		20412		20412	–	22045	РК
						–		–		–	1633		
48	266	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	47	1521,46	949,73	71509	44637	–	39867	120286	РК
						571,73	285,09	26871	13399	–	8910		
49	267	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1401		14010		14010	–	15131	РК
						–		–		–	1121		
50	271	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,2572	1110845,92	530517,44	285710	136449	4815	185963	509407	РК
						561609,2	168721,13	144446	43395	–	37734		
51	272	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949		1898		1898	–	2050	
						–		–		–	152		

52	273	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2376		23760		23760	–	25661	РК
						–		–		–	1901		
53	274	290-014-0010 (пл)	(Стр.1) Тройник с пожарной подставкой ППТФ-100х100	шт	1	87054		87054		87054	–	94018	
						–		–		–	6964		
54	275	290-014-0005 (пл)	(Стр.1) Подставка пожарная прямая 108х4 мм	шт	5	70536		352680		352680	–	380894	
						–		–		–	28214		
55	276	290-014-0002 (пл)	(Стр.2) Крест стальной равнопроходной 108 мм	шт	3	7143		21429		21429	–	23143	
						–		–		–	1714		
56	277	290-014-0012 (пл)	(Стр.1) Крест стальной равнопроходной 108 мм с пожарной подставкой	шт	1	94509		94509		94509	–	102070	
						–		–		–	7561		
57	279	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,002	48370,81	2237,28	97	4	1	85	196	
						45711,1	797,93	91	2	–	14		
58	280	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	526783		1054		1054	–	1138	
						–		–		–	84		

Итого по разделу 2	**27 585 867**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 342 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 629 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 715 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 008 660
- накладные расходы, тенге	4 562 253
в т.ч. зарплата, тенге	410 603
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 043 397

Раздел 3 Колодцы водопроводной сети

59	291	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,575	50523,45	10092,86	736379	147103	299569	348183	1171327	РК
						19877	4253,39	289707	61993	–	86765		
60	292	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	11	22464		247104		247104	–	266872	РК
						–		–		–	19768		
61	294	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	24415		268565		268565	–	290050	РК
						–		–		–	21485		
62	295	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	19930		219230		219230	–	236768	РК
						–		–		–	17538		
63	296	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	19930		219230		219230	–	236768	РК
						–		–		–	17538		
64	300	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	20460		225060		225060	–	243065	РК
						–		–		–	18005		
65	302	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	6269		68959		68959	–	74476	РК
						–		–		–	5517		
66	303	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	5854		64394		64394	–	69546	РК
						–		–		–	5152		

Итого по разделу 3	**2 588 872**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	289 707
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 612 111
- накладные расходы, тенге	348 183
в т.ч. зарплата, тенге	31 336

			- сметная прибыль (8 %), тенге					191 768				
		Раздел 4 Протокол замены №1 (включаемые объемы)										
67	1	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99 % К=6,000;	установка	6	18489,4	16837,9	110936	101027	–	17746	138977	РК
						1651,5	1336,04	9909	8016	–	10295		
			Итого по разделу 4					**138 977**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 909				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					101 027				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 016				
			- накладные расходы, тенге					17 746				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 597				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					10 295				
		Раздел 5 Протокол согласования №2 (включаемые объемы)										
		5.1 на 5 абонентов (6шт. d=108мм)										
68	1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	25533,35	9982,42	43534	17020	6770	26693	75845	РК
						11580,02	4233,86	19744	7219	–	5618		
		5.2 на 6 абонентов (59шт., d=108 мм)										
69	2	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % К=23,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,21	25533,35	9982,42	158562	61991	24659	97222	276247	РК
						11580,02	4233,86	71912	26292	–	20463		
70	3	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	23	15183		349209		349209	–	377146	РК

						–		–		–	27937		
71	4	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	23	13889		319447		319447	–	345003	РК
						–		–		–	25556		
		5.3 Трубопроводные сети.Укладка методом ГНБ											
72	1	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99 % К=7,000;	установка	7	18489,4	16837,9	129426	117865	–	20704	162140	РК
						1651,5	1336,04	11561	9352	–	12010		
73	2	1122-1401-1301	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	1340	7431,85	4438,77	9958679	5947952	3010993	1936345	12846626	РК
						746,07	713,56	999734	956170	–	951602		
		5.4 Колодцы водопроводной сети											
74	1	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	15183		197379		197379	–	213169	РК
						–		–		–	15790		
75	2	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	13	13889		180557		180557	–	195002	РК
						–		–		–	14445		

Итого по разделу 5	**14 491 178**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 102 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 144 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	999 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 089 014
- накладные расходы, тенге	2 080 964
в т.ч. зарплата, тенге	187 287
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 073 421

	Итого по смете		**45 835 920**
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 784 935
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		24 056 901
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 799 233
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 535 381
	- накладные расходы, тенге		7 063 445
	в т.ч. зарплата, тенге		635 710
	- сметная прибыль (8 %), тенге		3 395 252
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,6%	тенге	**1 191 734**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%	тенге	**1 551 913**
	Итого по главам 1-9	тенге	**48 579 567**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	**971 591**
	Итого сметная стоимость	***тенге***	**49 551 158**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		
	с К=1,04*0,95	**тенге**	**48 956 544,10**
	НДС 12%	**тенге**	**5 874 785,29**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**54 831 329,39**

Сдал

ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004

(наименование организации, БИН)

и.о.Директора Карабельников Е.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Принял

КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050140007544

(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя Ельжасов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

м.п. Эксперт технического надзора
ТОО "Аретмида СНАБ"

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517, приказ №187-п от 28.10.2022 г., квалификационный аттестат KZ17VJE00045578 , KZ87VJE00045579 от26.03.2019г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

м.п. Эксперт авторского надзора
ТОО " MS Engineering Construction"

Эксперт авторского надзора Муталиев К.Ж. , БИН 061040007218, Приказ №1 от 09.11.2022 г., квалификационный аттестат KZ30VJE00075414 от13.07.2022

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)