ФОРМА 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Договор №83 от 20.05.2022 г

Акт №6 за сентябрь 2022 года

1	Общая стоимость работ выпоняемых с начало действия договора	4 373 242 855,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	2 330 390 408,00
3	Сумма аванса оплаченная заказчиком 30%	1 119 819 723,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	1 631 273 285,60
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	2 777 497 433,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь с НДС	447 107 025,00
8	Удержание аванса 30%	134 132 107,50
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечеслению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	**312 974 917,50**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН 010840003064
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7213-41-55-51

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ88070G000021N00604
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7172 30 27 50

Мубараков Р.Б. _____

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№83	20.05.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан	**2 777 497 433**	**399 202 701**			**-**		**-**		**47 904 324**	**447 107 025**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
БИН 010840003064

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Акмагамбетов Ж.К.

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"
БИН 181240007517

Байдурин Е.А. _____

"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

166

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции города Темиртау, БИН 010840003064

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 83 от 20.05.2022

Акт приемки выполненных работ №6/1 (ЛС 2-1-2)

за сентябрь
на Тепловые сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Другие элементы системы

1	27	1124-0108-0225	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	4	95921,65	35997,28	383687	143989	19740	263002	698424	
						54989,28	11425,58	219957	45702	–	51735		
2	28	241-411-0117	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820-1300x50-1	шт.	4	1068945		4275780		4275780	–	4617842	Казахстан
						–		–		–	342062		
3	29	1124-0108-0414	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	159668,38	73380,73	319337	146761	9870	205906	567262	
						81352,56	22640,25	162705	45281	–	42019		

4	30	290-211-9913(пл)ТОО "Бёмер Арматура Казахстан" РК	Компенсатор сальниковый двухсторонний 800-16-ТС-580-28 (2*450) кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	2	2512585		5025170		5025170	–	5427184
						–		–		–	402014	
5	61	1124-0108-0225	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 800 мм. Установка НР=99 %	шт.	20	95921,65	35997,28	1918433	719946	98702	1315015	3492124
						54989,28	11425,58	1099786	228512	–	258676	
6	66	290-211-9927(пл)ТОО "Изоплюс Центральная Азия" РК	Отвод стальной теплоизолированный укороченный Ст 820*9-90-1-ППУ-ПЭ кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	20	1312701		26254020		26254020	–	28354342
						–		–		–	2100322	

Раздел 4 Трубопроводы

7	124	1124-0108-0114										
		Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	1	5417276,41	2112642,34	5417276	2112642	208469	3726309	9875072	
					3096164,64	667782,6	3096165	667783	–	731487		
8	125	241-402-0133										
		Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820x9,0 мм	м	1000	294024		294024000		294024000	–	317545920	Казахстан
					–		–		–	23521920		

Итого	**370 578 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 578 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 123 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	987 278
- материалы, изделия и конструкции, тенге	329 915 751
- накладные расходы, тенге	5 510 232
в т.ч. зарплата, тенге	495 921
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 450 235
Всего	**370 578 170**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	3 854 013
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	16 175 470
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	7 812 153

- в текущих ценах с 14.07.21 г	
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	398 419 806
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	358 577 826
	39 841 981
в текущих и прогнозных ценах	
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	420 213 370
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	376 506 717
	43 706 653
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	399 202 701
НДС	47 904 324
Всего	447 107 025

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Кыдырбеков Р. К. _____

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ Акмегамбетов Ж.К.

Авторский надзор
ПК "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
"СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

Грищенко И.А. _____

Технический надзор
ТОО "Аретмида снаб"

_____ Байдурин Е.А.