Генподрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Супподрядчик: ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №1 участка улицы К.Оразымбетова в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской
Договор субподряда: №34 от 24.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**164**	**110**	**18040**
2	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**172**	**110**	**18920**
3	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**172**	**174**	**29928**
4	**1101-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 300 м**	**м^3 грунта**	**24**	**919**	**22056**
5	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**23**	**249**	**5727**
6	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**23**	**86**	**1978**
7	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**23**	**199**	**4577**
8	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**279**	**18**	**5022**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**106248**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**7119**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**11474**
	Итого		Тенге			**124841**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**5668**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**3745**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**134254**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**144323**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**17319**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**161643**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор _____ **Шоманов М.**